"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакел"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Балапанов, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5
приемки выполненных работ от 19 июля 2017 года
(локальная смета 2-1-4)
Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
2	18-3-154	Щиток осветительный прим. *шт*	1	5310		5310				
4	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711 *шт*	1	2514,11		2514				
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим. *шт*	1	300		300				
7	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А *шт*	1	1430		1430				
8	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим. *шт*	1	1160		1160				
9	18-1-36	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 16А, прим. *шт*	1	1020		1020				
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	8	195		1560				
12	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА 16-254 *шт*	7	237		1659				

		шт			
14	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1	46	46
		шт			
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134	402
		шт			
19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156	624
		шт			
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182	546
		шт			
22	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431	431
		шт			
23	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100	618
		1000шт			
24	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509	8653
		шт			
26	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	22,35	224
		м			
28	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	2	365	730
		шт			
29	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	2	209	418
		шт			
30	17-1-80	Светильники, тип НББ 61-1х60	1	158	158
		шт			
31	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	2	33	66
		шт			
32	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	3	24	72
		шт			
34	18-1-140	Патрон прим.	2	38	76
		шт			
36	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	52100	5731
		1000м			
37	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	60500	9680

		1000м			
38	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	39710	397
		км			
39	18-1-7	Колодка клеммная на 3-4 контакта на 25 А прим.	5	112	560
		шт			
Раздел 2 Опорный пункт					
44	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310	5310
		шт			
46	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711	1	2514,11	2514
		шт			
47	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300	300
		шт			
48	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430	1430
		шт			
49	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160	1160
		шт			
51	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	5	195	975
		шт			
54	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134	134
		шт			
55	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156	624
		шт			
56	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,009	28100	253
		1000шт			
57	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	7	509	3563
		шт			
59	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	22,35	224
		м			
61	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480	12400
		шт			
62	17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	1	1160	1160
		шт			

63	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 *шт*	11	99	1089		
64	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	11	14	154		
66	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106 *шт*	1	365	365		
67	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60 *шт*	1	209	209		
68	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 *шт*	1	33	33		
69	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40 *шт*	1	24	24		
71	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,09	52100	4689		
72	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,05	60500	3025		
73	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,01	39710	397		
		Всего прямые затраты			**84417**	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			–	–	–
					84417		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5065		
		Всего			**89482**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			984		
		- сметная заработная плата, тенге			139		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			1661		
		- сметная заработная плата, тенге			764		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			5		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			905		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	362
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**93394**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**238808**
- материалы, тенге	215854
- сметная заработная плата, тенге	5549
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Налог (2 %)	4776
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**243584**
НДС (12 %)	29230
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**272814**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "УКС"
_____ **Нуркасымов Ж**

Расценки со сметой сличены