Заказчик: Государственное учреждение «Управление строите[illegible]ва Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакел"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Балапанов, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №7

приемки выполненных работ от 19 июля 2017 года

(локальная смета 3-1-2)

Углярка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	7,8	167,4	–	1306	–	1476	1,18	9
		м3 грунта		167,4	–	1306	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	6,25	122,18	–	764	–	863	0,885	6
		м3 грунта		122,18	–	764	–	113	–	–
		1.2 Фундаменты								
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,62	9001,45	311,32	14582	504	950	2,82	5
		м3		441	117,61	714	191	105	0,5744	1
		1.3 Стены								
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21
		м3 кладки		594	139,5	3404	799	118	0,68	4
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	358	43		15394				
		шт								
6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
		т металлических изделий		8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–

7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,37	11284,67	316,01	4175	117	578	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	506	44	105	0,583	–
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03011	50642		1525				
		т								
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00482	55620		268				
		т								
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,004	69800		279				
		т								
	1.4 Проемы									
11	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
		м2 проемов								
				272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–
12	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	0,2	6860		1372				
		м2								
13	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
14	1-1-797	Скобяные изделия окон	1	360		360				
		комплект								
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,33	398,48	102,53	530	136	299	0,899	1
		м2 проемов								
				151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	1,33	4250		5653				
		м2								
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1)	0,01	13600		136				
		м3								

1.5 Полы									
19 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–
20 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм)	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
	м2 покрытия		52,43	5,54	396	42	123	0,027	–
21 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000;	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1
	м2 покрытия		1,69	0,25	128	19	123	0,0012	–
1.6 Кровля									
22 Е10-14-1	Установка стропил	0,22	21304,82	334,28	4687	74	930	22,1	5
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	747	28	120	0,62	–
23 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,6	557,71	8,2	7027	103	1061	0,424	5
	м2 кровли		67,73	3,08	853	39	119	0,015	–
27 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
	т								
1.7 Наружная и внутренняя отделка									
	Всего прямые затраты				**76537**	**3271**			**60**
					9216	**1222**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				64048				
	Накладные расходы, тенге				12088				
	- заработная плата, тенге				1813				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5318				
	Всего				**93943**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1033				
	- сметная заработная плата, тенге				146				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	1744
- сметная заработная плата, тенге	802
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	950
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	380
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**98050**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**250714**
- материалы, тенге	163771
- сметная заработная плата, тенге	37151
- нормативная трудоемкость, чел-ч	77
Налог (2 %)	5014
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**255728**
НДС (12 %)	30687
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**286415**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Технадзор ТОО "УКС" _____ **Нуркасымов Ж.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Расценки со сметой сверены