"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакел"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Балапанов, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №8
приемки выполненных работ от 19 июля 2017 года

(локальная смета 3-1-3)
Уборная на 1 очко

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы *м3 грунта*	5,6	194,18 194,18	– –	1087 1087	– –	1228 113	1,25 –	7 –
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	3	122,18 122,18	– –	367 367	– –	415 113	0,885 –	3 –
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы *м3*	0,779	9285,07 490,5	86,6 32,72	7233 382	67 25	427 105	3,06 0,1598	2 –
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02243	41200		924				
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,202	22541,72 3487,5	316,57 119,25	4553 704	64 24	874 120	22,5 0,58	5 –
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	7,3	622,52	4,64	4544	34	524	0,363	3

			58,05	1,76	424	13	120	0,0085	–
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	521,22	8,2	625	10	101	0,424	1
		м2 кровли								
				67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
		Всего прямые затраты				**21269**	**186**			**22**
						3154	**70**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				17930				
		Накладные расходы, тенге				3708				
		- заработная плата, тенге				556				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1499				
		Всего				**26476**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				291				
		- сметная заработная плата, тенге				41				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				491				
		- сметная заработная плата, тенге				226				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				268				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				107				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**27633**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**70658**				
		- материалы, тенге				45847				
		- сметная заработная плата, тенге				11307				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	1413
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**72071**
НДС (12 %)	8649
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**80720**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакел»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "УКС"
_____**Нуркасымов Ж.**

Расценки по сметной стоимости