Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г.Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676

Справка стоимости выполненых работ за ноябрь м-ц 2019 года
по договору № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области, в том числе:	Тенге	718 463 289,60	704 375 774,12	0,00	613 172 459,37	91 203 314,75	0,00	91 203 314,75
1.1	по специфике 025-011-159	Тенге	399 146 000,00	399 146 000,00	0,00	386 955 771,60	12 190 228,40	0,00	12 190 228,40
1.2	по специфике 025-015-159	Тенге	319 317 289,60	305 229 774,12	0,00	226 216 687,77	79 013 086,35	0,00	79 013 086,35
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**718 463 289,60**	**704 375 774,12**	**0,00**	**613 172 459,37**	**91 203 314,75**	**0,00**	**91 203 314,75**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя_____ С.З. Самуратов
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ И.В. Шафраненко
М.П.

Подрядчик
Директор ТОО "ДРСУ-8"

_____ А.Г. Угрюмов
М.П.

Представитель Заказчика _____

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26,
Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г. Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676
Договор № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда на основной проезжей части					
1	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8054		100073,62	80600,59
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		917,68	739,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8079,30	6507,18
		Сметная стоимость:				109070,60	87846,87
2	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т	246,5597		13464,20	3319727,76
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1070,38	263912,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1162,77	286691,21
		Сметная стоимость:				15697,34	3870331,35
3	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,7733		100073,62	177460,55
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		917,68	1627,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8079,30	14327,03
		Сметная стоимость:				109070,60	193414,89
4	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	5911,0		1271,95	7518513,68
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		74,95	443027,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,75	636923,27
		Сметная стоимость:				1454,65	8598464,18
5	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	5911,0		849,27	5020040,09
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,71	4222,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,00	401941,04
		Сметная стоимость:				917,98	5426204,07
6	Е11-010102-0210	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	960,0		241,69	232026,65
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		58,35	56018,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,00	23043,61
		Сметная стоимость:				324,05	311088,67

7	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1872,0	369,00	690768,00
8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	732,0	16,56	12124,99
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,79	3504,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,71	1250,38
		Сметная стоимость:			23,06	16880,20
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	732,0	1401,00	1025532,00
10	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	732,0	61,58	45075,58
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,37	12715,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,32	4623,29
		Сметная стоимость:			85,27	62414,36
11	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	732,0	24,18	17699,76
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	5,27	3860,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,36	1724,83
		Сметная стоимость:			31,81	23285,15
12	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2	59276,0	166,94	9895767,80
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	76,45	4531772,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,47	1154203,24
		Сметная стоимость:			262,87	15581743,70
13	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10847,508	1401,00	15197358,71
		Итого прямые затраты по дорожной одежде на основной проезжей части	**Тенге**			**43232696,16**
		Накладные расходы -	Тенге			5321400,93
		Накладные НУЧП -	Тенге			5321400,93
		Сметная прибыль -	Тенге			3884327,77
		Итого по дорожной одежде на основной проезжей части	**Тенге**			**52438424,86**
		Устройство водоотводных лотков БА-3				
14	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3	44,80	124,02	5556,20
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	33,01	1478,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,56	562,79
		Сметная стоимость:			169,59	7597,65
15	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,48	1526,14	6837,11
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1098,82	4922,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	210,00	940,79
		Сметная стоимость:			2834,96	12700,61
16	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	6,0	5229,55	31377,31
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	9935,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	550,84	3305,02
		Сметная стоимость:			7436,30	44617,81

17	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3	6,77	13418,57	90843,72
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	5877,80	39792,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1543,71	10450,91
		Сметная стоимость:			20840,08	141087,34
18	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	6,77	66810,00	452303,70
19	С121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,12	14558,00	1746,96
		Итого прямые затраты по устройству водоотводных лотков БА-3	**Тенге**			**588665,00**
		Накладные расходы -	Тенге			56129,56
		Накладные НУЧП -	Тенге			56129,56
		Сметная прибыль -	Тенге			51583,56
		Итого по устройству водоотводных лотков БА-3	**Тенге**			**696378,12**
		Ремонт ж/б трубы Д-1,4 м на км 5+320				
20	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	11,0	16,56	182,21
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,79	52,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,71	18,79
		Сметная стоимость:			23,06	253,66
21	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,0	1401,00	15411,00
22	Е11-300102-0201	Укрепление монолитным бетоном выходного русла/Фундаменты монолитные. Устройство	м3	2,4	26667,01	64000,83
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	7527,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,28	5722,28
		Сметная стоимость:			32187,80	77250,72
		Итого прямые затраты по ремонту ж/б трубы Д-1,4 м на км 5+320	**Тенге**			**79594,04**
		Накладные расходы -	Тенге			7580,29
		Накладные НУЧП -	Тенге			7580,29
		Сметная прибыль -	Тенге			6973,95
		Итого по ремонту ж/б трубы Д-1,4 м на км 5+320	**Тенге**			**94148,27**
		Ремонт ж/б трубы Д-1,0 м на км 6+120				
23	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	22,4	143,95	3224,57
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	29,80	667,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,90	311,37
		Сметная стоимость:			187,66	4203,55
24	Е11-300101-0101	Подготовка под фундаменты. Устройство	м3	0,52	5229,56	2719,37
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,90	861,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	550,85	286,44
		Сметная стоимость:			7436,31	3866,88
25	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	3,5	3783,47	13242,15
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	5795,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	435,15	1523,03
		Сметная стоимость:			5874,53	20560,87

26	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	1,26	26667,02	33600,44
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	3952,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,28	3004,19
		Сметная стоимость:			32187,80	40556,63
27	Е11-300401-0203	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3	0,48	25363,27	12174,37
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	9850,04	4728,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2817,06	1352,19
		Сметная стоимость:			38030,38	18254,58
28	С121-040801-0205	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81	шт	1	48790,00	48790,00
29	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3	2,76	11414,01	31502,68
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3389,56	9355,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1184,29	3268,63
		Сметная стоимость:			15987,86	44126,50
30	С121-040801-0405	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 15.170 ГОСТ 24547-81	шт	1	97449,00	97449,00
31	С121-040803-0201	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт	2	60780,00	121560,00
32	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	20,7	3663,17	75827,65
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	617,31	12778,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	342,44	7088,49
		Сметная стоимость:			4622,93	95694,56
33	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	14,8	16,56	245,15
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,79	70,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,71	25,28
		Сметная стоимость:			23,06	341,29
		Итого прямые затраты по ремонту ж/б трубы Д-1,0 м на км 6+120	**Тенге**			**440335,38**
		Накладные расходы -	Тенге			38208,86
		Накладные НУЧП -	Тенге			38208,86
		Сметная прибыль -	Тенге			38283,54
		Итого по ремонту ж/б трубы Д-1,0 м на км 6+120	**Тенге**			**516827,79**
		Ремонт ж/б трубы Д-1,0 м на км 7+330				
34	Е11-300102-0201	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные. Устройство	м3	0,5	26667,02	13333,51
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,50	1568,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,28	1192,14
		Сметная стоимость:			32187,80	16093,90
		Итого прямые затраты по ремонту ж/б трубы Д-1,0 м на км 7+330	**Тенге**			**13333,51**
		Накладные расходы -	Тенге			1568,25
		Накладные НУЧП -	Тенге			1568,25
		Сметная прибыль -	Тенге			1192,14
		Итого по ремонту ж/б трубы Д-1,0 м на км 7+330	**Тенге**			**16093,90**

		Ремонт ж/б трубы Д-2х1,0 м на км 8+730				
35	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	8,0	16,56	132,51
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,79	38,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,71	13,67
		Сметная стоимость:			23,06	184,48
36	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,0	1401,00	11208,00
37	Е11-300102-0201	Укрепление монолитным бетоном выходного русла/Фундаменты монолитные. Устройство	м3	2,5	26667,01	66667,53
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	7841,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,28	5960,70
		Сметная стоимость:			32187,80	80469,50
		Итого прямые затраты по ремонту ж/б трубы Д-2х1,0 м на км 8+730	**Тенге**			**78008,04**
		Накладные расходы -	Тенге			7879,57
		Накладные НУЧП -	Тенге			7879,57
		Сметная прибыль -	Тенге			6871,01
		Итого по ремонту ж/б трубы Д-2х1,0 м на км 8+730	**Тенге**			**92758,63**
		Ремонт ж/б трубы Д-1,0 м на км 9+020				
38	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	7,0	16,56	115,95
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,79	33,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,71	11,96
		Сметная стоимость:			23,06	161,42
39	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,0	1401,00	9807,00
40	Е11-300102-0201	Укрепление монолитным бетоном входного отверстия/Фундаменты монолитные. Устройство	м3	1,0	26667,01	26667,01
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	3136,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,28	2384,28
		Сметная стоимость:			32187,80	32187,80
		Итого прямые затраты по ремонту ж/б трубы Д-1,0 м на км 9+020	**Тенге**			**36589,96**
		Накладные расходы -	Тенге			3170,02
		Накладные НУЧП -	Тенге			3170,02
		Сметная прибыль -	Тенге			3180,80
		Итого по ремонту ж/б трубы Д-1,0 м на км 9+020	**Тенге**			**42940,78**
		Ремонт ж/б трубы Д-1,0 м на км 9+990				
41	Е11-300102-0201	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные. Устройство	м3	0,7	26667,01	18666,91
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	2195,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,29	1669,00
		Сметная стоимость:			32187,80	22531,46
		Итого прямые затраты по ремонту ж/б трубы Д-1,0 м на км 9+990	**Тенге**			**18666,91**
		Накладные расходы -	Тенге			2195,56
		Накладные НУЧП -	Тенге			2195,56
		Сметная прибыль -	Тенге			1669,00

		Итого по ремонту ж/б трубы Д-1,0 м на км 9+990	**Тенге**			**22531,46**
		Ремонт ж/б трубы Д-0,5 м на км 13+420				
42	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	8,0	143,95	1151,63
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	29,80	238,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,90	111,21
		Сметная стоимость:			187,66	1501,27
43	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,6	1526,14	2441,82
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1098,82	1758,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	209,99	335,99
		Сметная стоимость:			2834,96	4535,93
44	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	3,2	5229,55	16734,56
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	5298,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	550,84	1762,68
		Сметная стоимость:			7436,30	23796,16
45	Е11-300401-0101	Прим.Укладка смотрового блока/Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3	0,37	6963,81	2576,61
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	2668,08	987,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	770,54	285,10
		Сметная стоимость:			10402,46	3848,91
46	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт	1	24054,00	24054,00
47	Е11-231201-0101	Прим. Установка смотровой решетки/Люки. Установка	шт	1	1659,52	1659,52
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1441,45	1441,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	248,08	248,08
		Сметная стоимость:			3349,05	3349,05
48	С123-030101-0406	Дождеприемник малый для проезжей части городских дорог, тип ДМ ГОСТ 3634-99	к-т	1	33661,00	33661,00
49	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3	1,33	35667,18	47437,35
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	15209,59	20228,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4070,14	5413,29
		Сметная стоимость:			54946,91	73079,39
50	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт	7,0	22654,00	158578,00
51	Е11-300102-0201	Омоналичивание стыков тела трубы с водоотводным лотком	м3	0,6	25478,72	15287,23
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,50	1881,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2289,22	1373,53
		Сметная стоимость:			30904,43	18542,66
52	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,8	580,00	1044,00
53	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	22,7	3663,17	83153,99
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	617,31	14013,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	342,44	7773,36
		Сметная стоимость:			4622,93	104940,41
54	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	5,1	4386,12	22369,20

		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	959,24	4892,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	427,63	2180,90
		Сметная стоимость:			5772,98	29442,21
55	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2	м3	6,4	796,07	5094,84
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	573,17	3668,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,54	701,05
		Сметная стоимость:			1478,78	9464,17
56	С121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,9	14558,00	13102,20
		Итого прямые затраты по ремонту ж/б трубы Д-0,5 м на км 13+420	**Тенге**			**428345,96**
		Накладные расходы -	Тенге			54408,20
		Накладные НУЧП -	Тенге			54408,20
		Сметная прибыль -	Тенге			38620,33
		Итого по ремонту ж/б трубы Д-0,5 м на км 13+420	**Тенге**			**521374,50**
		<u>Ремонт ж/б трубы Д-2х1,4 м на км 14+110</u>				
57	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	12,0	16,56	198,77
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,79	57,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,71	20,50
		Сметная стоимость:			23,06	276,72
58	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,0	1401,00	16812,00
59	Е11-300102-0201	Укрепление монолитным бетоном выходного русла/Фундаменты монолитные. Устройство	м3	3,6	26667,01	96001,24
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	11291,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,28	8583,41
		Сметная стоимость:			32187,80	115876,08
		Итого прямые затраты по ремонту ж/б трубы Д-2х1,4 м на км 14+110	**Тенге**			**113012,01**
		Накладные расходы -	Тенге			11348,88
		Накладные НУЧП -	Тенге			11348,88
		Сметная прибыль -	Тенге			9948,87
		Итого по ремонту ж/б трубы Д-2х1,4 м на км 14+110	**Тенге**			**134309,77**
		<u>ОДД</u>				
60	Е11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках.Демонтаж	шт	25	2685,15	67128,73
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	2311,77	57794,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	399,75	9993,83
		Сметная стоимость:			5396,67	134916,75
61	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,5	453,00	226,50
62	С341-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,5	735,00	367,50
63	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	67,4	2855,22	192441,76
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	379,33	25567,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	258,76	17440,71
		Сметная стоимость:			3493,32	235449,53

64	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	35,85	3034,24	108777,51
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	369,68	13252,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	272,31	9762,43
		Сметная стоимость:			3676,23	131792,80
65	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	83,65	23036,07	1926967,57
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	3913,91	327398,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2156,00	180349,32
		Сметная стоимость:			29105,99	2434715,85
66	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	1,6	53872,40	86195,84
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	71944,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7907,04	12651,26
		Сметная стоимость:			106744,97	170791,95
67	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6	205246,00	328393,60
68	Е11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	239	4426,62	1057962,65
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	3809,08	910369,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	658,86	157466,55
		Сметная стоимость:			8894,55	2125798,44
69	С124-010202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт	19	2708,00	51452,00
70	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт	160	4061,00	649760,00
71	С124-010202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт	60	4788,00	287280,00
72	Е11-060201-0101	Прим. Омоноличивание стоек/Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	18,642	23036,07	429438,49
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	3913,91	72963,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2156,00	40192,13
		Сметная стоимость:			29105,99	542593,82
73	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	109	7753,00	845077,00
74	С124-010201-0211	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	74	8806,00	651644,00
75	С124-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	5	8806,00	44030,00
76	С124-010201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	15	21243,00	318645,00
77	С124-010201-0246	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	38	1912,00	72656,00
78	С124-010201-0237	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	58	6616,00	383728,00
79	С124-010201-0402	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	4	16370,00	65480,00
80	Е11-270901-0301	Прим.Столбики сигнальные. Установка	шт	60	1665,17	99910,39
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1055,14	63308,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	217,63	13057,50

					2937,94	176276,19
		Сметная стоимость:				
81	С121-060209-0201	Прим.Сигнальные столбики/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,42	496929,00	208710,18
82	Е11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	41,4	33431,68	1384071,42
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	5600,06	231842,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3122,54	129273,11
		Сметная стоимость:			42154,28	1745187,00
83	Е11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км	12,9	17587,18	226874,58
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	5600,06	72240,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1854,98	23929,23
		Сметная стоимость:			25042,21	323044,57
84	Е11-270903-0401	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2	6,3	7002,61	44116,42
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	466,77	2940,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	597,55	3764,57
		Сметная стоимость:			8066,93	50821,65
85	Е11-270901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	714	509,41	363715,32
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	348,41	248764,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,63	48998,37
		Сметная стоимость:			926,44	661477,97
86	С124-010202-0207	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт	155	21077,00	3266935,00
87	С124-010202-0103	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт	310	8943,00	2772330,00
88	С124-010202-0304	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт	310	2247,00	696570,00
89	С124-010202-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт	60	827,00	49620,00
90	С124-010202-0207	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт	24	21077,00	505848,00
91	С124-010202-0208	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт	48	23553,00	1130544,00
92	С124-010202-0527	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 м м	шт	8	4596,00	36768,00
93	С124-010202-0304	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт	48	2247,00	107856,00
94	С124-010202-0502	Связь диагональная СДД	шт	48	2223,00	106704,00
95	С124-010202-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт	6	827,00	4962,00
96	Е11-130301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	2975	208,11	619134,18
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	21,90	65149,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,40	54742,70
		Сметная стоимость:			248,41	739026,44
97	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	1488	224,60	334203,31
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	11,05	16436,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,85	28051,21
		Сметная стоимость:			254,50	378691,28
98	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	1488	275,04	409253,60
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	11,05	16436,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,89	34055,23
		Сметная стоимость:			308,97	459745,59

		Итого прямые затраты по ОДД	**Тенге**			**19935778,56**
		Накладные расходы -	Тенге			2196409,90
		Накладные НУЧП -	Тенге			2196409,90
		Сметная прибыль -	Тенге			1770575,07
		Итого по ОДД	**Тенге**			**23902763,54**
		Доставка основных материалов				
99	С341-020103-1010	Перевозка а/б самосвалами в не карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	31948,3059	222,00	7092523,90
100	С341-050201-1010	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	66,8067	568,00	37946,19
		Итого прямые затраты по доставке основных материалов	**Тенге**			7130470,09
		Сметная прибыль -	Тенге			570437,61
		Итого по доставке основных материалов	**Тенге**			**7700907,69**
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**72095495,63**
		Накладные расходы -	Тенге			7700300,02
		Накладные НУЧП -	Тенге			7700300,02
		Сметная прибыль -	Тенге			6383663,64
		Итого по акту	**Тенге**			**86179459,31**
		непредвиденные работы и затраты 2 %	**Тенге**			**0,00**
		Итого по акту	**Тенге**			**86179459,31**
		Итого по акту в ценах 2019 г., К=1,0498961	**Тенге**			**90479478,92**
		коэффициент тендерной скидки				0,90000
		Итого по акту с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**81 431 531,03**
		налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			9 771 783,72
		Всего по акту:	**Тенге**			**91 203 314,75**
		В том числе НДС 12%	Тенге			9 771 783,72

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик

ТОО "ДРСУ-8"

Заместитель руководителя_____ **С.З. Самуратов**

Директор_____ **А.Г. Угрюмов**

Представитель Заказчика : _____

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг": _____ А. Бектимбеков