Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года
по Доп.соглашению № 01 от 21.05.2019г. К Договору № 28 от 07.03.2019г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Кербулакского района				-	-		-	-
			268 025 000 159						
-	а/д КВ-86 Сарыозек-Коктал-Майтобе, км 0-3,6		15 025 752,50	15 025 752,50		15 025 752,50			
			268 025 011 159						
		тенге	53 110 000,00	53 110 000,00	-	53 110 000,00	-		-
			268 025 015 159						
			38 085 495,50	38 085 495,50		14 816 697,16	23 268 798,34		23 268 798,34
			268 025 011 159						
-	а/д подъезд к с.Карагаш А3 Алматы-Усть Каменогорск, км 14-23+700		167 735 000,00	167 735 000,00	-	167 734 556,63	443,37		443,37
			268 025 015 159						
			154 484 310,56	154 484 310,56	-	138 284 145,20	16 200 165,36		16 200 165,36
	Всего по акту:		428 440 558,56	428 440 558,56	-	388 971 151,49	39 469 407,07	-	39 469 407,07

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководителя _____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель технадзора
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____**Н.Базарбаев**
М.П.

Представитель технадзора
ТОО "Научно-исследовательская и пройзводственная Компания Каздориннова ция"
_____ **Т.Имамзаров**

Представитель заказчика:_____**К.Хамитжанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
По доп.соглашению № 01 от 21.05.2019г к договору № 28 от 07.03.2019г. НБП 268 025 011 159/268 025 015 159

АКТ приемки выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения
Кербулакского района за ноябрь месяц 2019 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		(а/д КВ-86 Сарыозек-Коктал-Майтобе км 0-3,6)					
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы					
		Демонтаж искусственных сооружений					
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**123,2400**		**143,95**	**17740,92**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	3672,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	1713,11
		Сметная стоимость:				**187,66**	**23127,04**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**24,6500**		**1526,14**	**37619,35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1098,82	27085,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,00	5176,42
		Сметная стоимость:				**2834,96**	**69881,71**
3	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**м3 железобетона звеньев**	**29,3300**		**15944,40**	**467649,25**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		7880,03	231121,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,95	55901,65

		Сметная стоимость:				25730,39	754672,28
4	С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	73,3300		461,00	33805,13
5	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	73,3300		609,00	44657,97
11	Е11-270602-0507 1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня	м2 покрытия	21600,0000		275,98	5961214,00
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		26,82	579411,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,22	523250,04
		Сметная стоимость:				327,03	7063875,58
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения					
		Устройство металлических труб d=0,5м					
20	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12,0000		143,95	1727,45
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	357,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	166,81
		Сметная стоимость:				187,66	2251,90
21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,0000		1831,37	9156,84
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1318,58	6592,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,00	1259,98
		Сметная стоимость:				3401,95	17009,75
22	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,3000		4236,28	9743,45
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1606,10	3694,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	1075,00

		Сметная стоимость:				6309,77	14512,48
23	E11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0100		2426129,91	24261,30
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1491023,36	14910,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313372,26	3133,72
		Сметная стоимость:				4230525,53	42305,26
24	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,0000		26615,00	266150,00
25	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,0000		796,07	3980,34
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		573,17	2865,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,54	547,69
		Сметная стоимость:				1478,78	7393,88
26	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5,0000		143,96	719,78
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		78,98	394,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,84	89,18
		Сметная стоимость:				240,78	1203,88
27	E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	5,0000		79,49	397,47
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,07	85,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,72	38,62
		Сметная стоимость:				104,29	521,43
		Круглые ж/б трубы диаметром 1,0м					
28	E11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	61,2000		143,95	8810,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	1823,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	850,72
		Сметная стоимость:				187,66	11484,71

29	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,2400**	**1831,37**	**22415,94**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1318,58	16139,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	252,00	3084,43
		Сметная стоимость:			**3401,95**	**41639,86**
30	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**3,8000**	**6384,64**	**24261,64**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	6292,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	2444,33
		Сметная стоимость:			**8683,80**	**32998,43**
31	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**9,4000**	**4236,28**	**39821,06**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1606,10	15097,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	467,39	4393,47
		Сметная стоимость:			**6309,77**	**59311,88**
32	Е11-300102-0101 1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты сборные. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**5,3200**	**8686,91**	**46214,35**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3234,96	17209,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	953,75	5073,95
		Сметная стоимость:			**12875,61**	**68498,27**
33	С121-040803-0301 2104-0803-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 СТ РК 937-92**	**шт.**	**7,0000**	**56339,00**	**394373,00**
34	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**5,8800**	**25363,28**	**149136,07**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	9850,04	57918,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2817,07	16564,35
		Сметная стоимость:			**38030,38**	**223618,66**

35	С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**14,0000**		**38733,00**	**542262,00**
36	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**3,9200**		**11254,83**	**44118,95**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3389,56	13287,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1171,55	4592,48
		Сметная стоимость:				**15815,95**	**61998,51**
37	Е11-300503-0103 1130-0503-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, заборные. Устройство**	**м3**	**2,2200**		**38228,38**	**84867,01**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		8470,64	18804,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3735,92	8293,75
		Сметная стоимость:				**50434,95**	**111965,59**
38	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**71585,00**	**286340,00**
39	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**89674,00**	**179348,00**
40	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство лотка из монолитного бетона В20**	**м3**	**1,1400**		**19297,10**	**21998,69**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1132,61	1291,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1634,38	1863,19
		Сметная стоимость:				**22064,09**	**25153,06**
41	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**109,2000**		**3782,19**	**413015,37**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		617,32	67410,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,96	38434,10
		Сметная стоимость:				**4751,47**	**518860,28**

42	E11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**	**м2**	**16,0000**	**4565,97**	**73055,53**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	959,24	15347,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	442,02	7072,27
		Сметная стоимость:			**5967,22**	**95475,58**
43	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,4000**	**796,07**	**28976,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	573,17	20863,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,54	3987,22
		Сметная стоимость:			**1478,78**	**53827,44**
44	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**36,4000**	**143,96**	**5240,02**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	78,98	2875,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,84	649,20
		Сметная стоимость:			**240,78**	**8764,24**
45	E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**36,4000**	**79,49**	**2893,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,07	621,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,72	281,19
		Сметная стоимость:			**104,29**	**3796,02**
46	E11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков цементным раствором**	**м3**	**0,8000**	**24885,90**	**19908,72**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	2509,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2241,79	1793,43
		Сметная стоимость:			**30264,20**	**24211,36**
		Укрепительные работы				
47	E11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,0400**	**62,33**	**1436,17**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	18,02	415,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,43	148,10
		Сметная стоимость:			**86,78**	**1999,41**

		Укрепление откосов входного и выходного оголовков				
48	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**18,0000**	**3732,52**	**67185,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	14843,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	6562,34
		Сметная стоимость:			**4921,76**	**88591,61**
49	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0484**	**13925,74**	**674,01**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	579,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	100,24
		Сметная стоимость:			**27960,77**	**1353,30**
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0484**	**202229**	**9787,88**
		Укрепление входного русла				
51	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**10,0000**	**3732,52**	**37325,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,67	8246,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	3645,75
		Сметная стоимость:			**4921,76**	**49217,60**
52	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**3,5000**	**8348,66**	**29220,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	6357,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	2846,19
		Сметная стоимость:			**10978,18**	**38423,62**
53	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0260**	**13925,74**	**362,07**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	311,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	53,85
		Сметная стоимость:			**27960,77**	**726,98**

54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0260	202229,00	5257,95
		Укрепление выходного русла				
55	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м2 укрепляемой поверхности	7,0000	3732,52	26127,62
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	5772,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	2552,02
		Сметная стоимость:			4921,76	34452,29
56	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	м упора	2,0000	8348,66	16697,32
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	3632,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	1626,40
		Сметная стоимость:			10978,18	21956,36
57	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0119	13925,74	165,72
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	142,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	24,65
		Сметная стоимость:			27960,77	332,72
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0119	202224,90	2406,48
		Устройство конца укрепления				
59	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы**	м3	2,7000	2740,13	7398,35
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	5322,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	376,93	1017,71
		Сметная стоимость:			5088,54	13739,05
60	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	м3	2,7270	2398,00	6539,35

61	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см**	**м2**	**24,5000**	**3732,52**	**91446,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	20204,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	8932,08
		Сметная стоимость:			**4921,76**	**120583,02**
62	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0446**	**13925,74**	**621,09**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	533,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	92,37
		Сметная стоимость:			**27960,77**	**1247,05**
63	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0446**	**202229,00**	**9019,41**
		Круглые ж/б трубы диаметром 1,0х2м				
64	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**118,4000**	**143,95**	**17044,18**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	29,80	3528,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,90	1645,84
		Сметная стоимость:			**187,66**	**22218,78**
65	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**23,6800**	**1831,37**	**43366,79**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1318,58	31224,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	252,00	5967,27
		Сметная стоимость:			**3401,95**	**80558,16**
66	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**6,8000**	**6384,64**	**43415,56**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	11260,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	4374,06
		Сметная стоимость:			**8683,80**	**59049,83**

67	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**18,8000**	**4236,28**	**79642,06**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1606,10	30194,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	467,39	8786,94
		Сметная стоимость:			**6309,77**	**118623,76**
68	**Е11-300102-0101 1130-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты сборные. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**9,1200**	**8686,91**	**79224,62**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3234,96	29502,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	953,75	8698,19
		Сметная стоимость:			**12875,62**	**117425,61**
69	**С121-040803-0301 2104-0803-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 СТ РК 937-92**	**шт.**	**12,0000**	**56339,00**	**676068,00**
70	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**10,0800**	**25363,28**	**255661,86**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	9850,04	99288,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2817,07	28396,02
		Сметная стоимость:			**38030,38**	**383346,28**
71	**С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**24,0000**	**38733,00**	**929592,00**
72	**Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015**	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**3,9200**	**11254,83**	**44118,95**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3389,56	13287,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1171,55	4592,48
		Сметная стоимость:			**15815,95**	**61998,51**
73	**Е11-300503-0103 1130-0503-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, заборные. Устройство**	**м3**	**4,4400**	**38228,38**	**169734,03**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	8470,64	37609,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3735,92	16587,49

		Сметная стоимость:			50434,95	223931,18
74	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000	71585,00	286340,00
75	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	4,0000	89674,00	358696,00
76	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	2,2800	19297,10	43997,38
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1132,61	2582,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1634,38	3726,38
		Сметная стоимость:			22064,09	50306,12
77	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	201,2000	3782,19	760977,04
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	617,32	124203,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	351,96	70814,47
		Сметная стоимость:			4751,47	955995,32
78	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	28,0000	4565,97	127847,17
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	959,24	26858,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	442,02	12376,46
		Сметная стоимость:			5967,22	167082,27
79	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,2400	796,07	67856,84
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	573,17	48856,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,54	9337,10
		Сметная стоимость:			1478,78	126050,86
80	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	85,2400	143,96	12270,85
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	78,98	6732,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,84	1520,28

		Сметная стоимость:			240,78	20523,74
81	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**85,2400**	**79,49**	**6776,07**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,07	1454,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,72	658,47
		Сметная стоимость:			104,29	8889,36
82	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков цементным раствором**	**м3**	**1,4000**	**24885,9**	**34840,25**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	4391,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2241,79	3138,51
		Сметная стоимость:			30264,2	42369,87
		Укрепительные работы				
83	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,0800**	**62,33**	**2872,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	18,02	830,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,43	296,21
		Сметная стоимость:			86,78	3998,81
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков				
84	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**20,0000**	**3732,52**	**74650,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	16493,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	7291,49
		Сметная стоимость:			4921,76	98435,12
85	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0570**	**13925,74**	**793,77**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	681,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	118,06
		Сметная стоимость:			27960,77	1593,76
86	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0570**	**202229,00**	**11527,05**

		Укрепление входного русла				
87	E11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**12,0000**	**3732,52**	**44790,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	9895,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	4374,89
		Сметная стоимость:			**4921,76**	**59061,07**
88	E11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**3,5000**	**8348,66**	**29220,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	6357,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	2846,19
		Сметная стоимость:			**10978,18**	**38423,62**
89	E11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0321**	**13925,74**	**447,02**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	384,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	66,48
		Сметная стоимость:			**27960,77**	**897,54**
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0321**	**202229,00**	**6491,55**
		Укрепление выходного русла				
91	E11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**17,0000**	**3732,52**	**63452,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	14019,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	6197,77
		Сметная стоимость:			**4921,76**	**83669,85**
92	E11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**2,0000**	**8348,66**	**16697,32**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	3632,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	813,20	1626,40
		Сметная стоимость:			**10978,18**	**21956,36**

93	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0319	13925,74	444,23
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	381,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	66,07
		Сметная стоимость:			27960,77	891,95
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0319	202229,00	6451,11
		Устройство конца укрепления				
95	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы**	м3	3,0000	2740,13	8220,39
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	5914,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	376,93	1130,79
		Сметная стоимость:			5088,54	15265,61
96	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	м3	3,0300	2398,00	7265,94
97	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см**	м2	27,0000	3732,52	100777,95
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	22265,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	9843,51
		Сметная стоимость:			4921,76	132887,41
98	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0610	13925,74	849,47
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	11963,86	729,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2071,17	126,34
		Сметная стоимость:			27960,77	1705,61
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0610	202229,00	12335,97
		РАЗДЕЛ 4.Обустройство и обстановка дороги				
		Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений				

100	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3 грунта**	**3,3600**	**29,68**	**99,74**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,58	28,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,06	10,29
		Сметная стоимость:			**41,33**	**138,86**
101	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3,3600**	**2031,00**	**6824,16**
102	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3,3600**	**143,96**	**483,69**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	78,99	265,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,84	59,93
		Сметная стоимость:			**240,78**	**809,01**
103	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3,3600**	**79,49**	**267,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,07	57,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,73	25,96
		Сметная стоимость:			**104,29**	**350,40**
104	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,0400**	**6254,22**	**12758,61**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	1030,84	2102,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	582,80	1188,92
		Сметная стоимость:			**7867,86**	**16050,44**
105	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	**м3**	**4,2000**	**25002,84**	**105011,92**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4798,08	20151,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,07	10013,11
		Сметная стоимость:			**32184,99**	**135176,94**
106	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0140**	**197161,00**	**2760,25**

107	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,0000	300,00	4500,00
108	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,0000	4426,62	44266,22
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	3809,08	38090,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	658,86	6588,56
		Сметная стоимость:			8894,55	88945,54
109	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,0000	4061,00	16244,00
110	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5,0000	4788,00	23940,00
111	С124-010202-0715 2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	1,0000	7316,00	7316,00
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	0,9400	21097,14	19831,31
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1256,16	1180,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1788,27	1680,97
		Сметная стоимость:			24141,56	22693,07
113	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5,0000	6566,00	32830,00
114	С124-010201-0111 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000	8207,00	16414,00
115	С124-010201-0146 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000	2047,00	8188,00

116	С124-010201-0137 2401-0201-0137 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000	4916,00	4916,00
117	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3400	6254,22	2126,43
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	1030,84	350,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	582,80	198,15
		Сметная стоимость:			7867,86	2675,07
118	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300	м3	0,7000	25002,84	17501,99
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4798,07	3358,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,07	1668,85
		Сметная стоимость:			32184,99	22529,49
119	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	197161,00	453,47
120	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,2400	300,00	672,00
121	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,0000	4426,62	8853,24
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	3809,08	7618,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	658,86	1317,71
		Сметная стоимость:			8894,56	17789,11
122	С124-010202-0702 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	2,0000	3384,00	6768,00
123	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	0,1560	21097,14	3291,15
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1256,16	195,96

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1788,26	278,97
		Сметная стоимость:				**24141,56**	**3766,08**
124	**С124-010201-0122 2401-0201-0122 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**17411,00**	**17411,00**
125	**Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015**	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0500**		**106264,93**	**5313,25**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		55596,92	2779,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12948,95	647,45
		Сметная стоимость:				**174810,80**	**8740,54**
126	**Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные металлические. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1665,17**	**19982,08**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1055,14	12661,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,63	2611,50
		Сметная стоимость:				**2937,94**	**35255,24**
127	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость сигнальных столбиков**	**т**	**0,0480**		**491578,00**	**23595,74**
		Разметка проезжей части					
128	**Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**3,6000**		**17587,18**	**63313,84**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		5600,06	20160,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1854,98	6677,92
		Сметная стоимость:				**25042,21**	**90151,97**
		Перевозка строительных материалов					
129	**С341-020103-1034 4102-0103-1034 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ПГС, щебень) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км**	**т**	**516,5600**		**795,00**	**410665,20**

131	С341-010204-1178 4101-0204-1178 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 178 км**	т	117,0000		5297,00	619749,26
132	С341-010204-1184 4101-0204-1184 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 184 км**	т	0,2340		5460,00	1277,64
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				15 509 933,49
		Накладные расходы -	Тенге				1 855 611,31
		Итого с накладными расходами					17 365 544,80
		Сметная прибыль -	Тенге				1 389 243,58
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				18 754 788,39
		НДС 12%	Тенге				2 250 574,61
		Итого	Тенге				21 005 354,97

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам. руководителя _____С.Самуратов

М.П.

Представитель технадзора:

ТОО "Научно-исследовательская и производственная Компания Каздоринновация"

_____Т.Имамзаров

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Балхаш жолдары"

_____А.Ибраев

М.П.

Представитель заказчика:_____К.Хамитжанов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп.согласшение № 01 от 21.05.2019 г. к договору № 28 от 07.03.2019г НБП 268 025 011 159, 268 025 015 159

АКТ приемки выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги подъезд к с. Карагаш А-3 Алматы –Усть-Каменогорск км 14-23+700
Кербулакского района за ноябрь месяц 2019 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 16 см	м2 покрытия обочин	0,0000		166,94	4534196,87
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,0000		2031,00	10767614,59
85	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	0,0000		25363,28	-617849,44
		РАЗДЕЛ 4.Обустройство и обстановка дороги					
		Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений					
115	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3 грунта**	**2,8000**		**29,68**	**83,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,58	24,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	8,57
		Сметная стоимость:				**41,33**	**115,71**
116	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,8000**		**2031,00**	**5686,80**

117	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,8000**	**143,96**	**403,08**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	78,98	221,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,84	49,94
		Сметная стоимость:			**240,78**	**674,17**
118	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2,8000**	**79,49**	**222,58**
		Итого материалов:			**3,00**	**8,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,07	47,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,72	21,63
		Сметная стоимость:			**104,29**	**292,00**
119	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,7000**	**6254,22**	**10632,17**
		Итого материалов:			**4615,70**	**7846,69**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	1030,84	1752,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	582,81	990,77
		Сметная стоимость:			**7867,86**	**13375,37**
120	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	**м3**	**3,5000**	**25002,84**	**87509,93**
		Итого материалов:			**18845,47**	**65959,14**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4798,08	16793,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,07	8344,26
		Сметная стоимость:			**32184,99**	**112647,45**
121	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0110**	**197161,00**	**2168,77**

122	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**12,0000**	**300,00**	**3600,00**
123	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**10,0000**	**4426,62**	**44266,22**
		Итого материалов:			**425,83**	**4258,32**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	3809,08	38090,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	658,86	6588,56
		Сметная стоимость:			**8894,55**	**88945,54**
124	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**10,0000**	**4061,00**	**40610,00**
125	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	**м3**	**0,7800**	**21097,14**	**16455,77**
		Итого материалов:			**18861,10**	**14711,66**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1256,16	979,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1788,27	1394,85
		Сметная стоимость:			**24141,56**	**18830,42**
126	С124-010201-0146 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**20,0000**	**2047,00**	**40940,00**
127	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,6800**	**6254,22**	**4252,87**
		Итого материалов:			**4615,70**	**3138,68**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	1030,84	700,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	582,80	396,31
		Сметная стоимость:			**7867,86**	**5350,15**

128	E11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	**м3**	**0,7000**	**25002,84**	**17501,99**
		Итого материалов:			**18845,47**	**13191,83**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4798,08	3358,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,07	1668,85
		Сметная стоимость:			**32184,99**	**22529,49**
129	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045**	**197161,00**	**887,22**
130	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**4,8700**	**300,00**	**1461,00**
131	E11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**4,0000**	**4426,62**	**17706,49**
		Итого материалов:			**425,83**	**1703,33**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	3809,08	15236,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	658,86	2635,42
		Сметная стоимость:			**8894,55**	**35578,22**
132	С124-010202-0702 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**4,0000**	**3384,00**	**13536,00**
133	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	**м3**	**0,3120**	**21097,14**	**6582,31**
		Итого материалов:			**18861,10**	**5884,66**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1256,16	391,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1788,26	557,94
		Сметная стоимость:			**24141,56**	**7532,17**

		Перевозка строительных материалов				
141	**С341-010204-1163 4101-0204-1163 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 163 км**	**т**	**0,6750**	**4885,00**	**3297,38**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			**15 637 999,45**
	Накладные расходы -		Тенге			**259 317,43**
	ИТОГО с накладными расходами		Тенге			**15 897 316,88**
	Сметная прибыль -		Тенге			**1 271 785,35**
	ИТОГО		Тенге			**17 169 102,23**
	НДС 12%		Тенге			**2 060 292,27**
	Всего		Тенге			**19 229 394,50**
	Всего с учетом тендерной скидки		Тенге			**18 464 052,10**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам. руководителя _____**С.Самуратов**

М.П.

Представитель заказчика:_____**К.Хамитжанов**

Представитель технадзора:

ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ **Н. Базарбаев**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Балхаш жолдары"

_____**А.Ибраев**

М.П.