Заказчик: АО "Восточно-Казахстанская региональная энергетическая крмпания"
Подрядчик:ТОО"ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"
Договор № ДП-6710 от 02 ноября 2010 года

Экз подрядчика

А К Т № 1

выполненных работ за ноябрь 2010 года

по объекту "Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-312 от ПС-33 ориентировочно общей протяженностью 3,15 км, согласование с соответствующими органами, г.Усть-Каменогорск, пос.Аблакетка, комплект"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Воздушные линии								
		Монтаж ВЛ-6 кВ								
1	Е0101-170-1 т.ч. п-3.187 К=1,12	Разработка скального грунта 4 группы отбойными молотками в охранной зоне . м3	302	1143,83	491,78	345437	148518	222519	4,51	1362
				652,05		196919	0	113		0
2	Е0133-103-1 т.ч. п-3.96 К=1,5 т.ч. п-3.106 К=1,15	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в горных условиях, на на крутых склонах и при глубоких оврагах опора	15	3157,31	2134,40	47360	32016	15710	5,28	79
				873,28	124,20	13099	1863	105	1,78	27
3	Е0133-103-2 т.ч. п-3.96 К=1,5 т.ч.	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в горных опора	18	6770,71	4890,73	121873	88033	36678	10,32	186
				1699,99	240,64	30600	4332	105	3,95	71
4	Е0133-103-3 т.ч. п-3.96 К=1,5 т.ч. п-3.106 К=1,15	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в горных условиях, на на крутых склонах и при глубоких оврагах опора	7	10585,89	7866,54	74101	55066	21395	15,53	109
				2546,10	364,84	17823	2554	105	6,26	44
5	Е0101-166-4 т.ч. п-3.96 К=1,5 т.ч.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	56,14	328,75		18456	0	20855	2,38	134
				328,75		18456	0	113		0
6	Е0101-27-3 т.ч. П-3.96 К=1,5 т.ч. П-	Засыпка ям бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	168,43	20,03	20,03	3374	3374	0		0
						0	0		0,02	3
7	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, т	86	152,80		13141	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках				0	0			0
		т								
8	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона,	86	140,00		12040	0			0
		керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных				0	0			0
		т								
9	Е010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	86	120,80	120,80	10389	10389	2078		0
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17			24,16	0	2078	100	0,51	44
		т								
		РАЗДЕЛ 2.Кабельные линии. Монтаж КЛ-6 кВ								
10	Е0101-170-1 т.ч.	Разработка скального грунта 4 группы отбойными	155	1143,83	491,78	177294	76226	114207	4,51	699
	п-3.187 К=1,12	молотками		652,05		101068	0	113		0
		м3								
11	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	594,31	72,71	18,29	43212	10870	30488	0,31	184
		без покрытий, масса 1 м до 6 кг		50,03	3,97	29733	2359	95	0,02	12
		м								
12	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	507	63,24	47,96	32063	24316	13043	0,10	51
				15,18	11,90	7696	6033	95	0,07	35
		м								
13	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в	507	55,82	40,88	28301	20726	12051	0,10	51
		траншее		14,84	10,18	7524	5161	95	0,06	30
		м								
14	Е0101-27-3 т.ч. П-	Засыпка ям бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),	116,61	20,03	20,03	2336	2336			0
	3.96 К=1,5 т.ч. П-	при перемещении грунтов 3 группы до 5 м					0		0,02	2
		м3								
15	Е0109-62-3	Изготовление металлических конструкций в	5,1	30614,31	12054,33	156133	61477	76490	91,00	464
		построечных условиях и на производственных базах		16380,00	284,53	83538	1451	90	7,36	38
		т								
16	Прайс	Сталь угловая 90х90х7	1,54	101457,35		156244	0			0
						0	0			0
		т								
17	Прайс	Сталь угловая 75х75х6	2,53	101457,35		256687	0			0
						0	0			0
		т								
18	Прайс	Сталь угловая 50х50х5	0,184	101457,35		18668	0			0
						0	0			0
		т								
19	Прайс	Сталь круглая д=16 мм	0,389	101457,35		39467	0			0
						0	0			0
		т								
20	Прайс	Сталь круглая д=22 мм	0,456	101457,35		46265	0			0
						0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**1602839**	**533345**	**565514**		**3318**
			Тенге			**506456**	**25831**			**307**
		Накладные расходы	Тенге			**565514**				
		Итого с накладными расходами	Тенге			**2168353**				
		Ненормируемые инепредвиденные затраты 6 %	Тенге			**130101**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			**2298454**				
		Временные здания и сооружения - 2,8 %	Тенге			**64357**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**2362811**				
		Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время - 2,4%	Тенге			**56707**				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге			**2419518**				
		Итого в базовых ценах 2001 г	тенге			**2419518**				
		Итого в текущих ценах 2010 г	Тенге			**4410781**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**88216**				
		Итого с 2%	Тенге			**4498997**				
		НДС-12%	тенге			**539880**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге			**5038877**				

Заказчик:
Директор Департамента ремонтов ВК "РЭК"

_____ А.А.Бурдуков

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ Малышев А.С.