Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: ПВНС

Акт № 7 от 17.10.2016 г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-2-8)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Электрооборудование и электроосвещение						
		1.1 Вводно-распределительное устройство (ВРУ)						
1	51-080401-0305(об)	**Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.		1	176928,34	176 928	–
2	13-080304-0207	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.		1	13669,77	13 670	42,8 / 1958
3	51-080401-0604(об)	**Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 штук, ПН2-100 4 штук ГОСТ 30011.1-2012**	шт.		1	175201,38	175 201	–
4	13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.		1	4185,54	4 186	42,8 / 942

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	23-070203-0522	Ящик с пакетным выключателем на 2 полюса и штепсельным разъемом	шт.		1	45125,92	45 126	–
6	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		1	4185,54	4 186	42,8
								942
7	23-060131-0503	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,00714	175838,77	1 255	–
8	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0204	57388,95	1 171	–
9	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,0412	12151,22	501	–
10	23-060131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,00612	304489,35	1 863	–
11	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		10,3	661,28	6 811	–
12	13-080206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м		10	364,42	3 644	42,8
								645
13	23-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м		2,06	70,23	145	–
14	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		2	760,01	1 520	42,8
								222
15	23-070202-0801	Швеллер перфорированный монтажный К347У2	шт.		10	256,22	2 562	–
16	13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м		4	285,3	1 141	42,8
								147
17	23-070202-0501	Закладная подвеска К342У2	шт.		40	160,79	6 431	–
18	13-080201-1215	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг. Монтаж оборудования	шт.		40	29,95	1 198	42,8
								312

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		10,54	282,59	2 979	42,8
								551
20	13-080206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м		40	67,3	2 692	42,8
								606
21	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		22,46	401,16	9 010	42,8
								1669
22	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		45	500,24	22 511	42,8
								2786
23	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		5,25	2161,66	11 349	59,1
								3745
24	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		5,25	1240,33	6 512	59,1
								2149
25	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		15	547,18	8 208	42,8
								820
26	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования (40х40х4)	шт.		3	3167,25	9 502	42,8
								1067

Раздел 2 Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	29-000000-0000	Щиток осветительный на 2 группы, на вводе-пакетный выключатель ПВ3-60 ЯОУ 8501	шт		1	28438,31	28 438	–
28	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5421,7	5 422	42,8
								1200
29	29-000000-0000	Выключатель автоматический 2-х полюсный АП50Б-2МТ 10ф	шт		1	2683,81	2 684	–
30	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	4801,36	4 801	42,8
								381
31	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		1	7912,47	7 912	–
32	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		1	1649,9	1 650	42,8
								415
33	23-070102-0125	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82	шт.		3	5187,2	15 562	–
34	23-070102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 (ЛПП01-2х36)	шт.		3	2842,33	8 527	–
35	23-070102-0120	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-36-002 ГОСТ 17677-82 (ЛПП01-1х36)	шт.		3	2309,39	6 928	–
36	13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.		3	4881,24	14 644	42,8
								2183
37	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		3	2538,27	7 615	42,8
								1685
38	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		3	1947,98	5 844	42,8
								1269

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	23-070102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		2	491,69	983	–
40	13-080305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		2	1978,22	3 956	42,8
								915
41	23-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		2	1655,39	3 311	–
42	23-070101-0711	Светильники, тип НПО22-100-034/3458 ГОСТ 17677-82	шт.		3	1007,34	3 022	–
43	13-080305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		2	2667,84	5 336	42,8
								807
44	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		3	2271,07	6 813	42,8
								924
45	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ-36, ЛБ-40	шт.		15	282,52	4 238	–
46	23-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.		5	333,07	1 665	–
47	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, SN 20W/B27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27	шт.		2	692,49	1 385	–
48	23-070202-1401	Стартер 80С-220	шт.		15	41,68	625	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		1	4460,77	4 461	–
50	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели КЛЛ SP-12 36В, напряжение электрической сети 220 В, мощность 12 Вт, 36В, цоколь Е27	шт.		1	556,99	557	–
51	29-000000-0000	Свтильник переносной аккумуляторный в комплекте с лампой и шнуром АН-0-001 "Балхаш"	шт		1	9549,13	9 549	–
52	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		10	187,29	1 873	–
53	13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		10	1135,71	11 357	42,8
								2708
54	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,1224	57388,95	7 024	–
55	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		120	915,27	109 832	42,8
								20137
56	23-070202-0530	Коробки ответвительные с гладкими стенками У994	шт.		8	359,51	2 876	–
57	23-070202-0603	Коробки ответвительные пластмассовые У194	шт.		4	65,48	262	–
		Раздел 3 Демонтажные работы						
58	13-080304-0207	Демонтаж распределительного устройства (РУ) kмат1=0;	шт.		1	536,79	537	42,8
								143
59	13-080304-0203	Демонтаж ящика управления kмат1=0;	шт.		1	894,66	895	42,8
								238

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по смете на подряд, тенге					**810 885**	
		в т.ч.оборудование					312 784	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					4 483	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					8 544	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					5 614	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**829 526**	
		НДС (12 %)					99 543	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**929 069**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Центральный тепловой пункт №16

Акт № 8 от 17.10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Тепломеханическое оборудование (2-3-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13-070401-0106	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 1,1 т. Монтаж оборудования**	шт.		1	70037,47	70 037	40,6 15704
2	51-020203-0107(об)	**Насос горизонтальный одноступенчатый Д320-50, подача 320 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87**	шт.		1	1147347,54	1 147 348	–
5	29-000000-0000	**Кран шаровый фланцевый ф250мм с механическим приводом**	шт		1	131902,62	131 903	–
6	29-000000-0000	**Кран шаровой фланцевый ф200мм с механическим приводом**	шт		1	84924,92	84 925	–
7	13-121305-0305	**Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	шт.		1	13032,44	13 032	40,6 3064

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	23-041001-0904	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.		1	51449,75	51 450	–
9	23-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1	9486,45	9 486	–
10	23-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1	3275,19	3 275	–
11	23-020103-0613	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.		2	8446,82	16 894	–
12	23-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.		2	3512,27	7 025	–
13	23-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	1056,71	2 113	–
18	13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1 трубопровода		3	3753,91	11 262	40,6
								2260
19	13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1 трубопровода		3	3084,1	9 252	40,6
								1802
20	23-011306-0502	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 4 мм	т		0,06792	237466,79	16 129	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	23-011306-0503	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 219 мм х 9 мм	т		0,09456	215487,97	20 377	–
		Раздел 1 Обвязка водоподогревателей						
27	13-060301-0501	Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч. Монтаж оборудования	т		6	765178,84	4 591 073	40,6
								1131861
28	58-000000-0000(об)	Подогреватель водо-водяной ПВ1-325х4-Г-1,0	шт		6	628839,72	3 773 038	–
29	58-000000-0000(об)	Калач ф325	шт		4	99183,4	396 734	–
30	58-000000-0000(об)	Переход ф325х159 с 1 фл. L 600мм	шт		8	40040,71	320 326	–
35	23-020101-0269	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	19731,09	39 462	–
36	23-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	3275,19	13 101	–
37	23-020103-0615	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.		8	12449,55	99 596	–
38	23-020103-0613	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.		8	8446,82	67 575	–
39	23-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	1056,71	8 454	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	13-120101-0214	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1 трубопровода		8	4114,19	32 913	40,6
								6612
45	13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1 трубопровода		8	3753,91	30 031	40,6
								6027
46	13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1 трубопровода		5	3084,1	15 420	40,6
								3003
47	23-011306-0504	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 273 мм х 7мм	т		0,36736	277474,04	101 933	–
48	23-011306-0502	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 4,5	т		0,1132	237466,79	26 881	–
49	23-011306-0503	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 219 мм х 6 мм	т		0,25216	215487,97	54 337	–
50	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2		29,6	84,23	2 493	54,2
								474
	Раздел 2 Демонтажные работы							
58	13-060301-0501	Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч с калачем и переходом. Демонтаж оборудования kмат1=0;	т		6	223837,09	1 343 023	40,6
								339558

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	13-121203-0207	**Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Демонтаж оборудования kмат1=0;**	шт.		4	6089,19	24 357	40,6
								6087

Итого по смете на подряд, тенге	**12 535 255**
в т.ч.оборудование	5 007 537
Временные здания и сооружения (0,9 %)	67 749
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	129 123
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	84 837
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**12 816 964**
НДС (12 %)	1 538 036
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14 355 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО

СПРАВКА 674 17.10.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		81	21.09.2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №1 Наружные сети водоснабжения (2-1-1)	9 851 045	8 795 576							1 055 469	9 851 045
Акт №2 Наружные сети канализации (2-1-2)	556 998	497 320							59 678	556 998
Акт №3 Тепловые сети (2-1-3)	11 553 465	10 315 594							1 237 871	11 553 465
Акт №4 Реконструкция ПВНС-56. Общестроительные работы (2-2-1)	2 854 012	2 548 225							305 787	2 854 012
Акт №5 Реконструкция ПВНС-56. Технологические трубопроводы (2-2-2)	9 364 636	8 361 282							1 003 354	9 364 636

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №6 Реконструкция ПВНС-56. Отопление (2-2-3)	535 775	478 371							57 404	535 775
Акт №7 Реконструкция ПВНС-56. Электрооборудование и электроосвещение (2-2-8)	929 069	829 526							99 543	929 069
Акт №8 ЦТП №16. Тепломеханическое оборудование (2-3-1)	14 355 000	12 816 964							1 538 036	14 355 000
ВСЕГО выполнено:	**50 000 000**	**44 642 858**							**5 357 142**	**50 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Пятьдесят миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Техна-Ой"

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 1 от 17.10.2016 г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Наружные сети водоснабжения (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Водоснабжение В1						
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в траншеях	м3 грунта		4330	97,87	423 769	59,1 / 78163
2	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1173	123,57	144 945	59,1 / 26734

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	11-010205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта		110	3756,24	413 186	59,1
								136334
4	11-010205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта		61	7141,91	435 656	59,1
								143748
5	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		5436	28,44	154 586	59,1
								26836
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	плотненного грунта		5436	198,49	1 078 995	59,1
								309097
7	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		168	1129,31	189 724	59,1
								62601
8	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		58	3571,82	207 165	62,1
								29185
9	11-230101-0103	Утепление керамзитом. Устройство	м3 основания		12	15984,55	191 815	62,1
								6145

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	вижка или клапан		5	3672,48	18 362	62,1
								5283
11	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	вижка или клапан		2	2542,99	5 086	62,1
								1473
12	11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	вижка или клапан		1	2482,55	2 483	62,1
								716
13	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	вижка или клапан		2	1540,58	3 081	62,1
								916
14	23-040102-1507	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		5	101102,44	505 512	–
15	23-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		2	57939,77	115 880	–
16	23-040102-1503	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		1	43429,15	43 429	–
17	23-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		2	35890,94	71 782	–
18	23-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.		6	3512,27	21 074	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт		5	2256,57	11 283	–
20	23-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.		1	1489,2	1 489	–
21	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		3	1257,89	3 774	–
22	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт		15	1817,17	27 258	62,1
								4955
23	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	2369,35	23 694	–
24	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1128,29	2 257	–
25	23-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	732,92	733	–
26	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	901,6	1 803	–
27	23-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 178 ГОСТ 12816-80	шт.		10	5369,72	53 697	–
28	23-020103-0311	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 128 ГОСТ 12816-80	шт.		2	2875,53	5 751	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 92 ГОСТ 12816-80	шт.		1	2256,57	2 257	–
30	23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 78 ГОСТ 12816-80	шт.		2	1797,01	3 594	–
31	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:муфты Установка	шт.		16	1817,17	29 075	62,1
								5285
32	23-020308-1203	Муфты полиэтиленовые для труб DN/OD 160	шт.		10	410,38	4 104	–
33	23-020308-1201	Муфты полиэтиленовые для труб DN/OD 110	шт.		2	256,34	513	–
34	23-010501-1315	Муфта полиэтиленовая DN/OD 140	м		0,6	2304,87	1 383	–
35	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	асонных частей		0,09403	1323760,54	124 473	62,1
								24613
36	11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	асонных частей		0,0136	360863,96	4 908	62,1
								291
37	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.		2	3399,97	6 800	62,1
								1865
38	23-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.		1	54976,68	54 977	–
39	23-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.		1	49083,77	49 084	–
40	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		11	1817,17	19 989	62,1
								3634

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	23-020303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	4031,26	40 313	–
42	23-020303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	1081,17	1 081	–
43	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160х9,5 мм. Укладка	л трубопровода		0,4123	714536,7	294 603	62,1
								73236
44	11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х6,3 мм. Укладка	л трубопровода		0,009	538287,47	4 845	62,1
								1287
45	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75х4,3 мм. Укладка	л трубопровода		0,004	447105,23	1 788	62,1
								473
46	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х3,8 мм. Укладка	л трубопровода		0,02195	393004,43	8 626	62,1
								2351
47	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		456,823	3124,67	1 427 421	–
48	23-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		9,09	1607,74	14 614	–
49	23-010501-1205	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-75х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		4,04	767,91	3 102	–
50	23-010501-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		42,36958	540,01	22 880	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	л трубопровода		0,0377	580739,76	21 894	62,1
								6761
52	23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		37,8508	1796,61	68 003	–
53	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (патрубки). Установка	фасонных частей		0,0547	958978,74	52 456	62,1
								14318
54	23-010201-0214	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		3	2545,8	7 637	–
55	23-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 63,5 мм, толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	м		1	833,31	833	–
56	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	л трубопровода		0,0377	1057113,86	39 853	62,1
								4232
57	11-220601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	л трубопровода		0,003	1233281,84	3 700	62,1
								336
58	11-220601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 63,5х3,8 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	л трубопровода		0,001	684127,91	684	62,1
								88
59	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355х21,1 мм (футляр). Укладка	л трубопровода		0,04	1208321,07	48 333	62,1
								11339

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250х14,8 мм (футляр). Укладка	л трубопровода		0,02	769786,43	15 396	62,1
								3727
61	23-010501-1328	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		40,4	15417,90	622 883	–
62	23-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-250х14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		20,2	7755,7	156 665	–
63	11-221401-0303	Трубы полиэтиленовая диаметром 160х9,5 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре		0,04	1773,88	71	62,1
								20
64	11-221401-0301	Трубы полиэтиленовая диаметром 63х3,8 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре		0,02	1560,75	31	62,1
								9
65	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 160х9,5 мм. Промывка с дезинфекцией	л трубопровода		0,4523	132600,45	59 975	62,1
								13837
66	11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 110х6,3 мм. Промывка с дезинфекцией	л трубопровода		0,009	106897,8	962	62,1
								275
67	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75х4,3 мм. Промывка с дезинфекцией	л трубопровода		0,004	80922,41	324	62,1
								102
68	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 63х3,6 мм. Промывка с дезинфекцией	л трубопровода		0,04195	77590,1	3 255	62,1
								1069
69	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	л трубопровода		0,0377	85568,35	3 226	62,1
								961

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	11-060101-0113	Устройство упора под гидрант	м3		0,02	24879,69	498	48,5
								40
71	11-060101-0113	Устройство упора на углу поворота сети	м3		1,57	25428,76	39 923	48,5
								3111
72	11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 160 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	16352,63	32 705	62,1
								7008
73	23-030101-0507	Люк полимерно-песчаный, тип ЛМ ГОСТ 3634-99	комплект		5	4427,97	22 140	–
77	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Демонтаж kмат1=0;	вижка или клапан		2	503,65	1 007	62,1
								331
78	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	и бетонных конструкций кол		7,92	24172,98	191 450	62,1
								47576
79	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	и бетонных конструкций кол		2,955	45280,88	133 805	62,1
								26640
80	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		5	1518,64	7 593	–
81	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.		4	4227,41	16 910	–
82	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		3	16933,43	50 800	–
83	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.		2	16933,43	33 867	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.		1	15095,33	15 095	–
85	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.		2	22460,08	44 920	–
86	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.		2	28522,84	57 046	–
87	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.		1	2692,96	2 693	–
88	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.		2	9058,02	18 116	–
89	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.		2	10711,01	21 422	–
90	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.12а	шт.		2	38592,77	77 186	–
91	21-040302-9905	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (3ПП15-1)	м3		0,42	57902,14	24 319	–
92	21-020199-9909	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3		-0,42	691,24	-290	–
93	21-020199-9908	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3		-0,42	740,77	-311	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10- 1	шт.		5	6596,57	32 983	–
95	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		2	21812,67	43 625	–
96	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.		2	29169,87	58 340	–
97	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.		2	35559,83	71 120	–
98	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.		1	11692,72	11 693	–
99	11-080201-0109	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	м3 кладки		0,225	29864,24	6 719	50,8
								565
100	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутри мокрого колодца)	12 поверхности		11,95	940,1	11 234	50,8
								1156
101	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг		42,16	370,9	15 637	–
102	21-060208-0501	Стремянка С-7	т		0,03	337643,71	10 129	–
103	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		0,81	134,5	109	54,2
								16
104	11-060101-0101	Устройство отмостки из бетона В7,5	м3		2	20465,46	40 931	48,5
								1113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по смете на подряд, тенге					**8 478 293**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					76 305	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					145 428	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					95 550	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**8 795 576**	
		НДС (12 %)					1 055 469	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**9 851 045**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "Техна-С"

Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 2 от 17.10.2016г.

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г

Наружные сети канализации (2-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Канализация бытовая К1							
1	11-010101-0313	экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в траншеях	м3 грунта		319	97,87	31 220	59,1 / 5758
2	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта		10	4985,86	49 859	59,1 / 16451

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	23-020308-1203	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.		4	410,38	1 642	–
14	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	нструкций колодца		2,8	32972,83	92 324	62,1
								17528
15	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		6	1518,64	9 112	–
16	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.		1	2692,96	2 693	–
17	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.		2	15095,33	30 191	–
18	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		2	16933,43	33 867	–
19	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		2	21812,67	43 625	–
20	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2	шт.		2	19807,87	39 616	–
21	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг		16,32	370,9	6 053	–
22	23-030101-0502	Люк полимерно-песчаный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект		2	6174,06	12 348	–
		Итого по смете на подряд, тенге					**479 380**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					4 314	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					8 223	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					5 403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**497 320**
	НДС (12 %)	59 678
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**556 998**

ЗАКАЗЧИК:

Семейский отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "Техна-С"

Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 3 от 17.10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Тепловые сети (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв 2016 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед измер	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед измер	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**1136**	**97,87**	**111 178**	**59,1** / **20507**
2	**11-010205-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.184: ктрр2=0,8;**	м3 грунта		**35**	**3139,74**	**109 891**	**59,1** / **36259**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		790	28,44	22 466	59,1
								3900
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	плотненного грунта		790	198,49	156 808	59,1
								44920
5	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		155,73	1129,31	175 870	59,1
								126320
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		40	3571,82	142 873	62,1
								20127
7	11-230101-0103	Основание под трубопроводы гравийное (на подходах к камере). Устройство	м3 основания		2	3761,59	7 523	62,1
								1024
8	11-240102-0103	Трубопроводы с изоляцией тип 2 из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 76х3 мм. Прокладка бесканальная	л трубопровода		0,4332	1912670,93	828 569	62,1
								193011
9	11-240102-0102	Трубопроводы с изоляцией тип 2 из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 60х3,5 мм. Прокладка бесканальная	л трубопровода		0,2166	1803922,89	390 730	62,1
								91615

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11-240102-0101	Трубопроводы с изоляцией тип 2 из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 48х3,5 мм. Прокладка бесканальная	л трубопровода		0,2166	1771797,87	383 771	62,1
								89818
11	23-010402-0205	Труба стальная, изолированная пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		433,2	4305,03	1 864 938	–
12	23-010402-0204	Труба стальная, изолированная пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке Ст 60х3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		216,6	3755,37	813 414	–
13	23-010402-0203	Труба стальная, изолированная пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке Ст 48х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		216,6	3964,5	858 709	–
14	23-020201-0502	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.		10	7399,25	73 992	–
15	23-020201-0501	Отвод Ст 60х3,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.		5	5379,07	26 895	–
16	29-000000-0000	Отвод Ст 48х3,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт		5	21467,45	107 337	–
17	29-000000-0000	Неподвижная опора для трубы д=76х3мм с размерами плиты высотой 275 мм и толщиной 15 мм с изоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Ст76х3,0-275х15-2-ППУ-ПЭ	шт		12	70072,51	840 870	–
18	29-000000-0000	Неподвижная опора для трубы д=60х3,5 мм с размерами плиты высотой 255 мм и толщиной 15 мм с изоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Ст 60х3,5-255х15-2-ППУ-ПЭ	шт		6	112180,15	673 081	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	29-000000-0000	Неподвижная опора для трубы д=48х3,5мм с размерами плиты высотой 255 мм и толщиной 15 мм с изоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Ст48х3,5-255х15-2-ППУ-ПЭ	шт		6	81572,68	489 436	–
20	29-000000-0000	Муфта Тумар 160-500 ВК	шт		74	5208,8	385 451	–
22	29-000000-0000	Муфта Тумар 140-500 ВК	шт		76	5237,95	398 084	–
24	29-000000-0000	Пенопакет КТ3 45/140-ППУ-ПЭ	шт		38	1833,43	69 670	–
25	23-040902-1601	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.		5	17813,38	89 067	–
26	23-040902-1619	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	12924,7	25 849	–
27	23-040902-1618	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	11528,74	23 057	–
28	23-040902-1603	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	41205,68	41 206	–
29	23-040902-1604	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	50288,33	100 577	–
30	23-040501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		3	3448,8	10 346	–
31	23-040501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		9	1252	11 268	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	11-240101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	л трубопровода		0,025	990234,45	24 756	62,1
								6956
33	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		7,575	319,79	2 422	–
34	23-010201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,565	342,48	2 248	–
35	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		11,11	687,41	7 637	–
36	11-240101-0103	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 80 мм. Прокладка	л трубопровода		0,003	1030502,91	3 092	62,1
								870
37	23-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,03	1100,55	3 335	–
38	11-240101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка	л трубопровода		0,006	1164558,01	6 987	62,1
								1948
39	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,06	1796,61	10 887	–
40	11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	л трубопровода		0,01	1558283,35	15 583	62,1
								1909
41	29-000000-0000	Манжета стенового ввода для стальной трубы д 76х3 мм с изоляцией типа 2 в ППУ оболочке СВ-160	шт		2	2583,29	5 167	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	29-000000-0000	Манжета стенового ввода для стальной трубы д=60х3,5 мм с изоляцией типа 2 в ППУ оболочке СВ-140	шт		1	2153,08	2 153	–
43	29-000000-0000	Манжета стенового ввода для стальной трубы д=48х3,5 мм с изоляцией типа 2 в ППУ оболочке СВ-140	шт		1	2153,08	2 153	–
44	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	л трубопровода		0,005	1057113,86	5 286	62,1
								561
45	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	л трубопровода		0,005	719712,98	3 599	62,1
								556
46	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,34	84,23	534	54,2
								102
47	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		6,34	96,67	613	54,2
								48
48	11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 76х3,0 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		3	6335,46	19 006	62,1
								4724
49	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 60х3,5 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	4514,79	4 515	62,1
								1103

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	11-070512-0111	Демонтаж опорных подушек ОП-2 кмат1=0;	борных конструкций		50	369,48	18 474	62,1
								6025
66	11-240105-0106	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Демонтаж кмат1=0;	компенсатор		2	7268,36	14 537	62,1
								3379
67	11-240106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Демонтаж кмат1=0;	комплект		2	4715,54	9 431	62,1
								2167
68	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т		29,77	79,93	2 380	–
69	41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		29,77	601,45	17 905	–
	0.3 Неподвижные опоры Н1-Н6 (6шт)							
93	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		9,17	3079,37	28 238	60,9
								1318
94	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,918	19794,82	18 172	48,5
								511
95	11-070601-0203	Опоры неподвижные из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции		5,82	31077,27	180 870	62,1
								24686
96	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,016	113001,5	1 808	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т		1,279	107650,13	137 685	–
98	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,279	17895,67	22 889	48,5
								6367

	Итого по смете на подряд, тенге	**9 943 479**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)	89 491
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	170 560
	Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	112 064
	Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**10 315 594**
	НДС (12 %)	1 237 871
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 553 465**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Реконструкция ПВНС-56

Акт № 4 от 17.10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Общестроительные работы (2-2-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Кровля							
1	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру наружных стен здания	ируемой поверхности	25,5	344,11	8 775	56,4	846
2	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (25мм). Устройство	м2 стяжки	40,47	693,09	28 049	56,4	4443
3	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	404,7	17,86	7 228	56,4	212
4	11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из Изотерма П-150	м3 изоляции	40,47	15371,61	622 089	55,3	192562

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3		4,95353	23243	115 135	–
6	11-100105-0101	Стропила. Установка	зесины в конструкции		0,771	81950,93	63 184	59,8
7	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	зесины в конструкции		0,207	78196,51	16 187	8092 59,8
8	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов, лобовой доски	а вычетом проемов) и развер		5,71	3534,66	20 183	2223 59,8
9	11-100114-0401	Обрешетки. Укладка	зесины в конструкции		0,32	62880,36	20 122	3920 59,8
10	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	зесины в конструкции		0,771	1184,01	913	2319 59,8
11	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	зесины в конструкции		0,207	2803,41	580	298 59,8
12	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	ботанной поверхности		25,38	45,06	1 144	192 59,8
13	29-000000-0000	Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина	кг		17,6514	975,02	17 210	372 –
14	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (скобы). Установка	альных элементов		0,025	499567,74	12 489	62,1
15	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,025	116371,78	2 909	647 –
16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00086	429849,52	370	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Двери							
26	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		6	2734,17	16 405	59,1
								5336
27	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2		11,34	482,61	5 473	59,1
								1806
28	11-090601-0101	Металлических противопожарных дверей. Монтаж	т конструкций		0,22	123722,81	27 219	60,9
								8936
29	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ДП3.07	м2		3,76	30917,09	116 248	–
30	11-260101-2403	Огнезащитная. Изоляция вспученным перлитом	м3		0,2	114422,9	22 885	55,3
								2262
31	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		11,88	67,25	799	54,2
								118
32	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		7,2	1504,7	10 834	59,8
								2922
33	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2		7,2	6824,22	49 134	–
34	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		6	2963,85	17 783	–
35	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		12	381,28	4 575	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Полы							
	4.1 По типу 9-1, S=4,5 м2							
36	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	одстилающего слоя		0,36	22630,96	8 147	60,9
								613
37	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		4,5	1531,07	6 890	60,9
								1224
38	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности		9	1004,39	9 040	60,9
								1475
39	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		4,5	3566,15	16 048	60,9
								2442
	4.2 По типу 245, S= 38м2							
40	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	ощади уплотнения		38	207,48	7 884	60,9
								1418
41	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	одстилающего слоя		3,04	22630,96	68 798	60,9
								5174
42	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство	м2 покрытия		38	1167,48	44 364	60,9
								6776

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000;	м2 покрытия	-76	107,34	-8 158	60,9	
								-428
	4.3 Плинтуса							
44	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12,2	662,89	8 087	60,9	
								1564
	Раздел 5 Внутренняя отделка							
45	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	ываемой поверхности	52	459,67	23 903	54,8	
								7233
46	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	иваемой поверхности	34,9	131,82	4 601	54,8	
								1348
47	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	иваемой поверхности	17,1	316,92	5 419	54,8	
								1218
48	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	гуриваемой поверхности	239,58	656,58	157 304	54,8	
								39996
49	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	иваемой поверхности	231,78	285,43	66 158	54,8	
								14792

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	иваемой поверхности		7,8	419,34	3 271	54,8
								674
51	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	ерхности облицовки		0,72	5376,74	3 871	54,8
								681
	Раздел 6 Разные работы							
52	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Демонтаж кмат1=0;	м3		0,32	4797,4	1 535	48,5
								416
53	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (ФО1). Устройство	м3		0,42	24150,24	10 143	48,5
								682
54	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		1,3	940,1	1 222	50,8
								126
	6.1 Приямок							
55	11-060101-0114	Приямка из монолитного бетона В7,5. Устройство	м3		0,27	18616,06	5 026	48,5
								125
56	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		0,85	940,1	799	50,8
								82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2		1	3949,73	3 950	59,8
								120
58	11-460301-0208	Фундаменты. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие		1	1773,89	1 774	50,8
								484
59	11-460301-0114	Фундаменты. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм	отверстие		4	1334,98	5 340	50,8
								1419
	6.2 Щит с пожарным инвентарем							
69	11-090701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,150048	210984,15	31 658	60,9
								8641
70	21-050103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т		0,144	1169444,87	168 400	–
71	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,5	1819,81	910	–
		Итого по смете на подряд, тенге					**2 456 302**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					22 107	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					42 133	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска					27 683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**2 548 225**	
		НДС (12 %)					305 787	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**2 854 012**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "Техна-С"

Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Реконструкция ПВНС-56

Акт № 5 от 17.10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Технологические трубопроводы (2-2-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**13-070401-0103**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	шт.		**1**	**46677,83**	**46 678**	**40,6** / **11278**
2	**29-000000-0000**	**Насосная установка из 2-х насосов**	к-т		**1**	**5684681,68**	**5 684 682**	–
3	**29-000000-0000**	**Таль с высотой подъема 6м G 0,5т**	шт		**1**	**24727,22**	**24 727**	–
4	**13-121302-0104**	**Водомер. Монтаж водомера**	шт.		**2**	**11436,13**	**22 872**	**40,6** / **4685**
5	**29-000000-0000**	**Счетчик холодной воды с радиомодулем ф65мм**	шт		**2**	**74684,24**	**149 368**	–
6	**29-000000-0000**	**GSM - ретранслятор**	шт		**2**	**50258,57**	**100 517**	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		2	25639,35	51 279	–
17	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.		8	2926,97	23 416	–
18	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		21	1889,47	39 679	–
19	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		8	1416,24	11 330	–
20	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		2	985,8	1 972	–
21	23-020101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм-89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	1580,72	3 161	–
22	23-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм-89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	687,4	1 375	–
23	23-020101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм-76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		4	672,46	2 690	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	23-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	3275,19	13 101	–
25	23-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		9	1616,67	14 550	–
26	23-020101-0625	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114х3,6 мм, толщиной стенки 3,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		3	2497,43	7 492	–
27	23-020303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	7733,75	15 468	–
28	23-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	3358,97	6 718	–
29	13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1 трубопровода		6,5	3084,1	20 047	40,6
								3904
30	13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1 трубопровода		35	2640,6	92 421	40,6
								18197

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1 трубопровода		1	2298,72	2 299	40,6
								450
32	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		6,5	2825,94	18 369	–
33	23-011306-0502	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 4,5	т		0,53092	237466,79	126 076	–
34	23-011306-0501	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 4 мм	т		0,60025	185180,68	111 155	–
35	23-011306-0506	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм	т		0,00462	224126,69	1 035	–
36	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2		30,66	212,55	6 517	54,2
								329
37	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	2369,35	4 739	–
38	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	1128,29	1 128	–
39	23-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 178 ГОСТ 12816-80	шт.		4	3963,58	15 854	–
40	23-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.		2	2305,59	4 611	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	23-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.		1	2667,44	2 667	–
42	23-020303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	2134,73	8 539	–
43	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		32,2	575,3	18 525	–
		Система К3						
44	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	24602,75	24 603	60,4
								7083
45	58-000000-0000(об)	Насос погружной TMW 32/8 Twister	шт		2	39290,14	78 580	–
46	13-120101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	1 трубопровода		5	3024,56	15 123	40,6
								3793
47	23-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		5	527,34	2 637	–
48	11-130301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2		1,2	212,55	255	54,2
								13
		0.2 Водопровод В1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	13-120101-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	1 трубопровода		9	1512,95	13 617	40,6
								3405
50	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		9	355,56	3 200	–
51	13-121101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	7040,43	14 081	40,6
								3508
52	23-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	983,94	1 968	–
53	11-130301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2		1,02	212,55	217	54,2
								11
54	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		1	426,15	426	–
55	23-040905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, D у 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.		1	1215,21	1 215	–
56	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		2,2	575,3	1 266	–

Канализация К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	13-120108-0302	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей	1 трубопровода		11	1494,05	16 435	40,6
								4055
58	13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	1 трубопровода		2,4	1456,9	3 497	40,6
								880
59	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м		11	792,72	8 720	–
60	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-50x3 ГОСТ 22689-2014	м		2,4	216,29	519	–
61	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		1	3472,2	3 472	60,4
								1078
62	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		1	4270,59	4 271	60,4
								1230
63	23-030102-0935	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		1	7250,75	7 251	–
64	23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.		1	2313,11	2 313	–
65	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		1	8673,07	8 673	–
66	23-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		1	1211,14	1 211	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		2,02	575,3	1 162	–
	Демонтаж							
68	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж kмат1=0;	насос		2	6413,04	12 826	60,4
								4250
69	13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Демонтаж kмат1=0;	1 трубопровода		6	1112,35	6 674	40,6
								1310
70	13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Демонтаж kмат1=0;	1 трубопровода		30	955,33	28 660	40,6
								5672
71	13-121203-0405	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Демонтаж kмат1=0;	шт.		5	9006,16	45 031	40,6
								11344
72	13-110201-0101	Манометра МП 4-У. Демонтаж kмат1=0;	шт.		4	619,49	2 478	44
								673
73	11-180401-0116	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Демонтаж kмат1=0;	бак		2	46545,98	93 092	60,4
								6421
		Итого по смете на подряд, тенге					8 062 184	
		в т.ч.оборудование					69 800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Временные здания и сооружения (0,9 %)	71 931
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	137 093
	Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	90 074
	Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**8 361 282**
	НДС (12 %)	1 003 354
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9 364 636**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: ПВНС-56

Акт № 6 от 17.10.2016
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Отопление (2-2-3) .

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Демонтаж системы отопления существующего ПВНС						
1	12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	трубопроводов	**20**	**302,15**	**6 043**	**59,1**	
								3193
2	11-180301-0405	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	уб нитки регистра	**36**	**56,36**	**2 029**	**60,4**	
								1177
		Раздел 2 Монтаж системы отопления						
3	11-160301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	і трубопровода	**20**	**501,95**	**10 039**	**60,4**	
								3384
4	11-180301-0405	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка**	уб нитки регистра	**12**	**1164,83**	**13 978**	**60,4**	
								980

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект		1	225	225	60,4
								71
6	23-040501-0229	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1257,97	5 032	–
7	23-040501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1112,11	4 448	–
8	11-202601-0201	Фильтры воздушные сетчатые (масляные), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр		2	21745,5	43 491	60,4
								11873
9	23-041013-0403	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		2	23358,93	46 718	–
10	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		4	317,75	1 271	60,4
								678
11	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.		4	1288,31	5 153	–
12	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		4	2303,5	9 214	60,4
								508
13	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2		8,48	178,18	1 511	54,2
								92
14	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		4,24	58,73	249	54,2
								68
15	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов и регистров	кг		12,4	511,02	6 337	–
16	13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	859	859	44
								360
17	23-070502-0239(об)	Тепловычислитель, DN 20, типа Взлет	комплект		1	238243,2	238 243	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по акту					**394 840**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					22 384	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					417 224	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					17 691	
		Итого, тенге					434 915	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					34 794	
		Итого по смете на подряд, тенге					**469 709**	
		в т.ч.оборудование					238 243	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 083	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					3 970	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					2 609	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**478 371**	
		НДС (12 %)					57 404	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**535 775**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: ПВНС-56

Акт № 11 от 24.10.2016г.
приемки выполненных работ на 24 октября 2016 г
Вентиляция (2-2-4)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		4	1055	4 220	60,4
								2298
2	29-000000-0000	Решетка вентиляционная 1313Г	шт		4	165	660	–
3	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	рхности воздуховодов		4,88	3673,77	17 928	60,4
								3939
4	11-200701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		3	1782	5 346	60,4
								1275
5	23-021104-0405	Крепления воздуховодов	кг		4,5	511,02	2 300	–
6	11-200901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		3	2315	6 945	60,4
								3916

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7 23-050310-0101	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	шт.		**3**	**26922,01**	**80 766**	–

Итого прямые затраты по акту	**118 165**
Накладные расходы I уровня, тенге	11 428
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	129 593
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	5 495
Итого, тенге	135 088
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 807
Итого по смете на подряд, тенге	**145 895**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 313
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	2 503
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	1 644
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	151 355
НДС (12 %)	18 163
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**169 518**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Спямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: ПВНС-56

Акт № 12 от 24.10.2016 г.
приемки выполненных работ на 24 октября 2016 г
Пожарная сигнализация (2-2-5)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Пожарная сигнализация							
1	13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	21946	21 946	40,6
								8787
2	23-080303-0102	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ- 01	шт.		1	7923,7	7 924	–
3	13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип 1,2/12. Монтаж оборудования	шт.		1	1986	1 986	42,8
								770
4	23-080306-0201	Аккумулятор ТР 12-1,3/1,2	шт.		1	1502,59	1 503	–
5	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		3	1839,33	5 518	40,6
								2192

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	23-080302-0304	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.		**3**	**911,03**	**2 733**	–
7	13-100105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля		**25**	**434,6**	**10 865**	**40,6**
								2983
8	23-060408-0512	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км		**0,025**	**26429,21**	**661**	–
9	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		1	315	315	42,8
								83
10	23-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг		0,0306	1662,6	51	–
11	13-100902-0914	Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной	м ограждения		23	1105,17	25 419	42,8
								2179
12	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м		23	21,5	495	–
	Раздел 2 Оповещение о пожаре							
13	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (Светозвуковой оповещатель)	шт.		2	1839	3 678	40,6
								1462
14	23-080304-0313	**Оповещатели модели Маяк-12-КП**	шт.		**2**	**2259,55**	**4 519**	–
15	13-080305-0310	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.		**1**	**910**	**910**	**42,8**
								336
16	23-080304-0110	**Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход"**	шт.		**1**	**1138,57**	**1 139**	–
17	13-100105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля		**4**	**434,5**	**1 738**	**40,6**
								477
18	23-060408-0512	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км		**0,004**	**26429,21**	**106**	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Итого прямые затраты по акту	**91 506**
	Накладные расходы I уровня, тенге	19 269
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	110 775
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 697
	Итого, тенге	115 472
	Сметная прибыль (8 %), тенге	9 238
	Итого по смете на подряд, тенге	**124 710**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 122
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	2 139
	Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	1 405
	Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	129 376
	НДС (12 %)	15 525
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**144 901**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: ПВНС-56

Акт № 13 от 24.10.2016г.
приемки выполненных работ на 24 октября 2016 г
Автоматизация и контроль (2-2-6)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	2762	2 762	42,8
								942
2	58-000000-0000(об)	Шкаф мониторинга 300х400х200 ШМ-2/2/1	шт		1	136286	136 286	
3	58-000000-0000(об)	Антенна GSM кабель 3м	комплект		1	2589	2 589	–
4	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		21	198,76	4 174	42,8
								1098
5	23-060409-0102	Кабель информационный 4х2х0,52	км		0,021	68341,8	1 435	–
6	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		20	563,95	11 279	42,8
								2222

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	23-061705-0102	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	м		**20**	**62,38**	**1 248**	–

Итого прямые затраты по акту	**159 773**
Накладные расходы I уровня, тенге	4 262
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	164 035
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	6 955
Итого, тенге	170 990
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 679
Итого по смете на подряд, тенге	**184 669**
в т.ч.оборудование	138 875
Временные здания и сооружения (0,9 %)	412
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	786
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	516
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	186 383
НДС (12 %)	22 366
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**208 749**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: ПВНС-56

Акт № 14 от 24.10.2016г.
приемки выполненных работ на 24 октября 2016 г
Охранная синализация (2-2-7)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13-100701-0101	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.		1	21946	21 946	40,6
								8787
2	23-080303-0103	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П**	шт.		1	14116,12	14 116	–
3	13-100701-0306	**Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.		1	7961	7 961	40,6
								3146
4	58-000000-0000(об)	**Блок бесперебойного питания ББП-20 (метал)**	шт		1	3321	3 321	–
5	13-080105-0105	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-7. Монтаж оборудования**	шт.		1	4213	4 213	42,8
								1541
6	23-080306-0208	**Аккумулятор 12В, 7 А/ч**	шт.		1	2012,59	2 013	–
7	13-080105-0104	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования**	шт.		1	3348	3 348	42,8
								1156

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	23-080306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.		1	1812,67	1 813	–
9	13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.		2	951,5	1 903	40,6
								731
10	58-000000-0000(об)	Извещатель инфракрасный пассивный-движения Reflex	шт		2	2054	4 108	–
11	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		1	923	923	40,6
								365
12	23-080301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.		1	2823,37	2 823	–
13	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (светозвуковой оповещатель)	шт.		2	1839	3 678	40,6
								1462
14	23-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.		2	2259,55	4 519	–
15	13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		3	3295	9 885	40,6
								3883
16	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.		3	59,29	178	–
17	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		20	434,55	8 691	40,6
								2386
18	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км		0,02	26429,21	529	–
19	13-100902-0914	Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной	м ограждения		18	1105,17	19 893	42,8
								1706

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	23-061710-0102	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м		**18**	**21,5**	**387**	–

Итого прямые затраты по акту	**116 248**
Накладные расходы I уровня, тенге	25 163
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	141 411
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	5 996
Итого, тенге	147 407
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 793
Итого по смете на подряд, тенге	**159 200**
в т.ч.оборудование	7 429
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 366
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	2 603
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	1 710
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	164 879
НДС (12 %)	19 786
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	184 665

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Центральный тепловой пункт №16

Акт № 15 от 24.10.2016г.
приемки выполненных работ на 24 октября 2016 г
Тепломеханическое оборудование (2-3-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	13-121201-1107	Арматура для воды на условное давление 16 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	162118,63	162 119	40,6 29811
4	13-121201-1106	Арматура для воды на условное давление 16 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	203408,22	203 408	40,6 29648
14	13-110201-0101	Манометр. Установка на резьбовых соединениях	шт.		2	1581,07	3 162	44 841
15	29-000000-0000	Манометр МП-3	шт		2	1688,69	3 377	–
16	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		1	548,75	549	60,4 170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	29-000000-0000	Термометр технический ТТЖ-М	шт		1	690,55	691	–
22	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2		7	84,23	590	54,2
								112
23	11-260101-0902	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции		0,35	41114,67	14 390	55,3
								3428
24	21-110101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3		0,35	31090,51	10 882	–
25	11-221101-0106	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	21079,96	42 160	62,1
								9924
26	23-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,8	10151,54	8 121	–
		Раздел 1 Обвязка водоподогревателей						
31	13-121201-1108	Арматура для воды на условное давление 16 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.		4	355630,22	1 422 521	40,6
								252315
32	13-121201-1107	Арматура для воды на условное давление 16 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.		4	162118,63	648 475	40,6
								119244
33	29-000000-0000	Кран шаровый фланцевый ф300мм с механическим приводом	шт		4	522431,82	2 089 727	–
34	29-000000-0000	Кран шаровый фланцевый ф250 мм с механическим приводом	шт		4	131902,62	527 610	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	13-110201-0101	Манометр. Установка на резьбовых соединениях	шт.		8	1581,07	12 649	44
								3363
41	29-000000-0000	Манометр МП-3	шт		8	1688,69	13 510	–
42	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		8	548,75	4 390	60,4
								1356
43	29-000000-0000	Термометр технический ТТЖ-М	шт		8	690,55	5 524	–
51	11-260101-0902	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции		3,29	41114,67	135 267	55,3
								32225
52	21-110101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3		4,0796	31090,51	126 837	–
53	11-260301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	юсти покрытия изоляции		38,85	3179,02	123 505	55,3
								32647
54	11-221101-0106	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		4	21079,96	84 320	62,1
								19849
55	23-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,6	10151,54	16 242	–
56	11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1,6	14970,96	23 954	62,1
								5607
57	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		16	5470,27	87 524	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Итого по акту, тенге	**5 771 503**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)	51 944
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	98 999
	Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	65 045
	Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**5 987 491**
	НДС (12 %)	718 499
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 705 990**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Электроснабжение ЦТП №16

Акт № 16 от 24.10.2016г.
приемки выполненных работ на 24 октября 2016 г
КЛ-0,4кВ (2-3-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т-2)	м3 грунта		2,16	2161,66	4 669	59,1
								1541
2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,44	1240,33	1 786	59,1
								589
3	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	илометр трубопровода		0,006	1142919,21	6 858	62,1
								515
4	13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		6	667,55	4 005	42,8
								774

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		19	536,75	10 198	42,8
								1922
6	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		8	429,41	3 435	42,8
								545
7	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		17	127,12	2 161	42,8
								350
8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,72	1819,81	1 310	–
9	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель (на проходе к ТП)	м кабеля		4	377,92	1 512	42,8
								245
10	13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		4	217,8	871	42,8
								138
11	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.		0,032	40303,42	1 290	–
12	23-060137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,0255	3169661,48	80 826	–
13	29-000000-0000	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки сеч. жил 150мм2 4КВТп-1	шт		4	11760,51	47 042	–
14	13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.		4	31077,27	124 309	42,8
								18719

0.1 Шкаф учета 2шт в нем устанавливается

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	23-070201-0320	Шкаф металлический с дверцей размером 700х750х170 мм	шт.		2	12221,67	24 443	–
16	13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.		2	4731,71	9 463	42,8
								2028
17	58-000000-0000(об)	Счетчик трехфазный электронный на ток 5 (7,5)А	шт		2	50660,64	101 321	–
18	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		2	1372,08	2 744	42,8
								709
19	29-000000-0000	Автоматический выключатель на ток 400А ВА51-35-3	шт		2	30054,63	60 109	–
20	13-080303-0604	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	8731,3	17 463	42,8
								2505
21	23-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 400/5А ГОСТ 7746-2001	шт.		6	1534,6	9 208	–
22	13-080103-0302	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	шт.		6	3948,92	23 693	42,8
								5326
23	23-070202-0105	Блок на 10 зажимов 3Н24	шт.		2	661,52	1 323	–
24	23-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,0103	135749,78	1 398	–
25	13-080206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка	м		10	67,3	673	42,8
								151

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.2 Подключение насоса сетевой воды (Д-320-50)								
26	51-080401-0121(об)	**Ящики управления Я 5111-4274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 160 А, предел регулирования тока теплового реле от 136 А до 160 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - номинальный ток - 160А. Предел регулирования тока теплового реле 136-160А. Номинальный ток расцепления авт.выкл. 160А**	шт.		1	91834,23	91 834	–
27	13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.		1	4731,81	4 732	42,8
								1014
28	23-060137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,0051	3169661,48	16 165	–
29	13-080201-0204	Прокладка кабеля от существ. ВРУ к ящику управления	м кабеля		5	536,75	2 684	42,8
								506
30	23-060131-1129	Кабели силовые АВВГ 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,0204	1903148,37	38 824	–
31	13-080206-1101	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (для подключения насоса от ящика управления)**	м кабеля		**20**	**915,27**	**18 305**	**42,8**
								3356
		Итого по смете на подряд, тенге					**714 657**	
		в т.ч.оборудование					171 573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 888
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	9 316
	Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	6 121
	Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**734 982**
	НДС (12 %)	88 198
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**823 180**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Электроснабжение ЦТП №16

Акт № 17 от 24.10.2016г.
приемки выполненных работ на 24 октября 2016 г
Сети электроснабжения 6кВ (2-3-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13-080101-0103	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВА. Монтаж оборудования	шт.		2	11096,5	22 193	42,8 / 4226
2	51-080101-0108(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.		2	1600811,64	3 201 623	–
3	13-080101-0103	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВА. Демонтаж оборудования kмат1=0;	шт.		2	59662,28	119 325	42,8 / 26106
4	29-000000-0000	Шина алюминиевая АДТ-50х5	шт		14	746,36	10 449	–
5	13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м		14	747,71	10 468	42,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2707
6	58-000000-0000(об)	**Предохранитель компаузный ПК-80А**	шт		6	4429,93	26 580	–
7	13-080101-1601	**Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	шт.		6	5101,38	30 608	42,8
								6034

Итого по смете на подряд, тенге	**3 421 246**
в т.ч.оборудование	2 989 077
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 890
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	7 413
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	4 871
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	3 437 420
НДС (12 %)	412 490
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 849 910**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Электроснабжение

Акт № 18 от 24.10.2016г.
приемки выполненных работ на 24 октября 2016 г
Сети электроснабжения 6кВ (4-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) (Т-1) м3	м3 грунта		3310,19775	97,87	323 963	59,1 / 59754
2	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и откосов с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта	**102,37725**	**2593,99**	**265 566**	**59,1 / 87626**	
3	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**3310,19775**	**28,44**	**94 134**	**59,1 / 16342**	
4	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**102,37725**	**1240,33**	**126 981**	**59,1 / 41899**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**11-340201-0101**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**илометр трубопровода**		**0,222**	**1142919,21**	**253 728**	**62,1**
								19069
6	13-080201-0904	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**222**	**667,55**	**148 197**	**42,8**
								28648
7	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		2548	536,75	1 367 644	42,8
								257690
8	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		2770	429,41	1 189 477	42,8
								188669
9	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		156,9	1819,81	285 528	–
10	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		2548	377,92	962 940	42,8
								156315
11	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.		10,46	40303,42	421 574	–
12	23-060109-1009	Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73	км		2,8254	5369306,6	15 170 439	–
15	29-000000-0000	**Муфта концевая термоусаживаемая 3КВТп-6 сеч. жил кабеля 185мм2**	шт		**2**	**7830,29**	**15 661**	–
16	29-000000-0000	**Муфта соединительная термоусаживаемая 3СТп-6сеч. жил кабеля 185мм2**	шт		**14**	**22948,06**	**321 273**	–
17	13-080201-2508	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		**2**	**45296,49**	**90 593**	**42,8**
								13314

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	13-080201-2709	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		14	16980,5	237 727	42,8
								59696
23	23-021001-0101	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 100 ГОСТ 31416-2009**	шт.		56	315,53	17 669	–

Итого по смете на подряд, тенге	**21 293 094**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	191 638
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	365 240
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	239 973
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	22 089 945
НДС (12 %)	2 650 793
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24 740 738**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные слаботочные устройства

Акт № 19 от 24.10.2016г.
приемки выполненных работ на 24 октября 2016 г
Наружная телефонизация (5-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Телефонизация							
1	29-000000-0000	Волоконно-оптический кабель КС-ОКБ-SM-8-G.655.D	м		1100	490,45	539 493	–
2	11-340201-0604	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	колодец		2	7263,02	14 526	62,1
								4171
3	29-000000-0000	**Колодец кабельной канализации связи с кронтейнами и ершами без консолей ККС-2,ККСу-2**	шт		2	43825,47	87 651	–
4	11-070601-0101	**Монтаж железобетонных опорных колец под люки чугунные**	орных конструкций		0,1	10268,01	1 027	62,1
								213

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.					
6	11-340201-0802	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.		2	32239,76	64 480	62,1
								4122
7	29-000000-0000	Консоль кабельная ККЧ-2	шт		4	2379,24	9 517	–
8	24-010106-0604	Болт для консолей ККЧ	шт.		8	443,26	3 546	–
9	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	илометр трубопровода		0,127	193129,09	24 527	62,1
								8291
10	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		127	429,41	54 536	42,8
								8650
11	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		7,62	1819,81	13 867	–
12	13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля		127	319,54	40 582	42,8
								8813
13	13-100904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля		973	411,48	400 374	42,8
								86916
14	23-070202-1101	Кассета высокой плотности	шт.		1	14769,91	14 770	–
15	29-000000-0000	Оптический сплитер конфигурации 1:4 SPL4-SHC/in900/out900/SC/APC	шт		1	9797,41	9 797	–
16	29-000000-0000	Оптический сплитер конфигурации 1:2 SPL2-SHC/in900/out900/SC/APC	шт		1	9142,03	9 142	–
17	29-000000-0000	Комплект для герметизации кабельного ввода	шт		1	23269,72	23 270	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	13-100904-0702	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке**	(строительная длина)		**1**	**41240,26**	**41 240**	**42,8**
								4646
19	13-100904-0902	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	участок		**1**	**28558,54**	**28 559**	**42,8**
								3217
20	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т-1)	м3 грунта		45,72	2161,66	98 831	59,1
								32610
21	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		38,1	1240,33	47 257	59,1
								15593
	1.1 Доукомплектование существующихсмотровых устройств							
22	29-000000-0000	Консоль кабельная ККЧ-2	шт		28	2379,24	66 619	–
23	11-340201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	шт.		28	1437,43	40 248	62,1
								11950
24	29-000000-0000	Кронштейн для консолей ККП-60	м		28	2303,85	64 508	–
25	24-010106-0604	Болт для консолей ккч	шт.		56	443,25	24 822	–
		Итого по смете на подряд, тенге					**1 723 188**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					15 509	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					29 294	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					19 420	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					1 787 411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)					214 489	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**2 001 900**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО

СПРАВКА 6/4 от 24.10.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
на 24 октября 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		81	21.09.2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №9 Наружные сети водоснабжения (2-1-1)	9 865 445	12 857							1 543	14 400
Наружные сети канализации (2-1-2)	556 998									
Акт №10 Тепловые сети (2-1-3)	22 709 514	9 960 758							1 195 291	11 156 049
Реконструкция ПВНС-56. Общестроительные работы (2-2 1)	2 854 012									
Реконструкция ПВНС-56. Технологические трубопроводы (2-2-2)	9 364 636									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ПВНС-56. Отопление (2-2-3)	535 775									
Акт №11 Реконструкция ПВНС-56. Вентиляция (2-2-4)	169 518	151 355							18 163	169 518
Акт №12 Реконструкция ПВНС-56. Пожарная сигнализация (2-2-5)	144 901	129 376							15 525	144 901
Акт №13 Реконструкция ПВНС-56. Автоматизация и контроль (2-2-6)	208 749	186 383							22 366	208 749
Акт №14 Реконструкция ПВНС-56. Охранная сигнализация (2-2-7)	184 665	164 879							19 786	184 665
Реконструкция ПВНС-56. Электрооборудование и электроосвещение (2-2-8)	929 069									
Акт №15 ЦТП №16. Тепломеханическое оборудование (2-3-1)	21 060 990	5 987 491							718 499	6 705 990
Акт №16 ЦТП №16. КЛ-0,4 кВ (2-3-2)	823 180	734 982							88 198	823 180
Акт №17 ЦТП №16. Сети электроснабжения 6 кВ (2-3-3)	3 849 910	3 437 420							412 490	3 849 910
Акт №18 Сети электроснабжения 6 кВ (4-1-1)	24 740 738	22 089 945							2 650 793	24 740 738
Акт №19 Наружная телефонизация (5-1-1)	2 001 900	1 787 411							214 489	2 001 900
ВСЕГО выполнено:	**100 000 000**	**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Пятьдесят миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель

ТОО "Техна-С"

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 9 от 24.10.2016г.
приемки выполненных работ на 24 октября 2016 г
Наружные сети водоснабжения (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водоснабжение В1							
74	24-010201-0117	Указатель пожарного гидранта флуоресцентный	шт.	2		3258,57	6 517	–
75	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж kмат1=0;	л трубопровода	0,00685		155201,69	1 063	62,1
								310
76	11-220201-0105	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Демонтаж kмат1=0;	л трубопровода	0,0337		142809,47	4 813	62,1
								1590
		Итого по смете на подряд, тенге					**12 393**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					213	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					139	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					12 857	
		НДС (12 %)					1 543	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**14 400**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "Техна-С"

Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 10 от 24.10.2016г.
приемки выполненных работ на 24 октября 2016 г
Тепловые сети (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		182,49	1129,31	206 083	59,1
								68157
21	29-000000-0000	Пенопакет КТ3 76/160-ППУ-ПЭ	шт		74	2005,32	148 393	–
23	29-000000-0000	Пенопакет КТ3 57/140-ППУ-ПЭ	шт		38	1788,2	67 952	–
53	29-000000-0000	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчика темпиратуры Ст76х3-2-ППУ-ПЭ	шт		3	16306,9	48 921	–
54	29-000000-0000	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчика темпиратуры Ст45х3-2-ППУ-ПЭ	шт		1	15002,18	15 002	–
56	11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 219х7 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	17538,47	35 077	62,1
								7008

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	11-221101-0103	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 114х4,5 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка		**1**	**7874,91**	**7 875**	**62,1**
								1789
58	11-221101-0102	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 89х3 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка		**1**	**6417,52**	**6 418**	**62,1**
								1574
	0.2 Монтаж от УТ9 сущ до УТ5 сущ							
70	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		34	28,44	967	59,1
								168
71	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	плотненного грунта		34	198,49	6 749	59,1
								1933
72	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		14	1129,31	15 810	59,1
								5217
77	11-240101-0107	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	м трубопровода		0,238	1760880,52	419 090	62,1
								113541
78	23-010201-0233	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		240,38	6418,77	1 542 944	–
79	21-040305-0102	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.		40	332,03	13 281	–
80	21-060510-1003	**Опоры скользящие**	т		0,114	272608,91	31 077	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	11-240105-0107	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка**	компенсатор		**2**	**26922,3**	**53 845**	**62,1**
								14410
82	23-051206-1108	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 219 мм х 7 мм, длина 9,1 м ГОСТ 27036-86**	шт.		**1**	**107206,67**	**107 207**	–
83	23-051206-1108	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 219 мм х 7 мм, длина 8,3 м ГОСТ 27036-86	шт.		1	97348,59	97 349	–
84	23-040902-1606	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.		3	159800,21	479 401	–
85	23-040902-1602	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	20952,23	41 904	–
86	23-020101-0260	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	7456,19	14 912	–
87	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка изольной мастикой за один раз**	м2		**309,38**	**56,9**	**17 603**	**54,2**
								4954
88	21-100501-1401	**Мастика "Изол"**	кг		**27,8442**	**227,36**	**6 331**	–
89	**11-130301-1421**	**Изольное двухслойное покрытие труб**	м2		**309,38**	**193,34**	**59 815**	**54,2**
								4645

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	11-260101-0902	**Трубопроводы. Изоляция плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200**	м3 изоляции		**42,27**	**64550,19**	**2 728 537**	**55,3**
								414032
91	11-260301-0301	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой**	юсти покрытия изоляции		**469,670**	**4004,44**	**1 880 767**	**55,3**
								394686
	0.4 Теплофикационная камера УТ-1							
99	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		236	97,87	23 097	59,1
								4260
100	11-010205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м Доработка вручную, зачистка дна, стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта		4	3756,24	15 025	59,1
								4950
101	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		118	28,44	3 356	59,1
								583
102	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта		**118**	**198,49**	**23 422**	**59,1**
								6710
103	11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**50**	**1129,31**	**56 466**	**59,1**
								18631

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя		8,21	15596,75	128 049	60,9
								32268
105	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		22,75	816,47	18 575	60,9
								3803
108	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		22,75	816,47	18 575	60,9
								3803
109	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		2,8	20465,24	57 303	48,5
								1559
111	21-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П21д-8)	м3		1,16	60189,61	69 820	–
112	21-040302-0234	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (ПО4)	м3		2,44	58681,89	143 184	–
113	21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3		3,6	565,15	2 035	–
114	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,43	56322,14	24 219	–
115	21-040106-9902	Балка Б8 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3		1,15	99548,97	114 481	–
117	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,049	135085,75	6 619	–
118	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг		48,72	370,9	18 070	–
119	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		4	24471,75	97 887	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	11-150208-0101	Устройство цементной стяжки по уклону днища с черезитом	гуриваемой поверхности		15,75	1795,3	28 276	54,8
								5796
	0.5 Теплофикационная камера УТ-2							
129	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		236	97,87	23 097	59,1
								4260
130	11-010205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м Доработка вручную, зачистка дна, стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта		4	3756,24	15 025	59,1
								4958
131	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	3 мокрого грунта		19	1724,43	32 764	59,1
								8352
132	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		116	28,44	3 299	59,1
								573
133	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ілотненного грунта		116	198,49	23 025	59,1
								6596
134	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		50	1129,31	56 466	59,1
								18631

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	одстилающего слоя		8,21	15596,75	128 049	60,9
								32268
136	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		22,75	816,47	18 575	60,9
								3803
139	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		22,75	816,47	18 575	60,9
								3803
140	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		2,8	20465,46	57 303	48,5
								1558
142	21-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П21д-8)	м3		1,16	60189,61	69 820	–
143	21-040302-0234	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (ПО4)	м3		2,44	58681,89	143 184	–
144	21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3		3,6	565,15	2 035	–
145	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,262	56322,14	14 756	–
146	21-040106-9902	Балка Б8 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3		1,15	99548,97	114 481	–
148	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,049	135085,75	6 619	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	21-130814-2209	**Скобы ходовые**	кг		**48,72**	**370,9**	**18 070**	–
150	23-030101-0308	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект		**4**	**24471,75**	**97 887**	–
152	11-150208-0101	**Устройство цементной стяжки по уклону днища с церезитом**	гуриваемой поверхности		**15,75**	**1795,3**	**28 276**	**54,8**
								5796

Итого по смете на подряд, тенге	**9 823 273**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	88 409
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	168 499
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	110 707
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	10 190 888
НДС (12 %)	1 222 907
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 413 795**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель

Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО

СПРАВКА б/н от 24.11.2016 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
на 24 ноября 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		81	21.09.2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №20 Демонтаж и монтаж тепловых плит (1-1-1)	230 361	205 679							24 682	230 361
Наружные сети водоснабжения (2-1-1)	9 865 445									
Акт №21 Наружные сети канализации (2-1-2)	811 921	227 610							27 313	254 923
Акт №22 Тепловые сети (2-1-3)	28 759 617	5 401 878							648 225	6 050 103

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №23 Система ОДК на тепловых сетях (2-1-4)	4 193 843	3 744 503							449 340	4 193 843
Акт №24 Реконструкция ПВНС-56. Общестроительные работы (2-2-1)	2 896 052	37 536							4 504	42 040
Реконструкция ПВНС-56. Технологические трубопроводы (2-2-2)	9 364 636									
Реконструкция ПВНС-56. Отопление (2-2-3)	535 775									
Реконструкция ПВНС-56. Вентиляция (2-2-4)	169 518									
Реконструкция ПВНС-56. Пожарная сигнализация (2-2-5)	144 901									
Реконструкция ПВНС-56. Автоматизация и контроль (2-2-6)	208 749									
Реконструкция ПВНС-56. Охранная сигнализация (2-2-7)	184 665									
Реконструкция ПВНС-56. Электрооборудование и электроосвещение (2-2-8)	929 069									
ЦТП №16. Тепломеханическое оборудование (2-3-1)	21 060 990									
ЦТП №16. КЛ-0,4 кВ (2-3-2)	823 180									
ЦТП №16. Сети электроснабжения 6 кВ (2-3-3)	3 849 910									
Акт №25 Сети электроснабжения 6 кВ (4-1-1)	28 468 786	3 328 614							399 434	3 728 048
Акт №26 КЛ-0,4 кВ (4-1-2)	2 487 538	2 221 016							266 522	2 487 538
Акт №27 АСКУЭ	858 524	766 539							91 985	858 524
Акт №28 Переход кабельной линии 6 кВ через ж/д путь	1 489 380	1 329 804							159 576	1 489 380
Наружная телефонизация (5-1-1)	2 001 900									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №29 Вертикальная планировка (7-1-1)	213 088	190 257							22 831	213 088
ВСЕГО выполнено:	**119 547 848**	**17 453 436**							**2 094 412**	**19 547 848**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Девятнадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч восемьсот сорок восемь тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель

ТОО "Техна-С"

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО

Наименование объекта: Демонтажные работы ПВНС-56

Акт № 20 от 24.11.2016 г
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
Демонтаж и монтаж тепловых плит (1-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Демонтаж тепловых сетей						
1	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**4,46**	**86,77**	**387**	**59,1**	**102**
2	11-070601-0101	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;**	орных конструкций	**0,32**	**2721,88**	**871**	**62,1**	**409**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	11-240101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	л трубопровода		0,04	355850	14 234	62,1
								6677
4	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж ОП1 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	борных конструкций		24	543,42	13 042	62,1
								7895
	Раздел 2 Монтаж тепловых сетей							
5	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,46	20,4	91	59,1
								22
6	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	орных конструкций		0,32	6984,38	2235	62,1
								682
7	11-240101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	л трубопровода		0,04	601325	24053	62,1
								11130
8	23-040501-0229	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	1257,97	2516	–
9	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций		24	1420,38	34089	62,1
								13160
10	21-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.		24	248,37	5961	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	21-060510-1003	**Опоры скользящие**	т		**0,0168**	**242148,56**	**4068**	–
12	11-130501-0101	**Прим.Изольное двухслойное покрытие труб по холодной изольной мастике**	м2		**4**	**2038,25**	**8153**	**54,2**
								1974
13	11-130501-0102	**Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	м2		**4**	**1013**	**4052**	**54,2**
								873
14	11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		**0,19**	**60652,63**	**11524**	**55,3**
								1734
15	11-130501-0101	**Прим. Облицовка фальгой**	м2		**3,2**	**1234,38**	**3950**	**54,2**
								1579
16	21-050401-0415	**Фольга алюминиевая**	м2		**3,2**	**637,56**	**2040**	–

Итого прямые затраты по акту	**131 266**
Накладные расходы I уровня, тенге	46 237
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	177 503
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 526
Итого, тенге	185 029
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 802
Итого по смете на подряд, тенге	**199 831**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 798
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	3 428
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	622
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**205 679**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)					24 682	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**230 361**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 21 от 24.11.2016г.
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
Наружные сети канализации (2-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Канализация бытовая К1						
9	11-220201-0105	**Трубы канализационные чугунные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	л трубопровода		**0,02715**	**714381,46**	**19 395**	**62,1** / **5814**
10	23-011002-0103	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98 20кг**	м		**27,15**	**7435,29**	**201 868**	–
		Итого по смете на подряд, тенге					**221 263**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 991	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					3 795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					561	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**227 610**	
		НДС (12 %)					27 313	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**254 923**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 22 от 24.11.2016г.
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
Тепловые сети (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,78	1129,31	881	59,1	291
51	11-260101-1102	**Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными**	м3 изоляции	1,512	33201,24	50 200	55,3	14568
52	29-000000-0000	**Маты Р-ППЭ-Д3015 размером 2000х1200х15**	шт	36	8090,62	291 262	–	
55	29-000000-0000	**Сигнальная лента**	м	4,24	101,52	430	–	

0.1 Замена от УТ9сущ до УТ5 сущ(тех.усл.пункт4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	юрных конструкций		35,25	2502,36	88 208	62,1
								14326
	0.2 Монтаж от УТ9 сущ до УТ5 сущ							
73	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	юрных конструкций		35,25	10268,01	361 947	62,1
								57096
74	21-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012(П8-8) 2,5т	м3		2,8	57557,69	161 162	–
75	21-040303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 ГОСТ 13015-2012 (л7-8) 2,5Т	м3		8,48	60363,01	511 878	–
76	21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3		8,48	565,15	4 792	–
91	11-260301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой	ности покрытия изоляции		55,395	4004,44	221 826	55,3
								46552
92	11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 219х7,0 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	18054,43	36 109	62,1
								7008
	0.4 Теплофикационная камера УТ-1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		22,75	1531,07	34 832	60,9
								6187
107	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности		22,75	2008,79	45 700	60,9
								7458
110	11-070601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции		28,52	32388,66	923 724	62,1
								119807
116	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		12	1518,64	18 224	–
120	11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки из бетона кл. В7,5	м3		1,4	20465,46	28 652	48,5
								779
122	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	гуриваемой поверхности		7,37	1795,3	13 231	54,8
								2712
123	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		22,75	1531,07	34 832	60,9
								6187
124	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике по плитам теплофикационной камеры. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности		22,75	1004,39	22 850	60,9
								3729

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	гуриваемой поверхности		9,55	656,58	6 270	54,8
								1594
126	11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	12 поверхности		9,55	2509,25	23 963	50,8
								2044
127	11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	12 поверхности		9,55	1266	12 090	50,8
								982
128	11-080201-0109	Защитная стенка из керамического кирпича М100. Кладка	м3 кладки		1,18	29864,24	35 240	50,8
								2965
	0.5 Теплофикационная камера УТ-2							
137	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		22,75	1531,07	34 832	60,9
								6187
138	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности		22,75	2008,79	45 700	60,9
								7458
141	11-070601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	13 конструкции		28,352	32388,66	918 283	62,1
								119101

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		12	1518,64	18 224	–
151	11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки из бетона кл. В7,5	м3		1,4	20465,46	28 652	48,5
								779
153	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	гуриваемой поверхности		11,93	1795,3	21 418	54,8
								4390
154	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		22,75	1531,07	34 832	60,9
								6187
155	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности		22,75	1004,39	22 850	60,9
								3729
156	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	гуриваемой поверхности		23,88	656,58	15 679	54,8
								3987
157	11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	12 поверхности		23,88	2509,25	59 921	50,8
								5112
158	11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	12 поверхности		23,88	1266	30 232	50,8
								2456

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	11-080201-0109	Защитная стенка из керамического кирпича М100. Кладка	м3 кладки		2,94	29864,24	87 801	50,8
								7388
	0.6 Сбросной колодец СК-1							
160	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в котлованах	м3 грунта		174	97,87	17 029	59,1
								3141
161	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		82	123,57	10 133	59,1
								1869
162	11-010205-0703	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разаработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда-1,2	м3 грунта		5	8276,66	41 383	59,1
								13313
163	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	3 мокрого грунта		7	1724,43	12 071	59,1
								3077
164	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		178	28,44	5 062	59,1
								879
165	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	плотненного грунта		178	198,49	35 331	59,1
								10121

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		77	1129,31	86 957	59,1
								28692
167	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		3,14	3079,37	9 669	60,9
								451
168	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,94	19794,82	18 607	48,5
								523
169	29-000000-0000	Добавка пенетрон Адмикс 1395:1,12	кг		3,76	1402,21	5 272	–
170	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		3,14	1531,07	4 808	60,9
								854
171	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности		3,14	1004,39	3 154	60,9
								515
172	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	и бетонных конструкций кол		1,26	24172,98	30 458	62,1
								7568
173	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 50 кг	шт.		2	1518,64	3 037	–
174	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.		2	2692,96	5 386	–
175	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.		1	10711,01	10 711	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	шт.		2	10711,01	21 422	–
177	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.		1	9058,02	9 058	–
178	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10- 1	шт.		1	6596,57	6 597	–
179	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.		1	11692,72	11 693	–
180	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг		13,12	370,9	4 866	–
181	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		1	24471,75	24 472	–
182	11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки из бетона кл. В7,5	м3		0,6	20465,46	12 279	48,5
								334
183	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	гуриваемой поверхности		8,67	656,58	5 693	54,8
								1447
184	11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	12 поверхности		8,67	2509,25	21 755	50,8
								1856
185	11-080201-0109	Защитная стенка из керамического кирпича М100. Кладка	м3 кладки		1,04	29864,24	31 059	50,8
								2614
186	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		8,45	940,1	7 944	50,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								818
187	11-100103-0202	Устройство деревянной крышки	док (за вычетом проемов)		0,3	3367,95	1 010	59,8
								165
188	11-100107-0608	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2 проемов		0,8	4240,4	3 392	59,8
								347
189	11-100116-0103	Антисептирование крышки	крытия по фермам		0,3	80,24	24	59,8
								6
	0.7 Сбросной колодец СК-2							
190	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в котлованах	м3 грунта		177	97,87	17 323	59,1
								3195
191	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		85	123,57	10 503	59,1
								1937
192	11-010205-0703	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда -1,2	м3 грунта		5	8276,66	41 383	59,1
								13313
193	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	3 мокрого грунта		23	1724,43	39 662	59,1
								10111

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		183	28,44	5 205	59,1
								903
195	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта		183	198,49	36 324	59,1
								10406
196	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		78	1129,31	88 086	59,1
								29065
197	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		3,14	3079,37	9 669	60,9
								451
198	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,94	19794,82	18 607	48,5
								523
199	29-000000-0000	Добавка Пенетрон Адмикс	кг		3,76	1402,21	5 272	–
200	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		3,14	1531,07	4 808	60,9
								854
201	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности		3,14	1004,39	3 154	60,9
								515
202	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	и бетонных конструкций кол		1,26	24172,98	30 458	62,1
								7568

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		2	1518,64	3 037	–
204	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.		2	2692,96	5 386	–
205	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.		1	10711,01	10 711	–
206	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	шт.		2	10711,01	21 422	–
207	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.		1	9058,02	9 058	–
208	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10- 1	шт.		1	6596,57	6 597	–
209	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.		1	11692,72	11 693	–
210	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг		13,12	370,9	4 866	–
211	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		1	24471,75	24 472	–
212	11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки из бетона кл. В7,5	м3		0,6	20465,46	12 279	48,5
								334
213	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	гуриваемой поверхности		11,44	656,58	7 511	54,8
								1910
214	11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	12 поверхности		11,44	2509,25	28 706	50,8
								2449

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	11-080201-0109	Защитная стенка из керамического кирпича М100. Кладка	м3 кладки		1,37	29864,24	40 914	50,8
								3443
216	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		5,86	940,1	5 509	50,8
								567
217	11-100103-0202	Устройство деревянной крышки	док (за вычетом проемов)		0,3	3367,95	1 010	59,8
								165
218	11-100107-0608	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2 проемов		0,8	4240,4	3 392	59,8
								347
219	11-100116-0103	Антисептирование крышки	крытия по фермам		0,3	80,24	24	59,8
								6
	0.8 Наземный терминал для контроля состояния изоляци (2шт)							
220	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,06	19794,82	1 188	48,5
								33
221	11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,4	24511,7	9 805	48,5
								650
222	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00186	114701,27	213	–
223	11-080101-0201	Засыпка песком	м3 основания		0,12	3863,71	464	50,8
								53
224	11-090601-0102	Монтаж металлоконструкций наземного терминала	т конструкций		0,104	79305,52	8 248	60,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2608
225	23-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,4	6188,73	14 853	–
226	23-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,02	833,31	17	–
227	21-050106-1601	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,0006	144170,02	87	–
228	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00246	122599,05	302	–
229	21-050106-1501	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,0004	144170,02	58	–
230	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т		0,0128	140928,34	1 804	–
231	23-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2	13738,97	2 748	–
232	23-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,1	833,31	83	–
233	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00098	429849,52	421	–
234	23-010104-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м		3	2849,87	8 550	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2		**0,84**	**193,34**	**162**	**54,2**
								13
236	11-130301-1421	**Окраска болтов литолом**	м2		**0,02**	**25,28**	**0,51**	**54,2**
								–
237	29-000000-0000	**Литол**	кг		**2,06**	**95,49**	**197**	**–**

Итого по акту, тенге	**5 263 302**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	47 370
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	90 281
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	925
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**5 401 878**
НДС (12 %)	648 225
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 050 103**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 23 от 24.11.2016г.
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
Система ОДК на тепловых сетях (2-1-4)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13-110601-0101	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования (детектора повреждений стационарного)**	шт.		1	8355,37	8 355	44 / 1855
2	58-000000-0000(об)	**Детектор повреждений стационарный Пиконн ДПС-2АМ/RS232**	шт		1	137930,63	137 931	–
3	58-000000-0000(об)	**Детектор повреждений перенсной Пиконн ДПП-АМ**	шт		3	55062,29	165 187	–
4	13-080206-1101	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля		90	915,27	82 374	42,8 / 15103

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		10	470,33	4 703	42,8
								1021
6	23-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		10,3	191,26	1 970	–
7	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		55	282,59	15 543	42,8
								2875
8	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,102	135453,46	13 816	–
9	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		105	299,48	31 445	42,8
								5971
10	23-060135-1101	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0612	325986,49	19 950	–
11	23-060135-0901	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0918	214472,82	19 689	–
12	58-000000-0000(об)	Импусльсный рефлектр РЕИС-105-М	шт		3	921840,71	2 765 522	–
13	13-110601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования (Монтаж терминалов в ковере)	шт.		2	8355,37	16 711	44
								3710
14	58-000000-0000(об)	Терминал промежуточный проходной КТ-15	шт		1	33724,51	33 725	–
15	58-000000-0000(об)	Терминал двойной концевой проходной измерительный двухсторонний КТ-15	шт		1	25941,46	25 941	–
16	13-110601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования (Монтаж терминала концевого)	шт.		1	8355,37	8 355	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								1855
17	58-000000-0000(об)	Терминал концевой проходной восьмитрубный с выходом на стационарный детектор КТ-14	шт		1	19055,03	19 055	–
18	11-240207-0201	Ковер наземный. Устройство	шт.		2	6586,23	13 172	62,1
								3624
19	58-000000-0000(об)	Ковер наземный КН (для установки в контрольный точках)	шт		2	49291,6	98 583	–
20	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		0,9	1819,81	1 638	–
21	13-120101-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования (соединение трубопровода с терминалом)	і трубопровода		45	1512,95	68 083	40,6
								17023
22	23-010104-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		46,35	415,61	19 263	–
23	11-240102-0103	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	л трубопровода		0,004	1912670,93	7 651	62,1
								1782
24	29-000000-0000	Элемент трубопровода с кабелем вывода промежуточный Ст 76х3,0-1-ППУ-ПЭ	шт		4	13411	53 644	–
25	11-240102-0102	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	л трубопровода		0,004	1803922,89	7 216	62,1
								1692

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	29-000000-0000	**Элемент трубопровода с кабелем вывода промежуточный Ст 57х3,55-1-ППУ-ПЭ**	шт		**4**	**13113,47**	**52 454**	–
27	11-240102-0101	**Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**	л трубопровода		**0,002**	**1771797,87**	**3 544**	**62,1**
								829
28	29-000000-0000	**Элемент трубопровода с кабелем вывода промежуточный Ст 48х3,5-1-ППУ-ПЭ**	шт		**2**	**12711,4**	**25 423**	–

Итого по смете на подряд, тенге	**3 720 942**
в т.ч.оборудование	2 883 254
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 539
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	14 369
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	1 653
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**3 744 503**
НДС (12 %)	449 340
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 193 843**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Реконструкция ПВНС-56

Акт № 24 от 24.11.2016г.
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
Общестроительные работы (2-2-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.2 Щит с пожарным инвентарем							
60	29-000000-0000	Огнетушитель ОП-5	шт		2	3920,17	7 840	–
61	29-000000-0000	Огнетушитель ОУ-2	шт		1	5327,41	5 327	–
62	29-000000-0000	Щит пожарный	шт		1	4985,65	4 986	–
63	29-000000-0000	Лом пожарный	шт		1	1266,52	1 267	–
64	29-000000-0000	Багор пожарный	шт		1	1356,98	1 357	–
65	29-000000-0000	Топор для пожарного щита	шт		1	2301,84	2 302	–
66	29-000000-0000	Лопата штыковая с черенком	шт		1	1085,59	1 086	–
67	21-121204-0201	Войлок	т		0,0046	340563,99	1 567	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	11-090601-0102	**Ящик для песка. Монтаж**	т конструкций		**0,144**	**72576,93**	**10 451**	**60,9**
								3285

	Итого по смете на подряд, тенге	**36 182**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)	326
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	621
	Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	407
	Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**37 536**
	НДС (12 %)	4 504
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42 040**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Электроснабжение

Акт № 25 от 24.11.2016 г.
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
Сети электроснабжения 6кВ (4-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	58-000000-0000(об)	Ячейка линейная высоковольтная К-104М выключателелем вакуумным SIMENS (в ТП №14, опросный лист ЭС.С 11и)	шт		1	3150106,74	3 150 107	-
14	13-080103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.		1	33992,84	33 993	42,8
								8486
19	29-000000-0000	Выключатель нагрузки с левосторонним приводом ВН-16	шт		1	4617,76	4 618	-
20	13-080103-0701	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования (устанавливается в ТП-245)	шт.		1	10463,26	10 463	42,8
								2439
21	29-000000-0000	Предохранитель ПК-50А	шт		6	4617,76	27 707	-
22	13-080103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования (устанавливается в ТП-277)	шт.		6	1961,07	11 766	42,8
								2440

1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Итого по смете на подряд, тенге	**3 238 654**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)	29 148
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	55 553
	Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	5 259
	Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**3 328 614**
	НДС (12 %)	399 434
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 728 048**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Электроснабжение

Акт № 26 от 24.11.2016 г.
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
КЛ-0,4кВ (4-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т-2)**	м3 грунта		**55,35**	**2161,66**	**119 648**	**59,1** / **39479**
2	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**36,9**	**1240,3**	**45 768**	**59,1** / **15102**
3	11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	илометр трубопровода		**0,011**	**1142919,21**	**12 572**	**62,1** / **945**
4	13-080201-0904	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**11**	**667,55**	**7 343**	**42,8** / **1420**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		449	536,75	241 002	42,8
								45409
6	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		227	429,41	97 477	42,8
								15461
7	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		233	127,12	29 618	42,8
								4800
8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		18,45	1819,81	33 575	–
9	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель (на подходе к ТП)	м кабеля		5	377,92	1 890	42,8
								307
10	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.		0,042	40303,42	1 693	–
11	23-060137-0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,4692	2585555,5	1 213 143	–
12	13-100902-0918	Прокладка сигнальной ленты	м кабеля		400	54,57	21 827	42,8
								3667
13	29-000000-0000	Стоимость ленты сигнальной шириной 150мм	100м		4	3970,43	15 882	–
14	13-080303-0116	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.		2	11564,19	23 128	42,8
								3408
15	58-000000-0000(об)	Рубильник РПС-400	шт		2	16584,32	33 169	–
16	13-080103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.		2	1961,07	3 922	42,8
								813

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	58-000000-0000(об)	Предохранитель ПН-2 250А	м		2	346,78	694	–
	0.1 Кронштейны для установки светильников на стене 2шт							
18	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы здании и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Металлоконструкции кронштейнов)	т		0,00668	436204,23	2 914	–
19	13-080305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.		2	2283,76	4 568	42,8
								1015
20	11-130301-1702	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 (за 3 слоя)	м2		0,54108	239,15	129	54,2
								3
21	23-070103-0317	Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.		2	20089,57	40 179	–
22	29-000000-0000	Лампа дуговая ртутная 250Вт ДРЛ-250	шт		2	618,18	1 236	–
23	23-060131-1101	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,0408	124098,51	5 063	–
24	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0102	57388,95	585	–
25	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		50	683,62	34 181	42,8
								4042
26	29-000000-0000	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки сеч.жил 150мм2 4КВТп-1	шт		4	11760,51	47 042	–
27	13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.		4	31077,27	124 309	42,8
								18719

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	23-021001-0101	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 100 ГОСТ 31416-2009**	шт.		**2**	**315,53**	**631**	–

Итого по смете на подряд, тенге	**2 163 189**
в т.ч.оборудование	30 079
Временные здания и сооружения (0,9 %)	19 198
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	36 589
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	2 040
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**2 221 016**
НДС (12 %)	266 522
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 487 538**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Электроснабжение

Акт № 27 от 24.11.2016 г.
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
АСКУЭ (4-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**58-000000-0000(об)**	**Стоимость шкафа АСКУЭ (550х550х150) в комплекте: шкаф-1шт, счетчик СА4У-Э721 ТХ IP 2шт, колодка соединительная-2шт**	**шт**		**1**	**121692,86**	**121 693**	**–**
2	**13-080304-0305**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**шт.**		**1**	**4539,35**	**4 539**	**42,8** / **1014**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	58-000000-0000(об)	составе: PLC концентратор типа Saiman, Нагреватель NCYCR50WU2C, Термостат типа NSYCCTHC, Авт. выключатель 3-ех полюсный модификации типа ВА-47-29/25А, Авт. выключатель 2-х полюсный модификации типа ВА-47-29/25А, Клеммы типа WAGO 2016-1021, Антенна GSM/GPRS, Корпус защиты автоматов К3А-2, Корпус защиты автоматов К3А-2, Корпус защиты автоматов К3А-4, Контактор магнитный КМ, Блок дополнительных контакторов LA1-DN11, Пленочный конденсатор	шт		1	461314,29	461 314	–
4	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	5959,35	5 959	42,8
								884
5	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		30,6	28,73	879	–
6	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		30	276,78	8 303	42,8
								1610
7	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		30	271,1	8 133	42,8
								1568
8	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		5	878,04	4 390	42,8
								839
9	23-060201-0404	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км		0,0357	664103,47	23 708	–
10	23-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.		6	1472,18	8 833	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	13-080103-0201	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.		**6**	**3400,68**	**20 404**	**42,8**
								4880
12	58-000000-0000(об)	**Стоимость програмного обеспечения АСКУЭ "SANAU"**	шт		**39**	**2410,71**	**94 018**	–

Итого по смете на подряд, тенге	**762 175**
в т.ч.оборудование	626 875
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 218
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	2 321
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	825
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**766 539**
НДС (12 %)	91 985
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**858 524**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Электроснабжение

Акт № 28 от 24.11.2016г.
приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г
Переход кабельной линии 6кВ через ж/д путь (4-1-4)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-221401-0213	**Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	продавливания		25	15169,44	379 236	62,1 / 99403
2	23-010301-0263	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8731-74**	м		25,1	19987,36	501 683	–
3	11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	уложенной в футляре		50	1560,75	78 037	62,1 / 23632
4	23-010301-0173	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	м		50	2996,7	149 835	–
5	23-060109-1009	**Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73**	км		0,02856	5369306,6	153 347	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	13-080201-0906	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**25**	**1179,48**	**29 487**	**42,8**
								5560
7	21-130804-0101	**Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88 (Джутовый шнур для уплотнения труб)**	т		**0,003**	**1297899,05**	**3 894**	–

Итого по смете на подряд, тенге	**1 295 519**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	11 660
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	22 024
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	601
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**1 329 804**
НДС (12 %)	159 576
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 489 380**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО

Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 29 от 24.11.2016г.

приемки выполненных работ на 24 ноября 2016 г

Вертикальная планировка (7-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**354**	**29**	**10 265**	**59,1** / **2493**
2	**11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000**	м3 грунта		**1416**	**24,81**	**35 133**	**59,1** / **8534**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	11-010201-0106	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	ілотненного грунта		**59**	**11,73**	**692**	**59,1**
								156
4	11-010201-0112	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 смК=2,000**	ілотненного грунта		**118**	**1,68**	**198**	**59,1**
								38
5	11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (пригодный грунт)**	м3 грунта		**495**	**103,54**	**51 252**	**59,1**
								12961
6	41-020102-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (избыток пригодного грунта)**	т		**693**	**60,66**	**42 037**	–

Итого прямые затраты по акту	**139 577**
Накладные расходы I уровня, тенге	24 182
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	163 759
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	6 943
Итого, тенге	170 702
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 656
Итого по смете на подряд, тенге	**184 358**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 659
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	3 162
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	1 078

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**190 257**	
		НДС (12 %)					22 831	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**213 088**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства горсда Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО

СПРАВКА от 03 декабря 2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
на 03 декабря 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		81	21.09.2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Демонтаж и монтаж тепловых плит (1-1-1)	230 361									
Наружные сети водоснабжения (2-1-1)	9 865 445									
Наружные сети канализации (2-1-2)	811 921									
Акт №30. Тепловые сети (2-1-3)	28 809 992	44 978							5 397	50 375
Система ОДК на тепловых сетях (2-1-4)	4 193 843									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ПВНС-56. Общестроительные работы (2-2 1)	2 896 052									
Реконструкция ПВНС-56. Технологические трубопроводы (2-2-2)	9 364 636									
Реконструкция ПВНС-56. Отопление (2-2-3)	535 775									
Реконструкция ПВНС-56. Вентиляция (2-2-4)	169 518									
Реконструкция ПВНС-56. Пожарная сигнализация (2-2-5)	144 901									
Реконструкция ПВНС-56. Автоматизация и контроль (2-2-6)	208 749									
Реконструкция ПВНС-56. Охранная сигнализация (2-2-7)	184 665									
Реконструкция ПВНС-56. Электрооборудование и электроосвещение (2-2-8)	929 069									
ЦТП №16. Тепломеханическое оборудование (2-3-1)	21 060 990									
ЦТП №16. КЛ-0,4 кВ (2-3-2)	823 180									
ЦТП №16. Сети электроснабжения 6 кВ (2-3-3)	3 849 910									
Сети электроснабжения 6 кВ (4-1-1)	28 468 786									
КЛ-0,4 кВ (4-1-2)	2 487 538									
АСКУЭ	858 524									
Переход кабельной линии 6 кВ через ж/д путь	1 489 380									
Наружная телефонизация (5-1-1)	2 001 900									
Вертикальная планировка (7-1-1)	213 088									
Акт №31 Покрытие (7-1-2)	4 248 995	3 793 745							455 250	4 248 995
Акт №32 Малые архитектурные формы (7-1-3)	777 198	693 927							83 271	777 198

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №33 Озеленение (7-1-4)	1 215 424	1 085 200							130 224	1 215 424
ВСЕГО выполнено:	**125 839 840**	**5 617 850**							**674 142**	**6 291 992**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Шесть миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот девяносто два тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель

ТОО "Техна-С"

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 30 от 03 декабря 2016г.

приемки выполненных работ на 03 декабря 2016 г

Тепловые сети (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	**29-000000-0000**	**Сигнальная лента**	м		**431,76**	**101,52**	**43 832**	-

Итого по акту, тенге	**43 832**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	394
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	752
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**44 978**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №33 Озеленение (7-1-4)	1 215 424	1 085 200							130 224	1 215 424
ВСЕГО выполнено:	**125 839 840**	**5 617 850**							**674 142**	**6 291 992**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Шесть миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот девяносто два тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Техна-С"

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)					5 397	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**50 375**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:

ТОО "Техна-С"

Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 31 от 03 декабря 2016г
приемки выполненных работ на 03 декабря 2016 г
Покрытие (7-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=568 м2						
1	11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	1 основания в плотном теле	**56,8**	**743,75**	**42 245**	**60,3**	**9011**
2	21-010601-0101	**Гравийно-оптимальная смесь**	м3	**56,8**	**1162,99**	**66 058**	**–**	
3	11-270602-0704	**Устройство оснований и покрытий из гравийно-оптимальной смеси толщиной 8 см с пропиткой битумом**	м2 покрытия	**568**	**1080,8**	**613 894**	**60,3**	**25069**
4	21-010601-0101	**Гравийно-оптимальная смесь**	м3	**56,8**	**1162,99**	**66 058**	**–**	
5	11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**568**	**1566,20**	**889 600**	**60,3**	**17067**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня		170	1516,28	257 768	60,3
								57347
7	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		7,538	42095,16	317 313	–
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=143м2							
8	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	а основания в плотном теле		14,3	743,85	10 637	60,3
								2269
9	21-010601-0101	Гравийно-оптимальная смесь	м3		14,3	1162,99	16 631	–
10	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		143	1566,2	223 966	60,3
								4296
11	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000	м2 покрытия		286	184,10	52 651	60,3
								14
12	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня		105	1516,26	159 207	60,3
								35420
13	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		1,68	39036,69	65 582	–
	Раздел 3 Покрытие площадок из спецсмеси S= 168м2							
14	11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из опилки	а основания в плотном теле		3,36	720,83	2 422	60,3
								520
15	21-070510-0501	Опилки древесные	м3		3,36	679,19	2 282	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	11-270401-0101	Устройство покрытия из спецсмеси	і основания в плотном теле		4,536	720,46	3 268	60,3
								702
17	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		4,536	1616,47	7 332	–
18	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т		0,8568	29077,56	24 914	–
19	21-010102-0101	Глина	м3		4,536	2097,78	9 516	–
		Раздел 4 Покрытие из тротуарной плитки S=54м2						
20	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,. Устройство	і основания в плотном теле		5,4	743,7	4 016	60,3
								857
21	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		5,4	1162,99	6 280	–
22	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	і основания в плотном теле		5,4	720,56	3 891	60,3
								836
23	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		5,4	1616,47	8 729	–
24	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		54	377,24	20 371	60,3
								11711
25	21-040509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2		54	2998,39	161 913	–
26	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня		28	1516,32	42 457	60,3
								9445
27	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		0,448	39036,69	17 488	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по акту					**3 096 489**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					174 564	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 271 053	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					138 694	
		Итого, тенге					3 409 747	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					272 780	
		Итого по смете на подряд, тенге					**3 682 527**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					33 143	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					63 166	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					14 910	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**3 793 745**	
		НДС (12 %)					455 250	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**4 248 995**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 32 от 03 декабря 2016г.
приемки выполненных работ на 03 декабря 2016 г
Малые архитектурные формы (7-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Скамья, тип1- 3шт(Т.П.310-5-4)							
1	11-070512-0111	**Установка опор из блоков МЖ1-5**	борных конструкций		6	1420,33	8 522	62,1
								3290
2	21-049999-9917	**Блоки опорные МЖ1-5**	м3		0,12	27480,72	3 298	–
3	11-100102-0401	**Установка сидений деревянных**	зесины в конструкции		0,4605	58720,96	27 041	59,8
								4945
4	11-100115-0102	**Огнезащита деревянных конструкций**	зесины в конструкции		0,4605	6629,75	3 053	59,8
								426
5	11-150403-0303	**Улучшенная окраска колером масляным деревянных сидений**	иваемой поверхности		3,585	547,84	1 964	54,8
								781

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	11-150402-0202	Окраска кремнийорганическая опор из блоков	иваемой поверхности		2,88	611,81	1 762	54,8
								177
	Раздел 2 Урна, тип 2 -2шт(Т.П.310-5-4)							
7	11-070512-0111	Устройство урны	орных конструкций		2	1420,5	2 841	62,1
								1097
8	21-049999-0103	Урна тип2	м3		0,082	46480,3	3 811	–
9	21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3		0,082	502	41	–
10	11-090601-0102	Монтаж ведра урны	т конструкций		0,00614	41530,94	255	60,9
								140
11	21-060801-0401	Ведро урны ММ-57	т		0,00614	345817,29	2 123	–
12	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,165	60,61	10	54,2
								3
13	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000	м2		0,33	48,48	16	54,2
								3
14	11-150201-0101	Каменная штукатурка поверхности урны	гуриваемой поверхности		1,72	900	1 548	54,8
								518
	Раздел 3 Гимнастическая стенка, тип 1- 1шт(Т.П.310-5-4)							
15	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,56	1448,21	811	59,1
								479
16	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,49	630,61	309	59,1
								183

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		4	2203,75	8 815	62,1
								3730
18	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,072	27480,72	1 979	–
19	11-090304-0101	Монтаж гимнастической стенки из труб	т конструкций		0,04943	48027,51	2 374	60,9
								928
20	21-060801-0301	Гимнастическая стенка из труб	т		0,04943	387464,32	19 152	–
21	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,335	57,68	77	54,2
								21
22	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,67	49,81	133	54,2
								26
	Раздел 4 Зонт теневой - 1шт (Т.П.310-5-4)							
23	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,36	1205,56	434	59,1
								256
24	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,72	630,56	454	59,1
								268
25	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,27	20500	5 535	48,5
								495

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	11-090301-0201	Стоек металлических ММ-74. Монтаж	т конструкций		0,03432	16229,6	557	60,9
								212
27	21-060801-0301	Стойки ММ-74	т		0,03434	387464,32	13306	–
28	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,04268	68345,83	2 917	60,9
								1298
29	21-060801-0301	Стойки ММ-73	т		0,04268	387464,32	16 537	–
30	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,079	58,68	122	54,2
								33
31	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,158	49,78	207	54,2
								41
32	11-100114-0402	Устройство зонта	зесины в конструкции		0,848	52404,48	44 439	59,8
								6486
33	11-150403-0302	Зонт.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	иваемой поверхности		9,39	713,21	6 697	54,8
								2862
	Раздел 5 Турник -1шт(Т.П.310-5-4)							
34	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,48	1447,92	695	59,1
								411
35	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,288	631,94	182	59,1
								108

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		4	2203,75	8 815	62,1
								3730
37	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,192	27480,72	5 276	–
38	11-090304-0101	Монтаж турника из труб	т конструкций		0,05023	48019,11	2 412	60,9
								943
39	21-060801-0301	Турник из труб	т		0,05023	387464,32	19 462	–
40	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,356	59	80	54,2
								22
41	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,712	49,78	135	54,2
								27
	Раздел 6 Горка-скат, тип2 А-1шт (Т.П.310-5-4)							
42	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,605	1447,93	876	59,1
								518
43	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,377	631,3	238	59,1
								141
44	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		6	2203,83	13 223	62,1
								5594

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,228	27480,72	6 266	–
46	21-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,00634	346937,63	2 200	–
47	11-090302-0301	Монтаж каркаса горки из труб	т конструкций		0,06289	68325,65	4 297	60,9
								1912
48	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,06289	387464,32	24 368	–
49	11-090201-0203	Обшивка горки листовой сталью	т конструкций		0,03444	27264,81	939	60,9
								423
50	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,03444	345817,29	11 910	–
51	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		5,6	49,82	279	94,2
								56
	Раздел 7 Качалка-балансир,тип3 -1шт (Т.П.310-5-4)							
52	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,11	1209,09	133	99,1
								79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,06	633,33	38	59,1
								22
54	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	зесины в конструкции		0,067	58731,34	3 935	59,8
								719
55	11-100102-0601	Устройство крестовины	стен (за вычетом проемов)		0,133	2060,15	274	59,8
								24
56	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		0,238	739,5	176	50,8
								23
57	11-070107-0103	Креплений качалки М-61,ММ-62. Установка	альных элементов		0,00282	417730,5	1 178	62,1
								73
58	11-090302-0301	Ручки качалки из ьруб д=15х2,5мм	т конструкций		0,00568	68133,8	387	60,9
								172
59	23-010101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м		4,9	196,45	963	–
60	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,2295	61	14	54,2
								4
61	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,459	47,93	22	54,2
								4
62	11-150403-0302	Качалка-балансир. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	иваемой поверхности		1,187	712,72	846	54,8
								362

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 8 Качели-1шт(Т.П.310-5-4)							
63	11-090302-0301	Установка качелей ММ-1	т конструкций		0,111	68351,35	7 587	60,9
								3376
64	21-060801-0301	Качели ММ-1	т		0,111	387464,32	43 009	–
65	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,99	58,76	352	54,2
								96
66	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		11,98	49,92	598	54,2
								119
67	11-100102-0601	Устройство деревянного сидения	стен (за вычетом проемов)		0,166	2072,29	344	59,8
								30
68	11-150403-0303	Окраска сидения	иваемой поверхности		0,332	554,22	184	54,8
								72
	Раздел 9 Дворик песочный-1шт (Т.П.310-4-1)							
69	11-270401-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	основания в плотном теле		0,4	720	288	60,3
								61
70	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,4	14110,27	5 644	–
71	11-060301-0201	Укладка цементного раствора по подготовке	м2		4,03	705,46	2 843	48,5
								691
72	11-070512-0111	Укладка блоков МЖ1-1	борных конструкций		24	1420,38	34 089	62,1
								13160
73	21-049999-9917	Блоки МЖ1-1	м3		0,72	27480,72	19 786	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	21-020199-9908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3		0,72	658	474	–
75	21-020199-9909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3		0,72	614	442	–
76	21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3		0,72	502	361	–
77	21-020199-9920	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3		0,72	222	160	–
78	11-460201-0601	Заделка стенок кирпичом	м3		0,045	28400	1 278	50,8
								256
79	11-270401-0102	Устройство основания из гравия	ı основания в плотном теле		0,4	742,5	297	60,3
								63
80	11-270701-0302	Устройство основания из кирпича	м2 тротуара		8	314,63	2 517	60,3
								1452
81	21-030101-0702	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.		0,133	38520,64	5 123	–
82	11-100102-0401	Устройства сидений из брусков	зесины в конструкции		0,082	58719,51	4 815	59,8
								881
83	11-150403-0301	Окраска сидений масляной краской	циваемой поверхности		0,83	591,57	491	54,8
								206
84	11-080101-0201	Заполнение дворика песочного песком	м3 основания		1,67	2991,02	4 995	50,8
								736

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 10 Стойка для чистки ковров -2шт (Т.П.310-5-4)							
85	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,84	1448,18	5 561	59,1
								3287
86	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		3,456	630,5	2 179	59,1
								1288
87	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		8	2203,75	17 630	62,1
								7458
88	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,384	27480,72	10 553	–
89	11-090304-0101	Монтаж стойки из труб (ММ-10)	т конструкций		0,1328	48034,64	6 379	60,9
								2493
90	21-060801-0301	Стойка из труб	т		0,1328	387464,32	51 455	–
91	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,586	58,84	211	54,2
								57
92	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,172	49,78	357	54,2
								72
		Итого прямые затраты по акту					**520 761**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					79 919	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					600 680	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					25 469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого, тенге					626 149	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50 092	
		Итого по смете на подряд, тенге					**676 241**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					6 086	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					11 600	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**693 927**	
		НДС (12 %)					83 271	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**777 198**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель

_____ Ерлямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 33 от 03 декабря 2016г.
приемки выполненных работ на 03 декабря 2016 г
Озеление (7-1-4)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-470104-0105	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %**	яма		14	2849,64	39895	56,4 / 9554
2	11-470105-0102	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м**	шт.		14	1138	15932	56,4 / 7560
3	29-000000-0000	**Береза**	шт		4	1071	4284	–
4	29-000000-0000	**Тополь пирамидальный**	шт		7	1786	12502	–
5	29-000000-0000	**Рябина**	шт		3	1339	4017	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	м траншеи		50	1056,12	54195	56,4
								10948
7	11-470109-0102	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди		50	1056,12	52806	56,4
								27938
8	29-000000-0000	Живая изгородь тип Ж-2АК	шт		250	179	44750	–
9	11-470106-0110	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	яма		48	1204,54	57818	56,4
								18636
10	11-470107-0102	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.		48	212,29	10190	56,4
								5055
11	29-000000-0000	Сирень обыкновенная	шт		48	89	4272	–
12	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		500	611,76	305880	56,4
								56569
13	11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2		500	176,5	88249	56,4
								11456
14	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		500	156,43	78215	56,4
								18655

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по акту					**773 005**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					166 371	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					939 376	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					39 830	
		Итого, тенге					979 206	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					78 336	
		Итого по смете на подряд, тенге					**1 057 542**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					9 518	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					18 140	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**1 085 200**	
		НДС (12 %)					130 224	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**1 215 424**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4671522/16-0000034-GZ	Дата регистрации обязательства: 22.09.2016 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 3968822*

Получатель денег	ТОО ФИРМА "АЗИЯ"
ИИН/БИН	940240000011
БИК	VTBAKZKZ
ИИК	KZ744322203398J00117
Код получателя денег	31681
Отделение	ТОО ФИРМА "АЗИЯ"

Договор №81 от 21.09.2016

Описание	Сумма
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по улице Утепбаева в городе Семей Восточно-Казахстанской области	125 839 840.00
Всего	125 839 840.00

Код государственного учреждения	4671522
Наименование государственного учреждения	ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Код бюджетной классификации	467004015 000431

Руководитель государственного учреждения Жакаев Б.М. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Абдуалиева С.С. (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Руководитель получателя денег (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег (Ф.И.О., подпись)

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	125 839 840.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	125 839 840.00

Руководитель территориального подразделения казначейства Мамутбеков К.С. (Ф.И.О, подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель Сизоненова А.А. (Ф.И.О., подпись)

М.П.

ШКО БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
9 22 СЕН 2016
Қолы

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«3» декабря 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанская область»,071400, Восточно-Казахстанская область г.Семей ул. Достоевского 110, кабинет 310

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от 28 ноября 2016 года ТОО «Фирма Азия», директор Дускужанова С.Ж., ВКО город Семей ул.Северная ,4А,

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29 ноября 2016 года ТОО «Техна-С» СлямбековСерикМаксутович. Аттестат технического надзора № 02550, №02549, №02548 от 18.06.2012 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 29 ноября 2016 года ПК «СемейПроект» ГИП Слямбеков С. Е. эксперт КуттыбаевТ. К. аттестат КДС и ЖКХ № 06006 от 23.09.2013 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО (ЖССБ)

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Утепбаева

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) распоряжение (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от № 1582 от 29.09.2015 г. акима города Семей Восточно-Казахстанской области.

(наименование органа вынесшего решение) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № KZ33REA00038590 дата от 11.10.2016 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанскойобласти»

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО ПИИ «СемСтройПроект». №

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказом ГУ «Отдел строительства г. Семей ВКО» «27» 06. 2016 г. № 21 н/к;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2016 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 1,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м ^{2}	422,0		422,0	
Электроснабжение	кВт	120		120	
Расход тепла	МВт	0,125		0,125	
Вода	м ^{3}/сут.	27,9		27,9	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Тепловые сети

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 38°С

Основной источник теплоснабжения - ТЭЦ-1, ЦТП-16.

Теплоноситель - горячая вода с температурой 95-70°С.

Точка подключения - тепловая камера УТ-5

Способ прокладки трубопроводов в ППУ- изоляции- подземный, бесканальный.

Трубы приняты стальные электросварные из стали, термически обработанные по ГОСТ 10704-76 и в ППУ-изоляции по ГОСТ 30732-2006. При прокладке тепловых сетей трубы проложены на песчаное основание толщиной 150-200 мм.

Протяженность теплосети – 216,6 м.

Водоснабжение и канализация

На площадке объекта выполнены сети:

объединенного хозпитьевого и противопожарного водопровода;

бытовой канализации К1.

Гарантийный напор в сети водопровода – 20,0 м.

Подключение водопровода принято от повысительной насосной станции ПВНС-56, запитанной от кольцевой сети диаметром 500 мм по ул. Ауэзова согласно технических условий.

Выполнен вынос водопровода диаметром 100 мм из-под проектируемого дома, а так ж демонтаж водопровода диаметром 150 мм с перерезкой ввода от детского дома № 8.

Сеть водопровода выполнено из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 и SDR17,6 диаметром 160х9,5-63х3,6 мм по ГОСТ 18599-2001 и стальных электросварных труб диаметром 108х4,0 мм по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией.

Сброс бытовых стоков принят по проектируемой канализации в существующую самотечную сеть диаметром 900 мм.

Протяженность сетей:

объединенного водопровода – 319 м, из них 226,0 м в две нитки (226х2);

бытовой канализации – 43,0 м.

Электроснабжение

Электротехнические решения выполнено к жилому дому по ул. Утепбаева и подключены к инженерным коммуникациям, предусмотрены в следующем объеме:

электроснабжение жилого дома;

электроснабжение центрального теплового пункта № 16 (ЦТП-16);

силовое электрооборудование повысительной водопроводной насосной станции № 56 (ПВНС-56); автоматизация и контроль ПВНС-56.

По степени надежности электроснабжения согласно п.3.1 СН РК 4.04-23-2004* «Электрооборудование жилых и общественных зданий», соответствует II категории и предусмотрено выполнить электроснабжение объекта от разной секции шин РУ-0,4 кВ существующей двух трансформаторной подстанции ТП-277:

ввод № 1 от РУ - 0,4 кВ СШ-I ТП – 277 ВЛ – 6 кВ Л – 15 ПС 110/6 кВ № 14;

ввод № 2 от РУ - 0,4 кВ СШ-II ТП – 277 КЛ – 6 кВ ПС 110/6 кВ № 14.

Для жилого дома, внешними сетями электроснабжения выполнено освещение входных подъездов светильниками консольного исполнения типа РКУ-250 с лампами ДРЛ-250 Вт с креплением на стене жилого дома кронштейнами. Питание и управление освещением запроектированы от контактора, запитанного свою очередь от ВРУ жилого дома, кабелем марки АВВГ 5х2,5 мм2 открыто по стене здания.

Протяженность КЛ – 0,4 кВ – 205,0 м

Протяженность КЛ – 6 кВ – 2615,0 м

Телефонизация

Устройства систем связи к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому выполнены на основании задания на проектирование, чертежей генерального плана и технических условий (ТУ) № 4-2/05-16/Л от 27.01.2016 г., выданных ВКО ДТ АО «Казахтелеком».

В соответствии с пунктом 1.2.2 ТУ в оптическую муфту ОМСп 42/017 в колодце № 34/310), установленной кассеты высокой плотности с оптическим сплиттером конфигурации 1:2 и 1:4.

Предусмотрено дооборудовать смотровые устройства кронштейнами и консолями согласно п.п.1.2.8 ТУ.

В целях обеспечения электро безопасности согласно требованиям ПУЭ РК выполнено заземление брони покрова оптического кабеля путем соединения с контуром заземляющего устройства.

Протяженность проектируемой канализации связи – 127,0 м

Протяженность в существующей канализации связи – 875,0 м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 134, 929 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 95, 287 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16,024 млн. тенге, прочие 23,618 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 134, 929 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 95, 287 млн. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 16,024 млн. тенге, прочие 23, 618 млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному дому по ул. Утепбаева в городе Семей Восточно-Казахстанской области» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Жакаев Болат Магауиянович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор:

Слямбеков Серик Максутович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор:

Слямканов Саит Есенгельдинович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Дускужанова Сауле Жумашевна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО

СПРАВКА от 03 декабря 2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
на 03 декабря 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		81	21.09.2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Демонтаж и монтаж тепловых плит (1-1-1)	230 361									
Наружные сети водоснабжения (2-1-1)	9 865 445									
Наружные сети канализации (2-1-2)	811 921									
Акт №30. Тепловые сети (2-1-3)	28 809 992	44 978							5 397	50 375
Система ОДК на тепловых сетях (2-1-4)	4 193 843									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ПВНС-56. Общестроительные работы (2-2 1)	2 896 052									
Реконструкция ПВНС-56. Технологические трубопроводы (2-2-2)	9 364 636									
Реконструкция ПВНС-56. Отопление (2-2-3)	535 775									
Реконструкция ПВНС-56. Вентиляция (2-2-4)	169 518									
Реконструкция ПВНС-56. Пожарная сигнализация (2-2-5)	144 901									
Реконструкция ПВНС-56. Автоматизация и контроль (2-2-6)	208 749									
Реконструкция ПВНС-56. Охранная сигнализация (2-2-7)	184 665									
Реконструкция ПВНС-56. Электрооборудование и электроосвещение (2-2-8)	929 069									
ЦТП №16. Тепломеханическое оборудование (2-3-1)	21 060 990									
ЦТП №16. КЛ-0,4 кВ (2-3-2)	823 180									
ЦТП №16. Сети электроснабжения 6 кВ (2-3-3)	3 849 910									
Сети электроснабжения 6 кВ (4-1-1)	28 468 786									
КЛ-0,4 кВ (4-1-2)	2 487 538									
АСКУЭ	858 524									
Переход кабельной линии 6 кВ через ж/д путь	1 489 380									
Наружная телефонизация (5-1-1)	2 001 900									
Вертикальная планировка (7-1-1)	213 088									
Акт №31 Покрытие (7-1-2)	4 248 995	3 793 745							455 250	4 248 995
Акт №32 Малые архитектурные формы (7-1-3)	777 198	693 927							83 271	777 198

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №33 Озеленение (7-1-4)	1 215 424	1 085 200							130 224	1 215 424
ВСЕГО выполнено:	**125 839 840**	**5 617 850**							**674 142**	**6 291 992**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Шесть миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот девяносто два тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Техна-С"

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 30 от 03 декабря 2016г.

приемки выполненных работ на 03 декабря 2016 г

Тепловые сети (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	**29-000000-0000**	**Сигнальная лента**	м		**431,76**	**101,52**	**43 832**	

Итого по акту, тенге	**43 832**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	394
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	752
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**44 978**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)					5 397	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**50 375**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 31 от 03 декабря 2016г
приемки выполненных работ на 03 декабря 2016 г
Покрытие (7-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=568 м2						
1	11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	1 основания в плотном теле	**56,8**	**743,75**	**42 245**	**60,3**	**9011**
2	21-010601-0101	**Гравийно-оптимальная смесь**	м3	**56,8**	**1162,99**	**66 058**	–	
3	11-270602-0704	**Устройство оснований и покрытий из гравийно-оптимальной смеси толщиной 8 см с пропиткой битумом**	м2 покрытия	**568**	**1080,8**	**613 894**	**60,3**	**25069**
4	21-010601-0101	**Гравийно-оптимальная смесь**	м3	**56,8**	**1162,99**	**66 058**	–	
5	11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**568**	**1566,20**	**889 600**	**60,3**	**17067**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня		170	1516,28	257 768	60,3
								57347
7	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		7,538	42095,16	317 313	–
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=143м2							
8	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	а основания в плотном теле		14,3	743,85	10 637	60,3
								2269
9	21-010601-0101	Гравийно-оптимальная смесь	м3		14,3	1162,99	16 631	–
10	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		143	1566,2	223 966	60,3
								4296
11	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000	м2 покрытия		286	184,10	52 651	60,3
								14
12	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня		105	1516,26	159 207	60,3
								35420
13	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		1,68	39036,69	65 582	–
	Раздел 3 Покрытие площадок из спецсмеси S= 168м2							
14	11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из опилки	а основания в плотном теле		3,36	720,83	2 422	60,3
								520
15	21-070510-0501	Опилки древесные	м3		3,36	679,19	2 282	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	11-270401-0101	Устройство покрытия из спецсмеси	і основания в плотном теле		4,536	720,46	3 268	60,3
								702
17	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		4,536	1616,47	7 332	–
18	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т		0,8568	29077,56	24 914	–
19	21-010102-0101	Глина	м3		4,536	2097,78	9 516	–
		Раздел 4 Покрытие из тротуарной плитки S=54м2						
20	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,. Устройство	і основания в плотном теле		5,4	743,7	4 016	60,3
								857
21	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		5,4	1162,99	6 280	–
22	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	і основания в плотном теле		5,4	720,56	3 891	60,3
								836
23	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		5,4	1616,47	8 729	–
24	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		54	377,24	20 371	60,3
								11711
25	21-040509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2		54	2998,39	161 913	–
26	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня		28	1516,32	42 457	60,3
								9445
27	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		0,448	39036,69	17 488	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по акту					**3 096 489**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					174 564	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 271 053	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					138 694	
		Итого, тенге					3 409 747	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					272 780	
		Итого по смете на подряд, тенге					**3 682 527**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					33 143	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					63 166	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					14 910	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**3 793 745**	
		НДС (12 %)					455 250	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**4 248 995**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель
_____ Слямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 32 от 03 декабря 2016г.
приемки выполненных работ на 03 декабря 2016 г
Малые архитектурные формы (7-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Скамья, тип1- 3шт(Т.П.310-5-4)							
1	11-070512-0111	**Установка опор из блоков МЖ1-5**	борных конструкций		6	1420,33	8 522	62,1
								3290
2	21-049999-9917	**Блоки опорные МЖ1-5**	м3		0,12	27480,72	3 298	-
3	11-100102-0401	**Установка сидений деревянных**	зесины в конструкции		0,4605	58720,96	27 041	59,8
								4945
4	11-100115-0102	**Огнезащита деревянных конструкций**	зесины в конструкции		0,4605	6629,75	3 053	59,8
								426
5	11-150403-0303	**Улучшенная окраска колером масляным деревянных сидений**	иваемой поверхности		3,585	547,84	1 964	54,8
								781

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	11-150402-0202	Окраска кремнийорганическая опор из блоков	иваемой поверхности		2,88	611,81	1 762	54,8
								177
	Раздел 2 Урна, тип 2 -2шт(Т.П.310-5-4)							
7	11-070512-0111	Устройство урны	орных конструкций		2	1420,5	2 841	62,1
								1097
8	21-049999-0103	Урна тип2	м3		0,082	46480,3	3 811	–
9	21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3		0,082	502	41	–
10	11-090601-0102	Монтаж ведра урны	т конструкций		0,00614	41530,94	255	60,9
								140
11	21-060801-0401	Ведро урны ММ-57	т		0,00614	345817,29	2 123	–
12	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,165	60,61	10	54,2
								3
13	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000	м2		0,33	48,48	16	54,2
								3
14	11-150201-0101	Каменная штукатурка поверхности урны	гуриваемой поверхности		1,72	900	1 548	54,8
								518
	Раздел 3 Гимнастическая стенка, тип 1- 1шт(Т.П.310-5-4)							
15	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,56	1448,21	811	59,1
								479
16	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,49	630,61	309	59,1
								183

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		4	2203,75	8 815	62,1
								3730
18	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,072	27480,72	1 979	–
19	11-090304-0101	Монтаж гимнастической стенки из труб	т конструкций		0,04943	48027,51	2 374	60,9
								928
20	21-060801-0301	Гимнастическая стенка из труб	т		0,04943	387464,32	19 152	–
21	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,335	57,68	77	54,2
								21
22	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,67	49,81	133	54,2
								26
	Раздел 4 Зонт теневой - 1шт (Т.П.310-5-4)							
23	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,36	1205,56	434	59,1
								256
24	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,72	630,56	454	59,1
								268
25	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,27	20500	5 535	48,5
								495

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	11-090301-0201	Стоек металлических ММ-74. Монтаж	т конструкций		0,03432	16229,6	557	60,9
								212
27	21-060801-0301	Стойки ММ-74	т		0,03434	387464,32	13306	–
28	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,04268	68345,83	2 917	60,9
								1298
29	21-060801-0301	Стойки ММ-73	т		0,04268	387464,32	16 537	–
30	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,079	58,68	122	54,2
								33
31	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,158	49,78	207	54,2
								41
32	11-100114-0402	Устройство зонта	зесины в конструкции		0,848	52404,48	44 439	59,8
								6486
33	11-150403-0302	Зонт.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	иваемой поверхности		9,39	713,21	6 697	54,8
								2862
	Раздел 5 Турник -1шт(Т.П.310-5-4)							
34	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,48	1447,92	695	59,1
								411
35	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,288	631,94	182	59,1
								108

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		4	2203,75	8 815	62,1
								3730
37	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,192	27480,72	5 276	–
38	11-090304-0101	Монтаж турника из труб	т конструкций		0,05023	48019,11	2 412	60,9
								943
39	21-060801-0301	Турник из труб	т		0,05023	387464,32	19 462	–
40	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,356	59	80	54,2
								22
41	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,712	49,78	135	54,2
								27
	Раздел 6 Горка-скат, тип2 А-1шт (Т.П.310-5-4)							
42	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,605	1447,93	876	59,1
								518
43	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,377	631,3	238	59,1
								141
44	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		6	2203,83	13 223	62,1
								5594

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,228	27480,72	6 266	–
46	21-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,00634	346937,63	2 200	–
47	11-090302-0301	Монтаж каркаса горки из труб	т конструкций		0,06289	68325,65	4 297	60,9
								1912
48	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,06289	387464,32	24 368	–
49	11-090201-0203	Обшивка горки листовой сталью	т конструкций		0,03444	27264,81	939	60,9
								423
50	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,03444	345817,29	11 910	–
51	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		5,6	49,82	279	94,2
								56
		Раздел 7 Качалка-балансир,тип3 -1шт (Т.П.310-5-4)						
52	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,11	1209,09	133	99,1
								79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,06	633,33	38	59,1
								22
54	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	зесины в конструкции		0,067	58731,34	3 935	59,8
								719
55	11-100102-0601	Устройство крестовины	стен (за вычетом проемов)		0,133	2060,15	274	59,8
								24
56	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		0,238	739,5	176	50,8
								23
57	11-070107-0103	Креплений качалки М-61,ММ-62. Установка	альных элементов		0,00282	417730,5	1 178	62,1
								73
58	11-090302-0301	Ручки качалки из ьруб д=15х2,5мм	т конструкций		0,00568	68133,8	387	60,9
								172
59	23-010101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м		4,9	196,45	963	-
60	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,2295	61	14	54,2
								4
61	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,459	47,93	22	54,2
								4
62	11-150403-0302	Качалка-балансир. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	ливаемой поверхности		1,187	712,72	846	54,8
								362

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 8 Качели-1шт(Т.П.310-5-4)							
63	11-090302-0301	Установка качелей ММ-1	т конструкций		0,111	68351,35	7 587	60,9
								3376
64	21-060801-0301	Качели ММ-1	т		0,111	387464,32	43 009	–
65	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,99	58,76	352	54,2
								96
66	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		11,98	49,92	598	54,2
								119
67	11-100102-0601	Устройство деревянного сидения	стен (за вычетом проемов)		0,166	2072,29	344	59,8
								30
68	11-150403-0303	Окраска сидения	иваемой поверхности		0,332	554,22	184	54,8
								72
	Раздел 9 Дворик песочный-1шт (Т.П.310-4-1)							
69	11-270401-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	основания в плотном теле		0,4	720	288	60,3
								61
70	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,4	14110,27	5 644	–
71	11-060301-0201	Укладка цементного раствора по подготовке	м2		4,03	705,46	2 843	48,5
								691
72	11-070512-0111	Укладка блоков МЖ1-1	борных конструкций		24	1420,38	34 089	62,1
								13160
73	21-049999-9917	Блоки МЖ1-1	м3		0,72	27480,72	19 786	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	21-020199-9908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3		0,72	658	474	–
75	21-020199-9909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3		0,72	614	442	–
76	21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3		0,72	502	361	–
77	21-020199-9920	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3		0,72	222	160	–
78	11-460201-0601	Заделка стенок кирпичом	м3		0,045	28400	1 278	50,8
								256
79	11-270401-0102	Устройство основания из гравия	а основания в плотном теле		0,4	742,5	297	60,3
								63
80	11-270701-0302	Устройство основания из кирпича	м2 тротуара		8	314,63	2 517	60,3
								1452
81	21-030101-0702	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.		0,133	38520,64	5 123	–
82	11-100102-0401	Устройства сидений из брусков	зесины в конструкции		0,082	58719,51	4 815	59,8
								881
83	11-150403-0301	Окраска сидений масляной краской	шиваемой поверхности		0,83	591,57	491	54,8
								206
84	11-080101-0201	Заполнение дворика песочного песком	м3 основания		1,67	2991,02	4 995	50,8
								736

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 10 Стойка для чистки ковров -2шт (Т.П.310-5-4)							
85	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,84	1448,18	5 561	59,1
								3287
86	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		3,456	630,5	2 179	59,1
								1288
87	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	орных конструкций		8	2203,75	17 630	62,1
								7458
88	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,384	27480,72	10 553	–
89	11-090304-0101	Монтаж стойки из труб (ММ-10)	т конструкций		0,1328	48034,64	6 379	60,9
								2493
90	21-060801-0301	Стойка из труб	т		0,1328	387464,32	51 455	–
91	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,586	58,84	211	54,2
								57
92	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,172	49,78	357	54,2
								72
		Итого прямые затраты по акту					**520 761**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					79 919	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					600 680	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					25 469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого, тенге					626 149	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50 092	
		Итого по смете на подряд, тенге					**676 241**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					6 086	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					11 600	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**693 927**	
		НДС (12 %)					83 271	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**777 198**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель

_____ Ғлямбеков С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №81 от 21 сентября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по ул. Утепбаева в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 33 от 03 декабря 2016г.
приемки выполненных работ на 03 декабря 2016 г
Озеление (7-1-4)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-470104-0105	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %**	яма		14	2849,64	39895	56,4 / 9554
2	11-470105-0102	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м**	шт.		14	1138	15932	56,4 / 7560
3	29-000000-0000	**Береза**	шт		4	1071	4284	–
4	29-000000-0000	**Тополь пирамидальный**	шт		7	1786	12502	–
5	29-000000-0000	**Рябина**	шт		3	1339	4017	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	м траншеи		50	1056,12	54195	56,4
								10948
7	11-470109-0102	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди		50	1056,12	52806	56,4
								27938
8	29-000000-0000	Живая изгородь тип Ж-2АК	шт		250	179	44750	-
9	11-470106-0110	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	яма		48	1204,54	57818	56,4
								18636
10	11-470107-0102	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.		48	212,29	10190	56,4
								5055
11	29-000000-0000	Сирень обыкновенная	шт		48	89	4272	-
12	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		500	611,76	305880	56,4
								56569
13	11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2		500	176,5	88249	56,4
								11456
14	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		500	156,43	78215	56,4
								18655

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по акту					**773 005**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					166 371	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					939 376	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					39 830	
		Итого, тенге					979 206	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					78 336	
		Итого по смете на подряд, тенге					**1 057 542**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					9 518	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					18 140	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**1 085 200**	
		НДС (12 %)					130 224	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**1 215 424**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Техна-С"
Руководитель

_____ Слямбеков С.М.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4671522/16-0000034-GZ	Дата регистрации обязательства: 22.09.2016 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 3968822*

Получатель денег ТОО ФИРМА "АЗИЯ"
ИИН/БИН 940240000011
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ744322203398J00117
Код получателя денег 31681
Отделение ТОО ФИРМА "АЗИЯ"
Договор №81 от 21.09.2016

Описание	Сумма
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному многоквартирному жилому дому по улице Утепбаева в городе Семей Восточно-Казахстанской области	125 839 840.00
Всего	125 839 840.00

Код государственного учреждения 4671522
Наименование государственного учреждения ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Код бюджетной классификации 467004015 000431

Руководитель государственного учреждения Жакаев Б.М. (Ф.И.О., подпись)
Руководитель получателя денег Дуспутанова С.М. (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер государственного учреждения Абдуалиева С.С. (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер получателя денег Сагадиева М.Б. (Ф.И.О., подпись)

М.П.
М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	125 839 840.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	125 839 840.00

Руководитель территориального подразделения казначейства Жанунбенов К.С. (Ф.И.О. подпись)
М.П.

Ответственный исполнитель Сыздогнова А.А. (Ф.И.О., подпись)
М.П.

ШКО БОЙЫНША ЕКОНОМИКАЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫҚ КАЗЫНАЧЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
9
22 СЕН 2016
ШТТ