Счет-фактура № 37 от 22 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 22.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940240000011, 071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010052, от 03.09.2012

ИИК поставщика: KZ744322203398J00117, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 108 от 04.11.16 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940240000011, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110840016453, ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110840016453, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110

ИИК получателя: KZ20070103KSN1827000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и ул. Победы в городе Семей Восточно-Казахстанской области". Акт № 5. Акт № 6. Акт № 7. Акт № 8. Акт № 9. Акт № 10. Акт 11. Период: на 22 мая 2017 года	работа	1	7 589 285,71	7 589 285,71	12%	910 714,29	8 500 000,00		
Всего по счету:					**7 589 285,71**		**910 714,29**	**8 500 000,00**		

Руководитель: Дускужанова С. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сагадиева Ж. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ФИРМА "АЗИЯ"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сагадиева Ж.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110**	110840016453
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08**	940240000011
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор № 108 от 04.11.16 года

Номер документа	Дата составления
38	22.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и ул. Победы в городе Семей Восточно-Казахстанской области". Акт № 5. Акт № 6. Акт № 7. Акт № 8. Акт № 9. Акт № 10. Акт 11. Период: на 22 мая 2017 года.			работа	1	8 500 000,00	8 500 000,00
				Итого	1	x	8 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дукужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 22 мая 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		108	04.11.2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №5 Наружная канализация (2-1-2)	918 807	820 363							98 444	918 807
Акт №6 Тепловые сети (2-1-3)	1 187 357	1 060 140							127 217	1 187 357
Акт №7 Система ОДК на тепловых сетях (2-1-4)	1 505 252	1 343 975							161 277	1 505 252
Акт №8 НА КЛ-6 (2-3-1)	2 434 443	2 173 610							260 833	2 434 443
Акт №9 На КЛ-0,4 (2-3-2)	741 790	662 312							79 478	741 790
Акт №10 На АСКУЭ (2-3-3)	1 037 296	926 157							111 139	1 037 296
Акт №11 Наружные сети телефонизации (2-5-1)	675 055	602 728							72 327	675 055

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	8 500 000	7 589 285							910 715	8 500 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										8 500 000
К оплате за текущий месяц: Восемь миллионов пятьсот тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 5
приемки выполненных работ за май 2017 г
Наружная канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**349**	**68,91**	**24 048**		**59,1**
								6300
2	11-010205-0101	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	**11**	**979,64**	**10 776**		**59,1**
								6369
6	11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	**14,26**	**2784,01**	**39 700**		**62,1**
								7175

Раздел 2 Канализация бытовая К1

7	11-220501-0105	Прим.Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	л трубопровода	0,0701	308544,94	21 629	62,1
							10583
8	23-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010	м	70,801	1310,38	92 776	–
9	11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	шт.	7	867,14	6 070	62,1
							2312
10	23-020308-0103	Муфты защитные д=140мм	шт.	1	551,12	551	–
11	23-020308-0105	Прим.Муфты защитные д=194мм	шт.	6	1273,63	7 642	–
12	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	нструкций колодца	1,58	26975,32	42 621	62,1
							14224
13	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	2762,94	24 866	–
14	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	3	6205,68	18 617	–
15	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	8055,76	16 112	–
16	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	9322,22	9 322	–
17	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	3	9893,64	29 681	–
18	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг	12,24	329,46	4 033	–

19	23-030101-0505	Люк полимерно-песчаный, тип С ГОСТ 3634-99	комплект	3	6411,67	19 235	–
20	11-110101-0803	Утеплить шлаком	м3 изоляции	36,382	3900,78	141 918	60,9
							69318
	Раздел 3 Канализация К2						
21	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	л трубопровода	0,0034	375000	1 275	62,1
							604
22	23-010501-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41-200x4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010	м	3,434	2100,49	7 213	–
23	11-230701-0103	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие	нструкций колодца	0,62	22906,45	14 202	62,1
							5919
24	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	9893,64	9 894	–
25	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	4016,49	4 016	–
26	21-040301-0106	Прим.Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9б	шт.	1	9322,22	9 322	–
27	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1	6205,68	6 206	–
29	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07	19328,57	1 353	48,5
							39
30	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг	4,08	329,46	1 344	–

31	11-110101-0803	Утеплить шлаком	м3 изоляции	1,6524	3900,99	6 446	60,9
							3149
34	21-060510-1004	Прим.Опорное кольцо под фланец д=920мм	т	0,0137	242202,87	3 318	–

Итого прямые затраты по акту	**574 186**
Накладные расходы I уровня, тенге	125 992
Итого, тенге	700 178
Накладные расходы II уровня, тенге	29 688
Итого, тенге	729 866
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 389
Итого по акту	**788 255**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 094
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	13 521
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	11 493
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**820 363**
НДС (12 %)	98 444
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**918 807**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №6
приемки выполненных работ за май 2017 г
Тепловые сети (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в траншеях *м3 грунта*	29	68,9	62,26	1 998	1 806	630	0,01	–
				6,64	23,9	193	693	59,1	0,02	1
2	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2 *м3 грунта*	0,5	2783,63	–	1 392	–	916	3,55	2
				2783,63	–	1 392	–	59,1	–	–

3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	20	20,33	20,33	407	407	120	–	–
		м3 грунта		–	8,35	–	167	59,1	0,01	–
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	20	120,07	47,48	2 401	950	1 287	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		72,59	23,62	1 452	472	59,1	0,03	1
5	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	9	630,5	–	5 675	–	3 736	0,89	8
		м3 грунта		630,5	–	5 675	–	59,1	–	–
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	2,66	2784,04	116,96	7 406	311	1 709	1,02	3
		м3 основания		778,78	31,5	2 072	84	62,1	0,04	–
7	11-240102-0102	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	0,02	1290452,45	299287,84	25 809	5 986	9 912	632	13
		км трубопровода		577262,48	103843,27	11 545	2 077	62,1	90,8	2
8	11-240102-0101	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	0,01	1269940,35	295863,29	12 699	2 959	4 861	619	6
		км трубопровода		565388,41	102358,35	5 654	1 024	62,1	89,17	1
9	11-240102-0101	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 32 мм. Прокладка бесканальная	0,01	1269940,35	295863,29	12 699	2 959	4 861	619	6
		км трубопровода		565388,41	102358,35	5 654	1 024	62,1	89,17	1

10	23-010402-0205	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *м*	20	3951,94	79 039	3 351
11	23-010402-0204	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *м*	10	3232,28	32 323	1 370
12	23-010402-0203	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 45х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *м*	10	3025,96	30 260	1 283
13	23-020201-0502	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	4	22409,05	89 636	3 801
14	23-020201-0501	Отвод Ст 57х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	1	16907,87	16 908	717
15	23-020201-0501	Отвод Ст 45х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	1	16907,87	16 908	717
16	23-020201-4905	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	25390,45	50 781	2 153
17	23-020201-5004	Неподвижная опора Ст 57-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	57435,79	114 872	4 871
18	23-040902-1501	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	12604,35	25 209	1 069

19	23-040902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	1	10906,35	10 906	462
20	23-040902-1519	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	1	9572,42	9 572	406
21	23-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 для спуска воды *шт.*	4	7924,14	31 697	1 344
22	23-020201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006 *комплект*	8	4937,69	39 502	1 675
23	23-020201-6102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006 *комплект*	6	4392,79	26 357	1 118
24	29-000000-0000	Пенопакет 76/160-ППУ-ПЭ *шт*	8	1416,96	11 336	481
25	29-000000-0000	Пенопакет 45/140-ППУ-ПЭ *шт*	3	1275	3 825	162
26	29-000000-0000	Пенопакет 57/140-ППУ-ПЭ *шт*	3	1257,14	3 771	160
27	29-000000-0000	Манжета стенового ввода СВ-160 *шт*	2	1808,04	3 616	153
28	29-000000-0000	Манжета стенового ввода СВ-140 *шт*	2	1506,25	3 013	128
29	29-000000-0000	Элекмент трубопровода со штуцером для устанановки датчиков 76х3-2-2-ППУ-ПЭ *шт*	4	12333,04	49 332	2 092

30	29-000000-0000	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков 57х3-2-2-ППУ-ПЭ *шт*	1	10529,46		10 529		446		
31	29-000000-0000	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков 45х3-2-2-ППУ-ПЭ *шт*	1	10003,57		10 004		424		
32	11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *врезка*	2	3768,49	1732,72	7 537	3 465	3 602	1,86	4
				1851,43	684,28	3 703	1 369	62,1	0,68	1
33	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *врезка*	1	2636,09	1219,21	2 636	1 219	1 262	1,3	1
				1294,01	482,46	1 294	482	62,1	0,48	0
34	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 40 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *врезка*	1	2636,09	1219,21	2 636	1 219	1 262	1,3	1
				1294,01	482,46	1 294	482	62,1	0,48	0
35	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	0,8	1042,23		834		35		
36	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	0,4	756,99		303		13		
37	23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	0,4	503,78		202		9		
38	29-000000-0000	Маркировочная лента *м*	40	37,5		1 500		64		
39	29-000000-0000	Маты полиэтиленовые Р-ППЭ-ДД3015 *шт*	1	6080,36		6 080		258		

40	11-060101-0114								
	Заделки бетоном кл.В3,5. Устройство	0,5	15992,17	705,12	7 996	353	581	0,97	–
	м3								
			773,21	182,85	387	91	48,5	0,2	–
1.1 Неподвижные опоры Н1									
41	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,153	17544,84	649,72	2 684	99	203	1,35	–
	м3								
			984,47	163,16	151	25	48,5	0,18	–
42	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	0,97	23328,73	427,13	22 629	414	5 248	7,85	8
	м3 конструкции								
			6742,76	87,5	6 540	85	62,1	0,08	–
43	21-050301-0307								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,213	169986,04		36 207		1 535		
	т								
44	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0027	167049,35		451		19		
	т								
45	11-110101-0201	Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,75	4307,12	659,95	7 537	1 155	3 156	2,99	5
	м3 подстилающего слоя								
			2282,89	269,99	3 995	472	60,9	0,3	1
1.2 Наземный терминал для контроля состояния изоляции									
46	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,03	17544,84	649,72	526	19	40	1,35	–
	м3								
			984,47	163,16	30	5	48,5	0,18	–
47	11-061001-0110	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	0,2	22830,52	1791,77	4 566	358	721	5,68	1
	м3								
			4527,64	685,53	906	137	48,5	0,66	–
48	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00093	175800,95		163		7	
	т								

49 11-010205-0501	Пазух песком. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,06	630,5	–	38		25	0,89	–
	м3 грунта		630,5	–	38	–	59,1	–	–
50 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,06	1716,64		103		4		
	м3								
51 11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0015	338398,21	61733,36	508	93	302	270	–
	км трубопровода		261497,7	27291,29	392	41	62,1	27,65	–
52 23-010103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	1,506	3560,14		5 362		227		
	м								
53 11-090304-0201	Металлических конструкций терминало из листовой, рифленной, просечной и круглой стали. Монтаж	0,0511	51541,67	14290,7	2 634	730	1 283	35,9	2
	т конструкций		30836,31	5279,08	1 576	270	60,9	4,41	–
54 21-060410-0101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг	0,0511	256980,88		13 132		557		
	т								
55 21-130201-0107	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	0,00043	374125,78		161		7		
	т								
56 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	0,594	78,34	–	47	–	7	0,02	–
	м2		13,58	–	8	–	54,2	–	–

Итого прямые затраты по акту	**866 351**
Накладные расходы , тенге	76 841
Итого, тенге	943 192
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 455

Итого по акту	**1 018 647**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 168
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	17 473
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	14 852
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**1 060 140**
НДС (12 %)	127 217
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 187 357**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 7
приемки выполненных работ за май 2017 г
На систему ОДК на тепловых сетях (2-1-4)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-110601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования (детектора повреждений стационарного в узле управления) *шт.*	1	6024,85 / 4140,2	230,39 / 75,28	6 025 / 4 140	230 / 75	2 189 / 44	5 / 0,07	5 / 0
2	58-000000-0000(об)	Детектор повреждений стационарный Пиконн ДПС-2АМ/RS232 *шт*	1	90158,04		90 158		3 823		
3	58-000000-0000(об)	Детектор повреждений перенсной Пиконн ДПП-АМ *шт*	1	35991,96		35 992		1 526		
4	58-000000-0000(об)	Импульсный рефлектор РЕЙС-105-М *шт*	1	723070,98		723 071		30 658		

5	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (для подключения ДПС-2АМ)	83	652,07	17,21	54 122	1 428	16 814	0,44	37
		м кабеля		386,81	5,27	32 105	437	42,8	0,01	0
6	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08466	185125,46		15 673		665		
		км								
7	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	37	216,09	93,3	7 995	3 452	2 532	0,11	4
		м кабеля		98,99	33,88	3 663	1 254	42,8	0,04	1
8	23-060135-0901	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	190508,39		11 659		494		
		км								
9	13-110601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования (монтаж терминалов в ковере)	2	6024,85	230,39	12 050	461	4 378	5	10
		шт.		4140,2	75,28	8 280	151	44	0,07	0
10	58-000000-0000(об)	Терминал двойной концевой (в наземной ковере) КТ-15Ш	1	16957,14		16 957		719		
		шт								
11	58-000000-0000(об)	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор КТ-14	1	13333,93		13 334		565		
		шт								
12	13-120101-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования (соединение трубопровода с терминалом)	23	965,52	58,45	22 207	1 344	10 011	1	23
		м трубопровода		899,95	31,8	20 699	731	40,6	0,03	1
13	23-010104-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	23,69	369,24		8 747		371		
		м								

14	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	23	201,41	88,34	4 632	2 032	1 450	0,1	2
		м кабеля		90	32,13	2 070	739	42,8	0,04	1
15	11-240207-0201	Ковер наземный. Устройство	1	4067,02	1300,82	4 067	1 301	2 061	2,74	3
		шт.		2408,79	508,77	2 409	509	62,1	0,48	0
16	58-000000-0000(об)	Ковер наземный КН (для установки в контрольных точках)	1	33717,86		33 718		1 430		
		шт								
17	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93 (для засыпки коверов)	0,2	1716,64		343		15		
		м3								
18	11-240102-0103	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	0,004	1364911,68	303870,78	5 460	1 215	2 089	671	3
		км трубопровода		612884,69	104581,23	2 452	418	62,1	91,62	0
19	29-000000-0000	Элемент трубопровода с кабелем вывода промежуточный Ст76х3,0-1-ППУ-ПЭ	4	8117,41		32 470		1 377		
		шт								
20	11-240102-0102	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	0,002	1290452,45	299287,84	2 581	599	991	632	1
		км трубопровода		577262,48	103843,27	1 155	208	62,1	90,8	0
21	29-000000-0000	Элемент трубопровода с кабелем выводапромежуточный Ст 57х3,55-1-ППУ-Пэ	2	9792,86		19 586		830		
		шт								
22	11-240102-0101	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	0,002	1269940,35	295863,29	2 540	592	972	619	1
		км трубопровода		565388,41	102358,35	1 131	205	62,1	89,15	0

23	29-000000-0000	Элемент трубопровода с кабелем вывода промежеточный Ст 48х3,5-1-ППУ-ПЭ	2	9337,5	18 675	792
		шт				

Итого прямые затраты по акту	**1 142 061**
Накладные расходы , тенге	86 751
Итого, тенге	1 228 812
Сметная прибыль (8 %), тенге	98 305
Итого по акту	**1 327 117**
в т.ч. оборудование	913 230
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 725
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	7 099
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	6 034
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**1 343 975**
НДС (12 %)	161 277
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 505 252**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 8
приемки выполненных работ за май 2017 г
НА КЛ-6 (2-3-1)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.1 По техническим условиям п.3.1 замена транформаторов в ячейках Т1, Т2, ТП-349 по соглосованию ВК РЭК										
1	13-080101-0102	Демонтаж трансформатора трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ•А. Демонтаж оборудования *шт.*	2	6737,25	4955,35	13 475	9 911	3 893	6,6	13
				1781,9	1940,87	3 564	3 882	42,8	1,7	3
2	13-080101-0103	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования *шт.*	2	42444,63	18099,45	84 889	36 199	30 812	26	52
				23398,7	7098,41	46 797	14 197	42,8	6,28	13

0.2 По техническим условиям п.3.2 в резервных ячейкай ТП-299, ТП-294 установить в резервных ячейкай камер ксо3М (3Н-630 с выключателем наргрузки ВНА-10/630)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 8
приемки выполненных работ за май 2017 г
НА КЛ-6 (2-3-1)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 По техническим условиям п.3.1 замена транформаторов в ячейках Т1, Т2, ТП-349 по соглосованию ВК РЭК									
1	13-080101-0102	Демонтаж трансформатора трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ•А. Демонтаж оборудования *шт.*	2	6737,25	4955,35	13 475	9 911	3 893	6,6	13
				1781,9	1940,87	3 564	3 882	42,8	1,7	3
2	13-080101-0103	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования *шт.*	2	42444,63	18099,45	84 889	36 199	30 812	26	52
				23398,7	7098,41	46 797	14 197	42,8	6,28	13

0.2 По техническим условиям п.3.2 в резервных ячейкай ТП-299, ТП-294 установить в резервных ячейкай камер ксо3М (3Н-630 с выключателем наргрузки ВНА-10/630)

4	13-080101-2604	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания (монтаж ячейки с вакуумным выключателем КСО-366). Монтаж оборудования	2	28845,84	3587,55	57 692	7 175	25 300	27	54
		шт.		24298,65	1314,03	48 597	2 628	42,8	1,17	2
	0.3 КЛ-6кВ									
6	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	67,5	1206,87	–	81 464	–	53 640	1,54	104
		м3 грунта		1206,87	–	81 464	–	59,1	–	–
7	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	,45	692,48	–	31 162	–	20 519	0,97	44
		м3 грунта		692,48	–	31 162	–	59,1	–	–
8	13-080201-0907	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	77	1026,51	589,46	79 042	45 388	25 202	0,46	35
		м кабеля		413,98	222,08	31 876	17 100	42,8	0,24	18
9	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,025	929500,01	–	23 238	–	3 224	175	4
		канало-километр трубопровода		138320	–	3 458	–	62,1	–	–
10	13-080201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	400	600,85	361,06	240 339	144 426	73 203	0,24	96
		м кабеля		215,99	137,1	86 395	54 841	42,8	0,15	58
11	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	348	319,34	265,34	111 129	92 338	29 420	0,06	21
		м кабеля		54	105,14	18 791	36 590	42,8	0,1	35
12	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	22,5	1716,64		38 624		1 638		
		м3								

13	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *м кабеля*	323	279,46	225,46	90 264	72 823	24 483	0,06	19
				54	89,34	17 441	28 857	42,8	0,08	27
14	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	1,5	36461,59		54 692		2 319		
16	29-000000-0000	Муфта концевая термоусаживаемая на напряжение 6кВ, сеч. жил кабеля 240мм2 3КВТп-10 *шт*	2	10633,93		21 268		902		
17	13-080201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	2	39017,85	30852,59	78 036	61 705	18 749	9	18
				8099,55	9204,17	16 199	18 408	42,8	8,88	18
18	29-000000-0000	Муфта соединительная термоусаживаемая на напряжение 1кВ, сеч. жил кабеля 240мм2 3СТп-10 *шт*	1	25839,29		25 839		1 096		
19	13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	1	11818,45	159,52	11 818	160	5 347	12	12
				10799,4	63,21	10 799	63	42,8	0,06	0
20	23-021001-0101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 100 ГОСТ 31416-2009 *шт.*	20	280,27		5 605		238		
	0.4 Прокол под автомобильной дорогой									
21	11-221401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м *м продавливания*	52	6348,83	4576,23	330 139	237 964	157 713	1,93	100
				1762,84	2506,62	91 668	130 344	62,1	2,4	125

22 23-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	52	1428,29	74 271	3 149
	м				

Итого прямые затраты по акту	**1 452 986**
Накладные расходы , тенге	480 845
Итого, тенге	1 933 831
Сметная прибыль (8 %), тенге	154 706
Итого по акту	**2 088 537**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	18 797
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	35 825
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	30 451
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**2 173 610**
НДС (12 %)	260 833
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 434 443**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 9
приемки выполненных работ за май 2017 г
НА КЛ-0,4кВ (2-3-2)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т-2)	13,5	1206,87	–	16 293	–	10 728	1,54	21
		м3 грунта		1206,87	–	16 293	–	59,1	–	–
2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	9	692,48	–	6 232	–	4 104	0,972	9
		м3 грунта		692,48	–	6 232	–	59,1	–	–
3	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,004	929500,01	–	3 718	–	516	175	1
		канало-километр трубопровода		138320	–	553	–	62,1	–	–

4 13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4	283,84	125,78	1 135	503	371	0,15	1
	м кабеля		134,99	45,76	540	183	42,8	0,05	0
5 13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	120	234,13	102,34	28 096	12 281	8 979	0,12	14
	м кабеля		107,99	37,47	12 959	4 496	42,8	0,04	5
6 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	60	319,34	265,34	19 160	15 920	5 072	0,06	4
	м кабеля		54	105,14	3 240	6 308	42,8	0,1	6
7 13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	60	94,04	76,04	5 642	4 562	1 528	0,02	1
	м кабеля		18	30,13	1 080	1 808	42,8	0,03	2
8 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	4,5	1716,64		7 725		328		
	м3								
9 13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель (на подходах к трансформаторной)	10	279,46	225,46	2 795	2 255	758	0,06	1
	м кабеля		54	89,34	540	893	42,8	0,08	1
10 21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,02	36461,59		636		27		
	1000шт.								
11 23-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1224	1906031,8		233 298		9 892		
	км								
12 13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	4	24048,29	18582,88	96 193	74 332	23 591	6	24
	шт.		5399,7	5534,32	21 599	22 137	42,8	5,34	21

13	29-000000-0000	Муфта концевая термоусажиаемая внутренней установки на напряжение 1 кВ сеч.70-120 3КВТп-1 *шт*	4	8928,57		35 714		1 514		
14	13-100902-0918	Прокладка ленты сигнальной *м кабеля*	100	28,05	10,05	2 805	1 005	1 075	0,02	2
				18	3,42	1 800	342	42,8	0	0
15	29-000000-0000	Лента сигнальная шириной 150мм2 *рулон*	1	3526,79		3 527		150		
16	23-021001-0101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 100 ГОСТ 31416-2009 *шт.*	2	280,27		561		24		
	0.1 По техническим условиям п.3.6 в ТП-349 установить рубильники по соглосованию ВК РЭК									
17	58-000000-0000(об)	Рубильник без предохранителей U 380в I *шт*	2	14731,25		29 463		1 249		
18	58-000000-0000(об)	Предохранители к комплекту рубильника ПН-2-250А (3шт на один комплект) *шт*	6	509,82		3 059		130		
19	13-080103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования *шт.*	6	1421,74	128,79	8 530	773	2 905	1	6
				899,95	50,11	5 400	301	42,8	0,05	0
20	13-080303-0116	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании *шт.*	2	4486,46	13,67	8 973	27	3 933	4	8
				3981,56	–	7 963	–	42,8	–	–

Итого прямые затраты по акту	**513 554**
Накладные расходы , тенге	76 875
Итого, тенге	590 429
Сметная прибыль (8 %), тенге	47 234
Итого по акту	**637 663**
в т.ч. оборудование	32 521

Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 446
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	10 380
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	8 823
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**662 312**
НДС (12 %)	79 478
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**741 790**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 10
приемки выполненных работ за май 2017 г
НА АСКУЭ (2-3-3)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	58-000000-0000(об)	Стоимость шкафа АСКУЭ (550х550х150) в комплекте : шкаф-1шт, Счетчик СА4У-Э721 ТХ IP 2шт, колодка соединительная-2шт *шт*	1	114464,29		114 464		4 853		
3	58-000000-0000(об)	Стоимость шкафа УСПД типа ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 в составе: PLC концентратор типа Saiman, нагреватель типа NCYCCTHC, Авт. выключатель 3-ех полюсный модификации типа ВА-47-29-25А, Авт. выключатель 2-х полюсный модификации типа ВА-47-29/25А, Клемы типа WAGO 2016-1021, Антенна GSM/GPRS, орпус защиты автоматов КЗА-2,Корпус защиты автоматов КЗА-4, Контактор магнитный КМ, Блок дополнительных контактов LA1-DN11, конденсатор *шт*	1	428928,57		428 929		18 187		

4	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *м*	30,6	29,66	908	38
7	23-060201-0404	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,0306	614910,62	18 816	798
8	58-000000-0000(об)	Программное обеспечение АСКУЭ "Emros Corporate" для однофазных счетчиков *шт*	36	3214,29	115 714	4 906
9	58-000000-0000(об)	Программное обеспечение АСКУЭ "Emros Corporate" для трехфазных счетчиков *шт*	5	3750	18 750	795
11	23-070503-0116	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *шт.*	6	2868,03	17 208	730
13	29-000000-0000	Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 250А *шт*	2	30892,86	61 786	2 620
15	23-070503-0417	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001 *шт.*	6	5175,3	31 052	1 317
17	23-070201-0105	Бокс навесной, металлический, размерами 350х250х170мм *шт.*	2	3206,32	6 413	272

Итого прямые затраты по акту	**814 040**
Накладные расходы , тенге	34 515
Итого, тенге	848 555
Сметная прибыль (8 %), тенге	67 884
Итого по акту	**916 439**
в т.ч. оборудование	677 857
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 147
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	4 092
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	3 479

Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**926 157**
НДС (12 %)	111 139
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 037 296**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 11
приемки выполненных работ за май 2017 г
Наружные сети телефонизации (2-5-1)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т1)**	м3 грунта		**10,8**	**1206,85**	**13 034**	**59,1**
								7703
2	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**7,2**	**692,5**	**4 986**	**59,1**
								2947
3	13-100904-0203	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля		**60**	**214,47**	**12 868**	**42,8**
								4164

4	13-100904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	165	276,21	45 575	42,8
							14739
5	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	25	436,36	10 909	40,6
							2983
6	29-000000-0000	Кабель КС-ОБК-SM-8-G.652.D	м	250	135	33 750	–
7	11-340201-0508	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	32052	32 052	62,1
							4128
8	29-000000-0000	Колодец кабельный ККС-2	шт	1	38929	38 929	–
9	11-070601-0101	Монтаж железобетонных опорных колец под люки чугунные	юрных конструкций	0,05	7060	353	62,1
							106
10	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2762,94	2 763	–
11	23-070202-1001	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	2	2768,44	5 537	–
12	23-070202-0605	Болт для колнсолей ККЧ	шт.	4	138,77	555	–
13	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	илометр трубопровода	0,06	106366,67	6 382	62,1
							3917
14	23-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60	1428,29	85 697	–
15	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,6	1716,64	6 180	–

16	23-070202-0302	Кассета высокой плотности 10мм, для оптическизх сплиттеров	шт.	2	1149,62	2 299	–
17	29-000000-0000	Оптический сплиттер PO-1x2-PLC-SM/0.9-1.0-SC APC	шт	1	13357	13 357	–
18	29-000000-0000	Оптический сплиттер PO-1x4-PLC-SM/0.9-1.0-SC APC	шт	1	15893	15 893	–
19	29-000000-0000	Комплект для гермитизации кабельного ввода	шт	1	20670	20 670	–
20	13-100904-0702	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	(строительная длина)	1	32004	32 004	42,8
							4646
21	13-100904-0902	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2	22162,5	44 325	42,8
							6434
22	11-340201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	6	2284,17	13 705	62,1
							2561
23	23-070202-1001	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	6	2768,44	16 611	–
24	23-070202-0605	Болт для консолей ККЧ	шт.	12	138,77	1 665	–

Итого прямые затраты по акту	460 099
Накладные расходы I уровня, тенге	54 328
Итого, тенге	514 427
Накладные расходы II уровня, тенге	21 812
Итого, тенге	536 239
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 899
Итого по акту	579 138

Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 212
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	9 934
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	8 444
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**602 728**
НДС (12 %)	72 327
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**675 055**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

Счет-фактура № 47 от 15 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 15.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940240000011, 071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010052, от 03.09.2012

ИИК поставщика: KZ744322203398J00117, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) , БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 108 от 04.11.16 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940240000011, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110840016453, ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110840016453, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110

ИИК получателя: KZ20070103KSN1827000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и ул. Победы в городе Семей Восточно-Казахстанской области". Акт № 12. Акт № 13. Акт № 14. Акт № 15. Акт № 16. Акт № 17. Акт № 18. Акт № 19. Акт № 20. Акт № 21. Период: за июнь 2017 года.	работа	1	9 698 214,29	9 698 214,29	12%	1 163 785,71	10 862 000,00		
Всего по счету:					**9 698 214,29**		**1 163 785,71**	**10 862 000,00**		

Руководитель: Дускужанова С. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сагадиева Ж. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сагадиева Ж.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ФИРМА "АЗИЯ"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — 110840016453

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — 940240000011

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 108 от 04.11.16 года

Номер документа	Дата составления
48	15.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и ул. Победы в городе Семей Восточно-Казахстанской области". Акт № 12. Акт № 13. Акт № 14. Акт № 15. Акт № 16. Акт № 17. Акт № 18. Акт № 19. Акт № 20. Акт № 21. Период: за июнь 2017 года.			работа	1	10 862 000,00	10 862 000,00
				Итого	1	x	10 862 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		108	04.11.2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №12 Наружный водопровод (2-1-1)	-32 836	-29 318							-3 518	-32 836
Акт №13 Наружная канализация (2-1-2)	1 525 808	541 965							65 036	607 001
Тепловые сети (2-1-3)	1 187 357									
Система ОДК на тепловых сетях (2-1-4)	1 505 252									
Акт №14 Резервуар сточных вол емк.7,5 м3 (2-2-1)	1 341 198	1 197 498							143 700	1 341 198
НА КЛ-6 (2-3-1)	2 434 443									
Акт №15 На КЛ-0,4 (2-3-2)	843 409	90 731							10 888	101 619

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №16 На АСКУЭ (2-3-3)	1 139 853	91 569							10 988	102 557
Наружные сети телефонизации (2-5-1)	675 055									
Акт №17 Вертикальная планировка (2-6-1)	466 690	416 688							50 002	466 690
Акт №18 На покрытие (2-6-2)	2 619 833	2 339 137							280 696	2 619 833
Акт №19 Малые архитектурные формы (2-6-3)	661 647	590 756							70 891	661 647
Акт №20 Озеленение (2-6-4)	1 071 127	956 363							114 764	1 071 127
Акт №21 Техническое решение №1. Добавляемые работы	3 923 164	3 502 825							420 339	3 923 164
ВСЕГО выполнено:	**19 362 000**	**9 698 214**							**1 163 786**	**10 862 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**10 862 000**
К оплате за текущий месяц: Десять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи тенге										

19362000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Мусин Т.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 12
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
Наружный водопровод (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	**11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**2681**	**68,9**	**184 728**	**59,1**
								48396
2	**11-010205-0107**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта		**83**	**1843,22**	**152 987**	**59,1**
								90415
3	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**1935**	**20,33**	**39 340**	**59,1**
								9553

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		829	630,5	522 685	59,1
								308907
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	плотненного грунта		1935	120,07	232 332	59,1
								110026
	Раздел 2 Водоснабжение В1							
7	51-010102-1701(об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		-2	339358	-678 716	–
9	23-040102-1508	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		-1	153680,06	-153 680	–
10	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	вижка или клапан		1	1524	1 524	62,1
								737
12	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	вижка или клапан		1	912	912	62,1
								458
14	11-220901-0101	Ветиль дисковый фланцевый д=25мм. Установка	вижка или клапан		1	912	912	62,1
								458
16	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм (фланцы, втулки)	т		-0,17647	324022,38	-57 180	–
17	11-220801-0201	Установка полиэитленовых муфт	шт.		4	867,2	3 469	62,1
								1321
19	23-020308-0103	Муфта защитаная д=140 (для трубы д=63мм)	шт.		1	551,12	551	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.		2	2092	4 184	62,1
								1865
25	23-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.		-1	66575,42	-66 575	–
26	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников с пожарной подставкой	ɔасонных частей		0,057	599010,7	34 144	62,1
								14921
27	23-020101-3229	Тройник с пожарной подставкой д=219х6,3	шт.		-2	76097,44	-152 195	–
34	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		-153,2104	2014,1	-308 581	–
37	23-010501-1212	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-200х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		-100,8485	4588,34	-462 727	–
38	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	л трубопровода		0,0385	233275,41	8 981	62,1
								4549
39	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		-58,1255	487,05	-28 310	–
41	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	л трубопровода		0,0385	43631,62	1 680	62,1
								981
46	11-161001-0108	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка		1	9388	9 388	60,4
								3638
48	24-010201-0117	Указатель пожарных гидрантов флуоресцентный	шт.		2	2894,55	5 789	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	11-220301-0103	Демонтаж стальных электросварных труб д.100 в две нитки ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	л трубопровода		0,1772	193939,05	34 366	62,1
								19067
50	11-220301-0104	Демонтаж стальных электросварных труб д.125 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	л трубопровода		0,0478	234142,26	11 192	62,1
								6235
	Раздел 3 Сбросные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодец д=1500мм							
54	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	: и бетонных конструкций кол		4,82	26268,67	126 615	62,1
								28954
56	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.		-2	4016,49	-8 033	–
57	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	шт.		-2	18047,2	-36 094	–
58	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.		-3	6205,68	-18 617	–
59	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		-1	14622,76	-14 623	–
60	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.		-2	12427,65	-24 855	–
61	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.		-2	14622,76	-29 246	–
62	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		-2	19427,09	-38 854	–
63	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг		9,52	329,46	3 136	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	21-060510-0101	**Стремянка С-7**	т		0,06	397818,3	23 869	–

Итого прямые затраты по акту	**-675 503**
Накладные расходы I уровня, тенге	650 481
Итого, тенге	-25 022
Накладные расходы II уровня, тенге	-1 061
Итого, тенге	-26 083
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 087
Итого по акту	**-28 170**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	-254
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	-483
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	-411
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**-29 318**
НДС (12 %)	-3 518
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-32 836**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Мусин Т.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 13
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
Наружная канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
3	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**241**	**20,33**	**4 900**		**59,1** / **1190**
4	11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	**103**	**630,5**	**64 942**		**59,1** / **38381**
5	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта	**241**	**120,07**	**28 937**		**59,1** / **13704**
	Раздел 3 Канализация К2							
28	23-030101-0401	**Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	**1**	**18946,98**	**18 947**		**–**
32	29-000000-0000	**Комбинированный фильтр-патрон для дождеприемного колодца д=800мм**	шт	**1**	**290254**	**290 254**		**–**
33	11-090601-0102	**Монтаж опорного кольца под фланец**	т конструкций	**0,0137**	**42043,8**	**576**		**60,9** / **312**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	11-130301-0503	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2		**0,8**	**173,75**	139	**54,2**
								10
36	11-130301-1409	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 2раза**	м2		**1,6**	**165,63**	**265**	**54,2**
								10
		Итого прямые затраты по акту				**408 959**		
		Накладные расходы I уровня, тенге				53 607		
		Итого, тенге				462 566		
		Накладные расходы II уровня, тенге				19 613		
		Итого, тенге				482 179		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				38 574		
		Итого по акту				**520 753**		
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				4 687		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				8 932		
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				7 593		
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года				**541 965**		
		НДС (12 %)				65 036		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**607 001**		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Мусин Т.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 14
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
Резервуар сточных вол емк.7,5 м3 (2-2-1)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.,	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**371**	**68,9**	**25 563**	**59,1**
								6697
2	**11-010205-0107**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;**	м3 грунта		**7**	**1843,29**	**12 903**	**59,1**
								7626
3	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**246**	**20,33**	**5 001**	**59,1**
								1215

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		106	630,5	66 833	59,1
								39498
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта		246	120,07	29 537	59,1
								13988
6	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,49	17542,86	8 596	48,5
								273
7	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	руемой поверхности		7,495	1048,03	7 855	60,9
								2038
8	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	руемой поверхности		7,495	687,66	5 154	60,9
								1228
9	11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	2 поверхности		7,495	4461,11	33 436	48,5
								7173
10	11-061401-0103	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	2 поверхности		7,495	571,18	4 281	48,5
								729
11	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т		0,0063	52266,7	329	–
12	11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	2 поверхности		7,495	274,98	2 061	48,5
								946

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	11-230601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	нструкций колодца		3,18	22487,11	71 509	62,1
								17209
14	21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.		1	6466,53	6 467	–
15	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6б	шт.		1	19206,61	19 207	–
16	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.		1	19206,61	19 207	–
17	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.		2	23953,41	47 907	–
18	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		1	2762,94	2 763	–
19	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.		1	27326,85	27 327	–
20	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.		1	25950,08	25 950	–
21	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	10019,64	10 020	–
22	11-100103-0202	Устройство деревянной крышки	док (за вычетом проемов)		0,35	2631,43	921	59,8
								192
23	11-260101-1101	Утепление крышки войлоком	м3 изоляции		0,49	13789,8	6 757	55,3
								3609

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	21-130805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		0,002	6725,88	13	–
25	11-100116-0103	Антисептирование крышки	крытия по фермам		0,35	51,43	18	59,8
								7
26	11-100107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	м2 проемов		0,8	3660	2 928	59,8
								447
27	11-060301-0407	Ручки из полосовой стали	т		0,001	322000	322	48,5
								81
28	11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	12 поверхности		23,669	4460,98	105 587	48,5
								22652
29	11-061401-0103	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	12 поверхности		23,669	570,96	13 514	48,5
								2300
30	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т		0,01988	52266,7	1 039	–
31	11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	12 поверхности		23,669	275,04	6 510	48,5
								2989
32	11-130501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2		26,995	1815,67	49 014	54,2
								13321
33	11-130501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2		26,995	899,31	24 277	54,2
								5887

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	11-080201-0109	**Кладка стен из керамического кирпича**	м3 кладки		**2,4**	**24587,92**	**59 011**	**50,8**
								6031
35	11-080101-0401	**Изоляция стен колодца из глины**	золирующего слоя		**9,911**	**8640,6**	**85 637**	**50,8**
								28072
36	11-220801-0101	**Установка чугунных колен д=100мм**	расонных частей		**0,0051**	**299019,61**	**1 525**	**62,1**
								109
37	21-130814-2209	**Скобы ходовые**	кг		**14,4**	**329,46**	**4 744**	**–**
38	11-220801-0105	**Установка сальника д=150мм**	расонных частей		**0,016**	**923062,5**	**14 769**	**62,1**
								4188
39	11-230201-0102	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 160 мм. Укладка**	л трубопровода		**0,0044**	**491818,18**	**2 164**	**62,1**
								910
40	23-011201-0103	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 160 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м		**4,4352**	**1337,51**	**5 932**	**–**
41	11-060101-0113	**Заделка бетоном кл. В7,5**	м3		**0,27**	**20496,3**	**5 534**	**48,5**
								535
42	11-060101-0101	**Устройство бетонной отмостки из бетона кл. В7,5**	м3		**0,54**	**17942,59**	**9 689**	**48,5**
								301

Итого прямые затраты по акту	**831 811**
Накладные расходы I уровня, тенге	190 251
Итого, тенге	1 022 062
Накладные расходы II уровня, тенге	43 335
Итого, тенге	1 065 397
Сметная прибыль (8 %), тенге	85 232

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту				**1 150 629**		
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				10 356		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				19 737		
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				16 776		
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года				**1 197 498**		
		НДС (12 %)				143 700		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 341 198**		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Мусин Т.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 15
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
НА КЛ-0,4кВ (2-3-2)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	0,022	36461,59		802		34		
		0.2 Кронштейны для установки светильников на стене 2 шт								
21	13-080305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам *шт.*	2	1528,68	391,93	3 057	784	1 188	0,98	2
				908,96	277,08	1 818	554	42,8	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлоконструкции кронштейнов) *т*	0,00668	387518,6		2 589		110		
23	11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 *м2*	0,54108	139,69	–	76	–	7	0,01	-
				11,63	–	6	–	54,2	-	-
24	23-070202-0201	Коробка ст. 129хз129 У197 *шт.*	2	373,4		747		32		
25	23-070103-0317	Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82 *шт.*	2	17845,72		35 691		1 513		
26	29-000000-0000	Лампа дуговая ртутная 250 Вт ДРЛ-250 *шт*	2	388,39		777		33		
27	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *м кабеля*	40	547,36	252,65	21 894	10 106	4 299	0,12	5
				107,99	80,89	4 320	3 236	42,8	0,09	3
28	23-060131-1101	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0408	110232,2		4 497		191		
29	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	10	201,41	88,34	2 014	883	630	0,1	1
				90	32,13	900	321	42,8	0,04	-
30	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0102	50976,51		520		22		
		Итого прямые затраты по акту				**72 664**				
		Накладные расходы , тенге				8 058				
		Итого, тенге				80 722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (8 %), тенге				6 458				
		Итого по акту				**87 180**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				785				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1 495				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				1 271				
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года				**90 731**				
		НДС (12 %)				10 888				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**101 619**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
_____ Мусин Т.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 16
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
НА АСКУЭ (2-3-3)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка *шт.*	1	3213,12	1273,28	3 213	1 273	1 193	2	2
				1855,02	513,83	1 855	514	42,8	0,53	1
5	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *м*	30	201,28	5,96	6 038	179	1 934	0,14	4
				123,08	2,32	3 692	70	42,8	-	-
6	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	35	201,41	88,34	7 049	3 092	2 206	0,1	4
				90	32,13	3 150	1 125	42,8	0,04	1
10	13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования *шт.*	6	2341,69	257,58	14 050	1 545	5 682	2	12
				1799,9	100,22	10 799	601	42,8	0,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3399,69	74,32	6 799	149	2 035	2	4
		шт.		1937,02	21,07	3 874	42	42,8	0,02	-
14	13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	6	2341,69	257,58	14 050	1 545	5 682	2	12
		шт.		1799,9	100,22	10 799	601	42,8	0,1	1
16	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	4649,05	627,53	9 298	1 255	2 237	2	4
		шт.		1855,02	210,71	3 710	421	42,8	0,2	-

Итого прямые затраты по акту	**60 497**
Накладные расходы , тенге	20 971
Итого, тенге	81 468
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 517
Итого по акту	**87 985**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	792
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	1 509
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	1 283
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**91 569**
НДС (12 %)	10 988
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**102 557**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
_____ Мусин Т.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 17
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
Вертикальная планировка (2-6-1)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**354**	**29,01**	**10 269**	**59,1** / **2493**
2	**11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**1416**	**24,82**	**35 146**	**59,1** / **8534**
3	**11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	ıлотненного грунта		**38**	**48,71**	**1 851**	**59,1** / **420**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11-010201-0107	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	лотненного грунта		**76**	**4,61**	**350**	**59,1**
								64
5	11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (пригордный грунт)**	м3 грунта		**343**	**103,57**	**35 526**	**59,1**
								8981
6	41-020102-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (избыток пригодного грунта)**	т		**525**	**318,12**	**167 013**	**–**
7	11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (плодородный грунт)**	м3 грунта		**149**	**103,58**	**15 433**	**59,1**
								3902
8	41-020102-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (избыток плодородного грунта)**	т		**206,4**	**318,12**	**65 660**	**–**
		Итого прямые затраты по акту				**331 248**		
		Накладные расходы I уровня, тенге				24 394		
		Итого, тенге				355 642		
		Накладные расходы II уровня, тенге				15 079		
		Итого, тенге				370 721		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				29 658		
		Итого по акту				**400 379**		
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				3 603		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				6 868		
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				5 838		
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года				**416 688**		
		НДС (12 %)				50 002		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**466 690**		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Мусин Т.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 18
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
На покрытие (2-6-2)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=291 м2							
1	11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство**	1 основания в плотном теле	**29,1**	**776,19**	**22 587**		**60,3** / **4617**
3	11-270301-0201	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из гравийно-оптимальной смеси, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов**	крытия и основания	**291**	**145,14**	**42 236**		**60,3** / **9304**
4	21-130104-9905	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН**	т	**2,02**	**72698,44**	**146 851**		**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	291	1450,6	422 124	60,3	
								8744
7	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	124,5	1532,67	190 817	60,3	
								41998
	Раздел 2 Асфальтобетонное проезда по прилегающей территории S=178 м2							
9	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальная смеси. Устройство	а основания в плотном теле	17,8	776,18	13 816	60,3	
								2824
11	11-270301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из гравийно-оптимальная смеси, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	крытия и основания	178	145,15	25 836	60,3	
								5690
12	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	1,24	72698,44	90 146	–	
14	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	178	1450,59	258 205	60,3	
								5347
15	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	71,5	1532,66	109 585	60,3	
								24119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=122 м2							
17	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	1 основания в плотном теле		12,2	776,31	9 471	60,3
								1936
19	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		122	1450,61	176 974	60,3
								3665
20	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		244	168,93	41 218	60,3
								12
21	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	5ортового камня		105	1532,65	160 928	60,3
								35420
	Раздел 4 Покрытие площадок из спец смеси S=266 м2							
23	11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из опилки	1 основания в плотном теле		5,32	751,88	4 000	60,3
								823
24	21-070510-0501	Опилки древесные	м3		5,32	794,43	4 226	–
25	11-270401-0101	Устройство покрытия из спецсмеси	1 основания в плотном теле		7,182	752,02	5 401	60,3
								1111
26	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		7,182	1716,64	12 329	–
27	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т		1,3566	17429,74	23 645	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	21-010102-0101	**Глина**	м3		**7,182**	**2214,61**	**15 905**	**–**
	Раздел 5 Покрытие из тротуарной плитки S=35м2							
29	11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	а основания в плотном теле		**3,5**	**776**	**2 716**	**60,3**
								555
30	21-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		**3,5**	**1214,76**	**4 252**	**–**
31	11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	а основания в плотном теле		**3,5**	**751,71**	**2 631**	**60,3**
								541
32	21-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		**3,333**	**1716,64**	**5 722**	**–**
33	11-270701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара		**35**	**378,37**	**13 243**	**60,3**
								7591
35	11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня		**23**	**1532,65**	**35 251**	**60,3**
								7758
		Итого прямые затраты по акту				**1 834 394**		
		Накладные расходы I уровня, тенге				162 055		
		Итого, тенге				1 996 449		
		Накладные расходы II уровня, тенге				84 649		
		Итого, тенге				2 081 098		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				166 488		
		Итого по акту				**2 247 586**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				20 228		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				38 553		
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				32 770		
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года				**2 339 137**		
		НДС (12 %)				280 696		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 619 833**		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Мусин Т.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 19
приемки выполненных работ за июнь 2016 г
Малые архитектурные формы (2-6-3)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Скамья, тип 1-3 (Т.П.310-5-4)							
1	11-070512-0111	**Установка опор из блоков МЖ1-5**	борных конструкций	6	1430,83	8 585		62,1
2	21-049999-9917	**Блоки опорные МЖ1-5**	м3	0,12	36634,52	4 396		3290 –
3	11-100102-0401	**Установка сидений деревянных**	есины в конструкции	0,4605	58306,19	26 850		59,8
4	11-100115-0102	**Огнезашита деревянных конструкций**	есины в конструкции	0,4605	6586,32	3 033		4945 59,8
5	11-150403-0303	**Улучшенная окраска колером маслянным деревянных сидений**	иваемой поверхности	3,585	547,56	1 963		426 54,8
6	11-150402-0202	**Окраска кремнийорганическая опор из блоков**	иваемой поверхности	2,88	727,08	2 094		781 54,8
	Раздел 2 Урна, тип II-2шт (Т.П.310-5-4)							177
7	11-070512-0111	**Устройство урны**	борных конструкций	2	1431	2 862		62,1
								1097

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	21-049999-0103	Урна тип2	м3		0,082	46617,75	3 823	–
9	21-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3		0,082	582	48	–
10	11-090601-0102	Монтаж ведра урны	т конструкций		0,00614	41693,81	256	60,9
								140
11	21-060801-0401	Ведро урны ММ-57	т		0,00614	345871,6	2 124	–
12	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,165	60,61	10	54,2
								3
13	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,33	48,48	16	54,2
								3
14	11-150201-0101	Каменная штукатурка поверхности урны	гуриваемой поверхности		1,72	904,65	1 556	54,8
								518
	Раздел 3 Гимнастическая стенка. тип 1-1шт (Т.П.310-5-4)							
15	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта		0,56	1448,21	811	59,1
								479
16	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,49	630,61	309	59,1
								183
17	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		4	2212,25	8 849	62,1
								3730
18	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (МЖ3-5)	м3		0,072	36634,52	2 638	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	11-090304-0101	Монтаж гимнастической стенки из труб	т конструкций		0,04943	48330,97	2 389	60,9
20	21-060801-0301	Гимнастическая стенка из труб	т		0,04943	387518,62	19 155	929 –
21	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,335	56,93	76	54,2
22	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,67	51,31	137	21 54,2
	Раздел 4 Зонт теневой -1шт (Т.П.310-5-4)							26
23	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,36	1205,55	434	59,1
24	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,72	630,56	454	256 59,1
25	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,27	20907,41	5 645	268 48,5
26	11-090301-0201	Стоек металлических ММ-74. Монтаж	т конструкций		0,03432	16433,57	564	495 60,9
27	21-060801-0301	Стойки ММ-74	т		0,03434	387518,62	13 307	212 –
28	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,04268	68650,42	2 930	60,9
29	21-060801-0301	Стойки ММ-73	т		0,04268	387518,62	16 539	1298 –
30	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,079	57,72	120	54,2
								33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,158	51,23	213	54,2	
32	11-100114-0402	Устройство зонта	зесины в конструкции	0,848	51122,64	43 352	41 59,8	
33	11-150403-0302	Зонт. Окраска улучшенная колероммаслянным разленным по дереву	ливаемой поверхности	9,39	713,21	6 697	6486 54,8	
	Раздел 5 Турник -1шт (Т.П.310-5-4)							
34	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	0,48	1447,92	695	2862 59,1	
35	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,288	631,94	182	411 59,1	
36	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций	4	2212,25	8 849	108 62,1	
37	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (МЖ3-6)	м3	0,192	36634,52	7 034	3730 –	
38	11-090304-0101	Монтаж турника из труб	т конструкций	0,05023	48317,74	2 427	60,9	
39	21-060801-0301	Турник из труб	т	0,05023	387518,62	19 465	945 –	
40	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,356	57,52	78	54,2	
41	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,712	51,25	139	22 54,2	
							27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 6 Горка-скат, тип II А-1шт (Т.П.310-5-4)							
42	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта		0,605	1447,93	876	59,1
								518
43	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,377	631,3	238	59,1
								141
44	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		6	2212,5	13 275	62,1
								5594
45	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(МЖЗ-6,МЖЗ-5)	м3		0,228	36634,52	8 353	–
46	21-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,00634	346991,94	2 200	–
47	11-090302-0301	Монтаж каркаса горки из труб	т конструкций		0,06289	68643,66	4 317	60,9
								1914
48	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,06289	387518,62	24 371	–
49	11-090201-0203	Обшивка горки листовой сталью	т конструкций		0,03444	27555,17	949	60,9
								423
50	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,03444	345871,6	11 912	–
51	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		5,6	51,43	288	54,2
								56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 7 Качалка- балансир. тип III-1шт (Т.П.310-5-4)							
52	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,11	1209,09	133	59,1
								79
53	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,06	633,33	38	59,1
								22
54	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	зесины в конструкции		0,067	58313,43	3 907	59,8
								719
55	11-100102-0601	Устройство крестовины	стен (за вычетом проемов)		0,133	1834,59	244	59,8
								24
56	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		0,238	735,29	175	50,8
								23
57	11-070107-0103	Креплений качалки М-61,ММ62. Установка	зльных элементов		0,00282	417730,5	1 178	62,1
								73
58	11-090302-0301	Ручки качалки из труб д=15х2,5мм	т конструкций		0,00568	68309,86	388	60,9
								173
59	23-010101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м		4,9	231,81	1 136	–
60	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,2295	56,64	13	54,2
								4
61	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,459	50,11	23	54,2
								4
62	11-150403-0302	Качалка-балансир. Окраска улучшенная колером маслянным разбеленным по дереву	шиваемой поверхности		1,187	713,56	847	54,8
								362

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 8 Качели-1шт (Т.П.310-5-4)							
63	11-090302-0301	Установка качелей ММ-1	т конструкций		0,111	68648,65	7 620	60,9
64	21-060801-0301	Качели ММ-1	т		0,111	387518,62	43 015	3379 –
65	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,99	57,43	344	54,2
66	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		11,98	51,42	616	96 54,2
67	11-100102-0601	Устройство деревянного сидения	стен (за вычетом проемов)		0,166	1837,35	305	119 59,8
68	11-150403-0303	Окраска сидения	иваемой поверхности		0,332	551,2	183	30 54,8
	Раздел 9 Дворик песочный-1шт (Т.П.310-4-1)							
69	11-270401-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5	основания в плотном теле		0,4	752,5	301	72 60,3
70	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,4	14372,11	5 749	61 –
71	11-060301-0201	Укладка цементного раствора по подготовке	м2		4,03	720,1	2 902	48,5
72	11-070512-0111	Укадка блоков МЖ1-1	борных конструкций		24	1430,83	34 340	691 62,1
73	21-049999-9917	Блоки МЖ1-1	м3		0,72	36634,52	26 377	13160 –
74	21-020199-9908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3		0,72	626	451	–
75	21-020199-9909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3		0,72	491	354	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	21-020199-9910	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	м3		**0,72**	**582**	**419**	**–**
77	21-020199-9920	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	м3		**0,72**	**222**	**160**	**–**
78	11-460201-0601	**Заделка стенок кирпичом**	м3		**0,045**	**28844,44**	**1 298**	**50,8**
								256
79	11-270401-0102	**Устройство основания из гравия**	а основания в плотном теле		**0,4**	**777,5**	**311**	**60,3**
								63
80	11-270701-0302	**Устройство основания из кирпича**	м2 тротуара		**8**	**315,5**	**2 524**	**60,3**
								1452
81	21-030101-0702	**Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**0,133**	**39317,97**	**5 229**	**–**
82	11-100102-0401	**Устройства сидений из брусков**	зесины в конструкции		**0,082**	**58304,88**	**4 781**	**59,8**
								881
83	11-150403-0301	**Окраска сидений маслянной краской**	шиваемой поверхности		**0,83**	**591,57**	**491**	**54,8**
								206
84	11-080101-0201	**Заполнение дворика песочного песком**	м3 основания		**1,67**	**3114,37**	**5 201**	**50,8**
								736

Итого прямые затраты по акту	**438 936**
Накладные расходы I уровня, тенге	65 273
Итого, тенге	504 209
Накладные расходы II уровня, тенге	21 379
Итого, тенге	525 588
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 047
Итого по акту	**567 635**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 109
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	9 737

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				8 275		
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года				**590 756**		
		НДС (12 %)				70 891		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**661 647**		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Мусин Т.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 20
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
Озеленение (2-6-4)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-470104-0105**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %**	яма		**12**	**1566,75**	**18 801**	**56,4**
								8189
2	**11-470105-0102**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0x0,8 м**	шт.		**12**	**1142,58**	**13 711**	**56,4**
								6481
3	**29-000000-0000**	**Береза**	шт		**3**	**2232**	**6 696**	**–**
4	**29-000000-0000**	**Тополь пирамидальный**	шт		**6**	**1875**	**11 250**	**–**
5	**29-000000-0000**	**Рябина**	шт		**3**	**1518**	**4 554**	**–**
6	**11-470106-0110**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %**	яма		**36**	**688,39**	**24 782**	**56,4**
								13977

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	11-470107-0102	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м**	шт.		**36**	**214,17**	**7 710**	**56,4**
								3791
8	29-000000-0000	**Сирень обыкновенная**	шт		**36**	**893**	**32 148**	**–**
9	11-470108-0110	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %**	м траншеи		**62**	**895,53**	**55 523**	**56,4**
								30737
10	11-470109-0102	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**	м изгороди		**62**	**1060,89**	**65 775**	**56,4**
								34643
11	29-000000-0000	**Живая изгородь тип Ж-2АК**	шт		**310**	**446**	**138 260**	**–**
12	11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2		**300**	**617,87**	**185 360**	**56,4**
								33942
13	11-470112-0105	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2		**300**	**178,44**	**53 531**	**56,4**
								6873
14	11-470112-0106	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2		**300**	**161,09**	**48 327**	**56,4**
								11194
		Итого прямые затраты по акту				**666 428**		
		Накладные расходы I уровня, тенге				149 827		
		Итого, тенге				816 255		
		Накладные расходы II уровня, тенге				34 609		
		Итого, тенге				850 864		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 069		
		Итого по акту				**918 933**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 270
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	15 762
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	13 398
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**956 363**
НДС (12 %)	114 764
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 071 127**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Мусин Т.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №108 от 04 ноября 2016 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому между улицами Иртышская и Победа в г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 21
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
Техническое решение №1. Добавляемые работы

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водоснабжение В1							
1	**11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	вижка или клапан		**6**	**1525,5**	**9 153**	**62,1**
								4420
2	**23-040102-1505**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.		**6**	**51465,79**	**308 795**	**–**
3	**11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	вижка или клапан		**1**	**912**	**912**	**62,1**
								458

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	23-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		1	31880,61	31 881	–
5	23-020308-0103	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.		3	551,12	1 653	–
6	23-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.		1	47659,29	47 659	–
7	23-020101-3222	Тройник с пожарной подставкой д=100 мм	шт.		2	19199,84	38 400	–
8	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (патрубок)	л трубопровода		0,004	338500	1 354	62,1
								717
9	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м		4,016	2014,1	8 089	–
10	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	л трубопровода		0,004	1283500	5 134	62,1
								450
11	11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	л трубопровода		0,1526	281808,65	43 004	62,1
								21819
12	23-010501-1208	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-125x7,1 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м		154,126	1835,53	282 903	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	23-010501-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м		38,885	479,73	18 654	–
14	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	л трубопровода		0,15365	233276,93	35 843	62,1
								18153
15	23-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м		175,3865	1428,29	250 503	–
16	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	л трубопровода		0,17365	51310,11	8 910	62,1
								4427
17	11-220501-0109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	л трубопровода		0,02	572750	11 455	62,1
								5204
18	23-010501-1216	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-315x17,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)К=1,010;	м		20,2	11308,3	228 428	–
19	11-221401-0301	Трубы полиэтиленовая диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре		20	1025,3	20 506	62,1
								9453
20	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	л трубопровода		0,0104	205096,15	2 133	62,1
								1115
21	23-010501-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м		38,885	479,73	18 654	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	л трубопровода	0,0385	43636,36	1 680	62,1	981
23	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	л трубопровода	0,0281	439857,65	12 360	62,1	5487
24	23-010501-1215	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-280x15,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	28,381	8938,63	253 687	–	
25	11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре	28,1	1025,37	28 813	62,1	13281
26	11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 63 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4340	4 340	62,1	1574
27	23-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	2334,55	23346	–	
	Раздел 2 Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ.Колодец д=1500мм							
28	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	и бетонных конструкций кол	2,407	26269,63	63 231	62,1	14459
29	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2762,94	5 526	–	
30	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20- 2	шт.	2	30253,78	60 508	–	
31	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2	19206,61	38 413	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.		3	23953,41	71 860	–
33	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.12а	шт.		1	23953,41	23 953	–
34	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.		2	25950,08	51 900	–
35	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг		1,36	329,46	448	–
	Раздел 3 Восстановление асфальта							
36	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		10,084	1960	19 764	60,3
								9 475
37	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство	м2 основания		186	482,16	89 682	60,3
								8070
38	11-270403-0502	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания		186	517,98	96 344	60,3
								8199
39	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		186	1450,59	269 810	
40	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=12,000;	м2 покрытия		2232	168,93	377 052	60,3
								52,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по акту				**2 866 740**		
		Накладные расходы I уровня, тенге				127 794		
		Итого, тенге				2 994 534		
		Накладные расходы II уровня, тенге				126 968		
		Итого, тенге				3 121 502		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				249 720		
		Итого по акту				**3 371 222**		
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				30 341		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				57 827		
		проживающего в зонах радиационого риска				43 435		
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года				**3 502 825**		
		НДС (12 %)				420 339		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 923 164**		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Мусин Т.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.