Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей № 6" на 300 мест г. Кокшетау Акмолинской области

Справка № 1 от "17" октября 2019 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2019 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		250	05.09.2019 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**24 970 628,0**	**22 295 204**							**2 675 424,0**	
В том числе за отчетный период	**24 970 628,0**	**22 295 204**							**2 675 424,0**	**24970628,0**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Заместитель руководителя — Останов Р.С.

М.п.

Подрядчик:

ТОО «ДЕЛОФБК»

Директор — Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Технический надзор:

ТОО «Бестау-С» — Кусайынов В.К.

М.п.

Авторский надзор:

ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Директор — Фотин А.Н.

М.п.

Приложение 3

К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

чик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"

дчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7

йка - адрес : г.Кокшетау, Акмолинской области

енование объекта: Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей № 6" на 300 мест г. Кокшетау Акмолинской области

вор № 250 от 05.09.2019 г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1 от "17 " октября 2019 г

за октябрь 2019 г

на строительно-монтажные работы

тавлен(а) в ценах 2019 года

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1. Перенос проекта в натуру									
	ЕСЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1, ч.2, гл.4, таб.1601-0204-20 п.29	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 20 м: II категория сложности**	**км**	**0,183**	**34218**	**--**	**6262**	**--**	**6262**	**--**	**6262**
					--	--	--	--		--	
2	**ЕСЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1, ч.2, гл.4, таб.1601-0204-04 п.11, прим. п.1 К=1,2**	**Проложение ходов: технического нивелирования: II категория сложности**	**км**	**0,523**	**5616**	**--**	**2937**	**--**	**2937**	**--**	**2937**
					--	--	--	--		--	

-2

1 ЩИ 1 ЩИ РК 8.03-04-2017 раздел 1, ч.2, гл.4, таб.1601-0204-03 п.12	Изготовление и установка знаков: Стенные и скальные марки и реперы: III категория сложности	знак	1	16510 --	-- --	16510 --	-- --	16510	-- --	16510
2СЩИ 1СЩИ РК 8.03-04-2017 раздел 1, ч.2, гл.4, таб.1601-0204-03 п.30	Изготовление и установка знаков: Пункт съемочной сети: деревянный столб, пень (оформленный под столб), трубка на бетоне (на глубину до 0,7 м): III категория сложности	знак	20	4176 --	-- --	83520 --	-- --	83520	-- --	83520

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1125,1125	241,50 10,28	231,11 60,80	271715 11572	260024 68410	119	57587 26344	355646
Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	375,0375	265,64 11,31	254,22 66,88	99625 4243	95342 25084	40	21115 9659	130399
Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	254,3461	166,16 8,51	157,65 37,70	42263 2164	40099 9590	--	8463 4058	54784
Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	763,0384	151,06 7,73	143,32 34,28	115262 5902	109360 26155	--	23080 11067	149410

	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ЕЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кстр=1,15 ЕЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кстр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,4655	2135,83	--	67205	--	--	48387	124840
					2135,83	--	67205	--		9247	
6	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2760,276	205,00	--	565857	--		--	611125
					--	--	--	--		45269	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	52,4425	807,73	--	42359	--	--	30499	78687
					807,73	--	42359	--		5829	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	996,4075	17,95	17,95	17883	17883	--	4842	24543
					--	6,75	--	6725		1818	
9	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	996,4075	15,87	15,87	15812	15812	--	4281	21701
					--	5,97	--	5946		1607	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	996,4075	152,10	73,37	151554	73105	--	79892	249962
					78,73	32,63	78449	32512		18516	
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
13	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	20,7791	247418,00	--	5141123	--	5141123	--	5552413
					--	--	--	--		411290	
18	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	46,171	34722,00	--	1603149	--	1603149	--	1731401
					--	--	--	--		128252	
20	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	127,768	24596,00	--	3142582	--	3142582	--	3393988
					--	--	--	--		251407	

111-050309-0303 4105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,9458	247418,00	--	728844	--	728844	--	787151
				--	--	--	--		58308	
111-050309-0303 4105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2496	247418,00	--	61756	--	61756	--	66696
				--	--	--	--		4940	
С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1798	216590,00	--	38943	--	38943	--	42058
				--	--	--	--		3115	
С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0921	209968,00	--	19338	--	19338	--	20885
				--	--	--	--		1547	
С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1463,76	503,00	--	736271	--	736271	--	795173
				--	--	--	--		58902	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1									
	Наружные сети водоснабжения и канализации									
	Земляные работы на канализацию									
Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	141,5	221,38	211,85	31326	29977	15	6639	41002
				9,43	55,74	1334	7887		3037	
С341-010101-1010 4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	263,19	852,00	--	224238	--		--	242177
				--	--	--	--		17939	

-5

Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.48 Кзтр=1,10, Кзпл=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	997,16	166,16	157,65	165690	157206	--	33178	214778
				8,51	37,70	8484	37597		15909	
Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,84	2135,83	--	65869	--	--	47426	122358
				2135,83	--	65869	--		9064	
Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	13,3	2645,96	154,88	35191	2060	20189	13385	52463
				973,08	43,51	12942	579		3886	
Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	128,2	15,02	15,02	1925	1925	--	521	2642
				--	5,65	--	724		196	
С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	128,2	1380,00	--	176916	--	176916	--	191069
				--	--	--	--		14153	
Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,4	807,73	--	41517	--	--	29893	77123
				807,73	--	41517	--		5713	
Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	976,6	17,95	17,95	17527	17527	--	4745	24055
				--	6,75	--	6591		1782	
Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	976,6	152,10	73,37	148542	71652	--	78304	244993
				78,73	32,63	76890	31865		18148	

САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Е11-220101-0103 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0159	467799,66	91679,55	7438	1458	488	5851	14352
				345411,00	26278,61	5492	418		1063	
С123-010503-0204 2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	16,0272	2428,00	--	38914	--	38914	--	42027
				--	--	--	--		3113	
С123-021103-0104 2302-1103-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	3	385,00	--	1155	--	1155	--	1247
				--	--	--	--		92	
Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0996	649887,76	126958,46	64729	12645	5982	49164	123004
				462874,00	35725,04	46102	3558		9111	
С123-010503-0206 2301-0503-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	100,3968	4382,00	--	439939	--	439939	--	475134
				--	--	--	--		35195	
С123-021103-0106 2302-1103-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	17	1849,00	--	31433	--	31433	--	33948
				--	--	--	--		2515	
С123-020201-6102 2302-0201-6102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	6030,00	--	12060	--	12060	--	13025
				--	--	--	--		965	
С123-020201-6107 2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	13017,00	--	26034	--	26034	--	28117
				--	--	--	--		2083	
С123-020201-6111 2302-0201-6111 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	10	26244,00	--	262440	--	262440	--	283435
				--	--	--	--		20995	

Е11-231501-0102 1133-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м	2	6551,48 1372,80	1194,17 394,24	13103 2746	2388 788	7969	3499 1328	17930
Е11-231101-0102 1133-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	3	22640,95 19425,42	-- --	67923 58276	-- --	9647	57693 10049	135666
	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ									
Е11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные	м3	8,205	43477,65 12744,72	7311,05 2841,12	356734 104570	59987 23311	192177	126603 38667	522004
С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	15823,00 --	-- --	79115 --	-- --	79115	-- 6329	85444
С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	15540,00 --	-- --	77700 --	-- --	77700	-- 6216	83916
С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	8359,00 --	-- --	41795 --	-- --	41795	-- 3344	45139
С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	2695,00 --	-- --	13475 --	-- --	13475	-- 1078	14553
С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	7	14379,00 --	-- --	100653 --	-- --	100653	-- 8052	108705
С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	7	20944,00 --	-- --	146608 --	-- --	146608	-- 11729	158337
С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	5	15816,00 --	-- --	79080 --	-- --	79080	-- 6326	85406

	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 18 пр. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3	0,392	27999,36	2143,80	10976	840	7832	2306	14345
					5878,60	447,48	2304	175		1063	
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ									
	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж	м3	3,96	6150,88	3411,91	24358	13511	--	18496	46282
					2738,97	1219,22	10846	4828		3428	
40	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3	3,96	8059,96	4264,89	31917	16889	1470	23120	59440
					3423,72	1524,03	13558	6035		4403	
41	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	8359,00	--	58513	--	58513	--	63194
					--	--	--	--		4681	
42	*С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2695,00	--	18865	--	18865	--	20374
					--	--	--	--		1509	
43	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8715,00	--	26145	--	26145	--	28237
					--	--	--	--		2092	
44	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	13073,00	--	143803	--	143803	--	155307
					--	--	--	--		11504	
45	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Люки. Демонтаж	шт.	7	1259,04	147,11	8813	1030	--	8188	18361
					1111,93	69,61	7783	487		1360	
46	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	7	1697,70	183,89	11884	1287	868	10235	23888
					1389,91	87,01	9729	609		1770	

-9

С133-030101-0308 1303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	7	15816,00	--	110712	--	110712	--	119569
				--	--	--	--		8857	
Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3	0,588	27999,36	2143,80	16464	1261	11746	3459	21517
				5878,60	447,48	3457	263		1594	
С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	9,9	92,00	--	911	--		--	984
				--	--	--	--		73	
С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,8 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,9	336,00	--	3326	--		--	3593
				--	--	--	--		266	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1. Благоустройство территории										
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	249,36	2735,29	1203,89	682074	300203	--	544458	1324655
				1531,40	490,28	381871	122256		98123	
Е11-010207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах	пень	93,00	265,53	265,53	24695	24695	--	6070	33225
				--	90,65	--	8430		2461	
Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 к=0,8	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Демонтаж	м оград	84,70	2862,57	752,10	242460	63703	--	237745	518621
				2110,47	268,26	178757	22722		38416	
Е11-460601-0201 1146-0601-0201 РСНБ РК 2015	Серп каменных. Разборка надземной части с сохранением годных материалов	м2	56,00	5936,46	1777,77	332442	99555	--	229088	606453
				4158,69	711,39	232887	39838		44922	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ. ВЫВОЗ ДЕМОНТИРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ-5 КМ										
С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька (асфальтобетон). Погрузка	Тенге за 1 тонну	548,59	219,00	--	120142	--		--	129754
				--	--	--	--		9611	

-10

С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	548,59	124,00	--	68026	--	--	5442	102110 73468
	Итого по акту прямые затраты с накладными расходамии сметной прибылью, тенге					**21045407**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)					**315681**				
	Итого					**21361088**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772%)					592129				
	Итого					**21953217**				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)					439064				
	Итого в ценах 2019 г					**22392281**				
	Итого с учетом скидки					**22295204**				
	НДС 12%					2675424				
	Итого по акту с учетом НДС					**24970628**				

...АЛ:

...рядчик:
...О «ДЕЛОФБК»
...ректор — Сарсенбеков Н.Т.

...ический надзор:
...О "Бестау-С" — Кусаинов Б.К.

...рский надзор:
...Кокше-Құрылыс-Р" — Фотин А.Н.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя
М.п. — Оспанов Р.С.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
Главный специалист сектора строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Естаупова А.Т.