Министр индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство юстиции
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" октября 2019 года

Заказчик КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо – Казахстанской области», 150010, СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 61
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии 30 октября 2019 года, ТОО «Қостанай жолдары», Убей-Волк Геннадий Николаевич, Костанайская область, г. Костанай, ул. М.Хакимжановой, 7
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ 30 октября 2019 года, ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА», Шаманский И.А., № KZ90VJE00040675 от 05 августа 2013 года; № KZ74VJE00043582 от 18 декабря 2013 года;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 30 октября 2019 г., ТОО «Проектная Компания Автодороги»,Чурилов Александр Сергеевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 152-159 наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «10» декабря 2008 г. № 123 Акимата Тайыншинского района Северо – Казахстанской области;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
" "_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
КГУ «Управление архитектурно – строительного контроля и лицензирования акимата СКО», 30 июля 2019 г.; 01 октября 2019 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации ТОО «Проектная Компания Автодороги»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО», приказ №145 от 12 декабря 2017 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2019 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц: 6

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
площадь	м2	58 852,4		58 852,4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подготовительные работы; земляные работы; устройство искусственных сооружений; устройство дорожной одежды; укрепление обочин; устройство пересечений и примыканий; обустройство и размещение объектов автосервиса, переустройство коммуникаций; обустройство автодороги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 084 766 090 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 930 694 208,98 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 930 694 208,98 тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 152-159
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик Бакеев Асхат Саргабекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)
Технический надзор Шаманский Игорь Анатольевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)
Авторский надзор Чурилов Александр Сергеевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)
Подрядчик(генеральный подрядчик) Убей-Волк Геннадий Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	7030		
2	Ширина проезжей части	м	8		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	69		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие		а/б		
15	Электроосвещение				

Заказчик Бакеев Асхат Саргабекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Чурилов Александр Сергеевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ
«30» 10 2019 г.

Технический надзор ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»
150000 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск, ул. Пушкина, 67, директор Бекенов С.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Шаманского Игоря Анатольевича, аттестаты KZ90VJE00040675 от 05.08.2013, KZ74VJE00043582 от 18.12.2013г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора № 107 от 23.07.2019 года
№ договора и дата

по объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово»км152-159
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области», руководитель Балахонцев В.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Костанай Жолдары»
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Убей-Волк Г.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2019 г.
месяц, год
окончание работ октябрь 2019 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____
фактически 6,0 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 1 084 766,090 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 930 694,209 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 930694,209 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Проектная компания «Автодороги»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области», приказ № 145 от 12.12. 2017 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», директор Бекенов С.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

эксперт(ы) по технического надзора Шаманский Игорь Анатольевич,
аттестаты KZ90VJE00040675 от 05.08.2013, KZ74VJE00043582 от 18.12.2013г.
эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» октября 2019 г.

Авторский надзор ТОО «Проектная компания «Автодороги», Чурилов С.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Чурилова А.С., приказ №1 от24.04.2019г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №59 от 25.04.2019 г.
№ договора и дата
по объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 152,00 – 159
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо казахстанской области», Балахонцев В.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Қостанай жолдары»,лицензия №13004793 от 27.03.2013 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Убей-Волк Г.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2019 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 месяц;
фактически 6 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Проектная компания Автодороги»,№ 122/7-2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо казахстанской области», приказ №145 от 12 декабря 2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «Проектная компания «Автодороги», Чурилов А.С

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Чурилов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Декларация о соответствии

«30» 10 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Қостанай жолдары»**
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Убей-Волк Геннадий Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 152-159»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области», руководитель Балахонцев Владимир Николаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектная компания «Автодороги» Заказ № 122/7-2017
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области» от 12 декабря 2017 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность реконструкции	км	7,03		7,03	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее - $м^2$)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: подготовительные работы, переустройство коммуникаций, земляные работы, устройство основания из фрезерованного материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением щебня , цементом М400 5% толщиной Н=28 см, устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона Н=9 см, устройство верхнего слоя покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см, укрепление обочин природной ГПС от разборки покрытия временной объездной дороги Н=15см, устройство ж/б труб, пересечения и примыкания, автобусные остановки, рекультивация, обстановка пути

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2019 года

месяц, год

окончание работ: 30 октября 2019 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 месяцев;
фактически, месяц: 6 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает

объект «Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 152-159»_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор
ТОО «Қостанай жолдары» **Г.Убей-Волк**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.05.2019	02.05.2019	24.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: лок.смета 1-2 - Подготовительные работы				
1	1	11-010207-1502 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,074	29478,02	2190
			Накладные расходы			*5036,27*	*374*
			Сметная прибыль			*2183,56*	*162*
2	2	11-010207-2005 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,074	58967,72	4381
			Накладные расходы			*17298,80*	*1285*
			Сметная прибыль			*4367,98*	*325*
3	3	11-010104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(На откосах существующей насыпи)	м3 грунта	6283,000	19,46	122278
			Накладные расходы			*2,74*	*17189*
			Сметная прибыль			*1,44*	*9038*
4	4	11-010104-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6283,000	17,48	109843
			Накладные расходы			*2,46*	*15441*
			Сметная прибыль			*1,30*	*8137*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Придорожная полоса)	м3 грунта	112201,000	19,46	2183627
			Накладные расходы			*2,74*	*306966*
			Сметная прибыль			*1,44*	*161750*
6	6	11-010104-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	112201,000	17,48	1961563
			Накладные расходы			*2,46*	*275749*
			Сметная прибыль			*1,30*	*145301*
7	21	11-460401-0401 РСНБ РК 2015	Перегородки монолитные бетонные. Разборка(Разборка бетонных стен)	м3	7,700	19723,67	151872
			Накладные расходы			*5588,51*	*43032*
			Сметная прибыль			*1461,01*	*11250*
8	22	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	3,600	18690,97	67288
			Накладные расходы			*5259,03*	*18933*
			Сметная прибыль			*1384,52*	*4984*
9	23	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	18,000	359,95	6479
			Накладные расходы			*131,75*	*2371*
			Сметная прибыль			*26,66*	*480*
10	24	11-100210-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. (Демонтаж)	м3 древесины в конструкции	0,300	27074,28	8122
			Накладные расходы			*9849,88*	*2955*
			Сметная прибыль			*2005,50*	*602*
11	25	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж ферм, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,070	40629,18	2844
			Накладные расходы			*14605,32*	*1022*
			Сметная прибыль			*3009,57*	*211*
12	26	41-310101-0601 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	28,660	285,84	8192
			Накладные расходы			*10,67*	*306*
			Сметная прибыль			*21,17*	*607*
13	27	41-020103-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	28,660	859,81	24642
			Накладные расходы			*32,09*	*920*
			Сметная прибыль			*63,69*	*1825*
			ИТОГО:				4653323
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**686544**
			Сметная прибыль				**344691**
			Итого с временными		**3,12 %**	**145184,00**	**4798507**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,29 %**	**205856,00**	**5004363**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5304316**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**4773884**
			Итого с НДС		**12 %**	**572866**	**5346750**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил : Жуманов Ж

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство дорожной одежды**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.05.2019	02.05.2019	24.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Калькуляция №1 - Приготовление грунтоцементной смеси				
1	2	21-010201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5485,36	3753,87	20591354
			Накладные расходы			*140,10*	*768498*
			Сметная прибыль			*278,06*	*1525285*
2	3	21-010201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3300,00	3640,54	12013781
			Накладные расходы			*135,87*	*448371*
			Сметная прибыль			*269,67*	*889910*
3	5	21-010201-0708 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004	м3	1200,00	2200,77	2640918
			Накладные расходы			*82,14*	*98563*
			Сметная прибыль			*163,02*	*195624*
			ИТОГО:				**35246053**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1315432**
			Сметная прибыль				**2610819**
			Итого с временными		0,031	1099677,00	36345730
			Итого с зимними удорожаниями		0,020	719645,00	37065375

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**39287011**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**35358310**
			Итого с НДС		**0,120**	**4242997**	**39601307**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил : Чудунова

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Искусственные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.05.2019	02.05.2019	24.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: лок.смета 2-3 - Искусственные сооружения				
1	6	ЦЕНОВОЕ	Плиты фундамента №45	шт	9,000	27960,53	251645
			Накладные расходы			*1043,53*	*9392*
			Сметная прибыль			*2071,15*	*18640*
2	7	ЦЕНОВОЕ	Плиты фундамента №46	шт	6,000	23495,87	140975
			Накладные расходы			*876,90*	*5261*
			Сметная прибыль			*1740,43*	*10443*
3	9	ЦЕНОВОЕ	Круглые звенья 3КП 2.100	шт	3,000	40609,46	121828
			Накладные расходы			*1515,60*	*4547*
			Сметная прибыль			*3008,11*	*9024*
4	10	ЦЕНОВОЕ	Круглые звенья 3КП 2.200	шт	9,000	79557,23	716015
			Накладные расходы			*2969,19*	*26723*
			Сметная прибыль			*5893,13*	*53038*
5	24	ЦЕНОВОЕ	Плиты фундамента №46	шт	4,000	23495,87	93983
			Накладные расходы			*876,90*	*3508*
			Сметная прибыль			*1740,43*	*6962*
6	26	ЦЕНОВОЕ	Откосные стенки СТ2	шт	8,000	73679,23	589434
			Накладные расходы			*2749,81*	*21998*
			Сметная прибыль			*5457,72*	*43662*
7	27	ЦЕНОВОЕ	Оголовок 11.170	шт	4,000	92845,04	371380
			Накладные расходы			*3465,11*	*13860*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6877,41*	*27510*
8	28	ЦЕНОВОЕ	Блок экрана БФ1	шт	4,000	58162,87	232651
			Накладные расходы			*2170,72*	*8683*
			Сметная прибыль			*4308,36*	*17233*
9	96	ЦЕНОВОЕ	Плиты фундамента №43	шт	20,000	35028,16	700563
			Накладные расходы			*1307,30*	*26146*
			Сметная прибыль			*2594,68*	*51894*
10	97	ЦЕНОВОЕ	Плиты фундамента №44	шт	24,000	30012,76	720306
			Накладные расходы			*1120,12*	*26883*
			Сметная прибыль			*2223,17*	*53356*
11	99	ЦЕНОВОЕ	Звено ЗКП 6.100	шт	4,000	66049,49	264198
			Накладные расходы			*2465,06*	*9860*
			Сметная прибыль			*4892,56*	*19570*
12	100	ЦЕНОВОЕ	Звено ЗКП 6.200	шт	28,000	127681,72	3575088
			Накладные расходы			*4765,26*	*133427*
			Сметная прибыль			*9457,91*	*264821*
13	114	ЦЕНОВОЕ	Плиты фундамента №44	шт	10,000	30012,76	300128
			Накладные расходы			*1120,12*	*11201*
			Сметная прибыль			*2223,17*	*22232*
14	116	ЦЕНОВОЕ	Откосные стенки СТ3	шт	20,000	109301,73	2186035
			Накладные расходы			*4079,29*	*81586*
			Сметная прибыль			*8096,42*	*161928*
15	117	ЦЕНОВОЕ	Оголовок 13.170	шт	10,000	147162,24	1471622
			Накладные расходы			*5492,30*	*54923*
			Сметная прибыль			*10900,91*	*109009*
16	118	ЦЕНОВОЕ	Блок экрана Ф264	шт	10,000	88741,54	887415
			Накладные расходы			*3311,96*	*33120*
			Сметная прибыль			*6573,45*	*65734*
17	185	ЦЕНОВОЕ	Круглые звенья ЗК 1.100	шт	43,000	18484,27	794823
			Накладные расходы			*689,86*	*29664*
			Сметная прибыль			*1369,20*	*58876*
18	187	21-040803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	6,000	44536,67	267220
			Накладные расходы			*1662,17*	*9973*
			Сметная прибыль			*3299,01*	*19794*
			ИТОГО:				13685311
			В том числе :				
			Накладные расходы				510755
			Сметная прибыль				1013727

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**3,12 %**	**426982,00**	**14112293**
			Итого с зимними удорожаниями		**5,17 %**	**729606,00**	**14841899**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**15731497**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**14158347**
			Итого с НДС		**12 %**	**1699002**	**15857349**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

*** Проверил :**

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убсй-Волк Г.Н.

Составил:

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство временной объездной дороги**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.05.2019	02.05.2019	24.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство временной объездной дороги				
1	1	11-271201-0102 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2(Всего 9м)	км дороги	7,430	511914,47	3803525
			Накладные расходы			*91959,46*	*683259*
			Сметная прибыль			*37919,59*	*281743*
2	2	11-271201-0105 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102	км дороги	7,430	64006,72	475570
			Накладные расходы			*8845,74*	*65724*
			Сметная прибыль			*4741,24*	*35227*
3	3	11-271201-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см. шириной 7,5 м. гравийные. Устройство	км дороги	7,430	657857,80	4887883
			Накладные расходы			*152810,45*	*1135382*
			Сметная прибыль			*48730,21*	*362065*
4	4	11-271201-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 11-271201-0403	км дороги	7,430	131629,43	978007
			Накладные расходы			*30571,50*	*227146*
			Сметная прибыль			*9750,33*	*72445*
5	5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10030,500	1948,34	19542782

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*72,71*	*729364*
			Сметная прибыль			*144,32*	*1447613*
			ИТОГО:				**29687767**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2840874**
			Сметная прибыль				**2199094**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**31467201**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**28320481**
			Итого с НДС		12 %	3398458	**31718939**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил : Нурдыгалиев С.

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Доставка материалов к месту работ на расстояние, не учтенное сметными нормами**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.05.2019	02.05.2019	24.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЖД перевозка железобетона ст.Тайнча до ст.Алма-Ата1				
1	3	42-010202-1358 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1701 до 1800 км, загрузка вагона 58 т	т	501,230	6083,70	3049331
			Накладные расходы			*227,05*	*113805*
			Сметная прибыль			*450,64*	*225876*
2	4	42-040106-0604 РСНБ РК 2015	Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в остальных географических границах, не перечисленных выше, группа подъездных путей - 6, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: свыше 10 до 25, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца свыше 2 до 3 км	за подачу и уборку	10,000	0,00	0
3	5	42-040201-0108 РСНБ РК 2015	Погрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 6 т при железнодорожных перевозках	т	501,230	329,73	165271
			Накладные расходы			*12,31*	*6168*
			Сметная прибыль			*24,42*	*12242*
4	6	42-040201-0208 РСНБ РК 2015	Разгрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 6 т при железнодорожных перевозках	т	501,230	375,87	188397
			Накладные расходы			*14,03*	*7031*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27,84*	*13955*
			Раздел: Доставка основная				
5	11	41-010205-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	6873,120	15,45	106198
			Накладные расходы			*0,58*	*3963*
			Сметная прибыль			*1,14*	*7867*
6	12	41-010205-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	24059,040	15,45	371741
			Накладные расходы			*0,58*	*13874*
			Сметная прибыль			*1,14*	*27536*
			ИТОГО:				**3880939**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**144842**
			Сметная прибыль				**287477**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4113556**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**3702200**
			Итого с НДС		12 %	444264	**4146464**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил : Жидьяров С.

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.05.2019	02.05.2019	24.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: лок.смета 1-2 - Подготовительные работы				
			Демонтаж существующей дорожной одежды				
1	11	11-270302-0502 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	5306,000	97,57	517701
			Накладные расходы			*10,19*	*54090*
			Сметная прибыль			*7,23*	*38348*
2	12	41-020103-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км	т	1034,060	974,93	1008139
			Накладные расходы			*36,39*	*37625*
			Сметная прибыль			*72,22*	*74677*
			ИТОГО:				**1525839**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**91715**
			Сметная прибыль				**113025**
			Итого с временными		**3,12 %**	**47 606**	**1 573 445**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,29 %**	**67 501**	**1 640 945**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1 739 300,97**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего с коэффициентом приведении к договорной стоимости К-0,9				**1 565 370,88**
			Итого с НДС		**12 %**	**187 844,5**	**1 753 215,38**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2019	25.05.2019	25.06.2019

Акт приемки выполненных работ №2-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж существующей дорожной одежды				
1	11	11-270302-0502 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	42704,000	97,57	4166582
			Накладные расходы			*10,19*	*435331*
			Сметная прибыль			*7,23*	*308636*
2	12	41-020103-1054 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км	т	8322,340	974,93	8113725
			Накладные расходы			*36,39*	*302815*
			Сметная прибыль			*72,22*	*601017*
			Раздел: Разборка существующих искусственных сооружений				
3	14	11-300401-0202 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	2,100	20423,52	42889
			Накладные расходы			*5388,69*	*11316*
			Сметная прибыль			*1512,85*	*3177*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	15	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	33,120	17243,49	571104
			Накладные расходы			*4594,88*	*152182*
			Сметная прибыль			*1277,30*	*42304*
5	16	41-310101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	88,050	342,11	30123
			Накладные расходы			*12,77*	*1124*
			Сметная прибыль			*25,34*	*2231*
6	17	41-010205-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	88,050	984,22	86660
			Накладные расходы			*36,73*	*3234*
			Сметная прибыль			*72,90*	*6419*
7	18	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	27,700	18690,97	517740
			Накладные расходы			*5259,03*	*145675*
			Сметная прибыль			*1384,52*	*38351*
8	19	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	69,250	82,15	5689
			Накладные расходы			*3,07*	*212*
			Сметная прибыль			*6,09*	*421*
9	20	41-020103-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	69,250	859,81	59542
			Накладные расходы			*32,09*	*2222*
			Сметная прибыль			*63,69*	*4411*
			ИТОГО:				13594054
			В том числе :				
			Накладные расходы				1054114
			Сметная прибыль				1006967
			Итого с временными		3,12 %	424134,00	14018188
			Итого с зимними удорожаниями		4,29 %	601380,00	14619568
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				15495840

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего с коэффициентом привязки к договорной стоимости К-0,9				**13 946 256**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 673 551**	**15 619 807**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство земляные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2019	25.05.2019	25.06.2019

Акт приемки выполненных работ №2-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и воды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные земляные работы				
1	1	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Дополнительное грунта, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	9921,000	67,19	666556
			Накладные расходы			*11,92*	*118228*
			Сметная прибыль			*4,98*	*49375*
2	2	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	49605,000	5,95	295098
			Накладные расходы			*0,95*	*47278*
			Сметная прибыль			*0,44*	*21859*
3	3	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9921,000	68,63	680867
			Накладные расходы			*13,38*	*132788*
			Сметная прибыль			*5,08*	*50435*
			Раздел: Земляные работы				
4	4	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка насыпи, грунт от выбоски)	м3 грунта	385,500	23,09	8901
			Накладные расходы			*3,25*	*1251*
			Сметная прибыль			*1,71*	*659*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010104-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	771,000	18,80	14496
			Накладные расходы			*2,64*	*2038*
			Сметная прибыль			*1,39*	*1074*
6	8	11-010102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	4769,500	149,25	711851
			Накладные расходы			*23,49*	*112014*
			Сметная прибыль			*11,06*	*52730*
7	9	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	8346,625	69,18	577385
			Накладные расходы			*2,58*	*21549*
			Сметная прибыль			*5,12*	*42769*
8	10	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	14705,500	23,09	339553
			Накладные расходы			*3,25*	*47733*
			Сметная прибыль			*1,71*	*25152*
9	11	11-010104-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	29411,000	18,80	552986
			Накладные расходы			*2,64*	*77737*
			Сметная прибыль			*1,39*	*40962*
10	12	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Послойное уплотнение грунта, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	19264,690	67,19	1294326
			Накладные расходы			*11,92*	*229577*
			Сметная прибыль			*4,98*	*95876*
11	13	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	96323,450	5,95	573025
			Накладные расходы			*0,95*	*91806*
			Сметная прибыль			*0,44*	*42446*
12	14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19264,690	68,63	1322113
			Накладные расходы			*13,38*	*257849*
			Сметная прибыль			*5,08*	*97934*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	15	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (Верх земполотна)	м2 спланированной площади	37500,000	5,88	220326
			Накладные расходы			*0,89*	*33512*
			Сметная прибыль			*0,44*	*16320*
			ИТОГО:				7257484
			В том числе :				
			Накладные расходы				1173360
			Сметная прибыль				537591
			Итого с временными		3,12 %	226434,00	7483918
			Итого с зимними удорожаниями		10,78 %	806766,00	8290684
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				8787614
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				7 908 853
			Итого с НДС		12 %	949 062	8 857 915

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Тасбулатов Г.Х.**

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство дорожной одежды**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.05.2019	02.05.2019	24.05.2019

Акт приемки выполненных работ №2-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основание				
1	1	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером (Всего 7%)	м2 основания или покрытия	19844,000	72,66	1441814
			Накладные расходы			*15,63*	*310103*
			Сметная прибыль			*5,38*	*106801*
2	2	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной 13 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	19844,000	63,21	1254378
			Накладные расходы			*13,60*	*269789*
			Сметная прибыль			*4,68*	*92917*
3	3	21-130810-0306 РСНБ РК 2015	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	14,980	159152,94	2384111
			Накладные расходы			*5939,81*	*88978*
			Сметная прибыль			*11789,11*	*176601*
4	4	21-010602-9901 РСНБ РК 2015	Смесь грунтоцементная (К-1)	м3	5826,720	7105,52	41401893
			Накладные расходы			*265,19*	*1545176*
			Сметная прибыль			*526,34*	*3066807*
			Раздел: Калькуляция №1 - Приготовление грунтоцементной смеси				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	2	21-010201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1846,000	2917,55	-6929653
			Накладные расходы			*-140,10*	*-258624*
			Сметная прибыль			*-278,06*	*-513308*
6	3	21-010201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1111,000	2829,46	-4044639
			Накладные расходы			*-135,87*	*-150952*
			Сметная прибыль			*-269,67*	*-299603*
7	5	21-010201-0708 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004	м3	404,000	1710,45	-889109
			Накладные расходы			*-82,14*	*-33183*
			Сметная прибыль			*-163,02*	*-65860*
			Раздел: Покрытие				
8	5	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2	т	15,840	1758,45	27854
			Накладные расходы			*411,73*	*6522*
			Сметная прибыль			*130,26*	*2063*
9	6	21-130104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсии битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	16,3152	110466,43	1802282
			Накладные расходы			*4122,76*	*67264*
			Сметная прибыль			*8182,70*	*133502*
10	7	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 9 см)	м2 покрытия	17600,000	1976,66	34789284
			Накладные расходы			*102,43*	*1802703*
			Сметная прибыль			*146,42*	*2576984*
11	8	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	176000,000	230,36	40543126
			Накладные расходы			*8,64*	*1521334*
			Сметная прибыль			*17,06*	*3003194*
12	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	т	7,040	1758,45	12379
			Накладные расходы			*411,73*	*2899*
			Сметная прибыль			*130,26*	*917*
13	10	21-130104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсии битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	7,251	110466,43	801014
			Накладные расходы			*4122,76*	*29895*
			Сметная прибыль			*8182,70*	*59334*
14	11	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 6 см)	м2 покрытия	17600,000	2109,16	37121183

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*107,41*	*1890373*
			Сметная прибыль			*156,23*	*2749717*
15	12	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	70400,000	246,14	17328526
			Накладные расходы			*9,23*	*650008*
			Сметная прибыль			*18,23*	*1283595*
			ИТОГО:				**167044443**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7742285**
			Сметная прибыль				**12373662**
			Итого с временными		**3,12 %**	**5211787,00**	**172256230**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**3410673,00**	**175666903**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**186196079**
			Всего с коэффициентом проведения к договорной стоимости К-0,9				**167 576 471**
			Итого с НДС		**12 %**	**20 109 177**	**187 685 648**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Искусственные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2019	25.05.2019	25.06.2019

Акт приемки выполненных работ №2-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д=1,0м				
1	1	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Разборка существующей насыпи)	м3 грунта	474,500	141,83	67299
			Накладные расходы			*20,02*	*9499*
			Сметная прибыль			*10,51*	*4985*
2	2	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под тело трубы)	м3 грунта	10,000	141,83	1418
			Накладные расходы			*20,02*	*200*
			Сметная прибыль			*10,51*	*105*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	0,500	2475,94	1238
			Накладные расходы			*909,67*	*455*
			Сметная прибыль			*183,40*	*92*
4	4	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство(Подготовка под тело трубы)	м3 подушки	2,120	7884,12	16714
			Накладные расходы			*1197,17*	*2538*
			Сметная прибыль			*584,01*	*1238*
5	5	11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	3,165	7701,42	24375

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1915,40*	*6062*
			Сметная прибыль			*570,48*	*1806*
6	8	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	5,040	22032,78	111045
			Накладные расходы			*5761,45*	*29058*
			Сметная прибыль			*1632,06*	*8226*
7	11	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,295	4029,41	21336
			Накладные расходы			*629,74*	*3334*
			Сметная прибыль			*298,47*	*1580*
8	12	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	45,535	3001,41	136669
			Накладные расходы			*423,99*	*19306*
			Сметная прибыль			*222,33*	*10124*
9	13	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,035	257,07	1551
			Накладные расходы			*9,59*	*58*
			Сметная прибыль			*19,04*	*115*
10	14	21-020401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,060	27712,42	29375
			Накладные расходы			*1034,27*	*1096*
			Сметная прибыль			*2052,77*	*2176*
11	15	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	3,500	31,75	111
			Накладные расходы			*5,34*	*19*
			Сметная прибыль			*2,35*	*8*
12	16	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,500	15,30	161
			Накладные расходы			*2,57*	*27*
			Сметная прибыль			*1,13*	*12*
13	17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,500	1183,88	592
			Накладные расходы			*434,97*	*217*
			Сметная прибыль			*87,70*	*44*
14	18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,000	196,76	787
			Накладные расходы			*61,64*	*247*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнение работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,58*	*58*
15	19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотнённого грунта	4,000	70,62	282
			Накладные расходы			*13,46*	*54*
			Сметная прибыль			*5,23*	*21*
16	20	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0.5 м3(Под оголовок)	м3 грунта	73,500	141,83	10425
			Накладные расходы			*20,02*	*1471*
			Сметная прибыль			*10,51*	*772*
17	21	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выборкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяемые [illegible] 1-2	м3 грунта	1,500	2475,94	3714
			Накладные расходы			*909,67*	*1365*
			Сметная прибыль			*183,40*	*275*
18	22	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство(Подготовка под оголовок)	м3 подушки	49,280	7884,12	388529
			Накладные расходы			*1197,17*	*58996*
			Сметная прибыль			*584,01*	*28780*
19	23	11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	0,760	7701,42	5853
			Накладные расходы			*1915,40*	*1456*
			Сметная прибыль			*570,48*	*434*
20	25	11-300403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	4,180	7257,33	30336
			Накладные расходы			*1972,72*	*8246*
			Сметная прибыль			*537,58*	*2247*
21	29	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,000	4029,41	4029
			Накладные расходы			*629,74*	*630*
			Сметная прибыль			*298,47*	*298*
22	30	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	55,400	3001,41	166278
			Накладные расходы			*423,99*	*23489*
			Сметная прибыль			*222,33*	*12317*
23	1,62	21-020101-1210 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,620	33167,40	53731
			Накладные расходы			*1237,85*	*2005*
			Сметная прибыль			*2456,84*	*3980*

Страниц - 9 | сборных конструкций | 3,165 | 584,01 | 2538

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	32	21-020401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,200	27712,42	5542
			Накладные расходы			*1034,27*	*207*
			Сметная прибыль			*2052,77*	*411*
25	33	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	34,000	31,75	1079
			Накладные расходы			*5,34*	*182*
			Сметная прибыль			*2,35*	*80*
26	34	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	102,000	15,30	1561
			Накладные расходы			*2,57*	*263*
			Сметная прибыль			*1,13*	*116*
27	35	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,000	1183,88	1184
			Накладные расходы			*434,97*	*435*
			Сметная прибыль			*87,70*	*88*
28	36	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,000	196,76	6887
			Накладные расходы			*61,64*	*2157*
			Сметная прибыль			*14,58*	*510*
29	37	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35,000	70,62	2472
			Накладные расходы			*13,46*	*471*
			Сметная прибыль			*5,23*	*183*
30	38	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Восстановление существующей насыпи)	м3 грунта	474,500	141,83	67299
			Накладные расходы			*20,02*	*9499*
			Сметная прибыль			*10,51*	*4985*
31	39	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение грунта, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	474,500	67,19	31880
			Накладные расходы			*11,92*	*5655*
			Сметная прибыль			*4,98*	*2361*
32	40	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2372,500	5,95	14114
			Накладные расходы			*0,95*	*2261*
			Сметная прибыль			*0,44*	*1045*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	41	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотняемого грунта	474,500	70,62	33510
			Накладные расходы			*13,46*	*6386*
			Сметная прибыль			*5,23*	*2482*
			Раздел: Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д=1,5м				
34	91	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Разборка существующей насыпи)	м3 грунта	2243,000	141,83	318126
			Накладные расходы			*20,02*	*44905*
			Сметная прибыль			*10,51*	*23565*
35	92	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под тело трубы)	м3 грунта	48,000	141,83	6808
			Накладные расходы			*20,02*	*961*
			Сметная прибыль			*10,51*	*504*
36	93	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен [illegible]	м3 грунта	3,000	2475,94	7428
			Накладные расходы			*909,67*	*2729*
			Сметная прибыль			*183,40*	*550*
37	94	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство(Подготовка под тело трубы)	м3 подушки	12,100	7884,12	95398
			Накладные расходы			*1197,17*	*14486*
			Сметная прибыль			*584,01*	*7067*
38	95	11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	14,000	7701,42	107820
			Накладные расходы			*1915,40*	*26816*
			Сметная прибыль			*570,48*	*7987*
39	98	11-300401-0407 РСНБ РК 2015	Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/3 м	м3 железобетона звеньев	34,000	22569,77	767372
			Накладные расходы			*5826,84*	*198113*
			Сметная прибыль			*1671,84*	*56842*
40	101	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	29,000	4029,41	116853
			Накладные расходы			*629,74*	*18263*
			Сметная прибыль			*298,47*	*8656*

Страница - 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	102	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	218,000	3001,41	654308
			Накладные расходы			*423,99*	*92430*
			Сметная прибыль			*222,33*	*48467*
42	103	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	36,000	257,07	9254
			Накладные расходы			*9,59*	*345*
			Сметная прибыль			*19,04*	*686*
43	104	21-020401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	4,000	27712,42	110850
			Накладные расходы			*1034,27*	*4137*
			Сметная прибыль			*2052,77*	*8211*
44	105	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	19,000	31,75	603
			Накладные расходы			*5,34*	*101*
			Сметная прибыль			*2,35*	*45*
45	106	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,000	15,30	872
			Накладные расходы			*2,57*	*147*
			Сметная прибыль			*1,13*	*65*
46	107	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,000	1183,88	3552
			Накладные расходы			*434,97*	*1305*
			Сметная прибыль			*87,70*	*263*
47	108	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,000	196,76	4329
			Накладные расходы			*61,64*	*1356*
			Сметная прибыль			*14,58*	*321*
48	109	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	22,000	70,62	1554
			Накладные расходы			*13,46*	*296*
			Сметная прибыль			*5,23*	*115*
49	110	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ПТАСМ" с ковшом вместимостью 0.5 м3(Под оголовок)	м3 грунта	567,000	141,83	80418
			Накладные расходы			*20,02*	*11351*
			Сметная прибыль			*10,51*	*5957*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	111	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяемо	м3 грунта	3,000	2475,94	7428
			Накладные расходы			*909,67*	*2729*
			Сметная прибыль			*183,40*	*550*
51	112	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство(Подготовка под оголовок)	м3 подушки	169,7143	7884,12	1338047
			Накладные расходы			*1197,17*	*203177*
			Сметная прибыль			*584,01*	*99115*
52	113	11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	3,000	7701,42	23104
			Накладные расходы			*1915,40*	*5746*
			Сметная прибыль			*570,48*	*1711*
53	115	11-300403-0106 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х(1,25-2) м. Сооружение	м3 сборных конструкций	22,320	8256,49	184285
			Накладные расходы			*2321,90*	*51825*
			Сметная прибыль			*611,59*	*13651*
54	119	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,000	4029,41	16118
			Накладные расходы			*629,74*	*2519*
			Сметная прибыль			*298,47*	*1194*
55	120	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	261,000	3001,41	783369
			Накладные расходы			*423,99*	*110662*
			Сметная прибыль			*222,33*	*58027*
56	121	21-020101-1210 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	11,000	33167,40	364841
			Накладные расходы			*1237,85*	*13616*
			Сметная прибыль			*2456,84*	*27025*
57	122	21-020401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,000	27712,42	27712
			Накладные расходы			*1034,27*	*1034*
			Сметная прибыль			*2052,77*	*2053*
58	123	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	180,000	31,75	5714
			Накладные расходы			*5,34*	*961*
			Сметная прибыль			*2,35*	*423*

Страница - 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	124	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	540,000	15,30	8262
			Накладные расходы			*2,57*	*1390*
			Сметная прибыль			*1,13*	*612*
60	125	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,000	1183,88	3552
			Накладные расходы			*434,97*	*1305*
			Сметная прибыль			*87,70*	*263*
61	126	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	183,000	196,76	36008
			Накладные расходы			*61,64*	*11280*
			Сметная прибыль			*14,58*	*2667*
62	127	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	183,000	70,62	12924
			Накладные расходы			*13,46*	*2463*
			Сметная прибыль			*5,23*	*957*
63	128	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ХИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Восстановление существующей насыпи)	м3 грунта	2243,000	141,83	318126
			Накладные расходы			*20,02*	*44905*
			Сметная прибыль			*10,51*	*23565*
64	2243	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Послойное уплотнение грунта, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	2243,000	67,19	150699
			Накладные расходы			*11,92*	*26730*
			Сметная прибыль			*4,98*	*11163*
65	130	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11215,000	5,95	66718
			Накладные расходы			*0,95*	*10689*
			Сметная прибыль			*0,44*	*4942*
66	2243	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2243,000	70,62	158402
			Накладные расходы			*13,46*	*30188*
			Сметная прибыль			*5,23*	*11734*
			ИТОГО:				**7032231**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1136284**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				520906
			Итого с временными		3,12 %	219406,00	7251637
			Итого с зимними удорожаниями		5,17 %	374910,00	7626547
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0590383				8 083 669
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				7 275 301,65
			Итого с НДС		12 %	873 036,20	8 148 337,85

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Доставка материалов к месту работ на расстояние, не учтенное сметными нормами**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2019	25.05.2019	25.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 2-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Доставка воды				
1	1	32-010211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л(С8.27 т.ч. п.1.6, С8.1 т.ч. п.1)	маш.-ч	1376,000	3791,27	5216788
			Накладные расходы			*141,50*	*194698*
			Сметная прибыль			*280,83*	*386429*
			Раздел: Доставка основная				
2	7	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. За каждый следующий км свыше 200 км/асфальт/	т*км	111988,800	14,83	1661045
			Накладные расходы			*0,55*	*61993*
			Сметная прибыль			*1,10*	*123040*
3	13	41-010204-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза I. За каждый следующий км свыше 200 км/ПМ 100А/	т*км	269,640	17,99	4852
			Накладные расходы			*0,67*	*181*
			Сметная прибыль			*1,33*	*359*
4	17	41-050102-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитуновозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза I. За каждый следующий км свыше 30 км/автобитум/	т*км	848,520	19,68	16701
			Накладные расходы			*0,73*	*623*
			Сметная прибыль			*1,46*	*1237*
			ИТОГО:				**6899386**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				257495
			Сметная прибыль				511066
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				7 312 923
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				6 581 631
			Итого с НДС		12 %	789 796	7 371 426

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тлесбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство земляные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2019	26.06.2019	24.07.2019

Акт приемки выполненных работ №3-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные земляные работы				
1	1	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Двуплотнение грунта, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	18394,000	67,19	1235827
			Накладные расходы			*11,92*	*219201*
			Сметная прибыль			*4,98*	*91543*
2	2	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	91970,000	5,95	547126
			Накладные расходы			*0,95*	*87656*
			Сметная прибыль			*0,44*	*40528*
3	3	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	18394,000	68,63	1262359
			Накладные расходы			*13,38*	*246196*
			Сметная прибыль			*5,08*	*93508*
			Раздел: Земляные работы				
4	6	11-010102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка насыпи из грунта от разборки дорожного покрытия)	м3 грунта	352,000	149,25	52536
			Накладные расходы			*23,49*	*8267*
			Сметная прибыль			*11,06*	*3892*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	563,200	69,18	38960
			Накладные расходы			*2,58*	*1454*
			Сметная прибыль			*5,12*	*2886*
6	8	11-010102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	9608,000	149,25	1434001
			Накладные расходы			*23,49*	*225648*
			Сметная прибыль			*11,06*	*106222*
7	9	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	16814,000	69,18	1163123
			Накладные расходы			*2,58*	*43409*
			Сметная прибыль			*5,12*	*86157*
8	10	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	26283,000	23,09	606880
			Накладные расходы			*3,25*	*85313*
			Сметная прибыль			*1,71*	*44954*
9	11	11-010104-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	52566,000	18,80	988347
			Накладные расходы			*2,64*	*138938*
			Сметная прибыль			*1,39*	*73211*
10	12	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение грунта, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	35716,000	67,19	2399630
			Накладные расходы			*11,92*	*425626*
			Сметная прибыль			*4,98*	*177750*
11	13	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	178580,000	5,95	1062366
			Накладные расходы			*0,95*	*170204*
			Сметная прибыль			*0,44*	*78694*
12	14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35716,000	68,63	2451147
			Накладные расходы			*13,38*	*478043*
			Сметная прибыль			*5,08*	*181566*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	15	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (Верх земполотна)	м2 спланированной площади	60000,000	5,88	352522
			Накладные расходы			*0,89*	*53619*
			Сметная прибыль			*0,44*	*26113*
			ИТОГО:				**13594824**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2183574**
			Сметная прибыль				**1007024**
			Итого с временными		3,12 %	424159,00	**14018983**
			Итого с зимними удорожаниями		10,78 %	1511246,00	**15530229**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**16461085**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**14 814 977**
			Итого с НДС		12 %	1 777 797	**16 592 774**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство дорожной одежды**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2019	26.06.2019	24.07.2019

Акт приемки выполненных работ №3-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основание				
1	1	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером (Всего 28)	м2 основания или покрытия	36080,000	72,66	2621480
			Накладные расходы			*15,63*	*563823*
			Сметная прибыль			*5,38*	*194184*
2	2	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной 13 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	36080,000	63,21	2280688
			Накладные расходы			*13,60*	*490526*
			Сметная прибыль			*4,68*	*168940*
3	3	21-130810-0306 РСНБ РК 2015	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	27,240	159152,94	4335326
			Накладные расходы			*5939,81*	*161800*
			Сметная прибыль			*11789,11*	*321135*
4	4	21-010602-9901 РСНБ РК 2015	Смесь грунтоцементная (К-1)	м3	10594,000	7105,52	75275911
			Накладные расходы			*265,19*	*2809402*
			Сметная прибыль			*526,34*	*5575993*
			Раздел: Калькуляция №1 - Приготовление грунтоцементной смеси				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	2	21-010201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3357,000	-3753,87	-12601757
			Накладные расходы			*-140,10*	*-470315*
			Сметная прибыль			*-278,06*	*-933463*
6	3	21-010201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2019,000	-3640,54	-7350249
			Накладные расходы			*-135,87*	*-274322*
			Сметная прибыль			*-269,67*	*-544463*
7	5	21-010201-0708 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004	м3	734,000	-2200,77	-1615362
			Накладные расходы			*-82,14*	*-60288*
			Сметная прибыль			*-163,02*	*-119656*
			Раздел: Покрытие				
8	5	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2	т	28,800	1758,45	50643
			Накладные расходы			*411,73*	*11858*
			Сметная прибыль			*130,26*	*3751*
9	6	21-130104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	29,664	110466,43	3276876
			Накладные расходы			*4122,76*	*122298*
			Сметная прибыль			*8182,70*	*242732*
10	7	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 9 см)	м2 покрытия	32000,000	1976,66	63253243
			Накладные расходы			*102,43*	*3277642*
			Сметная прибыль			*146,42*	*4685425*
11	8	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	320000,000	230,36	73714775
			Накладные расходы			*8,64*	*2766061*
			Сметная прибыль			*17,06*	*5460354*
12	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	т	8,000	1758,45	14068
			Накладные расходы			*411,73*	*3294*
			Сметная прибыль			*130,26*	*1042*
13	10	21-130104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	8,240	110466,43	910243
			Накладные расходы			*4122,76*	*33972*
			Сметная прибыль			*8182,70*	*67425*
14	11	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 6 см)	м2 покрытия	20000,000	2109,16	42183162

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*107,41*	*2148151*
			Сметная прибыль			*156,23*	*3124679*
15	12	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	80000,000	246,14	19691507
			Накладные расходы			*9,23*	*738645*
			Сметная прибыль			*18,23*	*1458630*
			ИТОГО:				**266040554**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**12322548**
			Сметная прибыль				**19706708**
			Итого с временными		**3,12 %**	**8 300 465**	**274341019**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**5 431 952**	**279772971**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**296542087**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**266 887 878**
			Итого с НДС		**12 %**	**32 026 545**	**298 914 424**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Искусственные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2019	26.06.2019	24.07.2019

Акт приемки выполненных работ №3-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость,
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д=1,0м				
1	1	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Разборка существующей насыпи)	м3 грунта	474,500	141,83	67298
			Накладные расходы			*20,02*	*9499*
			Сметная прибыль			*10,51*	*4985*
2	2	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.5 м3(Под тело трубы)	м3 грунта	10,000	141,83	1419
			Накладные расходы			*20,02*	*200*
			Сметная прибыль			*10,51*	*105*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	0,500	2475,94	1238
			Накладные расходы			*909,67*	*455*
			Сметная прибыль			*183,40*	*92*
4	4	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство(Подготовка под тело трубы)	м3 подушки	2,120	7884,12	16715
			Накладные расходы			*1197,17*	*2538*
			Сметная прибыль			*584,01*	*1238*
5	5	11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	3,165	7701,42	24375

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1915,40*	*6062*
			Сметная прибыль			*570,48*	*1806*
6	8	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	5,040	22032,78	111045
			Накладные расходы			*5761,45*	*29038*
			Сметная прибыль			*1632,06*	*8226*
7	11	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,295	4029,41	21335
			Накладные расходы			*629,74*	*3334*
			Сметная прибыль			*298,47*	*1580*
8	12	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	45,535	3001,41	136670
			Накладные расходы			*423,99*	*19306*
			Сметная прибыль			*222,33*	*10124*
9	13	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакли пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,035	257,07	1552
			Накладные расходы			*9,59*	*58*
			Сметная прибыль			*19,04*	*115*
10	14	21-020401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,060	27712,42	29375
			Накладные расходы			*1034,27*	*1096*
			Сметная прибыль			*2052,77*	*2176*
11	15	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	3,500	31,75	111
			Накладные расходы			*5,34*	*19*
			Сметная прибыль			*2,35*	*8*
12	16	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,500	15,30	160
			Накладные расходы			*2,57*	*27*
			Сметная прибыль			*1,13*	*12*
13	17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,500	1183,88	592
			Накладные расходы			*434,97*	*217*
			Сметная прибыль			*87,79*	*44*
14	18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,000	196,76	787
			Накладные расходы			*61,64*	*247*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость,
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,58*	*58*
15	19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,000	70,62	283
			Накладные расходы			*15,46*	*54*
			Сметная прибыль			*5,23*	*21*
			Раздел: Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д=1,5м				
16	91	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Разборка существующей насыпи)	м3 грунта	1496,000	141,83	212179
			Накладные расходы			*20,02*	*29950*
			Сметная прибыль			*10,51*	*15717*
17	92	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под тело трубы)	м3 грунта	32,000	141,83	4538
			Накладные расходы			*20,02*	*641*
			Сметная прибыль			*10,51*	*336*
18	93	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	2,000	2475,94	4952
			Накладные расходы			*909,67*	*1819*
			Сметная прибыль			*183,40*	*367*
19	94	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство(Подготовка под тело трубы)	м3 подушки	3,020	7884,12	23810
			Накладные расходы			*1197,17*	*3615*
			Сметная прибыль			*584,01*	*1764*
20	95	11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	10,000	7701,42	77014
			Накладные расходы			*1915,40*	*19154*
			Сметная прибыль			*570,48*	*5705*
21	98	11-300401-0407 РСНБ РК 2015	Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 3/3 м	м3 железобетона звеньев	23,000	22569,77	519105
			Накладные расходы			*5826,84*	*134017*
			Сметная прибыль			*1671,84*	*38452*
22	101	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,390	4029,41	78130
			Накладные расходы			*629,74*	*12211*
			Сметная прибыль			*298,47*	*5787*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость,
1	2	3	4	5	6	7	8
23	102	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,940	3001,41	435025
			Накладные расходы			*423,99*	*61453*
			Сметная прибыль			*222,33*	*32224*
24	103	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	23,280	257,07	5985
			Накладные расходы			*9,59*	*223*
			Сметная прибыль			*19,04*	*443*
25	104	21-020401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	2,050	27712,42	56810
			Накладные расходы			*1034,27*	*2120*
			Сметная прибыль			*2052,77*	*4208*
26	105	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	12,000	31,75	381
			Накладные расходы			*5,34*	*64*
			Сметная прибыль			*2,35*	*28*
27	106	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,000	15,30	551
			Накладные расходы			*2,57*	*93*
			Сметная прибыль			*1,13*	*41*
28	107	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,000	1183,88	2367
			Накладные расходы			*434,97*	*870*
			Сметная прибыль			*87,70*	*175*
29	108	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,000	196,76	2754
			Накладные расходы			*61,64*	*863*
			Сметная прибыль			*14,58*	*204*
30	109	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14,000	70,62	988
			Накладные расходы			*13,46*	*188*
			Сметная прибыль			*5,23*	*73*
			ИТОГО:				**1837544**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**339433**
			Сметная прибыль				**136114**
			Итого с временными		**3,12 %**	**57331**	**1 894 875**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость,
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**5,17 %**	**97965**	**1 992 840**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2 112 287**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**1 901 059**
			Итого с НДС		**12 %**	**228 127**	**2 129 186**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Жиньлова С

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Доставка материалов к месту работ на расстояние, не учтенное сметными нормами**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2019	26.06.2019	24.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 3-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Доставка воды				
1	1	32-010211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л(Сб.27 т.ч. п.1.6, Сб.1 т.ч. п.1)	маш.-ч	1805,8061	3791,27	6846299
			Накладные расходы			*141,50*	*255513*
			Сметная прибыль			*280,83*	*507133*
			Раздел: Доставка основная				
2	7	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км/ведомость/	т·км	172296,000	14,83	2555536
			Накладные расходы			*0,55*	*95376*
			Сметная прибыль			*1,10*	*189299*
3	13	41-010204-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км/ПМ 100А/	т·км	490,320	17,99	8823
			Накладные расходы			*0,67*	*329*
			Сметная прибыль			*1,33*	*654*
4	17	41-050102-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км/ведомость/	т·км	1364,400	19,68	26855
			Накладные расходы			*0,73*	*1002*
			Сметная прибыль			*1,46*	*1989*
			ИТОГО:				**9437513**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**352221**
			Сметная прибыль				**699075**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**10 003 181,32**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**9 002 863,19**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 080 343,58**	**10 083 206,77**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2019	25.07.2019	26.08.2019

Акт приемки выполненных работ №4-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Расчет стоимости затрат на востановление и закрепление трассы				
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2016 раздел 1 т.80 п.5	Определение координат и высот спутниковыми приемниками пунктов съемочного обоснования для создания топографических карт и планов 1:2 000, с высотой сечения рельефа через 5,0м, 2,0м, 1,0м в статическом режиме - II категория сложности	пункт	27,000	8900,00	240300
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2016 раздел 1 т.3 п.1	Расходы по внутреннему транспорту , % при стоимости полевых изыскательских и камеральных работ	%	8,750	2402,97	21026
3	3	СЦИ РК 8.03-04-2016 раздел 1 т.4 п.2	Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, % от стоимости полевых работ включая расходы по внутреннему транспорту	%	19,600	2613,27	51220
4	4	СЦИ РК 8.03-04-2016 общие указания п.13 пр. п.1	Расходы по организации и ликвидации работ, включая расходы по внутреннему транспорту	%	6,000	6533,17	39199
			ИТОГО:				**351745**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**372 828**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				335 545
			Итого с НДС		12 %	40 265	375 811

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2019	25.07.2019	26.08.2019

Акт приемки выполненных работ №4-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Рекультивация земель				
1	7	11-010104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	402650,000	1,12	451582
			Накладные расходы			*0,16*	*63482*
			Сметная прибыль			*0,08*	*33451*
2	8	11-010104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 20 м)	м3 грунта	107818,100	19,46	2098328
			Накладные расходы			*2,74*	*294975*
			Сметная прибыль			*1,44*	*155432*
3	9	11-010104-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	107818,100	17,48	1884939
			Накладные расходы			*2,46*	*264978*
			Сметная прибыль			*1,30*	*139625*
			Раздел: Разборка существующих искусственных сооружений				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	13	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	1,330	27376,94	36411
			Накладные расходы			*7113,96*	*9462*
			Сметная прибыль			*2027,92*	*2697*
5	14	11-300401-0202 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	2,100	20423,52	42889
			Накладные расходы			*5388,69*	*11316*
			Сметная прибыль			*1512,85*	*3177*
6	15	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	2,880	17243,49	49661
			Накладные расходы			*4594,88*	*13233*
			Сметная прибыль			*1277,30*	*3679*
7	16	41-310101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	14,750	342,11	5046
			Накладные расходы			*12,77*	*188*
			Сметная прибыль			*25,34*	*374*
8	17	41-010205-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	14,750	984,22	14517
			Накладные расходы			*36,73*	*542*
			Сметная прибыль			*72,90*	*1075*
9	18	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	7,300	18690,97	136444
			Накладные расходы			*5259,03*	*38391*
			Сметная прибыль			*1384,52*	*10107*
10	19	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	18,150	82,15	1491
			Накладные расходы			*3,07*	*56*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	20	41-020103-1048 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*				
			Перевозки строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	18,150	*6,09* 859,81	*110* 15606
			Накладные расходы			*32,09*	*582*
			Сметная прибыль			*63,69*	*1156*
			ИТОГО:				4736916
			В том числе :				
			Накладные расходы				697204
			Сметная прибыль				350883
			Итого с временными		3,12 %	147 792	4884708
			Итого с зимними удорожаниями		4,29 %	209 554	5094262
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				5 399 602,95
			Итого с НДС		12 %	583 157,12	4 859 642,65
							5 442 799,77

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил : Кудаярова С.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Форма 2-11

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Земляные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2019	25.07.2019	26.08.2019

Акт приемки выполненных работ №4-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные земляные работы				
1	1	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение грунта, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	3092,000	67,19	207740
			Накладные расходы			*11,92*	*36847*
			Сметная прибыль			*4,98*	*15388*
2	2	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15460,000	5,95	91971
			Накладные расходы			*0,95*	*14735*
			Сметная прибыль			*0,44*	*6813*
3	3	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3092,000	68,63	212200
			Накладные расходы			*13,38*	*41385*
			Сметная прибыль			*5,08*	*15719*
			Раздел: Земляные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка насыпи, грунт от разборки)	м3 грунта	544,500	23,09	12573
			Накладные расходы			*3,25*	*1767*
			Сметная прибыль			*1,71*	*931*
5	5	11-010104-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1089,000	18,80	20475
			Накладные расходы			*2,64*	*2878*
			Сметная прибыль			*1,39*	*1517*
6	6	11-010102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка насыпи из грунта от разборки дор покрытия)	м3 грунта	249,000	149,25	37163
			Накладные расходы			*23,49*	*5848*
			Сметная прибыль			*11,06*	*2753*
7	7	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	398,400	69,18	27560
			Накладные расходы			*2,58*	*1029*
			Сметная прибыль			*5,12*	*2041*
8	8	11-010102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	2028,500	149,25	302755
			Накладные расходы			*23,49*	*47640*
			Сметная прибыль			*11,06*	*22426*
9	9	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3549,875	69,18	245566
			Накладные расходы			*2,58*	*9165*
			Сметная прибыль			*5,12*	*18190*
10	10	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	3889,500	23,09	89809
			Накладные расходы			*3,25*	*12625*
			Сметная прибыль			*1,71*	*6653*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	11-010104-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7779,000	18,80	146261
			Накладные расходы			*2,64*	*20561*
			Сметная прибыль			*1,39*	*10834*
12	12	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение грунта, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	6004,310	67,19	403408
			Накладные расходы			*11,92*	*71553*
			Сметная прибыль			*4,98*	*29882*
13	13	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	30021,550	5,95	178597
			Накладные расходы			*0,95*	*28613*
			Сметная прибыль			*0,44*	*13229*
14	14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6004,310	68,63	412069
			Накладные расходы			*13,38*	*80365*
			Сметная прибыль			*5,08*	*30524*
15	15	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (Верх земполотна)	м2 спланированной площади	7191,000	5,88	42250
			Накладные расходы			*0,89*	*6426*
			Сметная прибыль			*0,44*	*3130*
16	16	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка обочин из грунта противогололедных резервов)	м3 грунта	10876,000	23,09	251129
			Накладные расходы			*3,25*	*35303*
			Сметная прибыль			*1,71*	*18602*
17	17	11-010104-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	21752,000	18,80	408982
			Накладные расходы			*2,64*	*57493*
			Сметная прибыль			*1,39*	*30295*
18	18	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка обочин из грунта от разборки сущ.земполотна)	м3 грунта	1051,000	23,09	24268

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3,25*	*3411*
19	19	11-010104-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2102,000	*1,71* 18,80	*1798* 39522
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2,64*	*5556*
20	20	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Послеуплотнение грунта, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	11580,000	*1,39* 67,19	*2928* 778019
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*11,92*	*137998*
21	21	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	57900,000	*4,98* 5,95	*57631* 344445
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*0,95*	*55184*
22	22	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11580,000	*0,44* 68,63	*25514* 794722
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*13,38*	*154993*
23	23	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (Обочины)	м2 спланированной площади	26717,000	*5,08* 5,88	*58868* 156972
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*0,89*	*23876*
24	24	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	98997,000	*0,44* 50,99	*11628* 5047801
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*14,91*	*1475811*
25	25	11-010204-0202 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	98997,000	*3,78* 168,30	*373911* 16661534
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*20,94*	*2072728*
26	26	11-010204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	98997,000	*12,47* 95,03	*1234188* 9407878

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,31*	*1812896*
			Сметная прибыль			*7,04*	*696880*
			ИТОГО:				**36345669**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6216688**
			Сметная прибыль				**2692272**
			Итого с временными		**3,12 %**	**1133985**	**37479654**
			Итого с зимними удорожаниями		**10,78 %**	**4040307**	**41519961**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**44 008 597**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**39 607 737**
			Итого с НДС		**12 %**	**4 752 928**	**44 360 666**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство дорожной одежды**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2019	25.07.2019	26.08.2019

Акт приемки выполненных работ №4-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основание				
1	1	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и зольношлаковых смесей,. Устройство автогрейдером (Вечер 28)	м2 основания или покрытия	3036,050	72,66	220592
			Накладные расходы			*15,63*	*47444*
			Сметная прибыль			*5,38*	*16340*
2	2	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной 13 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и зольношлаковых смесей,. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	3036,050	63,21	191915
			Накладные расходы			*13,60*	*41277*
			Сметная прибыль			*4,68*	*14216*
3	3	21-130810-0306 РСНБ РК 2015	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	2,2966280	159152,94	365515
			Накладные расходы			*5939,81*	*13642*
			Сметная прибыль			*11789,11*	*27075*
4	4	21-010602-9901 РСНБ РК 2015	Смесь грунтоцементная (К-1)	м3	891,490	7105,52	6334503
			Накладные расходы			*265,19*	*236412*
			Сметная прибыль			*526,34*	*469222*
			Раздел: Калькуляция №1 - Приготовление грунтоцементной смеси				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	2	21-010201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	282,360	-3753,87	-1059945
			Накладные расходы			*-140,10*	*-39559*
			Сметная прибыль			*-278,06*	*-78514*
6	3	21-010201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	170,000	-3640,54	-618892
			Накладные расходы			*-135,87*	*-23098*
			Сметная прибыль			*-269,67*	*-45844*
7	5	21-010201-0708 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 0-5 мм СТ РК 1284-2004	м3	62,000	-2200,77	-136447
			Накладные расходы			*-82,14*	*-5092*
			Сметная прибыль			*-163,02*	*-10107*
			Раздел: Покрытие				
8	5	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2	т	4,735890	1758,45	8328
			Накладные расходы			*411,73*	*1950*
			Сметная прибыль			*130,26*	*617*
9	6	21-130104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	4,8779667	110466,43	538852
			Накладные расходы			*4122,76*	*20111*
			Сметная прибыль			*8182,70*	*39915*
10	7	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Всего 9 см)	м2 покрытия	5262,100	1976,66	10401403
			Накладные расходы			*102,43*	*538977*
			Сметная прибыль			*146,42*	*770474*
11	8	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	52621,000	230,36	12121704
			Накладные расходы			*8,64*	*454853*
			Сметная прибыль			*17,06*	*897904*
12	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	т	6,90484	1758,45	12142
			Накладные расходы			*411,73*	*2843*
			Сметная прибыль			*130,26*	*899*
13	10	21-130104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	7,1121852	110466,43	785636
			Накладные расходы			*4122,76*	*29321*
			Сметная прибыль			*8182,70*	*58195*
14	11	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Всего 6 см)	м2 покрытия	17262,100	2109,16	36408498

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*107,41*	*1854080*
			Сметная прибыль			*156,23*	*2696926*
15	12	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	69048,400	246,14	16995838
			Накладные расходы			*9,23*	*637528*
			Сметная прибыль			*18,23*	*1258951*
			ИТОГО:				**82569641**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3810690**
			Сметная прибыль				**6116270**
			Итого с временными		3,12 %	2576173,00	85145814
			Итого с зимними удорожаниями		1,98 %	1685887,00	86831701
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**92036246**
			Итого с НДС		12 %	9 939 915	**82 832 621**
							92 772 536

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Работу принял:

Составил:

Проверил :

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2019	27.08.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №5-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Рекультивация земель				
1	7	11-010104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бит. земля	16778,000	1,12	18817
			Накладные расходы			*0,16*	*2645*
			Сметная прибыль			*0,08*	*1394*
2	8	11-010104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 20 м)	м3 грунта	4352,500	19,46	84707
			Накладные расходы			*2,74*	*11908*
			Сметная прибыль			*1,44*	*6275*
3	9	11-010104-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4352,500	17,48	76093
			Накладные расходы			*2,46*	*10697*
			Сметная прибыль			*1,30*	*5637*
4	10	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Разравнивание механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	419428,000	5,04	2112578
			Накладные расходы			*0,76*	*318842*
			Сметная прибыль			*0,37*	*156487*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**2292195**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**344092**
			Сметная прибыль				**169792**
			Итого с временными		**3,12 %**	**71 516**	**2 363 711**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,29 %**	**101 403**	**2 465 114**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2 612 869**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**2 351 582**
			Итого с НДС		**12 %**	**282 190**	**2 633 772**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С.**

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект: **Устройство пересечений и примыканий**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2019	27.08.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №5-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство автобусных остановок на ПК43+38,ПК43+75,25				
1	32	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2(Котловая под фундаменты угловые)**	**м3 грунта**	**9,600**	**1919,96**	**18432**
			Накладные расходы			*705,40*	*6772*
			Сметная прибыль			*142,22*	*1365*
2	33	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2(Котловая под фундаменты промежуточные)**	**м3 грунта**	**4,800**	**1919,96**	**9216**
			Накладные расходы			*705,40*	*3386*
			Сметная прибыль			*142,22*	*683*
3	34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство(Бетонное основание под фундаменты угловые)**	**м3**	**1,600**	**29835,93**	**47737**
			Накладные расходы			*1678,60*	*2673*
			Сметная прибыль			*2210,07*	*3536*
4	35	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство(Бетонное основание под фундаменты промежуточные)**	**м3**	**0,800**	**29835,93**	**23869**
			Накладные расходы			*1678,60*	*1550*
			Сметная прибыль			*2210,07*	*1768*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	36	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство(Фундаменты угловые)	м3	2,400	36828,87	88389
			Накладные расходы			*3163,68*	*7593*
			Сметная прибыль			*2728,06*	*6547*
6	37	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство(Фундаменты промежуточные)	м3	0,800	36828,87	29463
			Накладные расходы			*3163,68*	*2531*
			Сметная прибыль			*2728,06*	*2182*
7	38	11-290175-0101 РСНБ РК 2015	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка	т закладных деталей	0,0396	603734,92	23908
			Накладные расходы			*215961,39*	*8552*
			Сметная прибыль			*44721,11*	*1771*
8	39	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0224	241798,65	5416
			Накладные расходы			*9024,26*	*202*
			Сметная прибыль			*17911,01*	*401*
9	40	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0172	252477,97	4343
			Накладные расходы			*9422,83*	*162*
			Сметная прибыль			*18702,07*	*322*
10	41	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12,09850	3001,41	36313
			Накладные расходы			*423,99*	*5130*
			Сметная прибыль			*222,33*	*2690*
			ИТОГО:				**287085**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**38337**
			Сметная прибыль				**21266**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**3,12 %**	**8957,00**	**296042**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**5862,00**	**301904**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**319 999,54**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**287 999,59**
			Итого с НДС		**12 %**	**34 559,95**	**322 559,54**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Бакеев А.С.**

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2-8

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Обустройство и размещение объектов автосервиса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2019	27.08.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №5-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство присыпных берм под дорожные знаки				
1	11	ЦЕНОВОЕ	Стойка СКМ1.25	шт	10,000	4265,60	42656
			Накладные расходы			*159,20*	*1592*
			Сметная прибыль			*315,97*	*3160*
2	12	ЦЕНОВОЕ	Стойка СКМ1.30	шт	14,000	4739,56	66354
			Накладные расходы			*176,89*	*2476*
			Сметная прибыль			*351,08*	*4915*
3	13	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80(СКМ1.40)	м	108,000	662,04	71500
			Накладные расходы			*24,71*	*2668*
			Сметная прибыль			*49,04*	*5296*
4	14	ЦЕНОВОЕ	Стойка СКМ2.30	шт	2,000	5687,47	11375
			Накладные расходы			*212,26*	*425*
			Сметная прибыль			*421,29*	*843*
5	15	ЦЕНОВОЕ	Стойка СКМ2.40	шт	8,000	7204,12	57633
			Накладные расходы			*268,87*	*2151*
			Сметная прибыль			*533,64*	*4269*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	16	ЦЕНОВОЕ	Стойка СКМ3.30	шт	4,000	8057,24	32229
			Накладные расходы			*300,71*	*1203*
			Сметная прибыль			*596,83*	*2387*
7	17	23-010201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80(СКМ4.50)	м	10,000	1817,38	18174
			Накладные расходы			*67,83*	*678*
			Сметная прибыль			*134,62*	*1346*
8	18	24-010201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	25,000	13188,74	329718
			Накладные расходы			*492,22*	*12306*
			Сметная прибыль			*976,94*	*24424*
9	19	24-010201-0311 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	14914,24	29828
			Накладные расходы			*556,62*	*1113*
			Сметная прибыль			*1104,76*	*2210*
10	20	24-010201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	16,000	14185,85	226974
			Накладные расходы			*529,44*	*8471*
			Сметная прибыль			*1050,80*	*16813*
11	21	24-010201-0318 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	12,000	14757,84	177094
			Накладные расходы			*550,78*	*6609*
			Сметная прибыль			*1093,17*	*13118*
12	22	24-010201-0322 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5,000	31857,57	159288
			Накладные расходы			*1188,97*	*5945*
			Сметная прибыль			*2359,82*	*11799*
13	23	24-010201-0327 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	20182,12	40364

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*753,22*	*1506*
			Сметная прибыль			*1494,97*	*2990*
14	24	24-010201-0330 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	12,000	9628,16	115538
			Накладные расходы			*359,34*	*4312*
			Сметная прибыль			*713,20*	*8558*
15	25	24-010201-0337 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	10071,58	40286
			Накладные расходы			*375,89*	*1504*
			Сметная прибыль			*746,04*	*2984*
16	26	24-010201-0346 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	12,000	3274,22	39291
			Накладные расходы			*122,20*	*1466*
			Сметная прибыль			*242,54*	*2910*
17	27	24-010201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	8,160	39002,70	318262
			Накладные расходы			*1455,64*	*11878*
			Сметная прибыль			*2889,09*	*23575*
18	29	ПРАЙС-ЛИСТ	Столбики сигнальные металлические (ТОО "Дорсигнал-СМЭУ" г.Кокшетау)	шт.	313,000	2559,36	801080
			Накладные расходы			*95,52*	*29897*
			Сметная прибыль			*189,58*	*59339*
			Раздел: Установка ограждения безопасности				
19	31	24-010202-0211 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	52376,87	104754
			Накладные расходы			*1954,78*	*3910*
			Сметная прибыль			*3879,77*	*7760*
20	32	24-010202-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	52376,87	104754
			Накладные расходы			*1954,78*	*3910*
			Сметная прибыль			*3879,77*	*7760*
21	33	24-010202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	2,000	8400,22	16800
			Накладные расходы			*313,51*	*627*
			Сметная прибыль			*622,24*	*1244*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	34	24-010202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	12,000	6210,52	74526
			Накладные расходы			*231,79*	*2781*
			Сметная прибыль			*460,04*	*5520*
23	35	24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12,000	2834,53	34014
			Накладные расходы			*105,79*	*1269*
			Сметная прибыль			*209,97*	*2520*
24	36	24-010202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	12,000	2433,03	29196
			Накладные расходы			*90,80*	*1090*
			Сметная прибыль			*180,22*	*2163*
25	37	24-010202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	6,000	366,35	2198
			Накладные расходы			*13,67*	*82*
			Сметная прибыль			*27,14*	*163*
26	38	24-010202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0055	566948,83	3114
			Накладные расходы			*21159,32*	*116*
			Сметная прибыль			*41996,21*	*231*
27	39	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027	693432,31	1851
			Накладные расходы			*25879,86*	*69*
			Сметная прибыль			*51365,36*	*137*
28	40	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	553589,95	166
			Накладные расходы			*20660,75*	*6*
			Сметная прибыль			*41006,66*	*12*
29	41	21-130202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	706019,83	98
			Накладные расходы			*26349,64*	*4*
			Сметная прибыль			*52297,76*	*7*
30	42	21-130201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0010	620468,06	620
			Накладные расходы			*23156,73*	*23*
			Сметная прибыль			*45960,60*	*46*
31	43	24-010202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	36274,58	72549

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1353,82*	*2708*
			Сметная прибыль			*2687,01*	*5374*
32	44	24-010202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	7,000	5971,77	41802
			Накладные расходы			*222,87*	*1560*
			Сметная прибыль			*442,35*	*3096*
33	45	24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	7,000	2834,53	19842
			Накладные расходы			*105,79*	*741*
			Сметная прибыль			*209,97*	*1470*
34	46	24-010202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	3,000	366,35	1099
			Накладные расходы			*13,67*	*41*
			Сметная прибыль			*27,14*	*81*
35	47	24-010202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0032	566948,83	1788
			Накладные расходы			*21159,32*	*67*
			Сметная прибыль			*41996,21*	*132*
36	48	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0013	693432,31	870
			Накладные расходы			*25879,86*	*32*
			Сметная прибыль			*51365,36*	*64*
37	49	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	553589,95	97
			Накладные расходы			*20660,75*	*4*
			Сметная прибыль			*41006,66*	*7*
38	50	21-130202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	706019,83	57
			Накладные расходы			*26349,64*	*2*
			Сметная прибыль			*52297,76*	*4*
39	51	24-010202-0211 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	52376,87	104754
			Накладные расходы			*1954,78*	*3910*
			Сметная прибыль			*3879,77*	*7760*
40	52	24-010202-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	52376,87	104754
			Накладные расходы			*1954,78*	*3910*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3879,77*	*7760*
41	53	24-010202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	2,000	8400,22	16800
			Накладные расходы			*313,51*	*627*
			Сметная прибыль			*622,24*	*1244*
42	54	24-010202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	12,000	6210,52	74526
			Накладные расходы			*231,79*	*2781*
			Сметная прибыль			*460,04*	*5520*
43	55	24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12,000	2834,53	34014
			Накладные расходы			*105,79*	*1269*
			Сметная прибыль			*209,97*	*2520*
44	56	24-010202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	12,000	2433,03	29196
			Накладные расходы			*90,80*	*1090*
			Сметная прибыль			*180,22*	*2163*
45	57	24-010202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	6,000	366,35	2198
			Накладные расходы			*13,67*	*82*
			Сметная прибыль			*27,14*	*163*
46	58	24-010202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0055	566948,83	3114
			Накладные расходы			*21159,32*	*116*
			Сметная прибыль			*41996,21*	*231*
47	59	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027	693432,31	1851
			Накладные расходы			*25879,86*	*69*
			Сметная прибыль			*51365,36*	*137*
48	60	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	553589,95	166
			Накладные расходы			*20660,75*	*6*
			Сметная прибыль			*41096,66*	*12*
49	61	21-130202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	706019,83	98
			Накладные расходы			*26349,64*	*4*
			Сметная прибыль			*52297,76*	*7*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	62	21-130201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	620468,06	620
			Накладные расходы			*23156,73*	*23*
			Сметная прибыль			*45960,60*	*46*
51	63	24-010202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	10,000	36274,58	362746
			Накладные расходы			*1353,82*	*13538*
			Сметная прибыль			*2687,01*	*26870*
52	64	24-010202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	31,000	5971,77	185125
			Накладные расходы			*222,87*	*6909*
			Сметная прибыль			*442,35*	*13713*
53	65	24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	31,000	2834,53	87871
			Накладные расходы			*105,79*	*3279*
			Сметная прибыль			*209,97*	*6509*
54	66	24-010202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	15,000	366,35	5495
			Накладные расходы			*13,67*	*205*
			Сметная прибыль			*27,14*	*407*
55	67	24-010202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0121	566948,83	6862
			Накладные расходы			*21159,32*	*256*
			Сметная прибыль			*41996,21*	*508*
56	68	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	693432,31	3338
			Накладные расходы			*25879,86*	*125*
			Сметная прибыль			*51365,36*	*247*
57	69	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	553589,95	428
			Накладные расходы			*20660,75*	*16*
			Сметная прибыль			*41006,66*	*32*
58	70	21-130202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	706019,83	253
			Накладные расходы			*26349,64*	*9*
			Сметная прибыль			*52297,76*	*19*
59	71	24-010202-0211 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	52376,87	104754

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1954,78*	*3910*
			Сметная прибыль			*3879,77*	*7760*
60	72	24-010202-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	52376,87	104754
			Накладные расходы			*1954,78*	*3910*
			Сметная прибыль			*3879,77*	*7760*
61	73	24-010202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	2,000	8400,22	16800
			Накладные расходы			*313,51*	*627*
			Сметная прибыль			*622,24*	*1244*
62	74	24-010202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	12,000	6210,52	74526
			Накладные расходы			*231,79*	*2781*
			Сметная прибыль			*460,04*	*5520*
63	75	24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12,000	2834,53	34014
			Накладные расходы			*105,79*	*1269*
			Сметная прибыль			*209,97*	*2520*
64	76	24-010202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	12,000	2433,03	29196
			Накладные расходы			*90,80*	*1090*
			Сметная прибыль			*180,22*	*2163*
65	77	24-010202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	6,000	366,35	2198
			Накладные расходы			*13,67*	*82*
			Сметная прибыль			*27,14*	*163*
66	78	24-010202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0055	566948,83	3114
			Накладные расходы			*21159,32*	*116*
			Сметная прибыль			*41996,21*	*231*
67	79	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027	693432,31	1851
			Накладные расходы			*25879,86*	*69*
			Сметная прибыль			*51365,36*	*137*
68	80	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	553589,95	166
			Накладные расходы			*20660,75*	*6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*41006,66*	*12*
69	81	21-130202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	706019,83	98
			Накладные расходы			*26349,64*	*4*
			Сметная прибыль			*52297,76*	*7*
70	82	21-130201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	620468,06	620
			Накладные расходы			*23156,73*	*23*
			Сметная прибыль			*45960,60*	*46*
71	83	24-010202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4,000	36274,58	145098
			Накладные расходы			*1353,82*	*5415*
			Сметная прибыль			*2687,01*	*10748*
72	84	24-010202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	13,000	5971,77	77633
			Накладные расходы			*222,87*	*2897*
			Сметная прибыль			*442,35*	*5751*
73	85	24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	13,000	2834,53	36849
			Накладные расходы			*105,79*	*1375*
			Сметная прибыль			*209,97*	*2730*
74	86	24-010202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	6,000	366,35	2198
			Накладные расходы			*13,67*	*82*
			Сметная прибыль			*27,14*	*163*
75	87	24-010202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0054	566948,83	3056
			Накладные расходы			*21159,32*	*114*
			Сметная прибыль			*41996,21*	*226*
76	88	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	693432,31	1487
			Накладные расходы			*25879,86*	*55*
			Сметная прибыль			*51365,36*	*110*
77	89	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	553589,95	180
			Накладные расходы			*20660,75*	*7*
			Сметная прибыль			*41006,66*	*13*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	90	21-130202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	706019,83	106
			Накладные расходы			*26349,64*	*4*
			Сметная прибыль			*52297,76*	*8*
79	91	24-010202-0211 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	52376,87	104754
			Накладные расходы			*1954,78*	*3910*
			Сметная прибыль			*3879,77*	*7760*
80	92	24-010202-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	52376,87	104754
			Накладные расходы			*1954,78*	*3910*
			Сметная прибыль			*3879,77*	*7760*
81	93	24-010202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	2,000	8400,22	16800
			Накладные расходы			*313,51*	*627*
			Сметная прибыль			*622,24*	*1244*
82	94	24-010202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	12,000	6210,52	74526
			Накладные расходы			*231,79*	*2781*
			Сметная прибыль			*460,04*	*5520*
83	95	24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12,000	2834,53	34014
			Накладные расходы			*105,79*	*1269*
			Сметная прибыль			*209,97*	*2520*
84	96	24-010202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДЛ	шт.	12,000	2433,03	29196
			Накладные расходы			*90,80*	*1090*
			Сметная прибыль			*180,22*	*2163*
85	97	24-010202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	6,000	366,35	2198
			Накладные расходы			*13,67*	*82*
			Сметная прибыль			*27,14*	*163*
86	98	24-010202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0055	566948,83	3114
			Накладные расходы			*21159,32*	*116*
			Сметная прибыль			*41996,21*	*231*
87	99	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027	693432,31	1851

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*25879,86*	*69*
			Сметная прибыль			*51365,36*	*137*
88	100	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	553589,95	166
			Накладные расходы			*20660,75*	*6*
			Сметная прибыль			*41006,66*	*12*
89	101	21-130202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	706019,83	98
			Накладные расходы			*26349,64*	*4*
			Сметная прибыль			*52297,76*	*7*
90	102	21-130201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0010	620468,06	620
			Накладные расходы			*23156,73*	*23*
			Сметная прибыль			*45960,60*	*46*
91	103	24-010202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	10,000	36274,58	362746
			Накладные расходы			*1353,82*	*13538*
			Сметная прибыль			*2687,01*	*26870*
92	104	24-010202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	31,000	5971,77	185125
			Накладные расходы			*222,87*	*6909*
			Сметная прибыль			*442,35*	*13713*
93	105	24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	31,000	2834,53	87871
			Накладные расходы			*105,79*	*3279*
			Сметная прибыль			*209,97*	*6509*
94	106	24-010202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	15,000	366,35	5495
			Накладные расходы			*13,67*	*205*
			Сметная прибыль			*27,14*	*407*
95	107	24-010202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0121	566948,83	6862
			Накладные расходы			*21159,32*	*256*
			Сметная прибыль			*41996,21*	*508*
96	108	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	693432,31	3338
			Накладные расходы			*25879,86*	*125*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*51365,36*	*247*
97	109	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	553589,95	428
			Накладные расходы			*20660,75*	*16*
			Сметная прибыль			*41006,66*	*32*
98	110	21-130202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	706019,83	253
			Накладные расходы			*26349,64*	*9*
			Сметная прибыль			*52297,76*	*19*
99	111	24-010202-0211 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	52376,87	104754
			Накладные расходы			*1954,78*	*3910*
			Сметная прибыль			*3879,77*	*7760*
100	112	24-010202-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	52376,87	104754
			Накладные расходы			*1954,78*	*3910*
			Сметная прибыль			*3879,77*	*7760*
101	113	24-010202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	2,000	8400,22	16800
			Накладные расходы			*313,51*	*627*
			Сметная прибыль			*622,24*	*1244*
102	114	24-010202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	12,000	6210,52	74526
			Накладные расходы			*231,79*	*2781*
			Сметная прибыль			*460,04*	*5520*
103	115	24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12,000	2834,53	34014
			Накладные расходы			*105,79*	*1269*
			Сметная прибыль			*209,97*	*2520*
104	116	24-010202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	12,000	2433,03	29196
			Накладные расходы			*90,80*	*1090*
			Сметная прибыль			*180,22*	*2163*
105	117	24-010202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	6,000	366,35	2198
			Накладные расходы			*13,67*	*82*
			Сметная прибыль			*27,14*	*163*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	118	24-010202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0055	566948,83	3114
			Накладные расходы			*21159,32*	*116*
			Сметная прибыль			*41996,21*	*231*
107	119	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027	693432,31	1851
			Накладные расходы			*25879,86*	*69*
			Сметная прибыль			*51365,36*	*137*
108	120	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	553589,95	166
			Накладные расходы			*20660,75*	*6*
			Сметная прибыль			*41006,66*	*12*
109	121	21-130202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	706019,83	98
			Накладные расходы			*26349,64*	*4*
			Сметная прибыль			*52297,76*	*7*
110	122	21-130201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0010	620468,06	620
			Накладные расходы			*23156,75*	*23*
			Сметная прибыль			*45960,60*	*46*
111	123	24-010202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4,000	36274,58	145098
			Накладные расходы			*1353,82*	*5415*
			Сметная прибыль			*2687,01*	*10748*
112	124	24-010202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	13,000	5971,77	77633
			Накладные расходы			*222,87*	*2897*
			Сметная прибыль			*442,35*	*5751*
113	125	24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	13,000	2834,53	36849
			Накладные расходы			*105,79*	*1375*
			Сметная прибыль			*209,97*	*2730*
114	126	24-010202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	6,000	366,35	2198
			Накладные расходы			*13,67*	*82*
			Сметная прибыль			*27,14*	*163*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	127	24-010202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0054	566948,83	3056
			Накладные расходы			*21159,32*	*114*
			Сметная прибыль			*41996,21*	*226*
116	128	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	693432,31	1487
			Накладные расходы			*25879,86*	*55*
			Сметная прибыль			*51365,36*	*110*
117	129	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	553589,95	180
			Накладные расходы			*20660,75*	*7*
			Сметная прибыль			*41006,66*	*13*
118	130	21-130202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00020	706019,83	106
			Накладные расходы			*26349,64*	*4*
			Сметная прибыль			*52297,76*	*8*
119	131	24-010202-0211 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	52376,87	104754
			Накладные расходы			*1954,78*	*3910*
			Сметная прибыль			*3879,77*	*7760*
120	132	24-010202-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,000	52376,87	104754
			Накладные расходы			*1954,78*	*3910*
			Сметная прибыль			*3879,77*	*7760*
121	133	24-010202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	2,000	8400,22	16800
			Накладные расходы			*313,51*	*627*
			Сметная прибыль			*622,24*	*1244*
122	134	24-010202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	12,000	6210,52	74526
			Накладные расходы			*231,79*	*2781*
			Сметная прибыль			*460,04*	*5520*
123	135	24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12,000	2834,53	34014
			Накладные расходы			*105,79*	*1269*
			Сметная прибыль			*209,97*	*2520*
124	136	24-010202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	12,000	2433,03	29196

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*90,80*	*1090*
			Сметная прибыль			*180,22*	*2163*
125	137	24-010202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	6,000	366,35	2198
			Накладные расходы			*13,67*	*82*
			Сметная прибыль			*27,14*	*163*
126	138	24-010202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0055	566948,83	3114
			Накладные расходы			*21159,32*	*116*
			Сметная прибыль			*41996,21*	*231*
127	139	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027	693432,31	1851
			Накладные расходы			*25879,86*	*69*
			Сметная прибыль			*51365,36*	*137*
128	140	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	553589,95	166
			Накладные расходы			*20660,75*	*6*
			Сметная прибыль			*41006,66*	*12*
129	141	21-130202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	706019,83	98
			Накладные расходы			*26349,64*	*4*
			Сметная прибыль			*52297,76*	*7*
130	142	21-130201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0010	620468,06	620
			Накладные расходы			*23156,73*	*23*
			Сметная прибыль			*45960,60*	*46*
131	143	24-010202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4,000	36274,58	145098
			Накладные расходы			*1353,82*	*5415*
			Сметная прибыль			*2687,01*	*10748*
132	144	24-010202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	13,000	5971,77	77633
			Накладные расходы			*222,87*	*2897*
			Сметная прибыль			*442,35*	*5751*
133	145	24-010202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	13,000	2834,53	36849
			Накладные расходы			*105,79*	*1375*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*209,97*	*2730*
134	**146**	**24-010202-0403 РСНБ РК 2015**	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**6,000**	**366,35**	**2198**
			Накладные расходы			*13,67*	*82*
			Сметная прибыль			*27,14*	*163*
135	**147**	**24-010202-0601 РСНБ РК 2015**	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	**т**	**0,0054**	**566948,83**	**3056**
			Накладные расходы			*21159,32*	*114*
			Сметная прибыль			*41996,21*	*226*
136	**148**	**21-130202-0105 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0021**	**693432,31**	**1487**
			Накладные расходы			*25879,86*	*55*
			Сметная прибыль			*51365,36*	*110*
137	**149**	**21-130201-0104 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**	**553589,95**	**180**
			Накладные расходы			*20660,75*	*7*
			Сметная прибыль			*41006,66*	*13*
138	**150**	**21-130202-0103 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0002**	**706019,83**	**106**
			Накладные расходы			*26349,64*	*4*
			Сметная прибыль			*52297,76*	*8*
139	**151**	**9**	**Дополнительные затраты на горячее оцинкование**	**т**	**9,620**	**100238,07**	**964290**
			Накладные расходы			*3741,02*	*35989*
			Сметная прибыль			*7425,04*	*71429*
			ИТОГО:				**8016646**
			В том числе:				
			Накладные расходы				**299192**
			Сметная прибыль				**593826**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**3,12 %**	**250119,00**	**8266765**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**163682,00**	**8430447**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0590383				**8 935 754**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**8 042 179**
			Итого с НДС		**12 %**	**965 061**	**9 007 240**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С.**

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Рекультивация земель				
1	8	11-010104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 20 м)	м3 грунта	30,400	19,46	592
			Накладные расходы			*2,74*	*83*
			Сметная прибыль			*1,44*	*44*
2	9	11-010104-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	30,400	17,48	531
			Накладные расходы			*2,46*	*75*
			Сметная прибыль			*1,30*	*39*
			Раздел: Защита кабеля связи ТУСМ-8				
3	28	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИГАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,100	141,83	1007
			Накладные расходы			*20,02*	*142*
			Сметная прибыль			*10,51*	*75*
4	29	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,000	2063,28	4127
			Накладные расходы			*758,66*	*1516*
			Сметная прибыль			*152,84*	*306*
5	30	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,400	1169,99	2808
			Накладные расходы			*191,38*	*459*
			Сметная прибыль			*86,67*	*208*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	31	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,640	1608,78	4247
			Накладные расходы			*60,04*	*159*
			Сметная прибыль			*119,17*	*315*
7	32	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство(Монтаж плит)	м3 сборных железобетонных плит	6,720	4634,87	31146
			Накладные расходы			*1104,69*	*7424*
			Сметная прибыль			*343,32*	*2307*
8	33	ЦЕНОВОЕ	Плита ПДН-14-Ат5 (6-2-0,14)	шт	4,000	108393,63	433575
			Накладные расходы			*4045,40*	*16182*
			Сметная прибыль			*8029,16*	*32117*
9	34	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,100	141,83	1007
			Накладные расходы			*20,02*	*142*
			Сметная прибыль			*10,51*	*75*
10	35	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,000	2063,28	4127
			Накладные расходы			*758,06*	*1516*
			Сметная прибыль			*152,84*	*306*
11	36	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,400	1169,99	2808
			Накладные расходы			*191,38*	*459*
			Сметная прибыль			*86,67*	*208*
12	37	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,640	1608,78	4247
			Накладные расходы			*60,04*	*159*
			Сметная прибыль			*119,17*	*315*
13	38	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство(Монтаж плит)	м3 сборных железобетонных плит	6,720	4634,87	31146
			Накладные расходы			*1104,69*	*7424*
			Сметная прибыль			*343,32*	*2307*
14	39	ЦЕНОВОЕ	Плита ПДН-14-Ат5 (6-2-0,14)	шт	4,000	108393,63	433575
			Накладные расходы			*4045,40*	*16182*
			Сметная прибыль			*8029,16*	*32117*
15	40	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,100	141,83	1007
			Накладные расходы			*20,02*	*142*
			Сметная прибыль			*10,51*	*75*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	41	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,000	2063,28	4127
			Накладные расходы			*758,06*	*1516*
			Сметная прибыль			*152,84*	*306*
17	42	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,400	1169,99	2808
			Накладные расходы			*191,38*	*459*
			Сметная прибыль			*86,67*	*208*
18	43	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,640	1608,78	4247
			Накладные расходы			*60,04*	*159*
			Сметная прибыль			*119,17*	*315*
19	44	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство(Монтаж плит)	м3 сборных железобетонных плит	6,720	4634,87	31146
			Накладные расходы			*1104,69*	*7424*
			Сметная прибыль			*343,32*	*2307*
20	45	ЦЕНОВОЕ	Плита ПДП-14-Ат5 (6-2-0,14)	шт	4,000	108393,63	433575
			Накладные расходы			*4045,40*	*16182*
			Сметная прибыль			*8029,16*	*32117*
21	46	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,100	141,83	1007
			Накладные расходы			*20,02*	*142*
			Сметная прибыль			*10,51*	*75*
22	47	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,000	2063,28	4127
			Накладные расходы			*758,06*	*1516*
			Сметная прибыль			*152,84*	*306*
23	48	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,400	1169,99	2808
			Накладные расходы			*191,38*	*459*
			Сметная прибыль			*86,67*	*208*
24	49	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,640	1608,78	4247
			Накладные расходы			*60,04*	*159*
			Сметная прибыль			*119,17*	*315*
25	50	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство(Монтаж плит)	м3 сборных железобетонных плит	6,720	4634,87	31146
			Накладные расходы			*1104,69*	*7424*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	51	ЦЕНОВОЕ	*Сметная прибыль*	шт	4,000	*343,32*	*2307*
			Плита ПДН-14-Ат5 (6-2-0,14)			108393,63	433575
			Накладные расходы			*4045,40*	*16182*
			Сметная прибыль			*8029,16*	*32117*
			ИТОГО:				1908763
			В том числе :				
			Накладные расходы				103683
			Сметная прибыль				141390
			Итого с временными		3,12 %	59 553	1 968 316
			Итого с зимними удорожаниями		4,29 %	84 441	2 052 757
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				2 175 796
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				1 958 216
			Итого с НДС		12 %	234 986	2 193 202

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С.**

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" _____ **Шаманский И.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Земляные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Перемещение растительного грунта на откосы)	м3 грунта	6283,000	23,09	145076
			Накладные расходы			*3,25*	*20394*
			Сметная прибыль			*1,71*	*10746*
2	2	11-010104-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	12566,000	18,80	236266
			Накладные расходы			*2,64*	*33213*
			Сметная прибыль			*1,39*	*17501*
			ИТОГО:				381342
			В том числе :				
			Накладные расходы				53608
			Сметная прибыль				28248
			Итого с временными		3,12 %	11898,00	393240

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		10,78 %	42391,00	435631
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				461742
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				415 568
			Итого с НДС		12 %	49 868	465 436

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С.**

Работу принял: _____

Проверил : Жуматов С.

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Дорожная одежда**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Укрепление обочин				
1	13	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем (Всего 15 см,укрепление материалом от разборки врем.объезд.дороги)	м2 покрытия обочин	27846,700	246,26	6857434
			Накладные расходы			*48,29*	*1344588*
			Сметная прибыль			*18,24*	*507958*
2	14	21-130703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	211,761	33,76	7149
			Накладные расходы			*1,26*	*267*
			Сметная прибыль			*2,50*	*530*
			ИТОГО:				6864584
			В том числе :				
			Накладные расходы				1344854
			Сметная прибыль				508488
			Итого с временными		3,12 %	214175	7078759

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**140159**	**7218918**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7651608**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**6 886 447**
			Итого с НДС		**12 %**	**826 374**	**7 712 821**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С.**

Работу принял: _____

Проверил : Жудьерова Е

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Искусственные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство круглых металлических труб Д-426 мм на пересечениях и примыканиях ПК41+47(2шт), ПК42+87(2шт), ПК44+27 (1шт), ПК45+58(1шт), ПК45+65(1шт), ПК47+25(2шт)				
1	196	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, шебеночные. Устройство	м3 подушки	5,400	7884,12	42574
			Накладные расходы			*1197,17*	*6465*
			Сметная прибыль			*584,01*	*3154*
2	197	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,108	1786133,21	192902
			Накладные расходы			*543439,19*	*58691*
			Сметная прибыль			*132306,16*	*14289*
			ИТОГО:				235477
			В том числе :				
			Накладные расходы				65156

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				17443
			Итого с временными		3,12 %	7347,00	242824
			Итого с зимними удорожаниями		5,17 %	12554,00	255378
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				270685
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				243 617
			Итого с НДС		12 %	29 234	272 851

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С.**

Работу принял: _____

Проверил : Кудыкова С.

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство пересечений и примыканий**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Укрепление обочин				
1	30	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем (Всего 15 см, используется материал от разборки временной объездной дороги)	м2 покрытия обочин	1214,100	246,61	299411
			Накладные расходы			*48,30*	*58639*
			Сметная прибыль			*18,27*	*22179*
			Раздел: Устройство дорожной одежды низшего типа из материала от разборки временной объездной дороги				
2	31	11-270402-0104 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство(Всего 15 см, используется материал от разборки временной объездной дороги)	м2 основания или покрытия	3367,800	211,60	712622
			Накладные расходы			*49,84*	*167867*
			Сметная прибыль			*15,67*	*52787*
			Раздел: Устройство автобусных остановок на ПК43+38,ПК43+75,25				
3	42	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,800	1183,88	10418
			Накладные расходы			*434,97*	*3828*
			Сметная прибыль			*87,70*	*772*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	43	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,800	196,76	1732
			Накладные расходы			*61,64*	*542*
			Сметная прибыль			*14,58*	*128*
5	44	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8,800	68,63	604
			Накладные расходы			*15,38*	*118*
			Сметная прибыль			*5,68*	*45*
6	45	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	30,800	167,62	5163
			Накладные расходы			*61,59*	*1897*
			Сметная прибыль			*12,42*	*382*
7	46	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,600	196,76	905
			Накладные расходы			*61,64*	*284*
			Сметная прибыль			*14,58*	*67*
8	47	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	3,000	4500,58	13502
			Накладные расходы			*1044,13*	*3132*
			Сметная прибыль			*333,38*	*1000*
9	48	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	30,800	1506,64	46404
			Накладные расходы			*533,07*	*16418*
			Сметная прибыль			*111,60*	*3437*
10	49	21-040509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	30,800	2343,18	72170
			Накладные расходы			*87,45*	*2693*
			Сметная прибыль			*173,57*	*5346*
11	50	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство(Под кольцо)	м3 подушки	0,800	7884,12	6307
			Накладные расходы			*1197,17*	*958*
			Сметная прибыль			*584,01*	*467*
12	51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(Омоноличивание дна колодца)	м3	0,400	29835,93	11934
			Накладные расходы			*1670,60*	*668*
			Сметная прибыль			*2210,07*	*884*
13	52	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка(Установка КС15.9)	шт. сборных конструкций	2,000	2543,78	5088

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*596,27*	*1181*
			Сметная прибыль			*188,43*	*377*
14	53	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	18212,17	36424
			Накладные расходы			*679,70*	*1359*
			Сметная прибыль			*1349,05*	*2698*
15	54	11-070513-0101 РСНБ РК 2015	Блоки объемные рядовые. Установка в зданиях. (Монтаж Остановочного комплекса МО-1)	шт.	2,000	30200,20	60400
			Накладные расходы			*7529,84*	*15060*
			Сметная прибыль			*2237,05*	*4474*
16	56	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство(Основание из щебня М1200 10-20 мм)	м2 покрытия	78,000	1168,33	91130
			Накладные расходы			*170,34*	*13287*
			Сметная прибыль			*86,54*	*6750*
17	57	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,6 л/м2	т	0,047	1758,45	82
			Накладные расходы			*411,73*	*19*
			Сметная прибыль			*130,26*	*6*
18	58	21-130104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,048	110466,43	5325
			Накладные расходы			*4122,76*	*199*
			Сметная прибыль			*8182,70*	*394*
19	59	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(Всего 5 см)	м2 покрытия	78,000	1596,01	124489
			Накладные расходы			*132,02*	*10297*
			Сметная прибыль			*118,22*	*9221*
20	60	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	312,000	266,85	83256
			Накладные расходы			*21,57*	*6729*
			Сметная прибыль			*19,77*	*6167*
21	61	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство(Устройство обоймы)	м3 бетона в деле	0,590	37620,69	22196
			Накладные расходы			*2958,57*	*1746*
			Сметная прибыль			*2786,72*	*1644*
22	62	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	26,000	2506,71	65175
			Накладные расходы			*415,66*	*10807*
			Сметная прибыль			*185,68*	*4828*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	63	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,120	51995,38	58235
			Накладные расходы			*1940,54*	*2173*
			Сметная прибыль			*3851,51*	*4314*
			ИТОГО:				1732975
			В том числе :				
			Накладные расходы				319902
			Сметная прибыль				128368
			Итого с временными		3,12 %	54 069	1 787 044
			Итого с зимними удорожаниями		1,98 %	35 383	1 822 427
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				1 931 660
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				1 738 494,35
			Итого с НДС		12 %	208 619,32	1 947 113,67

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Бакеев А.С.**

Работу принял: _____

Проверил : Худоярсов С.

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**

(наименование, адрес)

Объект **Обустройство и размещение объктов автосервисов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство присыпных берм под дорожные знаки				
1	1	11-010102-0329 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ПГТАСШ" с ковшом вместимостью 1 м3(Низ берм, грунт притрассовых резервов)	м3 грунта	310,000	149,25	46268
			Накладные расходы			*23,49*	*7280*
			Сметная прибыль			*11,06*	*3427*
2	2	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	542,500	69,18	37528
			Накладные расходы			*2,58*	*1401*
			Сметная прибыль			*5,12*	*2780*
3	3	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале (Устройство верха берм с использованием материала от разборки временной объездной дороги)	м3 грунта	436,000	21,71	9467
			Накладные расходы			*4,68*	*2039*
			Сметная прибыль			*1,61*	*701*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(Всего 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	737,000	67,19	49516
			Накладные расходы			*11,92*	*8783*
			Сметная прибыль			*4,98*	*3668*
5	5	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5159,000	5,95	30691
			Накладные расходы			*0,95*	*4917*
			Сметная прибыль			*0,44*	*2273*
6	6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	737,000	68,63	50579
			Накладные расходы			*13,38*	*9864*
			Сметная прибыль			*5,08*	*3747*
7	7	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1072,000	50,99	54661
			Накладные расходы			*14,91*	*15981*
			Сметная прибыль			*3,78*	*4049*
8	8	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,340	6820,98	2319
			Накладные расходы			*810,40*	*276*
			Сметная прибыль			*505,26*	*172*
9	9	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,350	32482,84	108818
			Накладные расходы			*2763,86*	*9259*
			Сметная прибыль			*2406,14*	*8061*
10	10	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	67,000	5717,75	383089
			Накладные расходы			*1779,52*	*119228*
			Сметная прибыль			*423,54*	*28377*
11	28	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	313,000	1756,42	549760
			Накладные расходы			*488,87*	*153016*
			Сметная прибыль			*130,11*	*40723*
			Раздел: Установка ограждения безопасности				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	30	11-270901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО-ММ высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м(11ДО-2)	м	348,000	576,26	200537
			Накладные расходы			*163,41*	*56865*
			Сметная прибыль			*42,69*	*14855*
			Раздел: Разметка проезжей части				
13	152	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная(1,1)	км линии	14,823	32208,91	477433
			Накладные расходы			*3569,26*	*52907*
			Сметная прибыль			*2385,85*	*35365*
14	153	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3(1,5)	км линии	4,974	16666,36	82898
			Накладные расходы			*2989,19*	*14868*
			Сметная прибыль			*1234,55*	*6141*
15	154	11-270903-0106 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1(1,6)	км линии	0,904	27028,06	24433
			Накладные расходы			*3375,91*	*3052*
			Сметная прибыль			*2002,08*	*1810*
16	155	11-270903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1(1,7)	км линии	0,331	21847,21	7231
			Накладные расходы			*3182,55*	*1053*
			Сметная прибыль			*1618,31*	*536*
17	156	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная(1,11)	км линии	0,060	32208,91	1933
			Накладные расходы			*3569,26*	*214*
			Сметная прибыль			*2385,85*	*143*
18	157	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3(1,11)	км линии	0,060	16666,36	1000
			Накладные расходы			*2989,19*	*179*
			Сметная прибыль			*1234,55*	*74*
19	158	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная(Разметка 1.13; 1.14.1; 1.20)	км линии	0,4035	32208,91	12996
			Накладные расходы			*3569,26*	*1440*
			Сметная прибыль			*2385,85*	*963*
20	159	11-130301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями (2,7)	м2	15,600	270,24	4216
			Накладные расходы			*18,13*	*283*
			Сметная прибыль			*20,02*	*312*

Номер		Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**2135376**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**462906**
			Сметная прибыль				**158176**
			Итого с временными		**3,12 %**	**66624**	**2202000**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**43600**	**2245600**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2380197**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**2 142 178**
			Итого с НДС		**12 %**	**257 061**	**2 399 239**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С.**

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Переустройство коммуникаций**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Переустройство ВЛ-0,4кВ				
1	1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	2,000	6718,63	13437
			Накладные расходы			*1897,89*	*3796*
			Сметная прибыль			*497,68*	*995*
2	2	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линия). Демонтаж	км линии	0,180	20650,34	3717
			Накладные расходы			*770,70*	*139*
			Сметная прибыль			*1529,65*	*275*
3	3	11-330202-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка	опора	2,000	27128,66	54257
			Накладные расходы			*7285,50*	*14571*
			Сметная прибыль			*2009,53*	*4019*
4	4	21-040405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	144916,02	289832
			Накладные расходы			*5408,47*	*10817*
			Сметная прибыль			*10734,52*	*21469*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	16,000	299,08	4785
			Накладные расходы			*100,28*	*1605*
			Сметная прибыль			*22,15*	*354*
6	6	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	263049,46	16204
			Накладные расходы			*9817,37*	*605*
			Сметная прибыль			*19485,14*	*1200*
7	7	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	239338,88	2269
			Накладные расходы			*8932,46*	*85*
			Сметная прибыль			*17728,81*	*168*
8	8	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,100	80344,70	8034
			Накладные расходы			*24556,78*	*2456*
			Сметная прибыль			*5951,46*	*595*
9	9	23-061201-0904 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,102	323862,65	33034
			Накладные расходы			*12087,00*	*1233*
			Сметная прибыль			*23989,83*	*2447*
10	10	13-080202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк. Монтаж (прим.)	шт.	7,000	3823,66	26766
			Накладные расходы			*779,87*	*5459*
			Сметная прибыль			*283,23*	*1983*
11	11	24-040207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	2139,21	14974
			Накладные расходы			*79,84*	*559*
			Сметная прибыль			*158,46*	*1109*
12	12	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	166,45	3495
			Накладные расходы			*6,21*	*130*
			Сметная прибыль			*12,33*	*259*
13	13	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	21,000	537,31	11284
			Накладные расходы			*20,05*	*421*
			Сметная прибыль			*39,80*	*836*
14	14	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим. Монтаж (прим.)	шт.	20,000	640,88	12818

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*171,98*	*3440*
			Сметная прибыль			*47,47*	*949*
15	15	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2682,60	5365
			Накладные расходы			*100,12*	*200*
			Сметная прибыль			*198,71*	*397*
16	16	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	2083,49	16668
			Накладные расходы			*77,76*	*622*
			Сметная прибыль			*154,33*	*1235*
17	17	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2011,18	8045
			Накладные расходы			*75,06*	*300*
			Сметная прибыль			*148,98*	*596*
18	18	24-040207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	1219,12	7315
			Накладные расходы			*45,50*	*273*
			Сметная прибыль			*90,31*	*542*
19	19	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3743,49	7487
			Накладные расходы			*139,71*	*279*
			Сметная прибыль			*277,30*	*555*
20	20	23-060902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	425863,90	869
			Накладные расходы			*15893,83*	*32*
			Сметная прибыль			*31545,47*	*64*
			Раздел: Переустройство ВЛ-10кВ				
21	21	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	1,000	6718,63	6719
			Накладные расходы			*1897,89*	*1898*
			Сметная прибыль			*497,68*	*498*
22	22	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,145	126893,86	18400
			Накладные расходы			*35809,08*	*5192*
			Сметная прибыль			*9399,55*	*1363*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и вида ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	11-330202-0204 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные с тросостойкой. Установка	опора	2,000	39668,55	79337
			Накладные расходы			*10983,86*	*21968*
			Сметная прибыль			*2938,41*	*5877*
24	24	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Подкос к опоре. Установка	опора	1,000	9037,57	9038
			Накладные расходы			*2396,22*	*2396*
			Сметная прибыль			*669,45*	*669*
25	25	11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	16,000	299,08	4785
			Накладные расходы			*100,28*	*1605*
			Сметная прибыль			*22,15*	*354*
26	26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	263049,46	16204
			Накладные расходы			*9817,37*	*605*
			Сметная прибыль			*19485,14*	*1200*
27	27	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	239338,88	2269
			Накладные расходы			*8932,46*	*85*
			Сметная прибыль			*17728,81*	*168*
28	28	21-040405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	144916,02	289832
			Накладные расходы			*5408,47*	*10817*
			Сметная прибыль			*10734,52*	*21469*
29	29	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,000	45923,81	45924
			Накладные расходы			*1713,94*	*1714*
			Сметная прибыль			*3401,76*	*3402*
30	30	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	7,000	2562,97	17941
			Накладные расходы			*755,05*	*5285*
			Сметная прибыль			*189,85*	*1329*
31	31	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,630	44201,43	27847
			Накладные расходы			*1649,66*	*1039*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3274,18*	*2063*
32	32	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,167	162442,07	27128
			Накладные расходы			*44904,10*	*7499*
			Сметная прибыль			*12032,75*	*2009*
33	33	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,107	963933,61	103382
			Накладные расходы			*35975,34*	*3858*
			Сметная прибыль			*71402,49*	*7658*
34	34	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Болт Б1 (прим.)	т	0,001	371316,94	520
			Накладные расходы			*13858,06*	*19*
			Сметная прибыль			*27504,96*	*39*
35	35	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Болт Б5 (прим.)	т	0,001	371316,94	223
			Накладные расходы			*13858,06*	*8*
			Сметная прибыль			*27504,96*	*17*
36	36	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Болт Б6 (прим.)	т	0,005	371316,94	1782
			Накладные расходы			*13858,06*	*67*
			Сметная прибыль			*27504,96*	*132*
37	37	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1 (прим.)	т	0,006	371316,94	2117
			Накладные расходы			*13858,06*	*79*
			Сметная прибыль			*27504,96*	*157*
38	38	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1 (прим.)	т	0,007	371316,94	2640
			Накладные расходы			*13858,06*	*99*
			Сметная прибыль			*27504,96*	*196*
39	39	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Оттяжка ОТ5 (прим.)	т	0,410	371316,94	152240
			Накладные расходы			*13858,06*	*5682*
			Сметная прибыль			*27504,96*	*11277*
40	40	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Оттяжка ОТ4 (прим.)	т	0,256	371316,94	95057
			Накладные расходы			*13858,06*	*3548*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27504,96*	*7041*
41	41	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Оттяжка ОТ3 (прим.)	т	0,019	371316,94	7129
			Накладные расходы			*13858,06*	*266*
			Сметная прибыль			*27504,96*	*528*
42	42	21-130815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ14 (прим.)	т	0,015	360612,81	5481
			Накладные расходы			*13458,57*	*205*
			Сметная прибыль			*26712,06*	*406*
43	43	21-130815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2 (прим.)	т	0,003	360612,81	1154
			Накладные расходы			*13458,57*	*43*
			Сметная прибыль			*26712,06*	*85*
44	44	21-130815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5 (прим.)	т	0,001	360612,81	397
			Накладные расходы			*13458,57*	*15*
			Сметная прибыль			*26712,06*	*29*
45	45	24-040207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SШ151 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	32040,10	160201
			Накладные расходы			*1195,78*	*5979*
			Сметная прибыль			*2373,34*	*11867*
46	46	24-040207-0711 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4 (прим.)	т	0,007	113479,30	783
			Накладные расходы			*4235,21*	*29*
			Сметная прибыль			*8405,87*	*58*
47	47	24-040207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	т	3,000	375,35	1126
			Накладные расходы			*14,01*	*42*
			Сметная прибыль			*27,80*	*83*
48	48	24-040206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	828,83	4973
			Накладные расходы			*30,93*	*186*
			Сметная прибыль			*61,39*	*368*
49	49	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,000	48,85	195
			Накладные расходы			*1,82*	*7*
			Сметная прибыль			*3,62*	*14*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	24-040203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	1365,48	24579
			Накладные расходы			*50,96*	*917*
			Сметная прибыль			*101,15*	*1821*
51	51	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	317,04	2853
			Накладные расходы			*11,83*	*106*
			Сметная прибыль			*23,48*	*211*
52	52	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	447,85	1344
			Накладные расходы			*16,71*	*50*
			Сметная прибыль			*33,17*	*100*
53	53	24-040204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	553,51	2214
			Накладные расходы			*20,66*	*83*
			Сметная прибыль			*41,00*	*164*
54	54	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36,000	2893,67	104172
			Накладные расходы			*108,00*	*3888*
			Сметная прибыль			*214,35*	*7716*
55	55	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	597,26	597
			Накладные расходы			*22,29*	*22*
			Сметная прибыль			*44,24*	*44*
56	56	24-040201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	499,64	9493
			Накладные расходы			*18,65*	*354*
			Сметная прибыль			*37,01*	*703*
57	57	24-040201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	969,46	17450
			Накладные расходы			*36,18*	*651*
			Сметная прибыль			*71,81*	*1293*
58	58	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	499,77	9995
			Накладные расходы			*18,65*	*373*
			Сметная прибыль			*37,02*	*740*
59	59	24-040102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	4,000	2333,29	9333

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*87,08*	*348*
			Сметная прибыль			*172,84*	*691*
			ИТОГО:				1807508
			В том числе :				
			Накладные расходы				134049
			Сметная прибыль				133890
			Итого с временными		3,12 %	56394,00	1863992
			Итого с зимними удорожаниями		3,19 %	59459,00	1923361
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				2038644
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				1 834 779
			Итого с НДС		12 %	220 174	2 054 953

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Бакеев А.С.**

Работу принял: _____

Проверил : Кудаярова Е.

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Доставка материалов к месту работ на расстояние, не учтенное сметными нормами**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЖД перевозка железобетона ст.Тайича до ст.Алма-Ата1				
1	1	42-010202-1358 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1701 до 1800 км, загрузка вагона 58 т	т	67,200	6083,70	408824
			Накладные расходы			*227,05*	*15258*
			Сметная прибыль			*450,64*	*30283*
2	2	42-040201-0108 РСНБ РК 2015	Погрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 6 т при железнодорожных перевозках	т	67,200	329,73	22158
			Накладные расходы			*12,31*	*827*
			Сметная прибыль			*24,42*	*1641*
3	3	42-040201-0208 РСНБ РК 2015	Разгрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 6 т при железнодорожных перевозках	т	67,200	375,87	25258
			Накладные расходы			*14,03*	*943*
			Сметная прибыль			*27,84*	*1871*
			Раздел: Доставка по освещению				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	41-060101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	2245,500	23,38	-67547
			Накладные расходы			*-1,12*	*-2521*
			Сметная прибыль			*-2,23*	*-5003*
5	5	41-080202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	2816,220	14,66	-53117
			Накладные расходы			*-0,70*	*-1982*
			Сметная прибыль			*-1,40*	*-3935*
6	6	41-010204-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	531,386	13,99	-9562
			Накладные расходы			*-0,67*	*-357*
			Сметная прибыль			*-1,33*	*-708*
7	7	41-010204-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	100,866	16,45	-2135
			Накладные расходы			*-0,79*	*-80*
			Сметная прибыль			*-1,57*	*-158*
8	8	41-010204-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	571,605	22,92	-16860
			Накладные расходы			*-1,10*	*-629*
			Сметная прибыль			*-2,18*	*-1249*
9	9	41-080202-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	244,191	24,04	-7552
			Накладные расходы			*-1,15*	*-282*
			Сметная прибыль			*-2,29*	*-559*
10	10	41-010204-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	3638,139	16,45	-77012
			Накладные расходы			*-0,79*	*-2874*
			Сметная прибыль			*-1,57*	*-5705*
11	11	41-010201-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	272,840	45,95	-16132
			Накладные расходы			*-2,21*	*-602*
			Сметная прибыль			*-4,38*	*-1195*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**12**	**41-010201-3991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**1,254**	**45,95**	**-74**
			Накладные расходы			***-2,21***	***-3***
			Сметная прибыль			***-4,38***	***-5***
			ИТОГО:				**206250**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7698**
			Сметная прибыль				**15278**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**218612**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**196 751**
			Итого с НДС		**12 %**	**23 610**	**220 361**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С.**

Работу принял: _____

Проверил : Жудерова Е.

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство временной объездной дороги**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство временной объездной дороги				
1	**13**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**7021,000**	**343,88**	**2414413**
			Накладные расходы			***82,69***	***580555***
			Сметная прибыль			***25,47***	***178845***
2	**14**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**11233,600**	**82,15**	**922855**
			Накладные расходы			***3,07***	***34442***
			Сметная прибыль			***6,09***	***68360***
3	**15**	**41-020103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**11233,600**	**61,97**	**696186**
			Накладные расходы			***2,31***	***25983***
			Сметная прибыль			***4,59***	***51569***
4	**16**	**11-010104-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 30 м, разборка пересыпки труб)**	**м3 грунта**	**3091,000**	**23,09**	**71372**
			Накладные расходы			***3,25***	***10033***
			Сметная прибыль			***1,71***	***5287***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	17	11-010104-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3091,000	37,60	116234
			Накладные расходы			*5,29*	*16340*
			Сметная прибыль			*2,79*	*8610*
6	18	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Разборка	км трубопровода	0,108	676919,85	73107
			Накладные расходы			*254390,63*	*27474*
			Сметная прибыль			*50142,21*	*5415*
7	19	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	11,070	455,77	5045
			Накладные расходы			*17,01*	*188*
			Сметная прибыль			*33,76*	*374*
8	20	41-010204-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	11,070	246,10	2724
			Накладные расходы			*9,18*	*102*
			Сметная прибыль			*18,23*	*202*
9	21	11-010104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	74300,000	1,12	83329
			Накладные расходы			*0,16*	*11714*
			Сметная прибыль			*0,08*	*6173*
10	22	11-010104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 30 м)	м3 грунта	11145,000	19,46	216901
			Накладные расходы			*2,74*	*30491*
			Сметная прибыль			*1,44*	*16067*
11	23	11-010104-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	22290,000	17,48	389687
			Накладные расходы			*2,46*	*54781*
			Сметная прибыль			*1,30*	*28866*
12	24	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Разравнивание механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	74300,000	5,04	374235
			Накладные расходы			*0,76*	*56482*
			Сметная прибыль			*0,37*	*27721*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	25	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,000	5717,75	11436
			Накладные расходы			*1779,52*	*3559*
			Сметная прибыль			*423,54*	*847*
14	26	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка(Демонтаж)	шт.	2,000	3482,07	6964
			Накладные расходы			*1079,38*	*2159*
			Сметная прибыль			*257,93*	*516*
			ИТОГО:				5384489
			В том числе :				
			Накладные расходы				854302
			Сметная прибыль				398851
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				5707226
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				5 136 503
			Итого с НДС		12 %	616 380	5 752 884

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С.**

Работу принял: _____

Проверил : Кудуярова С.

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" _____ **Шаманский И.А.**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159, доп. участок ПК10+00 ПК 13+20 (км 160+000 - км 160+320)**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Расчет стоимости затрат на востановление и закрепление трассы				
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 т.1601-0204-20 п.28	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений прокладкой теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон 20 м, I категория сложности	км	0.320	27195,00	8702
			ИТОГО:				8702
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				7 832
			Итого с НДС		12 %	940	8 772

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Бакеев А.С

Работу принял:

Проверил : Жудыерова С.

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Составил:

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159, доп. участок ПК10+00 ПК 13+20 (км 160+000 - км 160+320)**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Снятие почвенно-плодородного слоя				
1	1	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(До 20 м, придорожная полоса)	м3 грунта	6825,000	30,89	210838
			Накладные расходы			*3,72*	*25412*
			Сметная прибыль			*2,29*	*15618*
2	2	1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации 0,85	м3 грунта	6825,000	23,59	160987
			Накладные расходы			*2,84*	*19404*
			Сметная прибыль			*1,75*	*11925*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(До 20 м, на откосах существующей насыпи)	м3 грунта	394,000	30,89	12171
			Накладные расходы			*3,72*	*1467*
			Сметная прибыль			*2,29*	*902*
4	4	1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации ..... п ое	м3 грунта	394,000	23,59	9294
			Накладные расходы			*2,84*	*1120*
			Сметная прибыль			*1,75*	*688*
			Раздел: 2. Рекультивация земель (придорожная полоса)				
5	5	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход	13650,000	1,78	24300
			Накладные расходы			*0,21*	*2929*
			Сметная прибыль			*0,13*	*1800*
6	6	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(Всего 20 м)	м3 грунта	6825,000	30,89	210838
			Накладные расходы			*3,72*	*25412*
			Сметная прибыль			*2,29*	*15618*
7	7	1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации ..... п ое	м3 грунта	6825,000	23,59	160987
			Накладные расходы			*2,84*	*19404*
			Сметная прибыль			*1,75*	*11925*
8	8	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход	13650,000	1,78	24300

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,21*	*2929*
			Сметная прибыль			*0,13*	*1800*
			Раздел: 3. Разборка существующей дорожной одежды				
9	9	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2355,200	190,65	449014
			Накладные расходы			*17,57*	*41383*
			Сметная прибыль			*14,12*	*33260*
10	10	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	451,200	122,04	55064
			Сметная прибыль			*9,04*	*4079*
11	11	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(20 м, Материал отвалания - песок)	м3 грунта	187,600	36,65	6876
			Накладные расходы			*4,42*	*829*
			Сметная прибыль			*2,71*	*509*
12	12	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ИТЧ 01 табл. 11 п.3,70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации	м3 грунта	187,600	25,37	4759
			Накладные расходы			*3,06*	*574*
			Сметная прибыль			*1,88*	*353*
13	13	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	187,600	178,08	33409
			Накладные расходы			*16,25*	*3048*
			Сметная прибыль			*13,19*	*2475*
14	14	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	281,400	122,04	34342
			Сметная прибыль			*9,04*	*2544*
15	15	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л (Сб.27 т.ч. п.1.6, Сб.1 т.ч. п.1. Доставка воды)	маш.-ч	1,12455	6018,84	6768
			Сметная прибыль			*445,84*	*501*
			ИТОГО:				**1403946**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Итого с временными		3,12 %	43803	1447749
			Итого с зимними удорожаниями		4,29 %	62108	1509858
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %	30197	1540055
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				1 386 049
			Итого с НДС		12 %	166 326	1 552 375

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С**

Работу принял: _____

Проверил : Жудыкова

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159, доп. участок ПК10+00 ПК 13+20 (км 160+000 - км 160+320)**
(наименование, адрес)

Объект **Земляные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	926,000	13,49	12493
			Накладные расходы			*2,55*	*2361*
			Сметная прибыль			*1,00*	*925*
2	2	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка насыпи из грунта карьера, выемки)	м3 грунта	636,000	36,65	23310
			Накладные расходы			*4,42*	*2810*
			Сметная прибыль			*2,71*	*1727*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации ..... п ое	м3 грунта	1272,000	25,37	32268
			Накладные расходы			*3,06*	*3889*
			Сметная прибыль			*1,88*	*2390*
4	4	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3(Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	13,000	178,08	2315
			Накладные расходы			*16,25*	*211*
			Сметная прибыль			*13,19*	*171*
5	5	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	23,920	44,28	1059
			Сметная прибыль			*3,28*	*78*
6	6	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	50,000	36,65	1833
			Накладные расходы			*4,42*	*221*
			Сметная прибыль			*2,71*	*136*
7	7	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации ..... п ое	м3 грунта	100,000	25,37	2537
			Накладные расходы			*3,06*	*306*
			Сметная прибыль			*1,88*	*188*
8	8	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка обочин из грунта боковых выемки)	м3 грунта	583,000	36,65	21368
			Накладные расходы			*4,42*	*2575*
			Сметная прибыль			*2,71*	*1583*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ФГЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации	м3 грунта	1166,000	25,37	29579
			Накладные расходы			*3,06*	*3565*
			Сметная прибыль			*1,88*	*2191*
10	10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	1280,000	90,68	116069
			Накладные расходы			*17,40*	*22271*
			Сметная прибыль			*6,72*	*8598*
11	11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6400,000	8,45	54091
			Накладные расходы			*1,32*	*8444*
			Сметная прибыль			*0,63*	*4007*
12	12	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (Планировка под присыпные обочины)	м2 спланированной площади	1200,000	8,66	10390
			Накладные расходы			*1,25*	*1499*
			Сметная прибыль			*0,64*	*770*
13	13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3060,000	70,00	214195
			Накладные расходы			*19,91*	*60921*
			Сметная прибыль			*5,19*	*15866*
14	14	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом(С перемещением раст.грунта на откосы))	м2	3060,000	252,06	771301
			Накладные расходы			*27,14*	*83044*
			Сметная прибыль			*18,67*	*57133*
15	15	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	3060,000	142,77	436871
			Накладные расходы			*23,43*	*71684*
			Сметная прибыль			*10,58*	*32361*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л (Сб.27 т.ч. п.1.6, Сб.1 т.ч. п.1. Доставка воды)	маш.-ч	71,5310190	6018,84	430534
			Сметная прибыль			*445,84*	*31891*
			ИТОГО:				2160214
			В том числе :				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Итого с временными		3,12 %	67 399	2 227 613
			Итого с зимними удорожаниями		10,78 %	240 137	2 467 750
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %	49 355	2 517 105
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				2 265 395
			Итого с НДС		12 %	271 847	2 537 242

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С**

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159, доп. участок ПК10+00 ПК 13+20 (км 160+000 - км 160+320)**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Дополнительный слой основания				
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.(Доп.слой основания,толщина 30 см)	м3 материала основания в плотном теле	1016,640	1695,72	1723934
			Накладные расходы			*379,89*	*386212*
			Сметная прибыль			*125,61*	*127699*
2	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1240,3008	3366,36	4175299
			Сметная прибыль			*249,36*	*309281*
			Раздел: 2. Основание				
3	3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (Толщина 18 см)	м2 основания или покрытия	2752,000	272,43	749734
			Накладные расходы			*83,93*	*230987*
			Сметная прибыль			*20,18*	*55536*
4	4	2101-0602-9901 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная С4(К-1)	м3	510,910	4638,60	2369907
			Сметная прибыль			*343,60*	*175549*
5	5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	29,8032	31,32	933
			Сметная прибыль			*2,32*	*69*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 3. Нижний слой покрытия				
6	6	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,4832	105852,96	157001
			Сметная прибыль			*7840,96*	*11630*
7	7	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"(толщиной 9 см)	м2 покрытия	1600,000	129,97	207955
			Накладные расходы			*44,66*	*71451*
			Сметная прибыль			*9,63*	*15404*
8	8	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормы 1127-0602-1202	м2 покрытия	1600,000	18,49	29581
			Накладные расходы			*2,34*	*3741*
			Сметная прибыль			*1,37*	*2191*
9	9	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	333,600	19506,96	6507522
			Сметная прибыль			*1444,96*	*482039*
			Раздел: 4. Верхний слой покрытия				
10	10	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,6592	105852,96	69778
			Сметная прибыль			*7840,96*	*5169*
11	11	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"(толщиной 6 см)	м2 покрытия	1600,000	129,97	207955
			Накладные расходы			*44,66*	*71451*
			Сметная прибыль			*9,63*	*15404*
12	12	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормы 1127-0602-1202	м2 покрытия	1600,000	7,40	11832
			Накладные расходы			*0,94*	*1497*
			Сметная прибыль			*0,55*	*876*
13	13	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А. марки I СТ РК 1225-2013	т	232,000	20161,44	4677454
			Сметная прибыль			*1493,44*	*346478*
			Раздел: 5. Укрепление обочин				
14	14	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ГПС-природной толщина 15 см(Используется материал от разборки покрытия на объездной дороге)	м2 покрытия обочин	920,000	269,47	247909
			Накладные расходы			*76,54*	*70414*
			Сметная прибыль			*19,96*	*18364*
15	15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	6,440	31,32	202
			Сметная прибыль			*2,32*	*15*
16	16	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л (Сб.27 т.ч.п.1.4. Доставка эмульсии на 72 км)	маш.-ч	3,54384	6388,20	22639

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*473,29*	*1677*
17	17	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л (Сб.27 т.ч. п.1.6, Сб.1 т.ч. п.1. Доставка воды)	маш.-ч	38,661570	6018,84	232698
			Сметная прибыль			*445,84*	*17237*
			ИТОГО:				21392333
			В том числе :				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Итого с временными		3,12 %	667 440	22 059 773
			Итого с зимними удорожаниями		1,98 %	436 784	22 496 557
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %	449 931	22 946 488
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				20 651 839
			Итого с НДС		12 %	2 478 221	23 130 060

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С**

Работу принял: _____

Проверил : Кудерова С.

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159, доп. участок ПК10+00 ПК 13+20 (км 160+000 - км 160+320)**
(наименование, адрес)

Объект **Дорожные утройства и обстановка пути**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-14

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 9. Устройство присыпных берм под дорожные знаки				
1	1	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Материал от разборки объездной дороги)	м3 уплотненного грунта	22,000	90,68	1995
			Накладные расходы			*17,40*	*383*
			Сметная прибыль			*6,72*	*148*
2	2	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	110,000	8,45	930
			Накладные расходы			*1,32*	*145*
			Сметная прибыль			*0,63*	*69*
3	3	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	22,000	104,50	2299
			Накладные расходы			*17,09*	*376*
			Сметная прибыль			*7,74*	*170*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	32,000	88,20	2822
			Накладные расходы			*25,19*	*806*
			Сметная прибыль			*6,53*	*209*
			Раздел: 10. Устройство дорожных знаков				
5	5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,100	7468,70	747
			Накладные расходы			*1378,63*	*138*
			Сметная прибыль			*553,24*	*55*
6	6	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,010	41145,44	411
			Накладные расходы			*3917,74*	*39*
			Сметная прибыль			*3047,81*	*30*
7	7	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,000	9036,39	18073
			Накладные расходы			*3812,98*	*7626*
			Сметная прибыль			*669,36*	*1339*
8	8	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1,30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2,000	4210,92	8422
			Сметная прибыль			*311,92*	*624*
9	9	2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	3836,16	7672
			Сметная прибыль			*284,16*	*568*
			Раздел: 11. Разметка проезжей части				
10	10	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная(1.1)	км линии	0,400	41171,60	16469
			Накладные расходы			*5606,66*	*2243*
			Сметная прибыль			*3049,75*	*1220*
11	11	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3(1.5)	км линии	0,200	24876,02	4975
			Накладные расходы			*5606,66*	*1121*
			Сметная прибыль			*1842,67*	*369*
			ИТОГО:				64815
			В том числе :				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Итого с временными		3,12 %	2 021	66 836
			Итого с зимними удорожаниями		1,87%	1 250	68 086
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %	1 362	69 447

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**62 503**
			Итого с НДС		**12 %**	**7 500**	**70 003**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Бакеев А.С

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

Составил:

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 152-159, ПК10+00 ПК 13+20**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство временной объездной дороги**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 29.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6-15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 12. Устройство объездной дороги в нулевых отметках ПК 10+20 - ПК12+00				
1	1	1127-1201-0102 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2/Всего 9 м3	км дороги	0,180	845896,21	152261
			Накладные расходы			*178561,53*	*32141*
			Сметная прибыль			*62658,98*	*11279*
2	2	1127-1201-0105 РСНБ РК 2015 К=1,5	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 1127-1201-0102	км дороги	0,180	107344,61	19327
			Накладные расходы			*17172,29*	
			Сметная прибыль			*7951,45*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1127-1201-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см. шириной 7.5 м. гравийные. Устройство	км дороги	0,180	1014928,02	182687
			Накладные расходы			*315224,52*	*56740*
			Сметная прибыль			*75179,85*	*13532*
4	4	1127-1201-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403	км дороги	0,180	203086,77	36556
			Накладные расходы			*63063,46*	*11351*
			Сметная прибыль			*15043,46*	*2708*
5	5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	108,000	3366,36	363567
			Сметная прибыль			*249,36*	*26931*
6	6	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка(Разборка покрытия)	м3 конструкции	236,000	556,95	131441
			Накладные расходы			*163,52*	*38591*
			Сметная прибыль			*41,26*	*9736*
7	7	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 1.25 м3	м3 грунта	236,000	178,08	42028
			Накладные расходы			*16,25*	*3835*
			Сметная прибыль			*13,19*	*3113*
8	8	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	377,600	122,04	46082
			Сметная прибыль			*9,04*	*3414*
9	9	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Разравнивание механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	1620,000	7,45	12071
			Накладные расходы			*1,06*	*1718*
			Сметная прибыль			*0,55*	*894*
10	10	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л (Сб.27 т.ч. п.1.6, Сб.1 т.ч. п.1. Доставка воды)	маш.-ч	3,75921	6018,84	22626
			Сметная прибыль			*445,84*	*1676*
			ИТОГО:				**1008642**
			В том числе :				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 %**	**20 173**	**1 028 815**
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,9				**925 933**
			Итого с НДС		**12 %**	**111 112**	**1 037 045**

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Бакеев А.С**

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: _____

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**