Форма 4

Наименование стройки - Строительство крытого бассейна в г. Абай, Абайского района
Заказчик: ГУ "Отдела строительства Абайского района"
Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта - Строительство крытого бассейна в г.Абай Абайского района

Акт №2

выполненных работ за апрель 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. С пересчетом в цены 2014 года

По акту 26388,023 т.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы смета 2-1-1								
		Полы На отм.-2,500 Тип 1								
1	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	644,4	75,92	2,62	48923	1688	9115	0,07	44
		м2		10,51	0,99	6773	638	123	--	3
2	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	644,4	262,23	14,76	168984	9511	45948	0,36	233
		м2		52,43	5,54	33786	3570	123	0,03	17
3	Е0111-15-2 К=14	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий, до толщ.100мм**	644,4	433,24	9,38	279178	6044	21527	0,15	94
		м2		23,66	3,50	15247	2255	123	0,02	11
		Вход в подвал 1								
4	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	29	478,52	243,37	13877	7058	7794	0,67	19
		шт		106,88	85,08	3100	2467	140	0,34	10
5	СПрайс ТОО"POwEr BETON",2014г.	**Блоки ФБС 12.4.3-т**	4	761,98	--	3048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс ТОО"POwEr BETON",2014г.	**Блоки ФБС 9.4.6-т**	14	1378,81	--	19303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс ТОО"POwEr BETON",2014г.	**Блоки ФБС 12.4.6-т**	9	1705,37	--	15348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПрайс ТОО"POwEr BETON",2014г.	Блоки ФБС 9.4.3-т	2	1161,11	--	2322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-19-2	Устройство монолитных заделок из бетона кл. В12,5	1,42	6801,70	283,24	9658	402	1236	4,15	6
		м3		722,25	106,99	1026	152	105	0,52	1
10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,4413	223,00	--	321	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,4413	259,00	--	373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,207245	5819,63	--	7026	--	842	3,66	4
		м3		567,00	--	685	--	123	--	--
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,49	5359,57	66,01	2626	32	114	1,35	1
		м3		195,75	24,93	96	12	105	0,12	--
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4998	223,00	--	111	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,4998	259,00	--	129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-1-19	Устройство железобетонных ступеней с площадкой из бетона кл.В12,5	1,54	6879,40	353,46	10594	544	1227	3,64	6
		м3		625,50	133,52	963	206	105	0,65	1
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,5631	223,00	--	349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,5631	259,00	--	405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05346	65900,00	--	3523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02187	41200,00	--	901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5	262,23	14,76	1311	74	357	0,36	2
		м2		52,43	5,54	262	28	123	0,03	--
22	Е0111-15-2 К=2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий, до толщ.20мм	5	-61,89	-1,34	-309	-7	-24	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-17	-2	123	--	--
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,363395	134,10	--	987	--	1116	0,97	7
		м3		134,10	--	987	--	113	--	--
24	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм, 50% от объема засыпки	3,681698	1440,00	--	5302	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Вход в подвал 2								
25	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	27	478,52	243,37	12920	6571	7256	0,67	18
		шт		106,88	85,08	2886	2297	140	0,34	9
26	СПрайс ТОО"POwEr BETON",2014г.	Блоки ФБС 12.4.3-т	3	761,98	--	2286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс ТОО"POwEr BETON",2014г.	Блоки ФБС 9.4.6-т	3	1378,81	--	4136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс ТОО"POwEr BETON",2014г.	Блоки ФБС 12.4.6-т	18	1705,37	--	30697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс ТОО"POwEr BETON",2014г.	Блоки ФБС 9.4.3-т	3	1161,11	--	3483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-19-2	Устройство монолитных заделок из бетона кл. В12,5	1,5	6801,70	283,24	10203	425	1306	4,15	6
		м3		722,25	106,99	1083	160	105	0,52	1
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,5225	223,00	--	340	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,5225	259,00	--	394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,35915	5819,63	--	7910	--	948	3,66	5
		м3		567,00	--	771	--	123	--	--
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,62	5359,57	66,01	3323	41	144	1,35	1
		м3		195,75	24,93	121	15	105	0,12	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6324	223,00	--	141	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,6324	259,00	--	164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-1-19	Устройство железобетонных ступеней с площадкой из бетона кл.В12,5	2,3	6879,40	353,46	15823	813	1833	3,64	8
		м3		625,50	133,52	1439	307	105	0,65	1
38	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,3345	223,00	--	521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,3345	259,00	--	605	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06245	65900,00	--	4115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0271	41200,00	--	1117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	11	262,23	14,76	2885	162	784	0,36	4
		м2		52,43	5,54	577	61	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0111-15-2 К=2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий, до толщ.20мм	11	-61,89	-1,34	-681	-15	-52	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-37	-5	123	--	--
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,83313	134,10	--	5476	--	6188	0,97	40
		м3		134,10	--	5476	--	113	--	--
45	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм, 50% от объема засыпки	20,416565	1440,00	--	29400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях (площадка на отм. 0.000)	0,042215	5030,50	2020,02	212	85	105	14,10	1
		т		2272,50	502,43	96	21	90	1,79	--
47	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,038408	101700,00	--	3906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,003808	154400,00	--	588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,042215	2452,13	545,76	104	23	47	5,25	--
		т		1230,75	--	52	--	90	--	--
50	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,266461	40,72	0,04	52	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	11	--	90	--	--
51	Е0106-1-19	Устройство железобетонной площадки из бетона кл.В12,5	0,15	6879,40	353,46	1032	53	120	3,64	1
		м3		625,50	133,52	94	20	105	0,65	--
52	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,15225	223,00	--	34	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,15225	259,00	--	39	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01588	67700,00	--	1075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2	262,23	14,76	524	30	143	0,36	1
		м2		52,43	5,54	105	11	123	0,03	--
56	Е0111-15-2 К=2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий, до толщ.20мм	2	-61,89	-1,34	-124	-3	-10	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-7	-1	123	--	--
		Разрез 3-3, узел "Б"								
57	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	160,95	8,11	0,23	1305	37	1347	0,06	9
		м2		7,88	0,09	1268	14	105	--	--
58	СПрайс ТОО "ССК"г.Караганда 2014г.	Стоимость утеплителя ТехноБлок Стандарт толщ. 90 мм	14,4855	3732,13	--	54062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс лист ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН" г.Караганда 2014г.	Стоимость мастики приклеивающей	10	2584,84	--	25848	--	--	--	--
		ведро		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	160,95	245,44	3,82	39504	615	7367	0,21	34
		м2		37,35	1,44	6011	232	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			857709	34186			542
			Тенге			82852	12459			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			852899				
	Материалы -		Тенге			36532				
	Всего заработная плата -		Тенге				95141			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171266				
	Местные материалы -		Тенге			528321				
		Накладные расходы -	Тенге			116634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17495			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1027704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							656
		Сметная заработная плата -	Тенге				112636			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4810				
	Материалы -		Тенге			60				
	Всего заработная плата -		Тенге				169			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4494				
		Накладные расходы -	Тенге			152				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			298				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1032964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657
		Сметная заработная плата -	Тенге				112828			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ смета 2-1-2 Конструкции железобетонные								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 2 - 1ШТ /ЛИСТ 21/								
61	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	1,71	7824,78	112,36	13380	192	1910	6,34	11
		м3		1021,50	42,44	1747	73	105	0,21	--
62	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,73565	223,00	--	387	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,73565	259,00	--	450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,73565	78,00	--	135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,01705	52400,00	--	893	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0143	53000,00	--	758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00895	50600,00	--	453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02708	156751,29	477,54	4245	13	971	207,00	6
		1т		33975,00	180,00	920	5	105	0,88	--
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая MASTERSEAL 620 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	6,96	46,24	3,82	322	27	319	0,21	1
		м2		37,35	1,44	260	10	118	0,01	--
70	Спрайслист "ПЕНЕТРОН КАЗАХСТАН" РК 2014г.	MASTERSEAL 620	6,612	319,31	--	2111	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 3 (ФМ 3-1) - 2 (1)ШТ /ЛИСТ 21/								
71	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	8,46	7824,78	112,36	66198	951	9451	6,34	54
		м3		1021,50	42,44	8642	359	105	0,21	2
72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,5869	223,00	--	1915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,5869	259,00	--	2224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,5869	78,00	--	670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06816	52400,00	--	3572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05007	53000,00	--	2654	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03966	50600,00	--	2007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,08124	156751,29	477,54	12734	39	2913	207,00	17
		1т		33975,00	180,00	2760	15	105	0,88	--
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая MASTERSEAL 620 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	26,28	46,24	3,82	1215	100	1203	0,21	6
		м2		37,35	1,44	982	38	118	0,01	--
80	Спрайслист "ПЕНЕТРОН КАЗАХСТАН" РК 2014г.	MASTERSEAL 620	24,966	319,31	--	7972	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 4 - 1ШТ /ЛИСТ 21/								
81	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	3,47	7775,39	489,23	26981	1698	3403	4,75	16
		м3		749,25	184,82	2600	641	105	0,90	3
82	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,52205	223,00	--	785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,52205	259,00	--	912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,52205	78,00	--	275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03941	52400,00	--	2065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01322	50600,00	--	669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02708	156751,29	477,54	4245	13	971	207,00	6
		1т		33975,00	180,00	920	5	105	0,88	--
88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая MASTERSEAL 620 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	9,48	46,24	3,82	438	36	434	0,21	2
		м2		37,35	1,44	354	14	118	0,01	--
89	Спрайслист "ПЕНЕТРОН КАЗАХСТАН" РК 2014г.	MASTERSEAL 620	9,006	319,31	--	2876	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 5 - 4ШТ /ЛИСТ 21/								
90	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	12,2	7775,39	489,23	94860	5969	11965	4,75	58
		м3		749,25	184,82	9141	2255	105	0,90	11
91	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,383	223,00	--	2761	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,383	259,00	--	3207	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,383	78,00	--	966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2222	52400,00	--	11643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05288	50600,00	--	2676	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,10832	156751,29	477,54	16979	52	3885	207,00	22
		1т		33975,00	180,00	3680	19	105	0,88	--
97	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая MASTERSEAL 620 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	37,12	46,24	3,82	1716	142	1699	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1386	53	118	0,01	--
98	Спрайслист "ПЕНЕТРОН КАЗАХСТАН" РК 2014г.	MASTERSEAL 620	35,264	319,31	--	11260	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 6 - 1ШТ /ЛИСТ 21/								
99	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,62	7824,78	112,36	12676	182	1810	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1655	69	105	0,21	--
100	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6443	223,00	--	367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,6443	259,00	--	426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6443	78,00	--	128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01652	52400,00	--	866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,011	53000,00	--	583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00895	50600,00	--	453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02708	156751,29	477,54	4245	13	971	207,00	6
		1т		33975,00	180,00	920	5	105	0,88	--
107	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая MASTERSEAL 620 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	6,46	46,24	3,82	299	25	296	0,21	1
		м2		37,35	1,44	241	9	118	0,01	--
108	Спрайслист "ПЕНЕТРОН КАЗАХСТАН" РК 2014г.	MASTERSEAL 620	6,137	319,31	--	1960	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ 7 - 1ШТ /ЛИСТ 21/								
109	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,83	7824,78	112,36	14319	206	2044	6,34	12
		м3		1021,50	42,44	1869	78	105	0,21	--
110	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,85745	223,00	--	414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,85745	259,00	--	481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,85745	78,00	--	145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04054	52400,00	--	2124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00895	50600,00	--	453	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02708	156751,29	477,54	4245	13	971	207,00	6
		1т		33975,00	180,00	920	5	105	0,88	--
116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая MASTERSEAL 620 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	7,18	46,24	3,82	332	27	329	0,21	2
		м2		37,35	1,44	268	10	118	0,01	--
117	Спрайслист "ПЕНЕТРОН КАЗАХСТАН" РК 2014г.	MASTERSEAL 620	6,821	319,31	--	2178	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДКОЛОННИК МОНОЛИТНЫЙ П-4 - 1ШТ /ЛИСТ 21/								
118	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 (подколонник)	1,38	8987,97	112,36	12403	155	1542	6,34	9
		м3		1021,50	42,44	1410	59	105	0,21	--
119	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,4007	223,00	--	312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,4007	259,00	--	363	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,4007	78,00	--	109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,09648	45800,00	--	4419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0156	50600,00	--	789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00948	52400,00	--	497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02708	156751,29	477,54	4245	13	971	207,00	6
		1т		33975,00	180,00	920	5	105	0,88	--
		ПОДКОЛОННИК МОНОЛИТНЫЙ П-5 - 2ШТ /ЛИСТ 21/								
126	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 (подколонник)	1,66	8987,97	112,36	14920	187	1854	6,34	11
		м3		1021,50	42,44	1696	70	105	0,21	--
127	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6849	223,00	--	376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,6849	259,00	--	436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6849	78,00	--	131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,14472	45800,00	--	6628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00948	52400,00	--	497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02426	50600,00	--	1228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02708	156751,29	477,54	4245	13	971	207,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33975,00	180,00	920	5	105	0,88	--
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ И РАСКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ								
134	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл. В15 /под фундаментные балки/	1,88	7534,85	95,97	14166	180	1595	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1451	68	105	0,18	--
135	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	11	1214,66	328,93	13361	3618	11785	3,75	41
		шт		650,25	115,04	7153	1265	140	0,46	5
136	С143015-66	Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 6м /ГОСТ 28737-90/	7,45	16900,00	--	125905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,45	78,00	--	581	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	729,14	389,08	8750	4669	4886	0,94	11
		шт		153,90	136,92	1847	1643	140	0,55	7
139	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	24	478,52	243,37	11484	5841	6450	0,67	16
		шт		106,88	85,08	2565	2042	140	0,34	8
140	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	4,176	9710,00	--	40549	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	6,516	8880,00	--	57862	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0106-1-20	Местные заделки бетоном кл. В10	15,2	6429,44	311,32	97727	4732	8915	2,82	43
		м3		441,00	117,61	6703	1788	105	0,57	9
143	Е0106-1-13	Обетонировка колонн из бетона кл. В15	7,2	7534,85	95,97	54251	691	6108	4,90	35
		м3		771,75	36,25	5557	261	105	0,18	1
144	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая MASTERSEAL 620 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	110,5738	46,24	3,82	5113	422	5061	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4130	159	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Спрайслист "ПЕНЕТРОН КАЗАХСТАН" РК 2014г.	MASTERSEAL 620	105,04511	319,31	--	33542	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	33,6	332,37	7,14	11168	240	982	0,14	5
		м2		22,10	2,68	743	90	118	0,01	--
147	С11011-1200 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,5 ГОСТ 30547-97	36,96	272,00	--	10053	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,6	218,99	9,95	7358	334	2312	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1754	126	123	0,02	1
149	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 30)	33,6	69,31	1,34	2329	45	73	0,01	--
		м2		1,26	0,50	42	17	123	--	--
		Лист 27, примечание п.8								
150	Е0127-14-3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака котельного	37,44	260,77	243,38	9763	9112	4050	0,11	4
		м3		16,65	64,68	623	2422	133	0,22	8
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ БАССЕЙНА КОЛОННА К-1 5ШТ /ЛИСТ 43/								
151	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,9	11558,22	990,15	10402	891	1908	10,40	9
		м3		1644,75	374,04	1480	337	105	1,83	2
152	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03435	64700,00	--	2222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0714	64400,00	--	4598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ БАССЕЙНА КОЛОННА К-2 5ШТ /ЛИСТ 43/								
154	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,8	11558,22	990,15	9247	792	1696	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,83	1
155	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03435	64700,00	--	2222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,06855	64400,00	--	4415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ БАССЕЙНА КОЛОННА К-3 5ШТ /ЛИСТ 43/								
157	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,7	11558,22	990,15	8091	693	1484	10,40	7
		м3		1644,75	374,04	1151	262	105	1,83	1
158	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02865	64700,00	--	1854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,064	64400,00	--	4122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ БАССЕЙНА КОЛОННА К-4 5ШТ /ЛИСТ 43/								
160	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,6	11558,22	990,15	6935	594	1272	10,40	6
		м3		1644,75	374,04	987	224	105	1,83	1
161	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02865	64700,00	--	1854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05955	64400,00	--	3835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ БАССЕЙНА КОЛОННА К-5 5ШТ /ЛИСТ 43/								
163	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,45	11558,22	990,15	5201	446	954	10,40	5
		м3		1644,75	374,04	740	168	105	1,83	1
164	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0229	64700,00	--	1482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,055	64400,00	--	3542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ БАССЕЙНА КОЛОННА К-6 5ШТ /ЛИСТ 43/								
166	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,4	11558,22	990,15	4623	396	848	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	658	150	105	1,83	1
167	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0172	64700,00	--	1113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,052	64400,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РЕЗЕРВУАР								
169	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	20,9	14203,94	1945,51	296862	40661	109308	24,04	502
		м3		4313,25	667,73	90147	13956	105	2,50	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0106-11-7прим.	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0001	33697,62	304,24	3	--	3	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	3	--	105	0,56	--
171	СПрайс лист "Аквамастер" РФ 2013г.	Закладная деталь А028	1	957,11	--	957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм (гильза)	0,5	620,54	0,64	310	--	68	0,58	--
		м		106,20	0,25	53	--	128	--	--
173	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,264334	53600,00	--	14168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,353689	53000,00	--	18746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00828	53600,00	--	444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05616	53000,00	--	2976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0072	50600,00	--	364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор)	0,02553	50600,00	--	1292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1327091	84422			1016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**173314**	**29077**			**118**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1326781**				
	Материалы -		Тенге			**129809**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**202338**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**191431**				
	Местные материалы -		Тенге			**747858**				
		Накладные расходы -	Тенге			**220574**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**33086**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92841**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1640197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1244**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**235424**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**310**				
	Материалы -		Тенге			**257**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**53**			
		Накладные расходы -	Тенге			**68**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**401**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1640598**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1245**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**235488**			
		РАЗДЕЛ 3.Конструкции металлические Смета 2-1-3								
179	**Е0109-17-1**	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т**	**29,357266**	**4646,85**	**2285,57**	**136419**	**67098**	**58038**	**9,35**	**274**
		т		**1579,50**	**617,13**	**46370**	**18117**	**90**	**2,34**	**69**
180	**Е0109-48-2**	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**29,357266**	**542,84**	**144,52**	**15936**	**4243**	**7728**	**1,34**	**39**
		т		**292,50**	**--**	**8587**	**--**	**90**	**--**	**--**
181	**Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006**	**Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м - балок и ригелей перекрытий**	**42,600285**	**8108,11**	**5078,47**	**345408**	**216344**	**145530**	**16,29**	**694**
		т		**2956,64**	**839,11**	**125954**	**35746**	**90**	**2,46**	**105**
182	**Е0109-48-4**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**42,600285**	**2452,13**	**545,76**	**104461**	**23250**	**47187**	**5,25**	**224**
		т		**1230,75**	**--**	**52430**	**--**	**90**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м - балок покрытия	22,938615	8108,11	5078,47	185989	116493	78362	16,29	374
		т		2956,64	839,11	67821	19248	90	2,46	56
184	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	22,938615	2452,13	545,76	56248	12519	25409	5,25	120
		т		1230,75	--	28232	--	90	--	--
185	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	6,55389	5030,50	2020,02	32969	13239	16368	14,10	92
		т		2272,50	502,43	14894	3293	90	1,79	12
186	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,55389	2452,13	545,76	16071	3577	7260	5,25	34
		т		1230,75	--	8066	--	90	--	--
187	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	7,573384	11487,34	4590,56	86998	34766	37932	25,30	192
		т		4725,00	840,11	35784	6362	90	3,01	23
188	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	5,742456	13864,97	4022,39	79619	23098	52519	56,50	324
		т		9090,00	1071,86	52199	6155	90	3,81	22
189	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы до 0,1 т	3,890722	154400,00	--	600727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	1,997376	154200,00	--	307995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,725586	172800,00	--	470981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,83224	162700,00	--	135405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12021 т.ч.табл.3	Надбавка за применение марки стали С245	0,697001	1860,00	--	1296	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	**С12021-242**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т**	**0,105819**	**162700,00**	--	**17217**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	**С12021 т.ч.табл.3**	**Надбавка за применение марки стали С245**	**0,105819**	**1860,00**	--	**197**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	**С12021-237**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы до 0,1 т**	**0,118698**	**154400,00**	--	**18327**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	**С12021-238**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	**0,29919**	**146000,00**	--	**43682**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	**С12021 т.ч.табл.3**	**Надбавка за применение марки стали С245**	**0,417889**	**1860,00**	--	**777**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	**С12021-242**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т**	**0,303809**	**162700,00**	--	**49430**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	**С12021 т.ч.табл.3**	**Надбавка за применение марки стали С245**	**0,303809**	**1860,00**	--	**565**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	**С12021-242**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т**	**0,280881**	**162700,00**	--	**45699**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2752418**	**514627**			**2368**
			Тенге			**440337**	**88922**			**286**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2752418**				
	Материалы -		Тенге			**105155**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**529259**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1692300**				
		Накладные расходы -	Тенге			**476333**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**238**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**71450**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**193725**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3422476**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2893**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				600709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3422476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2893
		Сметная заработная плата -	Тенге				600709			
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ Смета 2-1-6 Наружные сети водопровода и канализации								
202	Е0101-12-8 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /траншей/	497,56297	28,03	26,50	13947	13183	3961	0,01	5
		м3		1,54	6,67	764	3319	97	0,02	12
203	Е0101-12-8 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /при глубине котлована до 3 м/	89,508363	28,03	26,50	2509	2372	712	0,01	1
		м3		1,54	6,67	137	597	97	0,02	2
204	Е0101-163-9 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	22,123562	847,80	--	18756	--	21195	5,09	113
		м3		847,80	--	18756	--	113	--	--
205	Е0101-24-11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 20М ОТ БРОВКИ КОТЛОВАНА	96,24039	16,56	16,56	1594	1594	502	--	--
		м3		--	5,38	--	517	97	0,02	2
206	Е0101-27-9	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	96,24039	9,84	9,84	947	947	298	--	--
		м3		--	3,19	--	307	97	0,01	1
207	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	392,749287	7,57	7,57	2974	2974	937	--	--
		м3		--	2,46	--	966	97	0,01	4
208	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	168,325408	134,10	--	22572	--	25507	0,97	164
		м3		134,10	--	22572	--	113	--	--
209	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	561,0747	25,65	5,38	14389	3016	11032	0,13	72
		м3		20,27	--	11373	--	97	--	--
210	С010333-А1-1	ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	93,83538	19,70	--	1849	--	370	0,08	8
		т		3,94	--	370	--	100	--	--
211	Е0101-20-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ	48,120195	3,77	3,24	182	156	75	--	--
		м3		0,48	1,12	23	54	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и колодцы	2,577125	1114,70	152,52	2873	393	706	1,02	3
		м3		153,68	57,15	396	147	130	0,28	1
213	Е0122-7-3	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 100 мм	0,03	724480,32	1939,32	21734	58	1854	278,00	8
		км		46800,00	733,50	1404	22	130	3,58	--
214	С130808-3	Трубы чугунные напорные раструбные класса А, /ГОСТ 5525-79/, 100х8,3 мм	30,3	618,00	--	18725	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,053	78245,00	36133,62	4147	1915	3546	247,00	13
		км		41850,00	9612,90	2218	509	130	37,30	2
216	Прайс лист "СПИРА-БЕРГА" РК 2014 год	Труба гофрированная двухслойная д. 160	53,53	151,56	--	8113	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,652	10664,06	2538,55	17617	4194	7723	15,87	26
		м3		2645,33	950,63	4370	1570	130	4,64	8
218	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ КС7-3	0,406	3425,00	--	1391	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
219	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ КС15-9 и КС15-6	1,894	5700,00	--	10796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
220	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ КО-6	0,048	15200,00	--	730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,048	209,00	--	10	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
222	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,048	112,00	--	5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
223	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	22900,00	--	14885	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
224	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
225	С12021-267	СТРЕМЯНКА В КОЛОДЦАХ	0,0975	133700,00	--	13036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм /футляр/	0,006	174224,44	71861,81	1045	431	859	441,00	3
		км		83025,00	27146,25	498	163	130	132,58	1
227	С130806-349 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6	6	7470,00	--	44820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
228	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Бетон на упоры	1,8	4870,00	--	8766	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	22,5	839,24	21,85	18883	492	4744	1,05	24
		м2		166,97	9,18	3757	207	119,7	0,04	1
230	Е0127-22-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ДЛЯОТМОСТКИ КОЛОДЦА	6,7	300,78	33,28	2015	223	147	0,03	--
		м2		5,00	11,49	34	77	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е0127-55-1	**УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕНТОННОЙ ОТМОСТКИ КОЛОДЦА**	**6,7**	**415,01**	--	**2781**	--	**221**	**0,14**	**1**
		м2		**24,75**	--	**166**	--	**133**	--	--
232	Е0123-23-2	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах**	**1**	**4112,41**	**83,18**	**4112**	**83**	**3762**	**17,01**	**17**
		врезка		**2862,00**	**31,50**	**2862**	**32**	**130**	**0,15**	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**289603**	**32031**			**457**
			Тенге			**69701**	**8487**			**33**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**212658**				
	Материалы -		Тенге			**30125**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**78188**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21149**				
	Местные материалы -		Тенге			**58174**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1849**				
		Накладные расходы -	Тенге			**88149**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13222**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18048**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**318855**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**535**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91410**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**76945**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**76945**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4617**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**81562**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**400417**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**535**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91410**			

РАЗДЕЛ 5.Вертикальная планировка Смета 2-1-7

233	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**2076,79**	**76,60**	**76,60**	**159082**	**159082**	**31816**	--	--
		т		--	**15,32**	--	**31816**	**100**	**0,32**	**668**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**159082**	**159082**			--
			Тенге			--	**31816**			**668**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**159082**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31816**			
		Накладные расходы -	Тенге			**31816**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4772**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11454**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			202352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата -	Тенге				36589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			202352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата -	Тенге				36589			
		РАЗДЕЛ 6.Приобретение и монтаж электрооборудования и материалов Смета 2-1-12 Электроснабжение								
		КУРС ТЕНГЕ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НАЦ.БАНКОМ РК НА 12.02.2014г: 1EUR - 251,79 тенге, 1росс.рубль - 5,44 тенге, 1 USD США - 185 тенге								
		КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДО 1000В								
234	**Коммерч.предлож. АО "AlAgEuM ElECTriC" 2014г**	**Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-630 кВА, 10/0,4 кВ**	**1**	**1940722,75**	**--**	**1940723**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
235	**Ц0108-25-1**	**Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА**	**1**	**16463,00**	**10590,00**	**16463**	**10590**	**6648**	**27,00**	**27**
		подстанц		**4680,00**	**2318,05**	**4680**	**2318**	**95**	**13,44**	**13**
236	**ПРАЙС ТОО "Алматинский электромеханический завод" 2014г**	**Камера сборная одностороннего обслуживания с выключателем нагрузки КСО-366-6Н**	**1**	**93287,19**	**--**	**93287**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
237	**Ц0108-84-4**	**Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки**	**1**	**4266,00**	**242,00**	**4266**	**242**	**3734**	**21,00**	**21**
		шт		**3870,00**	**60,80**	**3870**	**61**	**95**	**0,35**	**--**
238	**Коммерч.предлож. АО "KEMONT" 2014г**	**Шинный мост**	**1**	**36630,47**	**--**	**36630**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
239	**Ц0108-87-3**	**Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/: мост шинный для двухрядного КТП**	**1**	**2341,00**	**365,00**	**2341**	**365**	**1490**	**9,00**	**9**
		мост		**1476,00**	**92,30**	**1476**	**92**	**95**	**0,54**	**1**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
240	**С151601-93**	**Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х35 мм2**	**0,22**	**780600,00**	**--**	**171732**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
241	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	192	31,50	7,50	6048	1440	3903	0,12	23
		м		19,80	1,60	3802	307	95	0,01	2
242	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	192	36,70	27,80	7046	5338	2864	0,06	12
		м		8,80	6,90	1690	1325	95	0,04	8
243	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	192	32,40	23,70	6221	4550	2645	0,06	12
		м		8,60	5,90	1651	1133	95	0,03	7
244	С151601-513 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120 мм2	0,4	737400,00	--	294960	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
245	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	39	31,50	7,50	1229	293	793	0,12	5
		м		19,80	1,60	772	62	95	0,01	--
246	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	39	36,70	27,80	1431	1084	582	0,06	2
		м		8,80	6,90	343	269	95	0,04	2
247	Ц0108-142-2 К=4	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	39	44,80	31,60	1747	1232	785	0,08	3
		м		13,20	8,00	515	312	95	0,05	2
248	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	39	32,40	23,70	1264	924	537	0,06	2
		м		8,60	5,90	335	230	95	0,03	1
249	Ц0108-143-2 К=4	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	39	75,20	56,80	2933	2215	1186	0,12	5
		м		18,00	14,00	702	546	95	0,08	3
250	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	130	45,00	6,70	5850	871	4174	0,19	25
		м		32,20	1,60	4186	208	95	0,01	1
251	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	2	309,20	--	618	--	448	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		236,00	--	472	--	95	--	--
252	Ц0108-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	8	494,60	--	3957	--	3184	2,00	16
		шт		419,00	--	3352	--	95	--	--
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ								
253	ПРАЙС ТОО "ТД Электроцентр" 2014г	Труба гибкая гофрированная двустенная для электропроводки диам.110 мм	120	274,73	--	32967	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,12	70153,47	10674,97	8418	1281	8246	270,00	32
		км		48825,00	4032,00	5859	484	130	19,69	2
255	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	10	193,00	--	1930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,01	48175,07	1984,82	482	20	606	270,00	3
		км		45900,00	749,25	459	7	130	3,66	--
257	Коммерч.предлож. Корпорация "GulfsTrEAM" 2014г	Муфта концевая гЕК-1КвТ-4-70/120-ВЛ-М	8	3068,67	--	24549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	8	2300,70	1439,00	18406	11512	8824	5,00	40
		шт		844,00	317,00	6752	2536	95	1,84	15
259	Коммерч.предлож. Корпорация "GulfsTrEAM" 2014г	Муфта концевая гЕК-10КвТ-3-35/50-СЛ-М	2	3939,50	--	7879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	2908,40	1764,00	5817	3528	2856	6,00	12
		шт		1116,00	387,00	2232	774	95	2,24	4
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	109,367089	88,90	3,10	9723	339	2930	0,16	17
		м		27,90	0,30	3051	33	95	--	--
262	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	398,730159	61,90	3,30	24681	1316	8864	0,14	56
		м		23,00	0,40	9171	159	95	--	1
263	Е0101-164-3	Ручная разработка грунта для прокладки полосы заземления	99,68254	389,25	--	38801	--	43846	2,48	247
		м3		389,25	--	38801	--	113	--	--
264	Е0101-166-2	Обратная засыпка с разравниванием лишнего грунта на месте	99,68254	134,10	--	13367	--	15105	0,97	97
		м3		134,10	--	13367	--	113	--	--
265	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	16	431,60	21,60	6906	346	2309	0,90	14
		шт		149,00	2,90	2384	46	95	0,02	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
266	С143008-92	Песок природный	37,89	735,00	--	27849	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
267	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,98	11662,00	--	23091	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	113,67	389,25	--	44246	--	49998	2,48	282
		м3		389,25	--	44246	--	113	--	--
269	Е0101-166-2	Засыпка траншей вручную грунтом	75,78	134,10	--	10162	--	11483	0,97	74
		м3		134,10	--	10162	--	113	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН-630 кВА, 10/0,4 кВ								
270	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12	389,25	--	4671	--	5278	2,48	30
		м3		389,25	--	4671	--	113	--	--
271	Е0101-166-2	Засыпка траншей вручную грунтом	9,1	134,10	--	1220	--	1379	0,97	9
		м3		134,10	--	1220	--	113	--	--
272	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,9	1886,27	100,89	1698	91	172	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	--
273	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	5477,89	66,01	2465	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	--
274	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,45675	78,00	--	36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	0,9	25,65	5,38	23	5	18	0,13	--
		м3		20,27	--	18	--	97	--	--
276	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,16	245,44	3,82	2739	43	511	0,21	2
		м2		37,35	1,44	417	16	118	0,01	--
277	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в2 слоя стен, фундаментов	1,68	704,41	11,21	1183	19	71	0,20	--
		м2		31,50	4,21	53	7	118	0,02	--
278	Е0107-42-1	Установка блоков стен подваловмассой до 0,5 т	6	336,51	172,69	2019	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
279	Е0107-42-2	Установка блоков стен подваловмассой до 1 т	2	478,52	243,37	957	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
280	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,512	15200,00	--	22982	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	392,64	250,96	785	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
282	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,3	23200,00	--	6960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
283	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Нарезка и приварка полосы 6х100-В	0,0088	25987,18	4444,95	229	39	162	110,00	1
		т		19800,00	696,02	174	6	90	2,55	--
284	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0088	122100,00	--	1074	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	0,36	21,80	0,05	8	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
286	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	0,36	36,56	0,04	13	--	1	0,04	--
		м2		4,16	--	1	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2947084**	**49737**			**1087**
			Тенге			**172021**	**11686**			**66**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2070640**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2070640**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**659034**				
	Материалы -		Тенге			**29325**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**61848**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**532088**				
		Накладные расходы -	Тенге			**58756**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8813**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43067**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**760857**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**392**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70662**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**216107**				
	Материалы -		Тенге			**4556**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**121678**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1930**				
	Местные материалы -		Тенге			**85699**				
		Накладные расходы -	Тенге			**139117**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20868**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21313**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**376538**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**859**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142546**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1303**				
	Материалы -		Тенге			**15**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**180**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1074**				
		Накладные расходы -	Тенге			**162**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**88**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1553**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**205**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3209589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1252
		Сметная заработная плата -	Тенге				213412			
		РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНЫЕ СЕТИ смета 2-1-16 Тепловые сети								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
287	Е0124-2-1	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,007	129781,21	46381,71	908	325	847	424,00	3
		км		76050,00	17015,25	532	119	130	88,37	1
288	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм**	0,505	99,00	--	50	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
289	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2 мм**	2,02	168,00	--	339	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
290	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм**	4,545	279,00	--	1268	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0124-2-4	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,256	150943,73	52482,23	38642	13435	35996	494,00	126
		км		91125,00	17035,50	23328	4361	130	88,49	23
292	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм**	258,56	629,00	--	162634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0124-13-3	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара**	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		компл		558,00	156,60	1116	313	130	0,65	1
294	С130902-12	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм**	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	7	758,61	389,61	5310	2727	3735	1,73	12
		компл		317,25	93,15	2221	652	130	0,38	3
296	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	367,00	--	1468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	5320,00	--	10640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1020,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	С130809-68	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 16 мм	4	816,00	--	3264	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
300	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	12	1170,00	--	14040	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
301	С12021-262	Опоры скользящие	0,0806	107900,00	--	8697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
302	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры N8-14 /балка для неподвижных опор	0,02095	70000,00	--	1467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,3	6785,15	95,97	2036	29	255	4,90	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	--
304	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,05602	4658,59	2861,37	261	160	85	5,88	--
		т		1067,22	620,10	60	35	90	1,98	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	Е0126-15-5	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 60 мм	25	1437,86	78,27	35947	1957	21937	4,67	117
		компл		848,25	29,25	21206	731	100	0,14	4
306	Е0113-31-1 К=0,1 на толщ. слоя	Битумная грунтовка толщиной слоя 0,2 мм металлических трубопроводов /при прокладке трубопроводов в непроходных каналах/	550,42	20,94	1,77	11524	973	6091	0,06	32
		м2		11,63	0,66	6403	364	90	--	2
307	Е0126-23-12	Антикоррозийное покрытие поверхности трубопроводов диаметром 159-273 мм изолом по мастике в два слоя	253,5	188,55	12,17	47797	3085	11408	0,25	63
		м		40,50	4,50	10267	1141	100	0,02	6
308	С11011-169	Изол	156,135	126,00	--	19673	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ШТ толщиной 60 мм	253,5	209,89	47,37	53207	12008	30859	0,58	147
		м		103,95	17,78	26351	4507	100	0,09	22
310	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	15,96	5089,00	--	81220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм стеклопластиком рулонным при толщине изоляционного слоя 60 мм	253,5	114,35	13,56	28988	3437	12662	0,28	71
		м		45,00	4,95	11408	1255	100	0,03	6
312	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005125	185900,00	--	953	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
313	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	253,5	213,12	13,56	54026	3437	12662	0,28	71
		м		45,00	4,95	11408	1255	100	0,03	6
314	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	301,25	89,00	--	26811	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,80	0,05	65	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--	--
316	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	3	39,28	0,04	118	--	17	0,03	--
		м2		6,26	--	19	--	90	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНВЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛ И НИШУ КОМПЕНСАТОРНУЮ								
317	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	375,1342	28,03	26,50	10515	9939	2986	0,01	4
		м3		1,54	6,67	576	2502	97	0,02	9
318	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,6048	262,72	--	3049	--	3445	1,85	21
		м3		262,72	--	3049	--	113	--	--
319	Е0101-24-11 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Перемещение грунта от бровки котлована на расстояние 20м, ранее разрыхленных	386,74	14,08	14,08	5444	5444	1714	--	--
		м3		--	4,57	--	1767	97	0,02	7
320	Е0101-27-8	Перемещене грунтов 2 группы для обратной засыпки с расстояния 20м	302,804	3,20	3,20	969	969	305	--	--
		м3		--	1,04	--	315	97	--	1
321	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	211,9618	6,48	6,48	1373	1373	433	--	--
		м3		--	2,10	--	446	97	0,01	2
322	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	90,8412	122,18	--	11099	--	12542	0,89	80
		м3		122,18	--	11099	--	113	--	--
323	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	211,9618	21,55	4,52	4567	957	3501	0,11	23
		м3		17,03	--	3610	--	97	--	--
324	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка излишков грунта	83,936	32,54	30,98	2732	2600	858	0,01	1
		м3		1,53	9,01	128	756	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	163,6732	32,30	32,30	5287	5287	1057	--	--
		т		--	6,46	--	1057	100	0,14	22
326	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	83,936	3,77	3,24	317	272	130	--	--
		м3		0,48	1,12	40	94	97	--	--
		КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ								
327	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под лотки	11	1023,70	97,07	11261	1068	1928	0,78	9
		м3		112,50	36,00	1238	396	118	0,18	2
328	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	29,875	1986,57	564,43	59349	16862	31891	3,33	99
		м3		567,00	195,49	16939	5840	140	0,75	23
329	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	11,7	17300,00	--	202410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
330	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	4,84	18400,00	--	89056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
331	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,54	112,00	--	1852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
332	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3. Плиты перекрытия канала	9,1	18900,00	--	171990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
333	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3. Плиты перекрытия канала	3,96	19500,00	--	77220	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
334	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	13,06	-112,00	--	-1463	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
335	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	13,06	-209,00	--	-2730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
336	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,056	40200,00	--	2251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
337	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные. Стоимость опорных подушек	0,275	15200,00	--	4180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
338	С143014-3 прим.К=0,36 на объем	Надбавка на стоимость за изделие объемом до 0,2 м3	0,275	6012,00	--	1653	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ НК90х45								
339	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,22	1187,57	564,43	6199	2946	5572	3,33	17
		м3		567,00	195,49	2960	1020	140	0,75	4
340	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	3,2	17300,00	--	55360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
341	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	0,2	18400,00	--	3680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
342	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,4	112,00	--	381	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
343	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3. Плиты перекрытия канала	1,64	19500,00	--	31980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
344	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,64	-112,00	--	-184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
345	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,64	-209,00	--	-343	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
346	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	--	579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
347	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные. Стоимость балок Б1	0,18	15200,00	--	2736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
348	С143014-3 прим.К=0,36 на объем	Надбавка на стоимость за изделие объемом до 0,2 м3	0,18	6012,00	--	1082	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0106-1-1	Обетонирование стыков плит покрытия	0,46	5359,57	66,01	2465	30	107	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,12	--
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ (ТИП 1)								
350	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	28,669662	28,03	26,50	804	760	228	0,01	--
		м3		1,54	6,67	44	191	97	0,02	1
351	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ и разработка приямка	2,205932	262,72	--	580	--	655	1,85	4
		м3		262,72	--	580	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Е0101-24-11 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Перемещение грунта от бровки котлована на расстояние 20м, ранее разрыхленных	30,875594	14,08	14,08	435	435	137	--	--
		м3		--	4,57	--	141	97	0,02	1
353	Е0101-27-8	Перемещене грунтов 2 группы для обратной засыпки с расстояния 20м	24,190594	3,20	3,20	77	77	24	--	--
		м3		--	1,04	--	25	97	--	--
354	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16,933416	6,48	6,48	110	110	35	--	--
		м3		--	2,10	--	36	97	0,01	--
355	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,257178	122,18	--	887	--	1002	0,89	6
		м3		122,18	--	887	--	113	--	--
356	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,933416	21,55	4,52	365	76	280	0,11	2
		м3		17,03	--	288	--	97	--	--
357	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка излишков грунта	6,685	32,54	30,98	218	207	68	0,01	--
		м3		1,53	9,01	10	60	97	0,03	--
358	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	13,03575	32,30	32,30	421	421	84	--	--
		т		--	6,46	--	84	100	0,14	2
359	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6,685	3,77	3,24	25	22	10	--	--
		м3		0,48	1,12	3	7	97	--	--
360	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,83	5207,59	66,01	4322	55	192	1,35	1
		м3		195,75	24,93	162	21	105	0,12	--
361	Е0106-1-15	Устройство бетонного основания из бетона В10	1,4	5425,94	100,65	7596	141	271	0,97	1
		м3		146,25	38,03	205	53	105	0,19	--
362	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т /ФБС 12.4.6 и ФБС 9.4.6-Т/	21	478,52	243,37	10049	5111	5644	0,67	14
		шт		106,88	85,08	2244	1787	140	0,34	7
363	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т ФБС 12.4.3-Т	4	336,51	172,69	1346	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	6,048	9710,00	--	58726	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0106-1-20	Монолитные участки стен камеры из бетона В7,5	1,82	6311,70	311,32	11487	567	1068	2,82	5
		м3		441,00	117,61	803	214	105	0,57	1
366	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	103,91	66,43	935	598	601	0,15	1
		шт		23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
367	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,198	23200,00	--	4594	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
368	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений иной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м /плита ПО1/	1	1278,07	387,22	1278	387	643	2,06	2
		шт		344,25	115,02	344	115	140	0,46	--
369	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,7	17300,00	--	12110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
370	Е0123-24-1	Установка люков	2	8348,27	35,42	16697	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
371	С12021-267	Стремянка в камере	0,03	133700,00	--	4011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
372	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	9	349,96	3,58	3150	32	1188	0,73	7
		м2		124,88	0,88	1124	8	105	0,04	--
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК90х45								
373	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,07	1187,57	564,43	3646	1733	3277	3,33	10
		м3		567,00	195,49	1741	600	140	0,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	1,6	17300,00	--	27680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
375	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,6	112,00	--	179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
376	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3. Плиты перекрытия канала	0,65	18900,00	--	12285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
377	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3. Плиты перекрытия канала	0,74	19500,00	--	14430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
378	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,41	112,00	--	46	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
379	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,33	-112,00	--	-37	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
380	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,33	-209,00	--	-69	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
381	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,008	40200,00	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные. Стоимость балок Б1	0,09	15200,00	--	1368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
383	С143014-3 прим.К=0,36 на объем	Надбавка на стоимость за изделие объемом до 0,2 м3	0,09	6012,00	--	541	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
384	Е0106-1-1	Обетонирование стыков плит покрытия	0,26	5359,57	66,01	1393	17	60	1,35	--
		м3		195,75	24,93	51	6	105	0,12	--
		СБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ								
385	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	53,407343	28,03	26,50	1497	1415	425	0,01	1
		м3		1,54	6,67	82	356	97	0,02	1
386	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ и разработка приямка	4,019908	262,72	--	1056	--	1193	1,85	7
		м3		262,72	--	1056	--	113	--	--
387	Е0101-24-11 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Перемещение грунта от бровки котлована на расстояние 20м, ранее разрыхленных	57,42725	14,08	14,08	808	808	255	--	--
		м3		--	4,57	--	262	97	0,02	1
388	Е0101-27-8	Перемещене грунтов 2 группы для обратной засыпки с расстояния 20м	52,932576	3,20	3,20	169	169	53	--	--
		м3		--	1,04	--	55	97	--	--
389	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	37,052803	6,48	6,48	240	240	76	--	--
		м3		--	2,10	--	78	97	0,01	--
390	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15,879773	122,18	--	1940	--	2192	0,89	14
		м3		122,18	--	1940	--	113	--	--
391	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,052803	21,55	4,52	798	167	612	0,11	4
		м3		17,03	--	631	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Погрузка излишков грунта	4,494674	32,54	30,98	146	139	46	0,01	--
		м3		1,53	9,01	7	40	97	0,03	--
393	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	8,764614	32,30	32,30	283	283	57	--	--
		т		--	6,46	--	57	100	0,14	1
394	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4,494674	3,77	3,24	17	15	7	--	--
		м3		0,48	1,12	2	5	97	--	--
395	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,83	24901,76	2104,76	45570	3852	7104	13,90	25
		м3		2362,50	623,48	4323	1141	130	2,48	5
396	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС7-3	0,58	3425,00	--	1987	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
397	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-9	1,78	3580,00	--	6372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
398	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ КО6	0,02	15200,00	--	304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
399	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,02	209,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
400	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,02	112,00	--	2	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
401	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,64	22900,00	--	14656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
402	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
403	С12021-267	Стремянка в колодцах	0,01	133700,00	--	1337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
404	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,09	5207,59	66,01	469	6	21	1,35	--
		м3		195,75	24,93	18	2	105	0,12	--
405	Е0111-25-2	Устройство кирпичной отмостки колодца	12,8	349,83	29,99	4478	384	3177	1,18	15
		м2		190,58	11,23	2439	144	123	0,05	1
406	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,045	11662,00	--	525	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ВЫХОДА ТРУБ ИЗ КАМЕРЫ КЛ.90х45								
407	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,2	5359,57	66,01	1072	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
408	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	1,88	9002,81	954,99	16925	1795	2775	6,51	12
		м3		1075,50	330,44	2022	621	105	1,34	3
409	Е0134-53-1	Устройство перекрытияузла трубопровода УТ1 металлической плитой	2,025	1062,00	221,40	2151	448	1997	4,87	10
		м2		812,25	84,38	1645	171	110	0,41	1
410	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001709	50600,00	--	86	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,001332	52400,00	--	70	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
412	Е0112-10-1	Устройство мелких деталей - фартука и козырька трубопровода из листовой стали	1,388	161,83	1,24	225	2	254	0,97	1
		м2		153,23	0,47	213	1	119	--	--
413	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп - хомут стяжной, полоса 40х4	0,002512	49389,00	--	124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
414	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,02114	59200,00	--	1251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
415	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00058	154700,00	--	90	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
416	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	2,44	16,64	0,02	41	--	10	0,02	--
		м2		4,39	--	11	--	90	--	--
417	Е0141-1-1	Гидроизоляция горизонтальная узла прохода литым асфальтом в два слоя по 10 мм	1,43	68,74	7,38	98	11	95	0,41	1
		м2		61,20	2,79	88	4	104	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1719783	111910			1057
			Тенге			178236	35724			175
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1676585				
	Материалы -		Тенге			185019				
	Всего заработная плата -		Тенге				212050			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			337816				
	Местные материалы -		Тенге			865917				
		Накладные расходы -	Тенге			240020				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2031602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1341
		Сметная заработная плата -	Тенге				248053			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11108				
	Материалы -		Тенге			98				
	Всего заработная плата -		Тенге				1910			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8697				
		Накладные расходы -	Тенге			2082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				312			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			791				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2223			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32089				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32089				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1925				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34015				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2079599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1353
		Сметная заработная плата -	Тенге				250275			
		РАЗДЕЛ 8. По дополнительным работам по протоколу № от 15 апреля 2017 года								
		Разрез 3-3, узел "Б"								
418	**Е0108-22-1**	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**14,496**	**1636,41**	**372,83**	**23721**	**5405**	**12547**	**3,72**	**54**
		м3		**594,00**	**139,50**	**8611**	**2022**	**118**	**0,68**	**10**
419	**С прайс лист Нур Кырылыс**	**Пескоблок 390х190х90**	**2000**	**51,84**	**--**	**103670**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Гидроизоляция наружных стен монолитной плиты								
420	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая MASTERSEAL 620 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен в 2 слоя**	**335,94**	**46,24**	**3,82**	**15534**	**1283**	**15377**	**0,21**	**71**
		м2		**37,35**	**1,44**	**12547**	**484**	**118**	**0,01**	**2**
421	**Спрайслист "ПЕНЕТРОН КАЗАХСТАН" РК 2014г.**	**MASTERSEAL 620**	**319,143**	**319,30**	**--**	**101904**	**--**	**--**	**--**	**--**
		л		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**244829**	**6688**			**125**
			Тенге			**21158**	**2506**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244829				
	Материалы -		Тенге			2209				
	Всего заработная плата -		Тенге				23664			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205574				
	Местные материалы -		Тенге			9201				
		Накладные расходы -	Тенге			27923				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				27852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			289118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				27852			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10297600	992682			6654
			Тенге			1137618	220679			1415
	Стоимость оборудования -		Тенге			2070640				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2070640				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			659034				
	Материалы -		Тенге			29325				
	Всего заработная плата -		Тенге				61848			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			532088				
		Накладные расходы -	Тенге			58756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8813			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43067				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			760857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				70662			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4688942				
	Материалы -		Тенге			388250				
	Всего заработная плата -		Тенге				764876			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			929165				
	Местные материалы -		Тенге			2295169				
	Транспортные расходы -		Тенге			1849				
		Накладные расходы -	Тенге			864234				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129635			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5886366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5469
		Сметная заработная плата -	Тенге				894511			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2769640				
	Материалы -		Тенге			105329				
	Всего заработная плата -		Тенге				531518			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1706565				
		Накладные расходы -	Тенге			478730				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							239

мный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			194902	71809			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3443272				2907
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				603328			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			109345				
	Сметная заработная плата -	Тенге	-		257				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				53			
Материалы -		Тенге			109035				
Всего заработная плата -		Тенге			68				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10			
	Накладные расходы -	Тенге			6565				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			115978				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				63			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12277113				8680
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				1571789			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			220988				
	Сметная заработная плата -				12498101				
	временные здания и сооружения 1.8%				329950				
	ИТОГО:				124981				
	зимнее удорожание 2.64%				49992				
	Выслуга лет 1%				13003024				
	Доп. Отпуска 0.4%				33254194				
	итого с прочими				665084				
	Итого в ценах 2015 года 2.55742				33919278				
	налоги, сборы, обязательные платежи 2%				4070313				
	Итого				37989592				
	НДС 12%				1899480				
	Всего с НДС				36090110				
	Ценовая скидка 5%								
	Всего по акту с ценовой скидкой								

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района"
А.Е.Аскаров

Технадзор:
Эксперт ТОО "Alem Construction Group"
Исаков Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нападочный центр Темиртау"
Г.Н. Ахмаджанова