"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района ВКО"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство детского сада на 90 мест в с. Бескарагай Бескарагайского района ВКО

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт № 19

приемки выполненных работ за апрель

Наружные сети водопровода (смета 6-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (с переходом в текущие цены 2012 г)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 В1								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	562,9	22,04	20,73	12 406	11 669	3 828	0,00911	5
		м3 грунта		1,31	5,7	737	3 209	97	0,0198	11
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	17,7	262,72	–	4 650	–	5 255	1,848	33
		м3 грунта		262,72	–	4 650	–	113	–	–
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10,2	32,57	30,98	332	316	105	0,0106	–
		м3 грунта		1,53	9,01	16	92	97	0,0308	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс грузаК=1,750;	17,85	38,6	38,6	689	689	138	–	–
		т								
				–	7,72	–	138	100	0,01621	–
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	10,2	3,8	3,24	39	33	16	0,00332	–
		м3 грунта								
				0,48	1,12	5	11	97	0,00371	–
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	524	6,48	6,48	3 396	3 396	1 067	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	1 100	97	0,00806	4
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	524	21,55	4,52	11 292	2 368	8 656	0,108	57
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	8 924	–	97	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	56,6	134,1	–	7 590	–	8 577	0,972	55
		м3 грунта								
				134,1	–	7 590	–	113	–	–
9	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0565	62566,88	6788,5	3 535	384	3 544	253	14
		км трубопровода								
				45675	2565	2 581	145	130	12,52	1
10	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 ммК=1,004;	56,726	321		18 209				
		м								
11	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0565	151044,59	29540,14	8 534	1 669	3 411	202,9	11
		км трубопровода								
				35280	11160	1 993	631	130	54,5	3
13	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62566,88	6788,5	313	34	313	253	1
		км трубопровода								
				45675	2565	228	13	130	12,52	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 ммК=1,004;	5,02	63		316				
		м								
15	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан								
				144	2,25	144	2	130	0,01	–
16	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3 500				
		шт								
17	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	350		350				
		шт								
18	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
19	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	4	757		3 028				
		шт								
20	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18 076	37	393	1,82	2
		шт								
				288	13,5	288	14	130	0,07	–
21	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,057	247994,13	49389,75	14 136	2 815	6 033	312,7	18
		т фасонных частей								
				62775	18657	3 578	1 063	130	91,12	5
22	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт								
				69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
23	99-1-1(пл)	Втулка под фланец ф160 мм	2	1163		2 326				
		шт								
24	Е10-55-1	Укладка деревянной крышки	0,4	1292,59	29,74	517	12	20	0,233	–
		м2								
				32,85	11,23	13	4	120	0,0549	–
25	Е10-28-8	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	0,4	1391,11	2,78	556	1	68	0,936	–
		м2 проемов								
				141,75	1,06	57	–	120	0,0051	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1	495,33	80,05	495	80	372	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	–
29	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
		м3 грунта		218,93	–	876	–	113	–	–
30	Е22-33-2 (ДМ	Демонтаж чугунных фасонных частей (тройник) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,0142	5063,39	2093,39	72	30	69	19,62	–
		т фасонных частей		2970	791,1	42	11	130	3,864	–
31	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром (тройник)	0,0142	95357,36	3488,98	1 354	50	116	32,7	–
		т фасонных частей		4950	1318,5	70	19	130	6,44	–
32	Е22-35-1 (ДМ)	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 50 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	90,57	4,17	91	4	113	0,528	1
		задвижка или клапан		86,4	1,35	86	1	130	0,006	–
33	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
34	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3 500				
		шт								
35	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 50 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	43,76	5,96	88	12	99	0,192	–
		фланец		37,8	–	76	–	130	–	–
36	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	359,06	9,93	718	20	164	0,32	1
		фланец		63	–	126	–	130	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е22-40-3 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 100 мм ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	1	88,46	12,86	88	13	99	0,36	–
		фланец		75,6	–	76	–	130	–	–
38	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1	648,43	21,43	648	21	164	0,6	1
		фланец		126	–	126	–	130	–	–
39	Е22-33-5 (ДМ)	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (переход) ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	0,0012	67298,85	29633,85	81	36	75	187,62	–
		т фасонных частей		37665	11194,2	45	13	130	54,672	–
40	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (переход)	0,0012	247994,13	49389,75	298	59	126	312,7	–
		т фасонных частей		62775	18657	75	22	130	91,12	–
41	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,85	8348,82	1879,87	15 445	3 478	4 748	8,86	16
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2 656	996	130	2,061	4
42	99-1-1(пл)	Люк легкий герметичный без замкового устройства из полимеров Л(А15)	1	6803		6 803				
		шт								
43	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,29	4063		1 178				
		м								
44	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,78	7030		12 513				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,67	26100		17 487				
		м3								
		Всего прямые затраты				**177 181**	**27 690**			**224**
						35 595	**7 637**			**28**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				113 896				
		Накладные расходы, тенге				49 272				
		- заработная плата, тенге				7 391				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 587				
		Всего				**240 040**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				8 161				
		- сметная заработная плата, тенге				1 151				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				5 460				
		- сметная заработная плата, тенге				2 512				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 482				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				993				
		Транспорт привозных материалов				859				
		Командировочные расходы				9 074				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**267 069**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**557 640**				
		- материалы, тенге				237 814				
		- сметная заработная плата, тенге				120 604				
		Налог (2 %)				11 153				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**568 793**				

НДС (12 %)	68 255
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**637 048**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства, архитектуры и
070300, РК, ВКО, Бескарагайский район, с. Бескарагай, ул. Пушкина 2А
Код 4721501
БИН 060240003755
ИИК KZ30070103KSN1821000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК" г. Астана
Тел. 8(72236) 91405, факс 8(72236) 79009
И.о. руководителя
_____ Омарова Ж.Н.

Технадзор:
ИП Бижанова К.Ә.
_____ Бижанова К.Ә.

Подрядчик:
ТОО "Фирма"Азия"
071401, РК, ВКО, г.Семей, ул. Северная, 4А
БИН 940 240 000 011
ИИК KZ744322203398J00117
БИК VTBAKZKZ
Филиал ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел. 8(7222) 529008, 529009
Факс. 8(7222) 537735

Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

ФИРМА "АЗИЯ"

"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района ВКО"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство детского сада на 90 мест в с. Бескарагай Бескарагайского района ВКО

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт № 20

приемки выполненных работ за апрель

Наружные сети канализации (смета 6-2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (с переходом в текущие цены 2012 г)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 К1									
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	216,1	22,04	20,73	4 763	4 480	1 469	0,00911	2
		м3 грунта		1,31	5,7	283	1 232	97	0,0198	4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,2	218,93	–	1 576	–	1 781	1,54	11
		м3 грунта		218,93	–	1 576	–	113	–	–
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	16	32,57	30,98	521	496	164	0,0106	–
		м3 грунта		1,53	9,01	24	144	97	0,0308	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	28	38,6	38,6	1 081	1 081	216	–	–
		т		–	7,72	–	216	100	0,01621	–
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	16	3,8	3,24	61	52	25	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	8	18	97	0,00371	–
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	189,9	6,48	6,48	1 231	1 231	387	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	399	97	0,00806	2
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	189,9	21,55	4,52	4 092	858	3 137	0,108	21
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3 234	–	97	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	33,4	134,1	–	4 479	–	5 061	0,972	32
		м3 грунта		134,1	–	4 479	–	113	–	–
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,3	1791,2	152,52	4 120	351	630	1,02	2
		м3 основания		153,68	57,15	353	131	130	0,279	1
10	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0403	78245	36133,62	3 153	1 456	2 696	247	10
		км трубопровода		41850	9612,9	1 687	387	130	37,3	2
11	8-4-332	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 МПа, SDR 41, Dв 151,5 ммК=1,010;	40,703	522		21 247				
		м								
12	99-1-1(пл)	Муфта ПВХ 160х3,2	1	538		538				
		шт								
13	99-1-1(пл)	Муфта защитная ПВХ 160х3,2	7	538		3 766				
		шт								
14	99-1-1(пл)	Муфта защитная ПВХ ф110	1	114		114				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	2,55	9643,98	2308,84	24 592	5 888	10 445	13,869	35
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	5 829	2 205	130	4,223	11
16	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,74	4063		7 070				
		м								
17	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	3,56	4796		17 074				
		м								
18	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,3	26100		7 830				
		м3								
19	99-1-1(пл)	Люк легкий герметичный без замкового устройства из полимеров Л(А15)	2	6803		13 606				
		шт								
20	99-1-1(пл)	Люк тяжелый герметичный без замкового устройства из полимеров Т(С250)	2	12379		24 758				
		шт								
	Раздел 2 К3									
26	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	12	22,04	20,73	264	249	82	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	16	68	97	0,0198	–
27	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,4	218,93	–	88	–	99	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	88	–	113	–	–
28	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	3,3	9,24	9,24	30	30	10	–	–
		м3 грунта		–	3	–	10	97	0,0115	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	6,6	7,91	7,91	52	52	16	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	17	97	0,00984	–
30	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7,3	6,48	6,48	47	47	15	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	15	97	0,00806	–
31	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,8	134,1	–	241	–	273	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	241	–	113	–	–
32	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,1	1791,2	152,52	179	15	27	1,02	–
		м3 основания		153,68	57,15	15	6	130	0,279	–
33	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0022	78245	36133,62	172	79	147	247	1
		км трубопровода		41850	9612,9	92	21	130	37,3	–
34	8-4-332	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 МПа, SDR 41, Dв 151,5 ммК=1,010;	2,222	522		1 160				
		м								
35	99-1-1(пл)	Муфта ПВХ 160х3,2	1	538		538				
		шт								
36	99-1-1(пл)	Муфта защитная ПВХ ф110	1	114		114				
		шт								
37	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,64	9643,98	2308,84	6 172	1 478	2 621	13,869	9
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	1 463	553	130	4,223	3
38	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,29	4063		1 178				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	4796		4 268				
		м								
40	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,3	26100		7 830				
		м3								
41	99-1-1(пл)	Люк легкий герметичный без замкового устройства из полимеров Л(А15)	1	6803		6 803				
		шт								
		Всего прямые затраты				**174 810**	**17 843**			**125**
						19 389	**5 423**			**21**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				137 578				
		Накладные расходы, тенге				29 301				
		- заработная плата, тенге				4 395				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 247				
		Всего				**216 358**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				7 356				
		- сметная заработная плата, тенге				1 037				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				4 922				
		- сметная заработная плата, тенге				2 264				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 237				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				895				
		Транспорт привозных материалов				775				
		Командировочные расходы				8 178				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**240 721**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	502 626
- материалы, тенге	287 263
- сметная заработная плата, тенге	74 418
Налог (2 %)	10 052
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**512 677**
НДС (12 %)	61 521
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**574 198**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства, архитектуры и
070300, РК, ВКО, Бескарагайский район, с. Бескарагай, ул.
Пушкина 2А
Код 4721501
БИН 060240003755
ИИК KZ300704103KSN1821000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК" г. Астана
Тел. 8(72236) 91405 факс
8(72236) 79009
И.о. руководителя
_____ Омарова Ж.Н.

Технадзор:
ИП Бижанова К.Ә.
_____ Бижанова К.Ә.

Подрядчик:
ТОО "Фирма"Азия"
071401, РК, ВКО, г.Семей,
ул. Северная, 4А
БИН 940 240 000 011
ИИК KZ744322203398J00117
БИК VTBAKZKZ
Филиал ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел. 8(7222) 529008, 529009
Факс. 8(7222) 537735

Директор
_____ Дускужанова С.Ж.