Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Риддера
Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис"

Востановление линий электропередач в поселке Лесхоз Ульбинского поселкового округа по г.Риддер

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орг.прав.форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 79	03.10.2011 г				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Прочие налоги и отчисления
	С начала года по отчетный период включительно	В отчетном месяце (за)	Из гр.1							
			СМР (в ценах, действовавших в 2001 г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах, действовавших)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	По экономии оборудования		На прибор наладка, обор.	СМР ремонт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	10806,910	10806,910							1296,829	

Выполнено всего: *12103,739 тыс.тенге*
Материалы заказчика: *0,000 тыс.тенге*

Авансы полученные: *тыс.тенге*

Итого к оплате: *12103,739 тыс.тенге*

М.П. Заказчик: Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Риддера — **Рахимбаев Б.Ж.**

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" — **Малышев А.С.**

Согласовано: Аким Ульбинского поселкового округа — **Теленчинов К. К.**

Технический директор ТОО "АНАТЭКС" — **Ракульнев А.А.**

А К Т

выполненных работ за октябрь 2011 года

по объекту:Востановление линий электропередач в поселке Лесхоз Ульбинского поселкового округа по г.Риддер(Востановление ВЛ-6 кВ г.Риддер после пожара по линии МЧС.)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Воздушные линии								
Срезка кустарника										
1	E0101-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	2,5	6686,06	6686,06	16715	16715	2429	--	--
				--	1388,02	--	3470	70	4,54	11
		га								
2	E0101-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на	2,5	11241,22	11241,22	28103	28103	6555	--	--
				--	3745,44	--	9364	70	12,24	31
		га								
3	E0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с	2,5	3092,31	3092,31	7731	7731	1973	--	--
				--	1127,30	--	2818	70	3,68	9
		га								
4	E0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79	2,5	38730,00	38730,00	96825	96825	16065	--	--
				--	9180,00	--	22950	70	30,00	75
		га								
5	E0101-210-4	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-	2,5	12461,83	2340,20	31155	5851	15685	55,68	139
				8181,00	781,92	20452	1955	70	2,57	6
		га								
6	E0101-211-4	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из густого кустарника, мелколесья и корней корчевателями-	2,5	8269,09	1414,46	20673	3536	9428	33,36	83
				4914,00	473,47	12285	1184	70	1,56	4
		га								
7	E0101-212-4	Перетряхивание валов из густого кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на	2,5	2314,37	2314,37	5786	5786	1349	--	--
				--	771,12	--	1928	70	2,52	6
		га								
8	E0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,5	2574,82	2574,82	6437	6437	1619	--	--
				--	925,34	--	2313	70	3,02	8
		га								

Демонтаж											
9	Е0133-101-8 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ	19	2957,64	1925,52	56195	36585	21396	5,20	99
		опора		846,72	225,76	16088	4290	105	0,94	18
10	Е0133-101-2 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей одностоечных с подкосом деревянных цельных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с	14	4717,56	3708,30	66046	51916	17406	4,78	67
		опора		790,56	393,51	11068	5509	105	1,58	22
11	Е0133-101-1 0 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных А-образных угловых промежуточных опор на	4	7115,57	4592,87	28462	18371	12033	14,21	57
		опора		2311,20	553,82	9245	2215	105	2,32	9
12	Е0133-109-2 К=0,4	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью	3,25	13497,77	9328,97	43868	30319	19246	20,98	68
		1км		3672,00	1967,85	11934	6396	105	7,26	24
13	Е0133-112-4 К=0,4	Демонтаж проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3	6	1994,43	298,83	11967	1793	11376	9,65	58
		переход		1695,60	110,16	10174	661	105	0,54	3
14	Е0133-116-1 К=0,4	Демонтаж линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	2	1051,62	714,30	2103	1429	931	1,80	4
		комплект		295,92	147,21	592	294	105	0,51	1
15	Е0133-116-3 К=0,4	Демонтаж линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	3	1078,03	369,55	3234	1109	2453	3,56	11
		шт		665,28	113,51	1996	341	105	0,49	1
16	С01031-А19- 1	Погрузка деревянных опор при автомобильных перевозках	5,9	148,60	--	877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С01031-А19- 2	Разгрузка деревянных опор при автомобильных перевозках	5,9	141,40	--	834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17	5,9	144,96	144,96	855	855	171	--	--
		т		--	28,99	--	171	100	0,61	4
19	С01031-А37- 1	Погрузка провода при автомобильных перевозках	2,75	122,80	--	338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С01031-А37- 2	Разгрузка провода при автомобильных перевозках	2,75	102,80	--	283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е010333-А17 -3	Перевозка провода автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17	2,75	241,08	241,08	663	663	133	--	--
		т		--	48,22	--	133	100	1,01	3
22	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов и линейной арматуры вручную	1,4	1320,30	--	1848	--	1941	8,05	11
		1т		1320,30	--	1848	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17	1,4	144,96	144,96	203	203	41	--	--
		т		--	28,99	--	41	100	0,61	1
Монтаж ВЛ-6 кВ										
24	Е0101-162-4	Разработка грунта под стойки опор (38штх3м3) 4р группы	57	912,60	--	52018	--	58781	4,78	272
		м3		912,60	--	52018	--	113	--	--
25	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	57	200,62	--	11435	--	12922	1,45	83
		м3		200,62	--	11435	--	113	--	--
26	Е0101-164-4	Разработка грунта под стойки опор (54штх3м3) 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	81	791,10	--	64079	--	72409	4,27	346
		м3		791,10	--	64079	--	113	--	--
27	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	81	200,62	--	16250	--	18362	1,45	118
		м3		200,62	--	16250	--	113	--	--
28	Е0101-13-6	Разработка грунта под стойки опор (24штх3м3) 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	36	55,81	53,22	2009	1916	804	0,02	1
		м3		2,59	20,43	93	736	97	0,08	3
29	Е0101-29-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении грунтов	36	8,02	8,02	289	289	25	--	--
		м3		--	0,71	--	26	97	--	--
30	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	19	3198,21	2441,08	60766	46380	18019	3,67	70
		опора		607,50	295,70	11543	5618	105	1,24	23
31	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним полкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в горных	14	7014,91	5652,31	98209	79132	27084	7,18	100
		опора		1182,60	659,88	16556	9238	105	2,75	38
32	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя полкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в горных	4	11073,19	9128,74	44293	36515	11866	10,80	43
		опора		1771,20	1054,08	7085	4216	105	4,36	17
33	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	58	13300,00	--	771400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс	Изолятор ПС-70Д	220	1144,00	--	251680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс	Изолятор ШСС-10Г	207	892,00	--	184644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс	Колпачек К-6	207	38,40	--	7949	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

37	СПрайс	Зажим НБН 1-1	112	977,00	--	109424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс	Серьга СР-7-16	112	352,00	--	39424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс	Ушко У-7-16	112	431,00	--	48272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс	Скоба СК-7-1А	223	281,00	--	62663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс	Промзвено ПРТ-7-1	112	251,00	--	28112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс	Зажим ПА-2-2	114	483,00	--	55062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс	Надставка ТС-1	1	10471,40	--	10471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс	Надставка ТС-2	2	8233,31	--	16467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс	Траверса ТМ-24	15	3945,13	--	59177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс	Траверса ТМ-8	4	5682,36	--	22729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс	Траверса ТМ-7	10	3143,30	--	31433	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс	Хомут Х-1	58	689,77	--	40007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс	Кронштейн У-2	17	4367,77	--	74252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью	3,25	33744,43	23322,43	109669	75798	48115	52,44	170
		1км		9180,00	4919,62	29835	15989	105	18,16	59
51	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из	2,75	313500,00	--	862125	--	--	--	--

		стальных оцинкованных проводов I группы и								
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0133-111-8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-6 в горных условиях, на	8	2771,34	2088,46	22171	16708	7474	2,54	20
		опора		472,50	417,20	3780	3338	105	1,39	11
53	Е0133-112-4	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3	6	4986,08	747,08	29917	4483	28441	24,12	145
		переход		4239,00	275,40	25434	1652	105	1,34	8
54	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	2	2629,04	1785,74	5258	3571	2326	4,51	9
		комплект		739,80	368,02	1480	736	105	1,27	3
55	СПрайс	Разрядник РВО-6	2	8233,31	--	16467	--	--	--	--
		коми		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс	Кронштейн У-3(крепление разрядников)	2	3133,23	--	6266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	3	2695,07	923,87	8085	2772	6133	8,90	27
		шт		1663,20	283,78	4990	851	105	1,24	4
58	СПрайс	Разъединитель РДЗ 2-35/1000 с приводом с 2 ножами	1	93357,55	--	93358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	15	153,00	--	2295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс	Кронштейн РА-1	3	2079,37	--	6238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс	Кронштейн РА-2	3	7688,54	--	23066	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс	Кронштейн Р-1	6	2079,37	--	12476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	31	92,36	--	2863	--	2696	0,44	14
		шт		91,56	--	2838	--	95	--	--
64	Е0101-162-4	Разработка грунта (500мх0,4х0,3) 5 группы отбойными молотками	30	912,60	--	27378	--	30937	4,78	143
		м3		912,60	--	27378	--	113	--	--
65	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления стоек, разъединителей и разрядников ВЛ 0,38-10 кВ	250	62,17	14,69	15542	3672	9923	0,22	54
				35,10	2,70	8775	675	105	0,01	3

66	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м м пнп	35	176,25	49,35	6169	1727	5060	0,80	28
				126,90	10,80	4441	378	105	0,05	2
67	С12041-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 вт	0,277	49700,00	--	13767	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 т	0,455	51600,00	--	23478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках т	55,2	152,80	--	8435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках т	55,2	140,00	--	7728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Е010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 т	55,2	144,96	144,96	8002	8002	1600	--	--
				--	28,99	--	1600	100	0,61	34
72	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка изоляторов и линейной арматуры вручную 1т	3,9	1015,20	--	3959	--	4157	6,18	24
				1015,20	--	3959	--	105	--	--
73	Е010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 т	3,9	144,96	144,96	565	565	113	--	--
				--	28,99	--	113	100	0,61	2
74	С01031-А37- 1	Погрузка провода при автомобильных перевозках т	2,75	122,80	--	338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С01031-А37- 2	Разгрузка провода при автомобильных перевозках т	2,75	102,80	--	283	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Е010333-А17 -3	Перевозка провода автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 т	2,75	241,08	241,08	663	663	133	--	--
				--	48,22	--	133	100	1,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3910274	596420			2264
			Тенге			387651	111331			447
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2300896				
	Материалы -		Тенге			8102				
	Всего заработная плата -		Тенге				123309,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2061761				
		Накладные расходы -	Тенге			129191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19379,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145805				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2575892				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
Сметная заработная плата -	Тенге				142688,00			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1607082				
Материалы -	Тенге			26285				
Всего заработная плата -	Тенге				375672,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37245				
Местные материалы -	Тенге			771400				
Накладные расходы -	Тенге			380419				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57063,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119250				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2106752				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2262
Сметная заработная плата -	Тенге				432735,00			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2295				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2295				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2433				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4685077				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2965
Сметная заработная плата -	Тенге				575423,00			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3910274**	**596420**			**2264**
	Тенге			**387651**	**111331**			**447**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			2300896				
Материалы -	Тенге			8102				
Всего заработная плата -	Тенге				123309,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2061761				
Накладные расходы -	Тенге			129191				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19379,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145805				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2575892				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
Сметная заработная плата -	Тенге				142688,00			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1607082				
Материалы -	Тенге			26285				
Всего заработная плата -	Тенге				375672,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37245				
Местные материалы -	Тенге			771400				

Накладные расходы -	Тенге			380419				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57063,00			
Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			119250				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2106752				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2262
Сметная заработная плата -	Тенге				432735,00			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2295				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2295				
Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			138				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2433				
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4685077				
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 Г.:	Тенге			9145270				
Налоги сборы обязательные платежи 2%	тенге			182905				
Командировочные расходы	тенге			988740				
Транспортные расходы	Тенге			489995				
ИТОГО ПО АКТУ с командировочными и транспортными расходами и 2 %:	Тенге			10806910				
НДС-12%	Тенге			1296829				
Итого по акту с НДС-12%	Тенге			12103739				

М.П. Заказчик: Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Риддера — **Рахимбаев Б.Ж.**

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" — **Малышев А.С.**

Согласовано: Аким Ульбинского поселкового округа — **Телегинов К. К.**

Технический директор ТОО "АНАТЭКС" — **Ракульцев А.А.**

Прошнуровано и пронумеровано

9 (Девять) лист(ов)

Директор **Кизекпаев Х.**