Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство школы на 80 мест в с. Башкуль Бескарагайского района ВКО

Наименование объекта:Связь и сигнализация

Акт № 5
приемки выполненных работ за апрель 2014 года

Наружные сети телефонизации (смета 5-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (с переходом в текущие цены 2014 г)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Телефонизация								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	18,72	218,93	–	4 098	–	4 631	1,54	29
		м3 грунта		218,93	–	4 098	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12,48	134,1	–	1 674	–	1 891	0,972	12
		м3 грунта		134,1	–	1 674	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	104	36,7	27,8	3 817	2 891	1 551	0,06	6
		м кабеля		8,8	6,9	915	718	95	0,04	4
4	30-8-92	Песок природный	6,24	1350		8 424				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,104	230805,38	–	24 004	–	3 140	175	18
		канало-километр трубопровода		27450	–	2 855	–	110	–	–
6	Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг	0,104	38387	11520	3 992	1 198	2 340	114	12
		км		18090	2363	1 881	246	110	13,808	1
7	Ц10-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	171	47,8	19,6	8 174	3 352	5 436	0,15	26
		м кабеля		24,3	4,6	4 155	787	110	0,027	5
8	1-1-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=6,0-6,3 мм	31,302	34		1 064				
		кг								
9	99-1-2(пл)	Столбовая консоль для крепления стальных тросов	5	171		855				
		кг								
10	99-1-1(пл)	Кабель телефонный с медными жилами малопарный с гидрофобным заполнением сердечника МКППэпТ 5х2х0,4мм	0,28	24187		6 772				
		1000м								
11	Е34-115-3	Установка опор одинарных деревянных высотой свыше 8,5 м средствами малой механизации	2	883,26	90,13	1 767	180	1 470	4,89	10
		опора		634,5	33,75	1 269	68	110	0,17	–
12	1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м	0,34	17600		5 984				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е34-118-1	Установка к опорам и подпорам высотой до 8,5 м одинарных железобетонных приставок	2	542,38	90,13	1 085	180	723	1,83	4
		приставка		294,75	33,75	590	68	110	0,17	–
14	30-19-57	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ 33-1	2	4080		8 160				
		шт								
15	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	18	84,6	2,8	1 523	50	557	0,17	3
		м		32,4	0,2	583	4	95	0,001	–
16	Е34-130-2	Устройство молниеотвода к опорам высотой более 8,5 м	2	162	–	324	–	356	1,03	2
		молниеотвод		162	–	324	–	110	–	–
17	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00987	45800		452				
		т								
18	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	8	51,7	2,8	414	22	211	0,16	1
		м		27,5	0,3	220	2	95	0,002	–
19	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	5	159,9	81,1	800	406	355	0,35	2
		м		54,5	20,3	273	102	95	0,119	1
20	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	3,09	99		306				
		м								
21	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,06	131		270				
		м								
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,7	2,1	83	6	58	0,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля								
				19,7	0,5	59	2	95	0,003	–
23	99-1-1(пл)									
		Подвес металлический для кабелей связи на опорах воздушных линии связи емкостью до 10х2х0,5 П-11	0,72	225		162				
		кг								
24	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2	2	10920,5	575,55	21 841	1 151	2 950	6,91	14
		колодец								
				1194,75	146,03	2 390	292	110	0,59	1
25	30-18-28									
		Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,36	21800		29 648				
		м3								
26	Е7-61-1	Монтажжелезобетонных опорных колец под люки чугунные	0,1	1986,57	564,43	199	56	107	3,33	–
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	57	20	140	0,7533	–
27	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,2	4062,5		813				
		м								
28	99-1-1(пл)	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	4	222,52		890				
		шт								
29	99-1-1(пл)	Болт для консолей ККЧ-2	8	29,72		238				
		шт								
30	Е10-5-1	Установка реек деревянных 20х40мм длиной 3000 мм	0,0096	22541,72	316,57	216	3	42	22,5	–
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	33	1	120	0,58	–
	Раздел 2 Вынос линии связи попадающей попадающей под пятно застройки									
31	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,78	218,93	–	828	–	935	1,54	6
		м3 грунта								
				218,93	–	828	–	113	–	–
32	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,52	134,1	–	338	–	382	0,972	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				134,1	–	338	–	113	–	–
33	Ц8-142-1									
		Устройство постели при одном кабеле в траншее	21	36,7	27,8	771	584	313	0,06	1
		м кабеля								
				8,8	6,9	185	145	95	0,04	1
34	30-8-92	Песок природный	2,22	1350		2 997				
		м3								
35	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,037	230805,38	–	8 540	–	1 117	175	6
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	1 016	–	110	–	–
36	Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг	0,037	38387	11520	1 420	426	832	114	4
		км								
				18090	2363	669	87	110	13,808	1
37	Ц10-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	237	47,8	19,6	11 329	4 645	7 534	0,15	36
		м кабеля								
				24,3	4,6	5 759	1 090	110	0,027	6
38	1-1-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=6,0-6,3 мм	37,74	34		1 283				
		кг								
39	99-1-1(пл)									
		Столбовая консоль для крепления стальных тросов	7	171		1 197				
		кг								
40	99-1-1(пл)	Кабель телефонный с медными жилами малопарный с гидрофобным заполнением сердечника КСПП 1х4х0,9мм	0,28	36		10				
		1000м								
41	Е34-115-3									
		Установка опор одинарных деревянных высотой свыше 8,5 м средствами малой механизации	3	883,26	90,13	2 650	270	2 205	4,89	15
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				634,5	33,75	1 904	101	110	0,17	1
42	1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м	0,51	17600		8 976				
		м3								
43	Е34-118-1	Установка к опорам и подпорам высотой до 8,5 м одинарных железобетонных приставок	3	542,38	90,13	1 627	270	1 084	1,83	5
		приставка								
				294,75	33,75	884	101	110	0,17	1
44	30-19-57	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ 33-1	3	4080		12 240				
		шт								
45	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	27	84,6	2,8	2 284	76	836	0,17	5
		м								
				32,4	0,2	875	5	95	0,001	–
46	Е34-130-2	Устройство молниеотвода к опорам высотой более 8,5 м	3	162	–	486	–	535	1,03	3
		молниеотвод								
				162	–	486	–	110	–	–
47	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00925	45800		424				
		т								
48	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	12	51,7	2,8	620	34	317	0,16	2
		м								
				27,5	0,3	330	4	95	0,002	–
49	Ц10-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки, прямая на кабеле, емкость до 4х4	2	4368	–	8 736	–	5 204	15	30
		муфта								
				2655	–	5 310	–	98	–	–
50	99-1-1(пл)	Муфта компрессионная, прямая ССК 1х4 Зап	2	2891,69		5 783				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	6	159,9	81,1	959	487	426	0,35	2
		м		54,5	20,3	327	122	95	0,119	1
52	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	6,18	99		612				
		м								
53	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	27,7	2,1	166	13	115	0,1	1
		м кабеля		19,7	0,5	118	3	95	0,003	–
54	99-1-1(пл)	Подвес металлический для кабелей связи на опорах воздушных линии связи емкостью до 10х2х0,5 П-11	0,96	225		216				
		кг								
55	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2	1	10920,5	575,55	10 921	576	1 475	6,91	7
		колодец		1194,75	146,03	1 195	146	110	0,59	1
56	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,68	21800		14 824				
		м3								
57	Е7-61-1	Монтаж железобетонных опорных колец под люки чугунные	0,05	1986,57	564,43	99	28	53	3,33	–
		м3 сборных конструкций		567	195,49	28	10	140	0,7533	–
58	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,1	4062,5		406				
		м								
59	99-1-1(пл)	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	2	222,52		445				
		шт								
60	99-1-1(пл)	Болт для консолей ККЧ-2	4	29,72		119				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е10-5-1									
		Установка реек деревянных 20х40 мм длина 3000 мм	0,0144	22541,72	316,57	325	5	62	22,5	–
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	50	2	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**239 678**	**16 909**			**265**
						41 677	**4 123**			**23**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				181 092				
		Накладные расходы, тенге				49 245				
		- заработная плата, тенге				7 387				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 335				
		Всего				**306 258**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				10 413				
		- сметная заработная плата, тенге				1 468				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				6 967				
		- сметная заработная плата, тенге				3 205				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 167				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 267				
		Транспорт привозных материалов				2 377				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге	789 773
- материалы, тенге	432 809
- сметная заработная плата, тенге	148 881
Налог (2 %)	15 795
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**805 568**
НДС (12 %)	96 668
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**902 236**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства, архитектуры и
070300, РК, ВКО, Бескарагайский район, с. Бескарагай, ул. Пушкина 2А
Код 4721501
БИН 060240003755
ИИК KZ30070103KSN1821000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК" г. Астана
Тел. 8(72236) 91405 факс
8(72236) 79009
И.о. руководителя
_____ Омарова Ж.Н.

Подрядчик:
ТОО "Фирма"Азия"
071401, РК, ВКО, г.Семей,
ул. Северная, 4А
БИН 940 240 000 011
ИИК KZ744322203398J00117
БИК VTBAKZKZ
Филиал ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел. 8(7222) 529008, 529009
Факс. 8(7222) 537735
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
Директор ТОО "YERIKON & K"
_____ Кондратюк А.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Строительство школы на 80 мест в с. Башкуль Бескарагайского района ВКО

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 6
приемки выполненных работ за апрель 2014 года
Наружный водопровод (смета 6-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (с переходом в текущие цены 2014 г)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водоснабжение В1								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	3119	26,45 1,57	24,88 6,84	82 498 4 897	77 601 21 334	25 444 97	0,01093 0,02376	34 74
2	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	96	402,3 402,3	– –	38 621 38 621	– –	43 642 113	2,676 –	257 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2311	6,48	6,48	14 975	14 975	4 708	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	4 853	97	0,00806	19
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	965	122,18	–	117 904	–	133 231	0,885	854
		м3 грунта		122,18	–	117 904	–	113	–	–
5	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	2672	289,15	289,15	772 609	772 609	483 689	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	498 649	97	0,858	2 293
6	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
7	99-1-1(пл)	Задвижка чугунная фланцевая д=50 мм FAF 6100	2	3953		7 906				
		шт								
8	Е22-35-1	Установка вентилей диаметром 25 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
9	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942				
		шт								
10	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1 140				
		шт								
11	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 62 мм	4	342		1 368				
		шт								
12	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 128 мм	8	757		6 056				
		шт								
13	99-1-1(пл)	Втулка д=110 мм	4	230		920				
		шт								
14	99-1-1(пл)	Втулка д=50 мм	2	95		190				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	6	300,56	225,63	1 803	1 354	1 002	0,414	2
		шт								
				69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
16	8-4-17	Муфта защитная, Dн 140 мм	0,09	10400		936				
		10м								
17	Е22-33-5	Установка переходов	0,001	121294,13	49389,75	121	49	106	312,7	–
		т фасонных частей								
				62775	18657	63	19	130	91,12	–
18	8-10-116	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 114,3х5-60,3х2,9 мм	1	391		391				
		шт								
19	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,052	47611,09	17877,09	2 476	930	2 325	173	9
		км трубопровода								
				29700	4698,68	1 544	244	130	18,1	1
20	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,52	105		5 515				
		м								
21	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,052	8097,13	–	421	–	543	51,5	3
		км трубопровода								
				8032,5	–	418	–	130	–	–
22	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,2485	70811,26	30144,88	17 597	7 491	15 671	236	59
		км трубопровода								
				40500	8009,55	10 064	1 990	130	31,06	8
23	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	250,985	468		117 461				
		м								
24	Е22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм	0,2485	10038,75	–	2 495	–	3 111	61,8	15
		км трубопровода								
				9630	–	2 393	–	130	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03771	121294,13	49389,75	4 574	1 862	3 992	312,7	12
		т фасонных частей		62775	18657	2 367	704	130	91,12	3
26	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	3	629		1 887				
		м								
27	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1,5	279		419				
		м								
28	Е22-19-4	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,003	233708,47	25279,47	701	76	152	170	1
		км трубопровода		29475	9549	88	29	130	46,64	–
29	Е22-19-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,0015	153575,38	23641,25	230	35	72	160	–
		км трубопровода		27900	8930,25	42	13	130	43,62	–
30	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	–
31	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24 180				
		комплект								
32	Е27-39-17	Устройство отмостки из бетона В7,5	16,2	1801,31	26,34	29 181	427	1 156	0,302	5
		м2 покрытия		47,03	6,58	762	107	133	0,0299	–
33	Е27-39-18	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-1,000;	-162	84,59	0,03	-13 704	-5	-211	0,0053	-1
		м2 покрытия		0,97	0,01	-157	-2	133	0,00006	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	99-1-1(пл)	Указатель пожарных гидрантов плоский с флуоресцентным светоотражающим покрытием	1	1277		1 277				
		шт								
35	Е6-1-20	Упор на угол поворота сети из бетона В10	0,224	9813,45	311,32	2 198	70	131	2,82	1
		м3		441	117,61	99	26	105	0,5744	–
36	8-4-50	Отвод сварной из труб ПЭ80 SDR17-110х6,6	0,1	1220		122				
		10шт								
37	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж труб стальных д=100 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,09152	35699,98	6404,98	3 267	586	3 773	162	15
		км трубопровода		29295	2419,2	2 681	221	130	11,814	1
		Раздел 2 Сборные ж/б элементы серия 3.900-1-14.1НИ								
38	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,515	26997,07	2104,76	121 892	9 503	17 527	13,9	63
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	10 667	2 815	130	2,475	11
39	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,21	4063		853				
		м								
40	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,29	4796		1 391				
		м								
41	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,67	4360		11 641				
		м								
42	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	0,59	7733		4 562				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	4,45	7030		31 284				
		м								
44	1-1-774	Скобы ходовые	35,36	129		4 561				
		кг								
45	Е8-6-9	Кладка горловины колодцев	0,18	9437,25	296,6	1 699	53	218	5,95	1
		м3 кладки								
				915,75	110,25	165	20	118	0,54	–
	Раздел 3 Водоотлив									
46	8-6-64	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	400	207		82 800				
		м								
		Всего прямые затраты				**1 511 245**	**887 824**			**1 336**
						194 007	**531 454**			**2 411**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				429 414				
		Накладные расходы, тенге				741 647				
		- заработная плата, тенге				111 247				
		- трудоемкость, чел-ч				371				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				135 174				
		Всего				**2 388 066**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				81 194				
		- сметная заработная плата, тенге				11 448				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				65				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				54 324				
		- сметная заработная плата, тенге				24 989				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				152				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24 693				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9 877				
		Транспорт привозных материалов				18 531				

Итого в базисных ценах 2001 года, МРП=770 тенге	2 670 606
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**6 158 276**
- материалы, тенге	1 026 299
- сметная заработная плата, тенге	2 169 437
Налог (2 %)	123 166
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 281 442**
НДС (12 %)	753 773
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 035 215**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства, архитектуры и
070300, РК, ВКО, Бескарагайский район, с. Бескарагай, ул. Пушкина 2А
Код 4721501
БИН 060240003755
ИИК KZ30070103KSN1821000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК" г. Астана
Тел. 8(72236) 91405 факс
8(72236) 79009
И.о. руководителя

Омарова Ж.Н.

Технадзор:
Директор ТОО "YERIKON & K"

Кондрашок А.М.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "YERIKON & K" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

Подрядчик:
ТОО "Фирма"Азия"
071401, РК, ВКО, г.Семей,
ул. Северная, 4А
БИН 940 240 000 011
ИИК KZ744322203398J00117
БИК VTBAKZKZ
Филиал ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел. 8(7222) 529008, 529009
Факс. 8(7222) 537735

Директор

Дускужанова С.Ж.

ФИРМА "Азия"