Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания средней школы № 229 "Абызтобе" в ауле Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области
Договор: № 10 от 06.06.2014 г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июль месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Двери лист АС 18										
		Двери деревянные										
1	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках , площадь проема до 3 м2	22,68	636,69	31,85	14440	722	5520	1,15	26		
		м2		190,80	12,04	4327	273	120	0,06	1		
2	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами с порогом ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	22,68	5610,00	--	127235	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
3	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1,134	530,00	--	601	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
4	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380,00	--	16560	--	--	--	--		
		комплект		--	--	--	--	--	--	--		
5	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	12	844,00	--	10128	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
6	Е0110-16-2	Установка в общественных зданиях фрамуги , площадь проема более 2 м2	0,78	593,71	59,17	463	46	206	1,18	1		
		м2		198,45	21,16	155	17	120	0,09	--		
7	С12061-15	Фрамуга со спаренными створками	0,78	4860,00	--	3791	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
		Двери металлические										
8	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	6,51	330,85	32,08	2154	209	2222	1,49	10		
		м2		272,25	12,13	1772	79	120	0,06	--		
9	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДГ 21-14; 21-22	2,73	16500,00	--	45045	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
10	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	3,78	12300,00	--	46494	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
11	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок пеной монтажной , площадь проема до 3 м2	6,51	56,57	0,09	368	1	442	0,36	2		
		м2		56,48	0,05	368	--	120	--	--		

12	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,3255	530,00	--	173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			274243	978			39
			Тенге			6622	369			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			274243				
	Материалы -		Тенге			9825				
	Всего заработная плата -		Тенге				6991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			256818				
		Накладные расходы -	Тенге			8389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			299591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8249			
		РАЗДЕЛ 2.Окна								
16	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	34,92	427,50	19,32	14928	675	8055	1,11	39
		м2		185,83	6,39	6489	223	120	0,03	1
17	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	34,92	6022,00	--	210288	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

18	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			13,5	348,93	18,88	4711	255	2877	1,02	14
		м2		171,01	6,57	2309	89	120	0,03	--
19	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
			13,5	5206,00	--	70281	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм								
			48,42	-2800,00	--	-135576	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/								
			48,42	4963,00	--	240308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			48,42	230,31	5,58	11151	270	5588	0,59	28
		м2		94,05	2,12	4554	103	120	0,01	--
23	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм								
			29,3	3680,00	--	107824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм								
			29,3	659,44	2,02	19322	59	1988	0,39	12
		м		64,13	0,48	1879	14	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			543238	1259			93
			Тенге			15231	429			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			543238				
	Материалы -		Тенге			32663				
	Всего заработная плата -		Тенге				15659			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			493126				
	Местные материалы -		Тенге			960				
		Накладные расходы -	Тенге			18507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			595450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			595450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18435			

РАЗДЕЛ 3.Полы

		Тип 1 Деревянные									
25	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2		78,48	382,50	1,86	30019	146	4418	0,33	26
			1м2		50,56	0,29	3968	23	110,7	--	--
26	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 50 мм площадью свыше 10 м2		78,48	2586,50	5,23	202989	410	10507	0,75	59
			1м2		120,11	0,83	9426	65	110,7	0,01	1
27	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов		78,48	180,18	2,35	14140	184	6745	0,54	42
			м2		90,05	0,90	7067	71	94,5	--	--
		Тип 2 Керамические									
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		44,36	221,81	12,44	9839	552	3177	0,41	18
			м2		60,03	4,67	2663	207	110,7	0,02	1
29	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		44,36	169,10	5,03	7501	223	306	0,03	1
			м2		4,35	1,87	193	83	110,7	0,01	--
30	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток не скользкие на растворе		44,36	1212,45	14,85	53784	659	12093	1,54	68
			1м2		243,95	2,32	10822	103	110,7	0,02	1
		Тип 3 Деревянные									
31	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2		66,99	382,50	1,86	25624	125	3771	0,33	22
			1м2		50,56	0,29	3387	19	110,7	--	--
32	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 50 мм площадью свыше 10 м2		66,99	2586,50	5,23	173270	350	8969	0,75	50
			1м2		120,11	0,83	8046	56	110,7	0,01	1
33	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов		66,99	180,18	2,35	12070	157	5757	0,54	36
			м2		90,05	0,90	6032	60	94,5	--	--
		Тип 4 Керамические									
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		43,82	221,81	12,44	9720	545	3139	0,41	18
			м2		60,03	4,67	2631	205	110,7	0,02	1
35	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		43,82	169,10	5,03	7410	220	302	0,03	1
			м2		4,35	1,87	190	82	110,7	0,01	--
36	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток не скользкие на растворе		43,82	1212,45	14,85	53130	651	11946	1,54	67
			1м2		243,95	2,32	10690	102	110,7	0,02	1
		Плинтусы									
37	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных		110,6	178,36	0,09	19727	10	1854	0,09	10
			1м		15,12	0,02	1672	2	110,7	--	--
38	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		78,7	162,46	2,26	12785	178	4372	0,29	23
			1м		49,84	0,34	3922	27	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			632007	4410			443
				Тенге			70709	1105			8
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			632007				
	Материалы -			Тенге			517035				
	Всего заработная плата -			Тенге				71814			
	Местные материалы -			Тенге			39853				
		Накладные расходы -		Тенге			77355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							39

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			751924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490
		Сметная заработная плата -	Тенге				83417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			751924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490
		Сметная заработная плата -	Тенге				83417			
		РАЗДЕЛ 4 Внутренняя отделка								
		Первый этаж								
		Потолки								
39	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков сухими смесями типа "Глатт" и "Финиш" толщ. 3 мм	122,84	193,67	1,91	23790	235	8055	0,44	55
		м2		69,10	0,29	8488	36	94,5	--	--
40	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	122,84	260,86	2,91	32044	358	5955	0,30	37
		м2		50,20	1,10	6166	135	94,5	0,01	1
		Стены								
41	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади	401,92	458,53	33,79	184292	13581	113033	1,74	700
		м2		291,98	5,62	117353	2259	94,5	0,03	12
42	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями типа "Глатт" и "Финиш" толщ. 3 мм	401,92	179,76	1,83	72249	736	21175	0,36	144
		м2		55,46	0,29	22290	117	94,5	--	1
43	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, по подготовленным под окраку	401,92	254,87	2,35	102437	945	17346	0,27	107
		м2		44,77	0,90	17994	362	94,5	--	2
		Второй этаж								
		Потолки								
44	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков сухими смесями типа "Глатт" и "Финиш" толщ. 3 мм	110,81	204,51	2,39	22662	265	7523	0,51	57
		м2		79,47	0,36	8806	40	85,05	--	--
45	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	110,81	260,86	2,91	28906	323	5372	0,30	33
		м2		50,20	1,10	5562	122	94,5	0,01	1
		Стены								
46	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	368,44	458,53	33,79	168941	12450	103617	1,74	641
		м2		291,98	5,62	107577	2071	94,5	0,03	11
47	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями типа "Глатт" и "Финиш" толщ. 3 мм	368,44	179,76	1,83	66231	674	19411	0,36	132
		м2		55,46	0,29	20434	107	94,5	--	1
48	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, по подготовленным под окраку	368,44	254,87	2,35	93904	866	15901	0,27	98
		м2		44,77	0,90	16495	332	94,5	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			795457	30430			2002
			Тенге			331165	5579			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			795457				

	Материалы -		Тенге			215779				
	Всего заработная плата -		Тенге				336744			
	Местные материалы -		Тенге			218083				
		Накладные расходы -	Тенге			317387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1179614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2192
		Сметная заработная плата -	Тенге				384352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1179614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2192
		Сметная заработная плата -	Тенге				384352			

РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка

49	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	381,86	1724,03	54,76	658340	20910	178806	2,59	989
		м2		456,45	39,06	174299	14914	94,5	0,18	69
50	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями типа "Глатт" и "Финиш" толщ. 3 мм	381,86	179,76	1,83	68643	699	20118	0,36	136
		м2		55,46	0,29	21178	111	94,5	--	1
51	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности водостойкими красками	381,86	306,45	2,54	117019	969	6883	0,10	39
		м2		18,11	0,96	6916	368	94,5	--	2
52	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных и внутренних прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором	81,2	888,57	31,40	72152	2550	44341	3,23	263
		м2		572,99	4,86	46527	395	94,5	0,03	2
53	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	81,2	289,26	7,65	23488	621	12699	0,93	75
		м2		162,60	2,90	13203	235	94,5	0,01	1
54	Е0115-158-2	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности водостойкими красками	81,2	306,45	2,54	24883	206	1464	0,10	8
		м2		18,11	0,96	1471	78	94,5	--	--
55	Е0115-166-2	Улучшенная окраска масляная фронтонов и низа карниза	43,92	258,00	3,38	11331	148	5261	0,75	33
		м2		125,50	1,26	5512	55	94,5	0,01	--
56	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по цоколю	26,37	1724,03	54,76	45463	1444	12348	2,59	68
		м2		456,45	39,06	12036	1030	94,5	0,18	5
57	Е0115-158-2	Окраска цоколя по подготовленной поверхности водостойкими красками	26,37	306,45	2,54	8081	67	475	0,10	3
		м2		18,11	0,96	478	25	94,5	--	--
58	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из пенополистирола цоколя ниже земли	1,6765	8422,06	472,78	14120	793	6455	23,05	39
		м3		4101,19	177,19	6876	297	90	0,86	1

59	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-8	1,626205	10100,00	--	16425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	408,23	161,14	0,78	65780	316	34566	0,50	204
		м2		79,44	0,29	32431	117	106,2	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1125725	28723			1858
			Тенге			320926	17626			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1125725				
	Материалы -		Тенге			579436				
	Всего заработная плата -		Тенге				338552			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16425				
	Местные материалы -		Тенге			180215				
		Накладные расходы -	Тенге			323417				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1536090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2102
		Сметная заработная плата -	Тенге				387065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1536090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2102
		Сметная заработная плата -	Тенге				387065			
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		Отмостка								
61	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	69,08	210,31	22,28	14528	1539	1133	0,05	3
		м2		7,37	6,33	509	438	119,7	0,02	2
62	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Б, М-II	69,08	595,35	19,19	41127	1326	1088	0,04	3
		м2		6,83	6,33	472	437	119,7	0,02	2
63	Е0127-54-2 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	69,08	-142,12	--	-9818	--	-2	--	--
		м2		-0,02	--	-2	--	119,7	--	--
		Пандус и крыльца лист АС 19								
64	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,09	221,81	12,44	4456	250	1439	0,41	8
		м2		60,03	4,67	1206	94	110,7	0,02	--
65	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	20,09	1978,48	37,95	39748	762	3605	0,92	19
		м2		152,78	9,32	3069	187	110,7	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			90041	3877			33
			Тенге			5255	1156			5

	Стоимость общестроительных работ -								
	Материалы -	Тенге			90041				
	Всего заработная плата -	Тенге			29124				
	Местные материалы -	Тенге				6411			
	Накладные расходы -	Тенге			51784				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			7263				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1089			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5838				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			103142				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							41
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7500			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			103142				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							41
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				7500			
		Тенге			3460710	69677			4468
		Тенге			749908	26263			130
	Стоимость общестроительных работ -								
	Материалы -	Тенге			3460710				
	Всего заработная плата -	Тенге			1383862				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				776171			
	Местные материалы -	Тенге			766369				
	Накладные расходы -	Тенге			490895				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			752319				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							376
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				112848			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			252782				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			4465811				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							4974
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				889019			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			4465811				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							4974
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				889019			
	Скидка согласно договора	Тенге			4 465 811				
	В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге			2 678 571				
	ИТОГО С НДС:	Тенге			321 429				
		Тенге			3 000 000				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Абдраимов Т.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.

Поступ. в банк-получатель

Электронный платеж

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № **226**

04.07.2018

(Дата выписки)

Отправитель денег:
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОРДА-КҰР

БИН/ИИН: 080140017041

Банк получателя
АО "ForteBank"

Бенефициар:
ТОО "Гемакасес"

БИН/ИИН: 051140008585

Банк-бенефициара:
АО "ForteBank"

Сумма прописью
Два миллиона тенге 00 тиын

		Сумма
ИИК KZ45965T251202673813	**Код** 17	2,000,000-00
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ7596525F0007368765	**КБе** 17	
БИК IRTYKZKA		

Дата получения товара (оказания услуг)
"___" _____

Код назнач. платежа	821
Код бюдж. классификации	
Дата валютирования	04.07.2018

Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)
"Капитальный ремонт здания СШ №229 "Абызтобе" в ауле Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области" согласно счет фактуре №9 от 04.07.2018 год В том числе НДС 12.00% = 214285.71

М.П.

ФИО руководителя подпись КАЛДЫБАЕВА Б.Т.

ФИО главного бухгалтера подпись Не П

Проведено банком-получателем
"___" _____

Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
БСК/БИКIRTYKZKA
БСН/БИН070241003475
Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ
ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО

Поступ. в банк-получатель

Электронный платеж

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № **230**
10.07.2018
(Дата выписки)

Отправитель денег:
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОРДА-ҚҰР

БИН/ИИН: 080140017041
Банк получателя
АО "ForteBank"
Бенефициар:
ТОО "Гемакасес"

БИН/ИИН: 051140008585
Банк-бенефициара:
АО "ForteBank"
Сумма прописью
Один миллион тенге 00 тиын

		Сумма
ИИК KZ45965T251202673813	**Код** 17	1,000,000-00
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ7596525F0007368765	**КБе** 17	
БИК IRTYKZKA		

Дата получения товара (оказания услуг)
"___" _____

Код назнач. платежа	821
Код бюдж. классификации	
Дата валютирования	10.07.2018

Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)
"Капитальный ремонт здания СШ №229 "Абызтобе" в ауле Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области" согласно счет фактуре №11 от 10.07.2018 год В том числе НДС 12.00% = 107142.86

М.П.

ФИО руководителя КАЛДЫБАЕВА Б.Т.
подпись _____

ФИО главного бухгалтера Не П
подпись _____

Проведено банком-получателем
"___" _____
_____

Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
БСК/БИКIRTYKZKA
БСН/БИН070241003475
Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ
ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО