Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства: «Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га. (электроснабжение) в кенте Айтекеби Казалинского района Кызылординской области»

АКТ № 1

приемки выполненных работ
за Май месяц 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Нраужные электрические сети 0,4кВ								
1	13-080206-0802 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках** м	344,88	31,32	1,70	10803	586	3682	0,02	7
				20,23	0,73	6976	251	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*10,68*		*3682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*8,97*				*3093*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,71*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,36*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15644*				
2	23-061201-0918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** км	0,345	442298,88	--	152593	--	6470	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18753,47*		*6470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18753,47*				*6470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36884,19*		*12725*				
		Сметная стоимость				*171788*				
		Анкерная двухцепная опора А12								
3	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** опора	6	13214,40	6992,71	79286	41956	35248	5,98	36
				5627,00	2635,96	33762	15816	61,7	2,00	12
		Накладные расходы -		*5874,70*		*35248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5098,25*				*30589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,46*				*4659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,13*		*9163*				
		Сметная стоимость				*123697*				
4	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013** шт.	12	32546,26	--	390555	--	16560	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,96*		*16560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,96*				*16560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714,10*		*32569*				
		Сметная стоимость				*439684*				
		Линейная арматура								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	168,31	--	4039	--	171	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*7,14*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*7,14*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*14,04*		*337*				
		Сметная стоимость					*4547*				
6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,2	545,79	--	17029	--	722	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*23,14*		*722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*23,14*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*45,51*		*1420*				
		Сметная стоимость					*19171*				
7	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1616,26	--	38790	--	1645	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*68,53*		*1645*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*68,53*				*1645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*134,78*		*3235*				
		Сметная стоимость					*43670*				
8	24-040207-4942 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болт проходной SOT4.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2508,75	--	30105	--	1276	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*106,37*		*1276*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*106,37*				*1276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*209,21*		*2511*				
		Сметная стоимость					*33892*				
9	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	4183,47	--	50202	--	2129	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*177,38*		*2129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*177,38*				*2129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*348,87*		*4186*				
		Сметная стоимость					*56517*				
10	24-040207-3205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	4614,86	--	110757	--	4696	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*195,67*		*4696*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*195,67*				*4696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*384,84*		*9236*				
		Сметная стоимость					*124689*				
11	24-040202-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2366,57	--	28399	--	1204	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*100,34*		*1204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*100,34*				*1204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*197,35*		*2368*				
		Сметная стоимость					*31971*				
12	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1601,50	--	57654	--	2445	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*67,90*		*2445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*67,90*				*2445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*133,55*		*4808*				
		Сметная стоимость					*64906*				
13	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	478,44	--	5741	--	243	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*20,29*		*243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*20,29*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*39,90*		*479*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6463*				
14	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	12	318,27	--	3819	--	162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*318*				
		Сметная стоимость				*4299*				
15	24-040204-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы заземляющие ЗП 6 ГОСТ Р 51177-98	6	809,02	--	4854	--	206	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,30*		*206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,30*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,47*		*405*				
		Сметная стоимость				*5465*				
16	24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98	6	1321,06	--	7926	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,01*		*336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,01*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,17*		*661*				
		Сметная стоимость				*8923*				
17	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	48	45,90	--	2203	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,95*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,95*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,83*		*184*				
		Сметная стоимость				*2480*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8666599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				56804			

	Глава 2. Основные объекты строительства(электроснабжения)				
	наружные электрические сети	8666,599			8666,599
	итого по главе 2	8666,599	0		8666,599
	Глава 8.Временные здания и сооружения				
СН РК8.02-07-2002г	**Временные здания и сооружения - 1,2%(ЭС)**	104,00			
	Сметная зарплата (К=0,141)				14,66
	Норм труд-ть тыс,чел-ч(К=0,0008)				0,00
	Всего по главе 2:	104,00			104,00
	Итого по главам 2-8	8770,60	0		8770,60
	Глава 9.Дополнительные затраты на строительства				
СН РК8.02-07-2002г	**Удорожание строительства в зимнее время - 1,5*0,9%=1,35%**	118,40			118,40
	Сметная зарплата (К=0,46)				54,47
	Норм труд-ть тыс,чел-ч(К=0,002311)				0,27
	Затраты на оплату труда в зоне экологические бедствия - 30%			55,62	55,62
	Итого по главе 9	118,40		55,62	174,03
	Итого по главам 2-9	8889,00	0	55,62	8944,63
	Сметная зарплата				69,13
	Норм труд-ть тыс,чел-ч				0,27
	Итого текущая стоимость в ценах 2 квартала 2016г	8889,00	0	55,62	8944,626
	НДС 12%			1073,355	1073,355
	Итого стоимость строительства	8889,00	0	1128,980	10017,981
	Коэф,понижения К=0,730828765	6496,34	0	825,091	7321,429
	НДС 12%			878,571	878,571
	Итого стоимость строительства	6496,34	0	1703,663	8200,000

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда «13» июля 2018 года.

Заказчик: КГУ " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района", руководитель отдела Тиыштыков Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании: договора №59 от «05» августа 2017 года, Дополнительное соглашение к договору №59/1 от 29.08.2017 года и Дополнительное соглашение к договору №59/2 от 13.12.2017 года и Дополнительное соглашение к договору №59/3 от 17.05.2018 года.

Декларации о соответствии от «12» июля 2018 года.

ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс». Директор Калдыбаева Б. город Кызылорда, мкр.Акмешит, 9А кв 5

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «12» июля 2018 года, ТОО «ЮжКазЭксперт» Анасов Р.Е., номер аттестата №KZ65VJE00002034 от 23.09.2014 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ92VJE00002033 от 23.09.2014 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности - в части инженерных сетей; номер аттестата № KZ27VJE00024058 от 16.03.2017 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части технологического оборудования;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от «12» июля 2018 года, ТОО «КызылордаВодГазПроект»» Эксперт авторского надзора Саулебаева Габита Алдамбергенулы обладатель аттестата №00085 от 20.06.2016 года.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: " Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области ".

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу : Кызылординская область, Казалинского района кента Айтеке би

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «22» января 2016 года. №13; Акима кента Айтеке би.

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». KZ96REA00068496 от 17.08.2017 года.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «КызылордаВодГазПроект» №19-0308/16 от 18.08.2016года.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону от 18.08.2016 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2017 года;

(месяц, год)

окончание работ июль 2018 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;

фактически: 2 (два) месяца в том числе в 2017 году-1 (один) месяц 10 (десять) дней, в 2018 году 1 (один) месяц 20 (двадцать) дней;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-630 кВА 10/0,4	шт	5	5	5	5
КТПН-400 кВА 10/0,4	шт	1	1	1	1
КТПН-250 кВА 10/0,4	шт	1	1	1	1
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи АС сечением 50/8 мм2	тн	3,627	3,627	4,992	4,992

СИП-3 1х70-20	км	14,01	14,01	17,3	17,3
СИП-4 2х10-0,6/1,0	км	0,048	0,048	0,048	0,048
СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	37,46	37,46	25,83	25,83
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	221	221	349	349
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт	14	14	14	14
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ110-1 ГОСТ 13015-2012	шт	10	10	10	10
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ110-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт	2	2	2	2
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	454	454	263	263
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт	130	130	130	130
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ110-5 ГОСТ 13015-2012	шт	20	20	20	20

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	$м^3$	0	0
В том числе подземной части	$м^3$	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте отсутствуют оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) отсутствуют;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 195 126,051 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 108 916,367 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 32 471,568 тысяч тенге и прочие затраты 53 738,116 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 151 074,806 тысяч тенге 12 тиын, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 107 527, 932 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 32 471,568 тысяч тенге и прочие затраты 11 075,306 тысяч тенге 012 тиын;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: " Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар

(электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области " принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района", руководитель отдела Тиыштыков Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор: ТОО «ЮжКазЭксперт»
Директор Рашев А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: ТОО «КызылордаВодГазПроект»
Директор Нигиметова А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс»
Директор Калдыбаева Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«12» июля 2018 года.

Технический надзор: ТОО «ЮжКазЭксперт» Анасов Р.Е.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперта Анасов Р.Е., номер аттестата №KZ65VJE00002034 от 23.09.2014 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ92VJE00002033 от 23.09.2014 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности - в части инженерных сетей; номер аттестата № KZ27VJE00024058 от 16.03.2017 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части технологического оборудования;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора №38 от «12» июня 2017 года и дополнительного соглашение к договору №38/1 от «29» августа 2017 года и дополнительного соглашение к договору №38/2 от «17» мая 2018года.
(№ договора и дата)
по объекту: "Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: КГУ " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района", руководитель отдела Тиыштыков Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс» номер лицензии №14006093 от 30.04.2014 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Калдыбаева Баян Турсынбаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями: ТОО «ГЕМАКАСЕС» номер лицензии ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 года . ТОО «Жанарту» номер лицензии №14009581 от 27.06.2014 года.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: Пазылов Ж.С., Динаев Н.С.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2017 года;
месяц, год
окончание работ июль 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;

фактически: 2 (два) месяца в том числе в 2017 году-1 (один) месяц 10 (десять) дней, в 2018 году 1 (один) месяц 20 (двадцать) дней;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 195 126,051 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 108 916,367 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 32 471,568 тысяч тенге и прочие затраты 53 738,116 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 151 074,806 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 107 527,932 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 32 471,568 тысяч тенге и прочие затраты 11 075,306 тысяч тенге 012 тиын;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «КызылордаВодГазПроект»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) приказом Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района №146 от 18.08.2016 года.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены; Отсутствует

9. Завершенный строительством объект на основании протоколов испытания обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация: ТОО «ЮжКазЭксперт»

Эксперт Анасов Р.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата места печати (при наличии)

эксперт(ы) технического надзора: Анасов Р.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата места печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«12» июля 2018 года.

Авторский надзор: ТОО «КызылордаВодГазПроект»-директора Нигиметова Айгерим.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице эксперта: ведущего инженера по инженерным сетям и сооружениям (электричество) Саулебаева Габита Алдамбергенулы обладатель аттестата №00085 от 20.06.2016г и главного инженера проекта (ГИП)- Нигиметова Айгерим обладательница аттестата №00078 от 20.06.2016г .
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата)
получения действующего на основании договора №39 от «15» июня 2017 года и дополнительного соглашение к договору №39/2 от «22» мая 2018года.
№ договора и дата
по объекту: "Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области".
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: КГУ " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района", руководитель отдела Тиыштыков Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс» номер лицензии №14006093 от 30.04.2014 года.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Калдыбаева Баян Турсынбаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями: ТОО «ГЕМАКАСЕС» номер лицензии ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 года . ТОО «Жанарту» номер лицензии №14009581 от 27.06.2014 года.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: Пазылов Ж.С., Динаев Н.С.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2017 года;
месяц, год
окончание работ июль 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически: 2 (два) месяца в том числе в 2017 году-1 (один) месяц 10 (десять) дней, в 2018 году 1 (один) месяц 20 (двадцать) дней;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) "Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области", разработчик ТОО «КызылордаВодГазПроект» обладатель государственной лицензии ГСЛ №015951 от 17.08.2004 года .

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) приказом Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района №146 от 18.08.2016 года.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
организация: ТОО «КызылордаВодГазПроект» директор-Нигиметова А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата места печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору: Саулебаев Т. Аттестат №00085 от 20.06.2016г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата места печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«12» июля 2018 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс» , город Кызылорда, мкр.Акмешит, 9А кв 5.
(наименование организации, юридический адрес)

В лице директора Калдыбаева Баян Турсынбаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: "Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области".
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: КГУ " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района", руководитель отдела Тиыштыков Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ГЕМАКАСЕС», ТОО «Жанарту».
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КызылордаВодГазПроект»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) приказом Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района №146 от 18.08.2016 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-630 кВА 10/0,4	шт	5	5	5	5
КТПН-400 кВА 10/0,4	шт	1	1	1	1
КТПН-250 кВА 10/0,4	шт	1	1	1	1
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи АС сечением 50/8 мм2	тн	3,627	3,627	4,992	4,992

СИП-3 1х70-20	км	14,01	14,01	17,3	17,3
СИП-4 2х10-0,6/1,0	км	0,048	0,048	0,048	0,048
СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	37,46	37,46	25,83	25,83
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	221	221	349	349
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт	14	14	14	14
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ110-1 ГОСТ 13015-2012	шт	10	10	10	10
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ110-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт	2	2	2	2
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	454	454	263	263
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт	130	130	130	130
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ110-5 ГОСТ 13015-2012	шт	20	20	20	20

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в	0	0

	квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	0	0
В том числе подземной части	м^3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте отсутствуют оборудование;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2017 года;
месяц, год

окончание работ июль 2018 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;

фактически: 2 (два) месяца в том числе в 2017 году-1 (один) месяц 10 (десять) дней, в 2018 году 1 (один) месяц 20 (двадцать) дней;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, и связь) отсутствуют;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:отсутствуют;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Техникалық құжаттар үшін Қазалы АЭТ Для технической документации

подпись — места печати (при наличии)

подпись — места печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект " Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области " готовым к приемке

(наименование объекта (комплекса)

в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»

Директор Калдыбаева Баян Турсынбаевна.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись

места печати (при наличии)

Республикасы Қызылорда қ. Қазақстан г. Кызылорда Қазақстан Республикасы Шектеулі серіктестігі * Жауапкершілігі шектеулі ортақтығы * "Строительная компания Орда - Құрылыс" БИН 080140017041

Поступ. в банк-получатель

Электронный платеж

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № **192**
13.06.2018
(Дата выписки)

Отправитель денег:
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОРДА-КҰР

БИН/ИИН: 080140017041
Банк получателя
АО "ForteBank"
Бенефициар:
ТОО "Гемакасес"

БИН/ИИН: 051140008585
Банк-бенефициара:
АО "ForteBank"
Сумма прописью
Один миллион тенге 00 тиын

		Сумма
ИИК KZ45965T251202673813	**Код** 17	1,000,000-00
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ7596525F0007368765	**КБе** 17	
БИК IRTYKZKA		

Дата получения товара (оказания услуг)
"___" _____

Код назнач. платежа	821
Код бюдж. классификации	
Дата валютирования	13.06.2018

Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)
"Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительс тву на земельном участке площадью 210 га. (электроснабжение) в кенте А йтеке би Казалинского района Кызылординской области" согласно счет на оплату №6 от 13.06.2018 год В том числе НДС 12.00% = 107142.86

М.П.

ФИО руководителя подпись КАЛДЫБАЕВА Б.Т.

ФИО главного бухгалтера подпись Не П

Проведено банком-получателем
"___" _____

Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
БСК/БИКIRTYKZKA
БСН/БИН070241003475
Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ
ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО

Поступ. в банк-получатель

Электронный платеж

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № **190**
13.06.2018
(Дата выписки)

Отправитель денег:
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОРДА-КҰР

БИН/ИИН: 080140017041
Банк получателя
АО "ForteBank"
Бенефициар:
ТОО "Гемакасес"

БИН/ИИН: 051140008585
Банк-бенефициара:
АО "ForteBank"
Сумма прописью
Два миллиона тенге 00 тиын

		Сумма
ИИК KZ45965T251202673813	**Код** 17	2,000,000-00
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ7596525F0007368765	**КБе** 17	
БИК IRTYKZKA		

Дата получения товара (оказания услуг)
"___" _____

Код назнач. платежа	821
Код бюдж. классификации	
Дата валютирования	13.06.2018

Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)
"Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительс тву на земельном участке площадью 210 га. (электроснабжение) в кенте А йтеке би Казалинского района Кызылординской области" согласно счет на оплату №5 от 13.06.2018 год В том числе НДС 12.00% = 214285.71

М.П.

ФИО руководителя КАЛДЫБАЕВА Б.Т.
подпись _____

ФИО главного бухгалтера Не П
подпись _____

Проведено банком-получателем
"___" _____

Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
БСК/БИКIRTYKZKA
БСН/БИН070241003475
Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ
ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО

Поступ. в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № **000203**
02.07.2018
(Дата выписки)

Отправитель денег:
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОРДА-ҚҰРЫЛЫС ТОО

БИН/ИИН: 080140017041
Банк получателя
АО "ForteBank"
Бенефициар:
Товарищество с ограниченной ответственностью Гемакасес

БИН/ИИН: 051140008585
Банк-бенефициара:
АО "ForteBank"

		Сумма
ИИК KZ45965T251202673813	**Код** 17	5,200,000-00
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ7596525F0007368765	**КБе** 17	
БИК IRTYKZKA		

Сумма прописью
Пять миллионов двести тысяч тенге 00 тиын

Дата получения товара (оказания услуг)
"___" _____

Код назнач. платежа	821
Код бюдж. классификации	
Дата валютирования	02.07.2018

Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)
"Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га. (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области" согласно счет на оплату №7 от 02.07.2018 года Сумма 5 200 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 557 142-86 тенге

Проведено банком-получателем
"___" _____

М.П.

ФИО руководителя Калдыбаева Б. Т.
подпись _____

ФИО главного бухгалтера Не П.
подпись _____

Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
БСК/БИКIRTYKZKA
БСН/БИН070241003475
Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ
ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО