форма2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
от 28 октября 2019г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ АД акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

РАБОТЫ: **Содержание и текущий ремонт коммуникаций внутриквартального освещения на 2019г**

основание: договор № 52/015 от 18.03.2019г Доп соглашение №1/015 от 01.10.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			на един.	всего
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Светильники											
1	1199-1000-1000	Осмотр светильников НР = 10 %	км	46	488,67	124,35	22479	5720	0	1954	26388	0,6	27,6
					364,33	60,5	16759	2783	0	1955		0,6	27,6
2	1308-0205-0903	Замена светильников ЖКУ НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	6	7087,67	2211,33	42526	13268	9988	17128	64426	2,379	14,274
					3211,67	753,17	19270	4519	0	4772		0,52	3,12
3	2307-0103-0407	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003	шт.	6	12114		72684		72684		78499		
4	1308-0205-0903	Замена ламп ДНаТ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	9	1251,33	510,22	11262	4592	0	5928	18565	0,549	4,941
					741,11	173,78	6670	1564	0	1375		0,12	1,08
5	2910-1000-1000(пл)	Лампа ДНаТ-250	шт	9	3016		27144		27144		29316		
6	1308-0201-0501	Расфазировка светильников НР = 72 %	шт.	4	145,25	0	581	0	0	418	1079	0,12	0,48
					145,25	0	581	0	0	80		0	0
7	1308-0205-1101	Замена дросселей к лампам ДРЛ НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; кмат1=0;	шт.	5	2183,8	112,8	10919	564	0	7593	19993	1,534	7,67
					2071	38,2	10355	191	0	1481		0,026	0,13
8	2910-1000-1000(пл)	Дроссели для ДРЛ-250	шт	5	3161		15805		15805		17069		
9	1308-0205-1101	Замена импульсных зажигающих устройств НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; кмат1=0;	шт.	5	2183,8	112,8	10919	564	0	7593	19993	1,534	7,67
					2071	38,2	10355	191	0	1481		0,026	0,13
10	2910-1000-1000(пл)	Зажигающие устройства ИЗУ	шт	5	1573		7865		7865		8494		
11	1308-0303-1004	Замена пускорегулирующей аппаратуры-пускател магнитный 2 величины НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	14	7459,79	140,86	104437	1972	39620	45633	162076	3,9	54,6

				4488,93	38,14	62845	534	0	12006		0,026	0,364
12	2910-1000-1000(пл)	Магнитный пускатель 2 вел	шт	14	8129		113806		113806		122910		
13	1308-0103-3001	Замена пускорегулирующей аппаратуры-фотореле ФР2 НР = 72 %	шт.	24	1597,29	347,58	38335	8342	953	22940	66177	1	24
					1210	117,54	29040	2821	0	4902		0,08	1,92
14	2910-1000-1000(пл)	Фотореле ФР2	шт	24	8603		206472		206472		222990		
15	1308-0103-3001	Замена пускорегулирующей аппаратуры - симмистров ПРА НР = 72 %	шт.	8	1597,38	347,63	12779	2781	318	7646	22059	1	8
					1210	117,5	9680	940	0	1634		0,08	0,64
16	2910-1000-1000(пл)	Симмистр	шт	8	377		3016		3016		3257		
17	1308-0303-0601	Замена автомата на ток 16 А НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	9	2955,56	27,89	26600	251	12414	10033	39564	1,3	11,7
					1548,33	0	13935	0	0	2931		0	0
18	2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А	шт.	9	1433		12897		12897		13929		
19	1308-0305-1001	Замена счетчики 1-фазного НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	1	689	113	689	113	21	427	1205	0,442	0,442
					555	38	555	38	0	89		0,026	0,026
20	2307-0501-0102	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	4457		4457		4457		4814		
21	1308-0201-0901	Замена зарядного кабеля, масса 1 м до 1 кг НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	м кабеля	549	389,99	186,84	214106	102574	25174	83667	321595	0,13	71,37
					157,3	54,36	86358	29846	0	23822		0,04914	26,97786
22	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 К=0,001;	км	0,549	41094		22561		22561		24366		
23	1115-0403-1004	Окраска кронштейнов НР = 80 %	м2	1,56	826,28	0,64	1289	1	208	865	2326	0,646	1,00776
					692,31	0,64	1080	1	0	172		0,0004	0,00062
24	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,00029	474435		138		138		149		
25	1308-0201-0801	Замена кабеля, масса 1 м до 1 кг НР = 72 %	м кабеля	46	285,35	118,91	13126	5470	2090	5134	19721	0,1	4,6
					121	34	5566	1564	0	1461		0,0317	1,4582
26	2306-0131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 К=0,001;	км	0,046	59586		2741		2741		2960		
27	1308-0205-0903	Замена светильников светодиодных НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	24	7087,54	2211,17	170101	53068	39953	68511	257701	2,379	57,096
					3211,67	753,08	77080	18074	0	19089		0,52	12,48
28	2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67	шт.	24	39208		940992		940992		1016271		

29	1308-0201-0901	Замена зарядного кабеля, масса 1 м до 1 кг НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	м кабеля	70	390,01	186,84	27301	13079	3211	10668	41007	0,13	9,1
					157,3	54,36	11011	3805	0	3038		0,04914	3,4398
30	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 К=0,001;	км	0,07	41094		2877		2877		3107		
									0	230			
		Пункты управления											
31	1399-1000-1000	Техническое обслуживание пунктов управления НР = 0	шт	14	605	0	8470	0	0	0	9148	0,5	7
					605	0	8470	0	0	678		0	0
32	2113-0803-1001	Ветошь	кг	1,02	90		92		92		99		
33	1115-0403-1004	Восстановление надписи на оборудовании НР = 80 %	м2	5,2	826,92	0,96	4300	5	694	2883	7758	0,646	3,3592
					692,5	0,58	3601	3	0	575		0,0004	0,00208
34	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,0013	474435		617		617		666		
35	1115-0403-1004	Окраска корпусов шкафов НР = 80 %	м2	26,5	827,06	0,98	21917	26	3539	14692	39538	0,646	17,119
					692,53	0,49	18352	13	0	2929		0,0004	0,0106
36	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,0065	474435		3084		3084		3331		
39	1308-0202-0101	Замена кронштейнов на установленных опорах НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	17	7243,76	4199,18	123144	71386	0	54775	192153	2,6	44,2
					3044,59	1430,47	51758	24318	0	14234		0,988	16,796
40	2910-1000-1000(пл)	Кронштейн К1П 1,0-1,0	шт	17	19000		323000		323000		348840		
41	1308-0304-0304	Замена корпуса шкафа учета НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	шт.	5	5073,2	1734,2	25366	8671	367	13964	42476	2,6	13
					3265,6	613,4	16328	3067	0	3146		0,468	2,34
42	2910-1000-1000(пл)	Корпус металлический ЩПМ-1	шт	5	23160		115800		115800		125064		
43	1308-0206-1001	Замена провода АПВ 2,5 мм2 НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	м	31,5	71,14	1,14	2241	36	287	1390	3921	0,052	1,638
					60,89	0,38	1918	12	0	290		0,00026	0,00819
44	2306-0901-0102	Провода силовые АПВ сечением 2,5 мм2 К=0,001;	км	0,0315	14541		458		458		495		
									0	37			
		ВЛИ-0,4 кВ											
45	1133-0204-0103	Замена провода СИП НР = 80 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	км линии	0,8	85305	29180	68244	23344	3813	40269	117194	45,37	36,296
					51358,75	11561,25	41087	9249	0	8681		9,555	7,644
46	2306-1201-0918	Провод СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,15	623775		93566		93566		101051		
47	2306-1201-0916	Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,65	314785		204610		204610		220979		
48	1308-0202-0501	Замена арматуры СИП НР = 72 %	шт.	128	2021,32	1749,64	258729	223954	0	79184	364943	0,24	30,72

					271,68	587,52	34775	75203	0	27033		0,34	43,52
49	2910-1000-1000(пл)	Комплект промежуточной подвесной арматуры СИП	к-т	48	3500		168000		168000		181440		
50	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие	шт.	32	2056		65792		65792		71055		
51	2910-1000-1000(пл)	Комплект анкерной подвесной арматуры СИП	к-т	48	4200		201600		201600		217728		
									0	16128			
		Раздел 4 Опоры											
52	1133-0202-0101	Замена опоры ж/б ВЛ 0,4-10 кВ (с крюками) одностоечные НР = 80 % т.ч. п.3.21: ктрр1=0,84; ктрр2=1,3; ктрм2=1,3; кэкс2=1,3;	опора	2	7944,5	3819,5	15889	7639	1219	8547	26391	3,34152	6,68304
					3515,5	1826,5	7031	3653	0	1955		1,131	2,262
53	2104-0405-0204	Стойки ж/б СВ105	шт.	2	46470		92940		92940		100375		
									0	7435			

Итого	**4 806 651**	**464,566**
		151,94935
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	544 460	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	547 420	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	182 389	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 846 880	
Накладные расходы, тенге	511 842	
Сметная прибыль (8 %), тенге	356 049	
Всего	**4 806 651**	
Итого с учетом коэффициентом понижения к = 0,6037	2 901 775	
НДС (12 %)	348 213	
Итого	**3 249 988**	

Работы принял:

Зам.руководителя ОЖКХ _____ Калиякбаров А.С.

Главный специалист ОЖКХ _____ Тусупбеков К.Е.

Главный специалист ОЖКХ - сметчик _____ Ибашева М.Б.

Работы сдал:

Председатель Правления ТОО "Горэлектросеть" _____ Олжабаева М.А.

Главный инженер ТОО "Горэлектросеть" _____ Стибленко А.А.

Начальник ЭМУ ТОО "Горэлектросеть" _____ Балабеков Е.А.