Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа ул. Исламова, 70
БИН 130840020425

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар. ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г. по Доп.соглшению №1 от 10.2019 г. к договору №24 от 13.07.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 052 011 159 052 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района	тенге	745 651 757,09	**2019 год**						
				407 202 580,44	407 202 580,44		338 869 322,09	68 333 258,35		68 333 258,35
				2020 год						
				336 000 000,00						
				2021 год						
				2 449 176,65						
	Всего по акту:		745 651 757,09		407 202 580,44		338 869 322,09	68 333 258,35		68 333 258,35

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Исмаилов Р.М.
М.П.

Технадзор: ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
	Всего заработная плата		Тенге					139668			
		Накладные расходы	Тенге				150841				
		Сметная прибыль	Тенге				75960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1025462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					139668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1025462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					139668			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 025 461,70**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				139667,63				
		- Накладные расходы	Тенге							150841,04	
		- Сметная прибыль	Тенге							75960,13	
											110,23

3. ул. Искандерова (от ул.Розыбакиева до ул.Табылганова)

1-УЧАСТОК (от ул.Табылганова до ул. К.Исламова)(от ул.Розыбакиева до ул. Кадырова)

РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров (по одной стороне)

1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	62,4463	1146,00 130,75	1013,15 220,48	71563,41 8164,98	63267,29 13768,32	131,14	23687,96 7620,11	102 871,48
2	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой	**м2 покрытия**	2341,74	611,64 244,70	122,56 38,89	1432296,10 573025,32	287011,21 91070,14	572259,57	717223,09 171961,54	2 321 480,73
3	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	2341,74	92,52 16,31	13,16 3,68	216663,10 38201,69	30826,62 8605,88	147634,79	50552,18 21377,22	288 592,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	92	1593,05	28,64	146560,60	2635,15	79259,94	70948,11	234 909,40
		НР - 108%; СП - 8%			702,89	11,17	64665,51	1027,18		17400,70	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,392	46977,0		112368,98		112368,98		121 358,50
		СП - 8%								8989,52	
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,736	46977,00		34575,07		34575,07		37 341,08
		СП - 8%								2766,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2014027,27	383740,27	946229,49	862411,34	3 106 553,70
							684057,50	114471,52		230115,09	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2014027,27				
	Всего заработная плата		Тенге					798529,02			
		Накладные расходы	Тенге				862411,34				
		Сметная прибыль	Тенге				230115,09				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3106553,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								764,21
		Сметная заработная плата	Тенге					798529,02			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3106553,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								764,21
		Сметная заработная плата	Тенге					798529,02			
		РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов									
41	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	7,82152	3812,00		29815,63				32 200,88
		СП - 8%								2385,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				29815,63				32 200,88
										2385,25	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29815,63				
	Транспортные расходы		Тенге				1884866,27				
		Сметная прибыль	Тенге				2385,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32200,88				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				32200,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 138 754,58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				798529,02				
		- Накладные расходы	Тенге							862411,34	
		- Сметная прибыль	Тенге							232500,34	
		Нормативная трудоемкость									764,21
		4. ул.Курмангалиева (от ул.К.Исламова до арыка)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	735	166,94	136,90	122703,78	100624,60	154,35	56192,27	193 207,73
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	21924,83	30105,05		14311,68	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	53,802	1401,00		75376,60		75376,60		81 406,73
		СП - 8%								6030,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				198080,38	100624,60	75530,95	56192,27	274 614,46
							21924,83	30105,05		20341,81	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				198080,38				
		Материалы	Тенге				22253,21				
		Всего заработная плата	Тенге					52029,88			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				199309,07				
		Местные материалы	Тенге				5576324,61				
		Накладные расходы	Тенге				56192,27				
		Сметная прибыль	Тенге				20341,81				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				274614,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,76
		Сметная заработная плата	Тенге					52029,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				274614,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,76
		Сметная заработная плата	Тенге					52029,88			
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	300	110,77	80,75	33230,60	24224,21	135,00	17217,75	54 484,22
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	8871,39	7070,97		4035,87	
		Состав работ: 1. Очистка оснований									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2. Кирковка с поливкой водой, со стребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	300	248,08	216,13	74423,98	64838,08	270,00	33062,60	116 085,51
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	9315,90	21297,62		8598,93	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	32,4	4894,00		158565,60		158565,60		171 250,85
		СП - 8%								12685,25	
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,144	1712,74	1712,74	246,63	246,63		132,15	409,08
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		122,36		30,30	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,144	112987,00		16270,13		16270,13		17 571,74
		СП - 8%								1301,61	
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	180	143,02	93,64	25743,59	16854,80	1479,99	13490,93	42 373,28
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	7408,80	5082,80		3138,76	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	180	0,53	0,09	94,93	15,55		85,73	195,12
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		79,38			14,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, тип Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	26,1	12345,00		322204,50		322204,50		347 980,86
		СП - 8%								25776,36	
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	120	166,94	136,90	20033,27	16428,51	25,20	9174,24	31 544,11
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	3579,56	4915,11		2336,60	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	8,784	1401,00		12306,38		12306,38		13 290,89
		СП - 8%								984,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				663119,62	122607,79	511256,80	73163,40	795 185,66
							29255,03	38488,86		58902,64	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				663119,62				
		Материалы	Тенге				1910,19				
		Всего заработная плата	Тенге					67743,89			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16270,13				
		Местные материалы	Тенге				493076,48				
		Накладные расходы	Тенге				73163,40				
		Сметная прибыль	Тенге				58902,64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				795185,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,47
		Сметная заработная плата	Тенге					67743,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				795185,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,47
		Сметная заработная плата	Тенге					67743,89			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 069 800,12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				119773,77				
		- Накладные расходы	Тенге							129355,67	
		- Сметная прибыль	Тенге							79244,45	
											94,23
		5. ул.Уразалиева (от ул.К.Исламова до арыка)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
		СП - 8%								0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	**м2 покрытия обочин**	660	166,94	136,90	110182,99	90356,79	138,60	50458,36	173 492,65
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	19687,60	27033,10		12851,31	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	48,312	1401,00		67685,11		67685,11		73 099,92
		СП - 8%								5414,81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				177868,10	90356,79	67823,71	50458,36	246 592,57
							19687,60	27033,10		18266,12	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177868,10				
	Всего заработная плата		Тенге					46720,70			
		Накладные расходы	Тенге				50458,36				
		Сметная прибыль	Тенге				18266,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				246592,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,60
		Сметная заработная плата	Тенге					46720,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				246592,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,60
		Сметная заработная плата	Тенге					46720,70			
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	400	110,77	80,75	44307,46	32298,94	180,00	22957,00	72 645,62
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	11828,52	9427,96		5381,16	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	400	248,08	216,13	99231,97	86450,77	360,00	44083,46	154 780,67
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	12421,20	28396,82		11465,23	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		3. Профилирование и планировка щебня									
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 I ОСТ 3344-83**	м3	43,2	4894,00		211420,80		211420,80		228 334,46
		СП - 8%								16913,66	
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,192	1712,74	1712,74	328,85	328,85		176,19	545,44
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		163,14		40,40	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,192	112987,00		21693,50		21693,50		23 428,98
		СП - 8%								1735,48	
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	240	143,02	93,68	34324,79	22482,70	1973,32	17987,91	56 497,71
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	9878,40	6777,07		4185,02	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	240	0,53	0,09	126,58	20,74		114,31	260,15
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		105,84			19,27	
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	34,8	12345,00		429606,00		429606,00		463 974,48
		СП - 8%								34368,48	
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	160	166,94	136,90	26711,03	21904,68	33,60	12232,33	42 058,83
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	4772,75	6553,48		3115,47	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками с поливкой водой									
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	11,712	1401,00		16408,51		16408,51		17 721,19
		СП - 8%								1312,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				884159,49	163486,67	681675,74	97551,20	1 060 247,54
							39006,71	51318,47		78536,86	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				884159,49				
	Всего заработная плата		Тенге					90325,18			
		Накладные расходы	Тенге				97551,20				
		Сметная прибыль	Тенге				78536,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1060247,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,29
		Сметная заработная плата	Тенге					90325,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1060247,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,29
		Сметная заработная плата	Тенге					90325,18			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 306 840,11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				137045,88				
		- Накладные расходы	Тенге							148009,55	
		- Сметная прибыль	Тенге							96802,97	
		Нормативная трудоемкость									107,89
		6. ул.Старикова (от ул.Онгарова до К.Исламова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
		СП - 8%								0,00	
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	2100	166,94	136,90	350582,23	287498,86	441,00	160549,34	552 022,10
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	62642,37	86014,43		40890,53	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка обочин									
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	153,72	1401,00		215361,72		215361,72		232 590,66
		СП - 8%								17228,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				565943,95	287498,86	215802,72	160549,34	784 612,76
							62642,37	86014,43		58119,46	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				565943,95				
	Материалы		Тенге				63580,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Всего заработная плата	Тенге					148656,80			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				569454,48				
		Местные материалы	Тенге				15932356,02				
		Накладные расходы	Тенге				160549,34				
		Сметная прибыль	Тенге				58119,46				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				784612,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116,47
		Сметная заработная плата	Тенге					148656,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				784612,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116,47
		Сметная заработная плата	Тенге					148656,80			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**784 612,76**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				148656,80				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					287498,86			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86014,43			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17895001,93		
		- Перевозка грузов	Тенге				731,90				
		- Накладные расходы	Тенге							160549,34	
		- Сметная прибыль	Тенге							58119,46	
		Нормативная трудоемкость									116,47
		7. ул.Маметова (от ул.Искандерова до конца)									
		1-УЧАСТОК(от ул.Искандерова до ул.Арзиева)									
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	**м2 покрытия обочин**	184,5	166,94	136,90	30801,15	25258,83	38,74	14105,40	48 499,08
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	5503,58	7556,98		3592,52	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	13,5054	1401,00		18921,07		18921,07		20 434,75
		СП - 8%								1513,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				49722,21	25258,83	18959,81	14105,40	68 933,83
							5503,58	7556,98	--	5106,21	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				49722,21				
		Всего заработная плата	Тенге					13060,56			
		Накладные расходы	Тенге				14105,40				
		Сметная прибыль	Тенге				5106,21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68933,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,23
		Сметная заработная плата	Тенге					13060,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68933,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,23
		Сметная заработная плата	Тенге					13060,56			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды шириной 6,0м(100м)									
19	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	200	166,94	136,90	33388,78	27380,84	42,00	15290,41	52 573,53
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	5965,94	8191,85		3894,34	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
20	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	14,64	1401,00		20510,64		20510,64		22 151,49
		СП - 8%								1640,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53899,42	27380,84	20552,64	15290,41	74 725,02
							5965,94	8191,85		5535,19	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53899,42				
	Материалы		Тенге				6055,29				
	Всего заработная плата		Тенге					14157,79			
		Накладные расходы	Тенге				15290,41				
		Сметная прибыль	Тенге				5535,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74725,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,09
		Сметная заработная плата	Тенге					14157,79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74725,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,09
		Сметная заработная плата	Тенге					14157,79			
		2-УЧАСТОК(от ул.Кудайбергенова до конца)									
		РАЗДЕЛ 5.Устройство дорожной одежды									
33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,1448	1712,74	1712,74	1960,74	1960,74		1050,56	3 252,20
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		972,74		240,90	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
34	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	1,1448	112987,00		129347,52		129347,52		139 695,32
		СП - 8%								10347,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	1431	143,02 41,16	93,64 28,24	204661,56 58899,96	133995,69 40408,29	11765,91	107252,91 24953,16	336 867,63
36	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1431	0,53 0,44	0,09	754,71 631,07	123,64		681,56 114,90	1 551,17
37	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	207,495	12345,00		2561525,78		2561525,78		2 766 447,84
38	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	м2 покрытия обочин	1300	166,94 29,83	136,90 40,96	217027,10 38778,61	177975,49 53247,03	273,00	204922,06 99387,69 25313,18	341 727,96
39	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	95,16	1401,00		133319,16		133319,16		143 984,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3248596,56	314055,56	2836231,36	10665,53 208372,71	3 733 526,81
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				98309,64	94628,05	--	276557,54	
		Всего заработная плата	Тенге				3248596,56				
		Накладные расходы	Тенге					192937,69			
		Сметная прибыль	Тенге				208372,71				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				276557,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3733526,81				
		Сметная заработная плата	Тенге					192937,69			151,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3733526,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Сметная заработная плата	Тенге					192937.69			
		РАЗДЕЛ 7.Примыкания и пересечения									
46	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	м2 площади основания	200	110,77 29,57	80,75 23,57	22153,73 5914,26	16149,47 4713,98	90,00	11478,50 2690,58	36 322,81
47	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	200	248,08 31,05	216,13 70,99	49615,99 6210,60	43225,39 14198,40	180,00	22041,72 5732,62	77 390,33
48	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	21,6	4894,00		105710,40		105710,40	8456,83	114 167,23
49	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,096	1712,74 849,70	1712,74	164,42	164,42 81,57		88,10 20,20	272,72
50	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	0,096	112987,00		10846,75		10846,75	867,74	11 714,49
51	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания	м2 покрытия	120	143,02 41,16	93,64 28,24	17162,40 4939,20	11236,54 3388,54	986,66	8993,96 2092,51	28 248,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
52	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	120	0,53	0,09	63,29	10,37		57,15	130,08
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		52,92			9,64	
53	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	17,4	12345,00		214803,00		214803,00		231 987,24
		СП - 8%								17184,24	
54	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	80	166,94	136,90	13355,51	10952,34	16,80	6116,17	21 029,41
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	2386,38	3276,74		1557,73	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
55	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	5,856	1401,00		8204,26		8204,26	0,00	8 860,60
		СП - 8%								656,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				442079,75	81738,53	340837,87	48775,60	530 123,78
							19503,36	25659,23	--	39268,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				442079,75				
	Всего заработная плата		Тенге					45162,59			
		Накладные расходы	Тенге				48775,60				
		Сметная прибыль	Тенге				39268,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530123,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,65
		Сметная заработная плата	Тенге					45162,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				530123,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,65
		Сметная заработная плата	Тенге					45162,59			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 407 309,44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				265318,63				
		- Накладные расходы	Тенге							286544,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		- Сметная прибыль	Тенге							326467,37	
		Нормативная трудоемкость									208,13
		8. ул.Дандыбаева (от ул.Кадырова до ул.Нурисраилова)									
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	1362	166,94	136,90	227377,62	186457,80	286,02	104127,71	358 025,76
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	40628,05	55786,50		26520,43	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка обочин									
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	99,6984	1401,00		139677,46		139677,46		150 851,66
		СП - 8%								11174,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				367055,08	186457,80	139963,48	104127,71	508 877,41
							40628,05	55786,50	--	37694,62	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				367055,08				
	Всего заработная плата		Тенге					96414,55			
		Накладные расходы	Тенге				104127,71				
		Сметная прибыль	Тенге				37694,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				508877,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75,54
		Сметная заработная плата	Тенге					96414,55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				508877,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75,54
		Сметная заработная плата	Тенге					96414,55			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								508 877,41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				96414,55				
		- Накладные расходы	Тенге							104127,71	
		- Сметная прибыль	Тенге							37694,62	
		Нормативная трудоемкость									75,54
		9. ул.Садвакасова (от ул.Кадырова до ул.Нурисраилова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	1382	166,94	136,90	230716,50	189201,63	290,22	105656,76	363 283,11
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	41224,65	56605,68		26909,86	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка обочин									
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками с поливкой водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	101,162	1401,00		141728,52		141728,52		153 066,80
		СП - 8%								11338,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				372445,02	189201,63	142018,74	105656,76	516 349,92
							41224,65	56605,68		38248,14	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				372445,02				
	Всего заработная плата		Тенге					97830,33			
		Накладные расходы	Тенге				105656,76				
		Сметная прибыль	Тенге				38248,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				516349,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,65
		Сметная заработная плата	Тенге					97830,33			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				516349,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,65
		Сметная заработная плата	Тенге					97830,33			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								516 349,92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				97830,33				
		- Накладные расходы	Тенге							105656,76	
		- Сметная прибыль	Тенге							38248,14	
		Нормативная трудоемкость									76,65
		10. ул.Исмаилова (от ул.Кадырова до ул.Нурисраилова)									
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	**м2 покрытия обочин**	1344	166,94	136,90	224372,63	183999,27	282,24	102751,58	353 294,14
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	40091,12	55049,23		26169,94	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка обочин									
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	98,3808	1401,00		137831,50		137831,50		148 858,02
		СП - 8%								11026,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				362204,13	183999,27	138113,74	102751,58	502 152,16
							40091,12	55049,23	--	37196,46	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				362204,13				
	Всего заработная плата		Тенге					95140,35			
		Накладные расходы	Тенге				102751,58				
		Сметная прибыль	Тенге				37196,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502152,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74,54
		Сметная заработная плата	Тенге					95140,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				502152,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74,54
		Сметная заработная плата	Тенге					95140,35			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								502 152,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				95140,35				
		- Накладные расходы	Тенге							102751,58	
		- Сметная прибыль	Тенге							37196,46	
		Нормативная трудоемкость									74,54
		11. ул.Молдабаева (от ул.Разамова до переулка)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	690	166,94	136,90	115191,30	94463,91	1449,00	52751,93	181 378,69
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	20582,49	28261,89		13435,46	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	50,508	1401,00		70761,71		70761,71		76 422,64
		СП - 8%								5660,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185953,01	94463,91	72210,71	52751,93	257 801,33
							20582,49	28261,89	--	19096,40	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				185953,01				
	Всего заработная плата		Тенге					48844,38			
		Накладные расходы	Тенге				52751,93				
		Сметная прибыль	Тенге				19096,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				257801,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,27
		Сметная заработная плата	Тенге					48844,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				257801,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,27
		Сметная заработная плата	Тенге					48844,38			
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	200	110,77	80,75	22154,00	16150,00	90,00	11478,22	36 322,80
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	5913,98	4714,00		2690,58	
		Состав работ: 1. Очистка оснований									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00
		2. Кирковка с поливкой водой, со стребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩПС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	200	248,08	216.13	49615,99	43225,39	180,00	22041,73	77 390,33
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	6210,60	14198,41		5732,62	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**									
		СП - 8%	м3	21,6	4894,00		105710,40		105710,40	0,00	114 167,23
										8456,83	
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,096	1712,74	1712,74	164,42	164,42		88,10	272,72
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов				849,70	0,00	81,57		20,20	
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**									
		СП - 8%	т	0,096	112987,00		10846,75		10846,75	0,00	11 714,49
										867,74	
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	120	143,02	93,64	17162,40	11236,54	986,66	8993,96	28 248,86
		Состав работ: 1. Очистка основания			41,16	28,24	4939,20	3388,54		2092,51	
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	120	0,53	0,09	63,29	10,37		57,15	130,08
					0,44		52,92	0,00		9,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	17,4	12345,00		214803,00		214803,00	0,00	231 987,24
		СП - 8%								17184,24	
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	80	166,94	136,90	13355,51	10952,34	16,80	6116,17	21 029,41
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	2386,38	3276,74		1557,73	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,856	1401,00		8204,26		8204,26		8 860,60
		СП - 8%								656,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				442080,02	81739,06	340837,87	48775,32	530 123,77
							19503,08	25659,25	--	39268,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				442080,02				
	Всего заработная плата		Тенге					45162,33			
		Накладные расходы	Тенге				48775,32				
		Сметная прибыль	Тенге				39268,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530123,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,65
		Сметная заработная плата	Тенге					45162,33			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				530123,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,65
		Сметная заработная плата	Тенге					45162,33			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								787 925,10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				94006,72				
		- Накладные расходы	Тенге							101527,25	
		- Сметная прибыль	Тенге							58364,82	
		Нормативная трудоемкость									73,92
		12. ул.Бектенова (от ул.Онгарова до ул.Кудайбергенова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
		СП - 8%								0,00	
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	1816	166,94	136,90	303170,16	248618,06	381,36	138836,95	477 367,68
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	54170,74	74382,00		35360,57	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	132,931	1401,00		186236,61		186236,61	0,00	201 135,54
		СП - 8%								14898,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				489406,77	248618,06	186617,97	138836,95	678 503,22
							54170,74	74382,00		50259,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				489406,77				
	Всего заработная плата		Тенге					128552,73			
		Накладные расходы	Тенге				138836,95				
		Сметная прибыль	Тенге				50259,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				678503,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100,72
		Сметная заработная плата	Тенге					128552,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				678503,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100,72
		Сметная заработная плата	Тенге					128552,73			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								980 746,61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				142678,07				
		- Накладные расходы	Тенге							154092,32	
		- Сметная прибыль	Тенге							72647,90	
		Нормативная трудоемкость									111,87
		13. ул.Лесхоз контора (от ул.Маметова до ул.Назугум)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	690	166,94	136,90	115191,30	94463,91	144,90	52751,93	181 378,69
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	20582,49	28261,89		13435,46	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка обочин									
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	50,508	1401,00		70761,71		70761,71	0,00	76 422,64
		СП - 8%								5660,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185953,01	94463,91	70906,61	52751,93	257 801,33
							20582,49	28261,89	--	19096,40	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				185953,01				
	Всего заработная плата		Тенге					48844,38			
		Накладные расходы	Тенге				52751,93				
		Сметная прибыль	Тенге				19096,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				257801,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,27
		Сметная заработная плата	Тенге					48844,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				257801,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,27
		Сметная заработная плата	Тенге					48844,38			
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,096	1712,74	1712,74	164,42	164,42		88,10	272,72
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		81,57		20,20	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,096	112987,00		10846,75		10846,75		11 714,49
		СП - 8%								867,74	
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	120	143,02	93,64	17162,39	11236,54	986,66	8993,96	28 248,86
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	4939,20	3388,54		2092,51	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	120	0,53	0,09	63,29	10,37		57,15	130,08
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		52,92			9,64	
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	17,4	12345,00		214803,00		214803,00		231 987,24
		СП - 8%								17184,24	
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	80	166,94	136,90	13355,51	10952,34	16,80	6116,17	21 029,41
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	2386,38	3276,74		1557,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	5,856	1401,00		8204,26		8204,26		8 860,60
		СП - 8%								656,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				264599,62	22363,67	234857,47	15255,38	302 243,40
							7378,50	6746,85	--	22388,40	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				264599,62				
	Всего заработная плата		Тенге					14125,35			
		Накладные расходы	Тенге				15255,38				
		Сметная прибыль	Тенге				22388,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302243,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,02
		Сметная заработная плата	Тенге					14125,35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				302243,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,02
		Сметная заработная плата	Тенге					14125,35			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**560 044,73**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				62969,73				
		- Накладные расходы	Тенге							68007,31	
		- Сметная прибыль	Тенге							41484,80	
		Нормативная трудоемкость									49,29
		14. ул.Тохметова (от ул.Табылганова до ул.Алахунова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	1024,5	166,94	136,90	171034,05	140258,37	215,14	78325,14	269 307,92
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	30560,53	41962,75		19948,74	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	74,9934	1401,00		105065,75		105065,75		113 471,01
		СП - 8%								8405,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				276099,80	140258,37	105280,89	78325,14	382 778,94
							30560,53	41962,75	--	28354,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				276099,80				
	Всего заработная плата		Тенге					72523,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Накладные расходы	Тенге				78325,14				
		Сметная прибыль	Тенге				28354,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				382778,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,82
		Сметная заработная плата	Тенге					72523,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				382778,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,82
		Сметная заработная плата	Тенге					72523,28			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**382 778,94**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				72523,28				
		- Накладные расходы	Тенге							78325,14	
		- Сметная прибыль	Тенге							28354,00	
		Нормативная трудоемкость									56,82
		16. ул.Назугум									
		1-УЧАСТОК (от ул.Астана до ул.Абдразакова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	1810	166,94	136,90	302168,50	247796,64	380,10	138378,24	475 790,47
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	53991,76	74136,24		35243,74	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка обочин									
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	132,492	1401,00		185621,29		185621,29		200 471,00
		СП - 8%								14849,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				487789,79	247796,64	186001,39	138378,24	676 261,47
							53991,76	74136,24	--	50093,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				487789,79				
	Всего заработная плата		Тенге					128128,00			
		Накладные расходы	Тенге				138378,24				
		Сметная прибыль	Тенге				50093,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				676261,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100,38
		Сметная заработная плата	Тенге					128128,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				676261,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100,38
		Сметная заработная плата	Тенге					128128,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								676 261,47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				128128,00				
		- Накладные расходы	Тенге							138378,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		- Сметная прибыль	Тенге							50093,44	
		Нормативная трудоемкость									100,38
		17. ул.Аманжелди (от ул.Искандерова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	**м2 покрытия обочин**	584	166,94	136,90	97495,25	79952,05	122,64	44648,00	153 514,71
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	17420,54	23920,20		11371,46	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка обочин									
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	42,7488	1401,00		59891,07		59891,07		64 682,35
		СП - 8%								4791,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				157386,32	79952,05	60013,71	44648,00	218 197,06
							17420,54	23920,20		16162,75	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				157386,32				
	Всего заработная плата		Тенге					41340,74			
		Накладные расходы	Тенге				44648,00				
		Сметная прибыль	Тенге				16162,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218197,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,39
		Сметная заработная плата	Тенге					41340,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				218197,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,39
		Сметная заработная плата	Тенге					41340,74			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								218 197,06
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей. Машинистов	Тенге				41340,74				
		- Накладные расходы	Тенге							44648,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							16162,75	
		Нормативная трудоемкость									32,39
		18. ул.Новостройка (от ул.Умшвайф до ул.Транспортная-2)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды ширина 4,5м									
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	**м2 покрытия обочин**	267	166,94	136,90	44574,03	36553,43	56,07	20412,70	70 185,67
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	7964,53	10936,12		5198,94	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка обочин									
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками с поливкой водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,5444	1401,00		27381,70		27381,70		29 572,24
		СП - 8%								2190,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				71955,73	36553,43	27437,77	20412,70	99 757,91
							7964,53	10936,12		7389,47	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71955,73				
	Всего заработная плата		Тенге					18900,65			
		Накладные расходы	Тенге				20412,70				
		Сметная прибыль	Тенге				7389,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99757,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,81
		Сметная заработная плата	Тенге					18900,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				99757,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,81
		Сметная заработная плата	Тенге					18900,65			
	РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды ширина 6,0м										
19	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	100	166,94	136,90	16694,39	13690,42	21,00	7645,21	26 286,77
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	2982,97	4095,93		1947,17	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
20	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	7,32	1401,00		10255,32		10255,32		11 075,75
		СП - 8%								820,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				26949,71	13690,42	10276,32	7645,21	37 362,52
							2982,97	4095,93		2767,59	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26949,71				
	Всего заработная плата		Тенге					7078,90			
		Накладные расходы	Тенге				7645,21				
		Сметная прибыль	Тенге				2767,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37362,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,55
		Сметная заработная плата	Тенге					7078,90			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37362,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,55
		Сметная заработная плата	Тенге					7078,90			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								137 120,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				25979,55				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							28057,91	
		- Сметная прибыль	Тенге							10157,07	
		нормативная трудоемкость									20,35
		32. ул.Нурисраилова (от ул.Мубаракова до ул.Уалиханова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	16560	110,77	80,75	1834328,84	1337176,12	7452,00	950419,73	3007528,46
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	489700,73	390317,54		222779,89	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	16560	248,08	216,13	4108203,64	3579061,96	14904,00	1825055,31	6407919,67
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	514237,68	1175628,35		474660,72	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	1788,48	4894,00		8752821,12		8752821,12		9453046,81
		СП - 8%								700225,69	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	9,936	1712,74	1712,74	17017,78	17017,78		9118,03	28226,68
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		8442,62		2090,87	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	9,936	112987,00		1122638,83		1122638,83		1212449,94
		СП - 8%								89811,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	12420	143,02	93,64	1776307,90	1162959,12	102119,20	930874,31	2923756,79
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	511207,20	350713,46		216574,58	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	12420	0,53	0,09	6550,31	1073,09		5915,40	13462,96
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		5477,22			997,26	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	1800,9	12345,00		22232110,50		22232110,50	0,00	24010679,34
		СП - 8%								1778568,84	
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	1362	166,94	136,90	227377,62	186457,80	286,02	104127,71	358025,76
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	40628,05	55786,50		26520,43	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	99,6984	1401,00		139677,46		139677,46	0,00	150851,66
		СП - 8%								11174,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40217034	6283746	32372009	3825510	47565948
							1561251	1980888		3523404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40217034				
	Всего заработная плата		Тенге					3542139			
		Накладные расходы	Тенге				3825510				
		Сметная прибыль	Тенге				3523404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47565948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Сметная заработная плата	Тенге					3542139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47565948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2762
		Сметная заработная плата	Тенге					3542139			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**47 565 948,06**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				3542139,35				
		- Накладные расходы	Тенге							3825510,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							3523403,56	
		Всего по смете: в том числе	Тенге								64 569 180,61
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				2 466 003,1				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							2 663 283,3	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 259 498,7	
		нормативная трудоемкость									0,00
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									64 569 180,61
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									67 790 930,90
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									8 134 911,71
		Всего по смете:									75 925 842,61
		Всего по смете с учетом тендерной скидки:									68 333 258,35

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
_____ **Р.М.Исмаилов**
М.П.

Технадзор ТОО "УКС"
_____ **Кожмамбетов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Г.Сапаргалиев**
М.П.