Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карасуского с/о Сайрамского района"

Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО "Spectr Energy Group"

Объект: Установка трансформаторов на улицах расположенных на территории Карасуского сельского округа - Установка трансформатора в селе Ынтымак по улице Рыскулов

Договор № 45 от 13.06.2019 г.

АКТ

приемки выполненных работ (Ф №2)

за сентябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м/для трансформатора/. Группа грунтов	м3 грунта	0,32	1213,52	--	388	--	--	280	721
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	--	388	--		53	
		Бетонные работы									
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки трансформатора объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,96	19214,40	53,64	18446	51	14407	3642	23855
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	15,30	3988	15		1767	
		Монтаж КТП									
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	4505,51	425,51	4506	426	1143	2503	7569
		НР - 80%; СП - 8%			2937,00	191,42	2937	191		561	
4	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка.	шт	1	32582,66	8085,52	32583	8086	10618	13289	49541
		НР - 80%; СП - 8%			13878,70	2732,26	13879	2732		3670	
5	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	892857,14	--	892857	--		--	892857
					--	--	--	--	892857	--	
6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	12599,28	3699,86	12599	3700	62	8224	22489

		НР - 80%; СП - 8%			8837,22	1442,54	8837	1443		1666	
7	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793,00	--	48793	--		--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
8	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж заземления	м заземле	15	191,53	25,03	2873	375	--	2133	5407
		НР - 80%; СП - 8%			166,50	11,26	2498	169		400	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009255	200098,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		ЛЭП									
10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14275,04	6542,00	42825	19626	5636	21306	69262
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	17563	9070		5131	
11	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	6490,66	2830,41	25963	11322	2658	13770	42911
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	11983	5230		3179	
12	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ	шт.	10	40715,00	--	407150	--	407150	--	439722
		СП - 8%			--	--	--	--		32572	
13	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные со штырями ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1477,00	--	7385	--	7385	--	7976
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
14	2404-0207-1921 РСНБ РК 2015	Траверсы промежуточные ПТЖ	шт.	2	14967,00	--	29934	--	29934	--	32329
		СП - 8%			--	--	--	--		2395	
15	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	354,00	--	6372	--	6372	--	6882
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
16	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	46	1276,00	--	58696	--	58696	--	63392
		СП - 8%			--	--	--	--		4696	
17	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,2	31159,77	12949,91	37392	15540	1508	21075	63144
		НР - 80%; СП - 8%			16953,30	4999,44	20344	5999		4677	
18	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,17844	908517,00	--	162116	--	162116	--	175085
		СП - 8%			--	--	--	--		12969	
19	Прайс лист	Компенсирующее устройство на КТП-160	компле	1	357142,86	--	357143	--	357143	--	385714
		СП - 8%			--	--	--	--		28571	
		Ограждение									

20	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. /Ограждение/ Группа грунтов 2	м3 грунта	0,288	2206,40	--	635	--	--	458	1180
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	635	--		87	
21	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки ограждений объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,432	19214,40	53,64	8301	23	6483	1639	10735
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	15,30	1795	7		795	
22	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 мм толщ 2,0 мм ГОСТ 13663-86-СТОЙКИ	т	0,0624	253600,00	--	15825	--	15825	--	17091
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11136	231063,00	--	25731	--	25731	--	27790
		СП - 8%			--	--	--	--		2058	
24	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	18	427,00	--	7686	--	7686	--	8301
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	200098,00	--	2132	--	2132	--	2303
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
26	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	2	651,00	--	1302	--	1302	--	1406
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
27	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Ограждения с калитками, связи и пр. Монтаж	т констру	0,134016	210514,22	64879,40	28212	8695	527	13155	44677
		НР - 69%; СП - 8%			141700,00	563,00	18990	75		3309	
28	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	10,08	82,53	2,24	832	23	416	273	1193
		НР - 69%; СП - 8%			39,00	0,23	393	2		88	
29	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-813 СЕРОГО ЦВЕТА	м2	10,08	270,29	1,59	2725	16	2567	99	3050
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	142	2		226	
		Заземление контурное									
30	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземли	3	631,14	--	1893	--	--	1515	3681
		НР - 80%; СП - 8%			631,14	--	1893	--		273	
31	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02178	231063,00	--	5033	--	5033	--	5435
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
32	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное из полосы стальных без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземле	11	117,10	26,67	1288	293	--	875	2336
		НР - 80%; СП - 8%			90,43	9,01	995	99		173	

33	2404-0207-1301 РСНБ РК 2015	Полоса стальная в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98	комплект.	1	5626,00	--	5626	--	5626	--	6076
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2474903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						941650		
		- Накладные расходы	Тенге							104236	
		- Сметная прибыль	Тенге							113574	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв.2018 г.		Тенге				2474903				
	в том числе в ценах на 2019 год К=1,049896		Тенге				2598390				
	Итого с договорным погижающим коэфициентом К=0,9		Тенге				2338551,00				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				280626,12				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %		Тенге				2619177,12				

Инженер (технадзор):
Инженер-эксперт ТОО "ЮгТехНадзор"

_____ Бухарбаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Spectr Energy Group"

_____ Байжанов А.К.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карасуского с/о Сайрамского района"

Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО "Spectr Energy Group"

Объект: Установка трансформаторов на улицах расположенных на территории Карасуского сельского округа - Установка трансформатора в с. Айтеке би по ул. Жанакурылыс

Договор № 45 от 13.06.2019 г.

АКТ

приемки выполненных работ (Ф №2)

за сентябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	в т. ч. зарплата	зарплата	в т. ч.	оборудова	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЭП									
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14275,04	6542,00	14275	6542	1879	7102	23087
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	5854	3023		1710	
2	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	40715,00	--	81430	--	81430	--	87944
		СП - 8%			--	--	--	--		6514	
3	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные со штырями ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
4	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	354,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
5	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	10	1276,00	--	12760	--	12760	--	13781
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
6	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	31159,77	12949,91	6232	2590	251	3512	10524
		НР - 80%; СП - 8%			16953,30	4999,44	3391	1000		780	

7	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,025906	908517,00	--	23536	--	23536	--	25419
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
8	Прайс лист	Компенсирующее устройство на КТП-160	комплект	1	357142,86	--	357143	--	357143	--	385714
		СП - 8%			--	--	--	--		28571	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								548829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							10614	
		- Сметная прибыль	Тенге							40654	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв.2018 г.		Тенге				548829				
	в том числе в ценах на 2019 год К=1,049896		Тенге				576213				
	Итого с договорным погижающим коэфициентом К=0,9		Тенге				518591,86				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				62231,02				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %		Тенге				580822,88				

Инженер (технадзор):
Инженер-эксперт ТОО "ЮгТехНадзор"

_____ Бухарбаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Spectr Energy Group"

_____ Байжанов А.К.

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карасуского с/о Сайрамского района"

Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО "Spectr Energy Group"

Объект: Установка трансформаторов на улицах расположенных на территории Карасуского сельского округа - Установка трансформатора в селе Ынтымак по улице Рыскулов и в с. Айтеке би по ул. Жанакурылыс

Договор № 45 от 13.06.2019 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

По объекту:Установка трансформаторов на улицах расположенных на территории Карасуского сельского округа - Установка трансформатора в селе Ынтымак по улице Рыскулов и в с. Айтеке би по ул. Жанакурылыс

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Установка трансформаторов на улицах расположенных на территории Карасуского сельского округа - Установка трансформатора в селе Ынтымак по улице Рыскулов и в с. Айтеке би по ул. Жанакурылыс	2857143	342857	3200000	2857143	342857	3200000
	К оплате	2857143	342857	3200000	2857143	342857	3200000

Заказчик:
Аким Карасуского с/о Сайрамского района

_____ Бекбердиев Е.С.

Инженер:
Директор ТОО "ЮгТехНадзор"

_____ Сарбеков А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Spectr Energy Group"

_____ Байжанов А.К.