Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор: № 62 от 05.08.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области"	111 859 528,42	111 859 528,42	98 090 315,30	11 984 946,47	1 784 263,64	36 260 057,29	4 565 318,51	1 784 263,64	42 609 639,452
	в т.ч. НДС	11 984 949,47	11 984 949,47							4 565 318,51
	Удержание 5% гарантии качества	5 592 976,42	5 592 976,42							2 130 481,97
	Итого к оплате	**106 266 552,00**	**106 266 552,00**							**40 479 157,48**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Руководителя отдела
_____Ж.С Исаков
м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Директор
_____Кабдражитов Е.Д.
М.П.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор: № 62 от 05.08.2019г.

Акт

выполненных работ по объекту "Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области"
на ноябрь 2019г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
	Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительство														
1-1-1	Насосная станция 1-подъема п.1(демонтаж)	385 140,00			385 140,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
1-2-1	Насосная станция 1-подъема п.2(демонтаж)	385 140,00			385 140,00	**100%**	385 140,00	-	-	385 140,00	**0%**				-
1-3-1	Проходная (демонтаж)	280 153,00			280 153,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
1-4-1	Водонапорная башня емк. 50 м3 (демонтаж)	1 176 106,00			1 176 106,00	**100%**	1 176 106,00	-	-	1 176 106,00	**0%**				-
1-5-1	Резервуар емк. 300 м3 на 2 шт (демонтаж)	5 063 844,00			5 063 844,00	**100%**	5 063 844,00	-	-	5 063 844,00	**0%**				-
	Итого по главе 1	**7 290 383,00**	-	-	**7 290 383,00**	**91%**	**6 625 090,00**	-	-	**6 625 090,00**	**0%**	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1).	7 388 097,00	1 697 959,00	-	9 086 056,00	**21%**	1 945 680,00	-	-	1 945 680,00	**0%**	-	-	-	-
2-1-1	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Общестроительные работы	3 669 094,00			3 669 094,00	**53%**	1 945 680,00	-	-	1 945 680,00	**0%**				-
2-1-2	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Технологические оборудования и трубопроводы	1 590 122,00	1 369 750,00		2 959 872,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
2-1-3	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Отопления и вентиляция	95 614,00			95 614,00	**0%**		-	-		**0%**		-	-	
2-1-4	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Электроосвещение	59 359,00			59 359,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
2-1-5	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Электрообрудование	595 210,00	150 144,00		745 354,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
2-1-6	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Приборы и средства автоматизации	1 378 698,00	178 065,00		1 556 763,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
2-2	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2).	7 388 098,00	1 697 958,00	-	9 086 056,00	**21%**	1 945 680,00	-	-	1 945 680,00	**0%**	-	-	-	-
2-2-1	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Общестроительные работы	3 669 095,00			3 669 095,00	**53%**	1 945 680,00			1 945 680,00	**0%**				-
2-2-2	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Технологические оборудования и трубопроводы	1 590 122,00	1 369 750,00		2 959 872,00	**0%**				-	**0%**				
2-2-3	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Отопления и вентиляция	95 614,00			95 614,00	**0%**				-	**0%**				
2-2-4	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Электроосвещение	59 359,00			59 359,00	**0%**				-	**0%**				
2-2-5	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Электрообрудование	595 210,00	150 143,00		745 353,00	**0%**				-	**0%**				
2-2-6	Площадка водоприемных сооружений. Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Приборы и средства автоматизации	1 378 698,00	178 065,00		1 556 763,00	**0%**				-	**0%**				
2-3	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт)	23 178 646,00	361 786,00	-	23 540 432,00	**82%**	19 239 881,86	-	-	19 239 881,86	**27%**	6 304 355,16	-	-	6 304 355,16

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
4-2-1	Водозаборные сооружения. Электроснабжение и наружное освещение. ВЛИ-0,4 кВ	3 284 375,00	65 198,00		3 349 573,00	**0%**		-	-	-	**0%**				-
4-3	Водозаборные сооружения. Электроснабжение и наружное освещение. Кабельная линия 0,4 кВ	1 303 038,00	-	-	1 303 038,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
4-3-1	Водозаборные сооружения. Электроснабжение и наружное освещение. Кабельная линия 0,4 кВ	1 303 038,00			1 303 038,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
4-4	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электрические сети. Кабельная линия 0,4 кВ. Дизельная электростанция 100 Вт (130кВА) FD130	1 471 023,00	4 062 632,00	-	5 533 655,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
4-4-1	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электрические сети. Кабельная линия 0,4 кВ. Дизельная электростанция 100 Вт (130кВА) FD131	1 471 023,00	4 062 632,00		5 533 655,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
4-5	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электроснабжение ВЛИ-0,4 кВ	4 436 210,00	-	-	4 436 210,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
4-5-1	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электроснабжение ВЛИ-0,4 кВ	4 436 210,00			4 436 210,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 4	**11 533 459,00**	**5 952 533,00**	-	**17 485 992,00**	**13%**	**453 774,60**	**1 824 703,00**	-	**2 278 477,60**	**13%**	**453 774,60**	**1 824 703,00**	-	**2 278 477,60**
	Глава5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
5-1	Водозаборные сооружения. Сторожевая сигнализация	197 595,00	2 231,00	-	199 826,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
5-1-1	Водозаборные сооружения. Сторожевая сигнализация	197 595,00	2 231,00		199 826,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
5-2	Водоприемные сооружения. Сторожевая сигнализация	942 067,00	6 696,00	-	948 763,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
5-2-1	Водоприемные сооружения. Сторожевая сигнализация	942 067,00	6 696,00		948 763,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 5	**1 139 662,00**	**8 927,00**	-	**1 148 589,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
	Главав 6. Наружные сети и ооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6-1	Внутрипоселковая сеть	78 788 231,00	-	-	78 788 231,00	**2%**	1 193 325,00	-	-	1 193 325,00	**2%**	1 193 325,00	-	-	1 193 325,00
6-1-1	Внутрипоселковая сеть. Общестроиетльные работы	78 788 231,00			78 788 231,00	**2%**	1 193 325,00	-	-	1 193 325,00	**2%**	1 193 325,00			1 193 325,00
6-2	Площадка водоприемных сооружений. Водопровод	12 945 733,00	-	-	12 945 733,00	**84%**	10 843 779,56	-	-	10 843 779,56	**0%**	10 843 779,56	-	-	-
6-2-1	Площадка водоприемных сооружений. Водопровод. Общестроительные работы	12 945 733,00			**12 945 733,00**	**84%**	10 843 779,56	-	-	10 843 779,56	**0%**	10 843 779,56			
6-3	Внутрипоселковая сеть (подводки к домам)	38 121 337,00	-	-	38 121 337,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
6-3-1	Внутрипоселковая сеть (подводки к домам). Общестроительные работы	38 121 337,00			38 121 337,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
6-4	Площадка водозаборных сооружений.Водовод	6 493 300,00	-	-	6 493 300,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
6-4-1	Площадка водозаборных сооружений.Водовод. Общестроительные работы	6 493 300,00			6 493 300,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-		-
6-5	Бурение скважины №3850/1	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	**100%**	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	**0%**	-	-	-	-
6-5-1	Бурение скважины №3850/1	8 985 166,00			8 985 166,00	**100%**	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	**0%**		-		-

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
6-6	Бурение скважины №3974/1	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	100%	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	0%	-	-	-	-
6-6-1	Бурение скважины №3974/1	8 985 166,00			8 985 166,00	100%	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	0%				-
6-7	Водонепроницаемый выгреб емк.5м2 п.11	491 029,00	-	-	491 029,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-7-1	Водонепроницаемй выгреб емк.5м2 п.11	491 029,00			491 029,00	0%	-	-	-	-	0%				
6-8	Водонепроницаемый выгреб емк.5м2 п.12	491 029,00	-	-	491 029,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
6-8-1	Водонепроницаемй выгреб емк.5м2 п.12	491 029,00			491 029,00	0%	-	-	-	-	0%				
6-9	Ликвидация скважин №3974	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%	-	-	-	-
6-9-1	Ликвидация скважин №3974	1 896 029,00			1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%				-
6-9а	Ликвидация скважин №3850	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%	-	-	-	-
6-9а-1	Ликвидация скважин №3850	1 896 029,00			1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%				
	Итого по главе 6	**159 093 049,00**	-	-	**159 093 049,00**	**21%**	**33 799 494,56**	-	-	**33 799 494,56**	**1%**	**12 037 104,56**	-	-	**1 193 325,00**
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
7-1	Благоустройство территории водозаборной площадки	10 434 578,00	-	-	10 434 578,00	53%	5 535 768,00	-	-	5 535 768,00	0%	-	-	-	-
7-1-1	Благоустройство территории водозаборной площадки	10 434 578,00			**10 434 578,00**	**53%**	5 535 768,00	-	-	5 535 768,00	**0%**				-
7-2	Благоустройство территории. Площадка водоприемных сооружений	17 390 753,00	-	-	17 390 753,00	0%	1 783 848,00	-	-	-	0%	-	-	-	-
7-2-1	Благоустройство территории. Площадка водоприемных сооружений	17 390 753,00			**17 390 753,00**	**0%**	1 783 848,00	-	-	-	**0%**				-
	Итого по главе 7	**27 825 331,00**	-	-	**27 825 331,00**	**20%**	**7 319 616,00**	-	-	**5 535 768,00**	**0%**	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**284 018 856,00**	**16 808 354,00**	-	**300 827 210,00**	**31%**	**92 684 829,02**	**1 824 703,00**	-	**92 725 684,02**	**9%**	**35 248 451,32**	**1 824 703,00**	-	**26 229 374,76**
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2.32%	6 589 237,46			6 589 237,46	**33%**	2 150 288,03			2 150 288,03	**12%**	817 794,77			817 794,77
	Итого по главе 8	**6 589 237,46**	-	-	**6 589 237,46**	**33%**	**2 150 288,03**	-	-	**2 150 288,03**	**12%**	**817 794,77**	-	-	**817 794,77**
	Итого по главам 1-8	**290 608 093,46**	**16 808 354,00**	-	**307 416 447,46**	**31%**	**94 835 117,06**	**1 824 703,00**	-	**96 659 820,06**	**12%**	**36 066 246,09**	**1 824 703,00**	-	**37 890 949,09**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
9-1	Дополнительные перевозки	5 505 499,00			5 505 499,00	**50%**	2 752 749,50			2 752 749,50	**0%**				-
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 0,8%	2 324 864,75			2 324 864,75	**33%**	758 680,94			758 680,94	**12%**	288 529,97			288 529,97
	Итого по главе 9	**7 830 363,75**	-	-	**7 830 363,75**	**45%**	**3 511 430,44**	-	-	**3 511 430,44**	**4%**	**288 529,97**	-	-	**288 529,97**
	Итого по главам 1-9	**298 438 457,21**	**16 808 354,00**	-	**315 246 811,21**	**32%**	**98 346 547,49**	**1 824 703,00**	-	**100 171 250,49**	**12%**	**36 354 776,06**	**1 824 703,00**	-	**38 179 479,06**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	5 968 769,14			5 968 769,14	**33%**	1 966 930,95			1 966 930,95	**12%**	727 095,52			727 095,52
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**304 407 226,35**	**16 808 354,00**	-	**321 215 580,35**	**32%**	**100 313 478,44**	**1 824 703,00**	-	**102 138 181,44**	**12%**	**37 081 871,58**	**1 824 703,00**	-	**38 906 574,58**
	в том числе на 2020 год - 58 %	176 556 191,28	9 748 845,32	-	186 305 036,60	**55%**	100 313 478,44	1 824 703,00	-	102 138 181,44	**21%**	37 081 871,58	1 824 703,00	-	38 906 574,58
	в том числе на 2021 год - 42 %	127 851 035,07	7 059 508,68	-	134 910 543,75	**0%**			-	-	**0%**				-
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 58%, К = 1,0864865	191 825 918,32	10 591 988,83	-	202 417 907,15	**55%**	108 989 240,10	1 982 515,18	-	110 971 755,27	**21%**	40 288 952,87	1 982 515,18	-	42 271 468,05
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			24 290 148,86	24 290 148,86	**55%**			13 316 610,63	13 316 610,63	**21%**			5 072 576,17	5 072 576,17
	Итого в текущих ценах на 2020 год	**191 825 918,32**	**10 591 988,83**	**24 290 148,86**	**226 708 056,01**	**55%**	**108 989 240,10**	**1 982 515,18**	**13 316 610,63**	**124 288 365,91**	**21%**	**40 288 952,87**	**1 982 515,18**	**5 072 576,17**	**47 344 044,21**

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 42%, К = 1,1243243	143 746 025,51	7 937 177,15	-	151 683 202,66	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			18 201 984,32	18 201 984,32	**0%**			-	-	**0%**			-	-
	Итого в текущих ценах на 2020 год	**143 746 025,51**	**7 937 177,15**	**18 201 984,32**	**169 885 186,98**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			42 492 133,18					13 316 610,63					5 072 576,17	
	ВСЕГО по сметному расчету	**335 571 943,83**	**18 529 165,99**	**42 492 133,18**	**396 593 242,99**	**31%**	**108 989 240,10**	**1 982 515,18**	**13 316 610,63**	**124 288 365,91**	**12%**	**40 288 952,87**	**1 982 515,18**	**5 072 576,17**	**47 344 044,21**
	Понижающий коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	**100%**	0,90	0,90	0,90	0,90	**100%**	0,90	0,90	0,90	0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	**302 014 747,05**	**16 676 249,25**	**38 242 919,56**	**356 933 915,86**	**31%**	**98 090 315,31**	**1 784 263,64**	**11 984 949,47**	**111 859 528,43**	**12%**	**36 260 057,29**	**1 784 263,64**	**4 565 318,51**	**42 609 639,452**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Руководитель отдела _____ **Ж.С. Исаков**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Банур-1"

_____ **Молдабаев М.М.**

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор _____ **Кабдражитов Е.Д.**

м.п.