Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт18 за сентябрь 2019года
Выполненных работ по дополнительному соглашению №3 от 2019-08-27 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Подлежит регистрации с начала действия договора	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района	тенге	1 633 967 997,76	1 193 794 999,99	1 184 298 039,99	0,00	1 164 933 039,99	19 365 000,00	19 365 000,00
	в т. ч. 159 -оплата прочих услуг и работ		1 633 967 997,76	1 193 794 999,99	1 184 298 039,99	0,00	1 164 933 039,99	19 365 000,00	19 365 000,00
	Всего по акту:				1 184 298 039,99		1 164 933 039,99	19 365 000,00	19 365 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

_____ **Жанабек Е.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **Скоропадский А. Б.**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Доп.соглашение №3 от 2019-08-27 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района

Наименование объекта: Средний ремонт Улица Лукина, п. Отеген батыр

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
1	Е11-270302-0501 11-270302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1369,0000		49,72	68070
		Итого оплата труда:				7,32	10016
		Итого эксплуатация машин:				47,40	64889
		Итого материалов:				0,02	21
		Накладные расходы	%	--		6,69	9152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	6178
		Сметная стоимость:				60,92	83401
2	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	73,9260		441,24	32619
		Накладные расходы	%	--		18,53	1370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	2719

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				496,55	36708
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4107		111019,13	45596
		Итого оплата труда:				631,29	259
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	525
		Итого материалов:				109740,99	45071
		Накладные расходы	%	--		5059,46	2078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	3814
		Сметная стоимость:				125364,88	51487
4	Е11-270301-0401 11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	43,4700		16705,58	726192
		Итого оплата труда:				415,08	18043
		Итого эксплуатация машин:				769,82	33464
		Итого материалов:				15752,55	684763
		Накладные расходы	%	--		962,44	41837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1413,44	61442
		Сметная стоимость:				19081,46	829471
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4107		111019,13	45596
		Итого оплата труда:				631,29	259
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	525
		Итого материалов:				109740,99	45071
		Накладные расходы	%	--		5059,46	2078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	3814
		Сметная стоимость:				125364,88	51487
6	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1369,0000		1605,34	2197706
		Итого оплата труда:				52,33	71642
		Итого эксплуатация машин:				68,64	93966
		Итого материалов:				1504,94	2060266
		Накладные расходы	%	--		100,31	137318

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	186802
		Сметная стоимость:				1842,09	2521826
7	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1369,0000		375,99	514729
		Итого оплата труда:				0,17	233
		Итого эксплуатация машин:				0,03	46
		Итого материалов:				375,79	514450
		Накладные расходы	%	--		15,90	21765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	42920
		Сметная стоимость:				423,24	579414
8	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	265,8800		133,09	35386
		Итого оплата труда:				56,01	14892
		Итого эксплуатация машин:				107,48	28576
		Итого материалов:				0,20	52
		Накладные расходы	%	--		40,78	10843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,91	3698
		Сметная стоимость:				187,78	49928
9	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	32,4374		1756,40	56973
		Накладные расходы	%	--		73,77	2393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	4749
		Сметная стоимость:				1976,58	64115
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3722867
		Накладные расходы -	Тенге				228835
		Сметная прибыль -	Тенге				316136
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4267838

РАЗДЕЛ ПРИМЫКАНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-270302-0501 11-270302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	121,0000		49,72	6016
		Итого оплата труда:				7,32	885
		Итого эксплуатация машин:				47,40	5735
		Итого материалов:				0,02	2
		Накладные расходы	%	--		6,69	809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	546
		Сметная стоимость:				60,92	7371
11	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	6,5340		441,24	2883
		Накладные расходы	%	--		18,53	121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	240
		Сметная стоимость:				496,55	3244
12	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0363		111019,13	4030
		Итого оплата труда:				631,29	23
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	46
		Итого материалов:				109740,99	3984
		Накладные расходы	%	--		5059,46	184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	337
		Сметная стоимость:				125364,88	4551
13	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	121,0000		1605,34	194246
		Итого оплата труда:				52,33	6332
		Итого эксплуатация машин:				68,64	8305
		Итого материалов:				1504,94	182098
		Накладные расходы	%	--		100,31	12137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	16511

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1842,09	222893
14	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	121,0000		375,99	45495
		Итого оплата труда:				0,17	21
		Итого эксплуатация машин:				0,03	4
		Итого материалов:				375,79	45470
		Накладные расходы	%	--		15,90	1924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	3793
		Сметная стоимость:				423,24	51212
15	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	60,0000		133,09	7985
		Итого оплата труда:				56,01	3361
		Итого эксплуатация машин:				107,48	6449
		Итого материалов:				0,20	12
		Накладные расходы	%	--		40,78	2447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,91	835
		Сметная стоимость:				187,78	11267
16	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,3200		1756,40	12857
		Накладные расходы	%	--		73,77	540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	1072
		Сметная стоимость:				1976,58	14469
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				273512
		Накладные расходы -	Тенге				18161
		Сметная прибыль -	Тенге				23334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				315007
		РАЗДЕЛ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ					
17	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,4200		2111,20	887

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1636,42	687
		Итого эксплуатация машин:				846,45	356
		Накладные расходы	%	--		1116,88	469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	108
		Сметная стоимость:				3486,33	1464
18	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,7560		154,00	116
		Накладные расходы	%	--		6,47	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	10
		Сметная стоимость:				173,31	131
19	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,7560		441,24	334
		Накладные расходы	%	--		18,53	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	28
		Сметная стоимость:				496,55	375
20	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	7,0000		1754,51	12282
		Итого оплата труда:				1754,51	12282
		Накладные расходы	%	--		1154,15	8079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,69	1629
		Сметная стоимость:				3141,35	21989
21	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,8400		476,00	400
		Накладные расходы	%	--		19,99	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,68	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				535,67	450
22	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,8400		441,24	371
		Накладные расходы	%	--		18,53	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	31
		Сметная стоимость:				496,55	417
23	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б подкладок для поднятия люков/Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,4480		20005,68	8963
		Итого оплата труда:				3518,56	1576
		Итого эксплуатация машин:				680,79	305
		Итого материалов:				16054,34	7192
		Накладные расходы	%	--		2618,42	1173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1809,93	811
		Сметная стоимость:				24434,03	10946
24	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	7,0000		1343,56	9405
		Итого оплата труда:				1176,69	8237
		Итого эксплуатация машин:				132,52	928
		Итого материалов:				100,51	704
		Накладные расходы	%	--		817,84	5725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,91	1210
		Сметная стоимость:				2334,32	16340
25	С123-030101-0310 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7,0000		31332,65	219329
		Накладные расходы	%	--		1315,97	9212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2611,89	18283
		Сметная стоимость:				35260,51	246824

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание новых люков/Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,1200		20005,68	22406
		Итого оплата труда:				3518,56	3941
		Итого эксплуатация машин:				680,79	762
		Итого материалов:				16054,34	17981
		Накладные расходы	%	--		2618,42	2933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1809,93	2027
		Сметная стоимость:				24434,03	27366
27	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7,0000		1605,34	11237
		Итого оплата труда:				52,33	366
		Итого эксплуатация машин:				68,64	480
		Итого материалов:				1504,94	10535
		Накладные расходы	%	--		100,31	702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	955
		Сметная стоимость:				1842,09	12895
28	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	7,0000		751,98	5264
		Итого оплата труда:				0,34	2
		Итого эксплуатация машин:				0,07	--
		Итого материалов:				751,57	5261
		Накладные расходы	%	--		31,80	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,70	439
		Сметная стоимость:				846,48	5925
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				290992
		Накладные расходы -	Тенге				28567
		Сметная прибыль -	Тенге				25565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				345124
		РАЗДЕЛ ОДД					

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,0000		3797,16	15189
		Итого оплата труда:				2856,56	11426
		Итого эксплуатация машин:				737,37	2949
		Итого материалов:				380,95	1524
		Накладные расходы	%	--		1954,33	7817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	1840
		Сметная стоимость:				6211,62	24846
30	С124-010202-0708 24-010202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,0000		4979,43	19918
		Накладные расходы	%	--		209,14	837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415,09	1660
		Сметная стоимость:				5603,65	22415
31	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,3120		18529,99	5781
		Итого оплата труда:				1205,25	376
		Итого эксплуатация машин:				674,65	210
		Итого материалов:				16821,45	5248
		Накладные расходы	%	--		1387,36	433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	497
		Сметная стоимость:				21510,74	6711
32	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,0000		6618,26	19855
		Накладные расходы	%	--		277,97	834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	1655
		Сметная стоимость:				7447,93	22344

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		7911,71	7912
		Накладные расходы	%	--		332,29	332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,52	660
		Сметная стоимость:				8903,52	8904
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				68654
		Накладные расходы -	Тенге				10253
		Сметная прибыль -	Тенге				6313
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				85220
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4356026
	Накладные расходы I уровня		Тенге				98716
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4454742
	Накладные расходы II уровня		Тенге				187099
	ИТОГО:		Тенге				4641841
	Сметная прибыль		Тенге				371347
	ИТОГО по акту:		Тенге				5013189
	В текущих ценах на 2018год к=1,0599383		Тенге				5313671
	Тендерная скидка		Тенге				-3025
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				5310646
	НДС 12%		Тенге				637277
	Итого с НДС		Тенге				5947923

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Доп.соглашение №3 от 2019-08-27 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района

Наименование объекта: Средний ремонт Улица Колдасова, п. Отеген батыр

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
1	Е11-270302-0501 11-270302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1975,0000		49,72	98202
		Итого оплата труда:				7,32	14450
		Итого эксплуатация машин:				47,40	93613
		Итого материалов:				0,02	30
		Накладные расходы	%	--		6,69	13204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	8912
		Сметная стоимость:				60,92	120319
2	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	106,6500		441,24	47058
		Накладные расходы	%	--		18,53	1976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	3923

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				496,55	52957
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5925		111019,13	65779
		Итого оплата труда:				631,29	374
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	757
		Итого материалов:				109740,99	65022
		Накладные расходы	%	--		5059,46	2998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	5502
		Сметная стоимость:				125364,88	74279
4	Е11-270301-0401 11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	91,9800		16705,58	1536580
		Итого оплата труда:				415,08	38179
		Итого эксплуатация машин:				769,82	70808
		Итого материалов:				15752,55	1448920
		Накладные расходы	%	--		962,44	88525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1413,44	130008
		Сметная стоимость:				19081,46	1755113
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8391		111019,13	93156
		Итого оплата труда:				631,29	530
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	1072
		Итого материалов:				109740,99	92084
		Накладные расходы	%	--		5059,46	4245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	7792
		Сметная стоимость:				125364,88	105194
6	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2797,0000		1605,34	4490127
		Итого оплата труда:				52,33	146371
		Итого эксплуатация машин:				68,64	191981
		Итого материалов:				1504,94	4209323
		Накладные расходы	%	--		100,31	280554

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	381655
		Сметная стоимость:				1842,09	5152336
7	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2797,0000		375,99	1051642
		Итого оплата труда:				0,17	476
		Итого эксплуатация машин:				0,03	95
		Итого материалов:				375,79	1051071
		Накладные расходы	%	--		15,90	44468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	87689
		Сметная стоимость:				423,24	1183799
				Бортовые камни			
8	Е12-180101-1401 12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	60,0000		769,65	46179
		Итого оплата труда:				667,50	40050
		Итого эксплуатация машин:				190,99	11459
		Накладные расходы	%	--		443,39	26603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,04	5823
		Сметная стоимость:				1310,08	78605
9	Е11-460401-0203 11-460401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	2,6520		59226,29	157068
		Итого оплата труда:				42024,41	111449
		Итого эксплуатация машин:				32220,15	85448
		Накладные расходы	%	--		24732,54	65591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6716,71	17813
		Сметная стоимость:				90675,53	240472
10	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10,3900		476,00	4946
		Накладные расходы	%	--		19,99	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,68	412

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				535,67	5566
11	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	10,3900		441,24	4584
		Накладные расходы	%	--		18,53	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	382
		Сметная стоимость:				496,55	5159
12	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,8000		5825,34	10486
		Итого оплата труда:				1671,86	3009
		Итого эксплуатация машин:				162,58	293
		Итого материалов:				4067,08	7321
		Накладные расходы	%	--		1279,46	2303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	1023
		Сметная стоимость:				7673,18	13812
13	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	60,0000		1513,07	90784
		Итого оплата труда:				587,51	35251
		Итого эксплуатация машин:				20,86	1252
		Итого материалов:				912,80	54768
		Накладные расходы	%	--		432,70	25962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,66	9340
		Сметная стоимость:				2101,43	126086
14	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,1200		43050,68	134318
		Накладные расходы	%	--		1808,13	5641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3588,70	11197
		Сметная стоимость:				48447,51	151156

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	259,5000		133,09	34537
		Итого оплата труда:				56,01	14535
		Итого эксплуатация машин:				107,48	27890
		Итого материалов:				0,20	51
		Накладные расходы	%	--		40,78	10583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,91	3610
		Сметная стоимость:				187,78	48730
16	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	31,6590		1756,40	55606
		Накладные расходы	%	--		73,77	2335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	4635
		Сметная стоимость:				1976,58	62577
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				7921053
		Накладные расходы -	Тенге				575390
		Сметная прибыль -	Тенге				679715
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9176158
		РАЗДЕЛ ПРИМЫКАНИЯ					
17	Е11-270302-0501 11-270302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	263,0000		49,72	13077
		Итого оплата труда:				7,32	1924
		Итого эксплуатация машин:				47,40	12466
		Итого материалов:				0,02	4
		Накладные расходы	%	--		6,69	1758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	1187
		Сметная стоимость:				60,92	16022

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	14,2020		441,24	6266
		Накладные расходы	%	--		18,53	263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	522
		Сметная стоимость:				496,55	7052
19	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0789		111019,13	8759
		Итого оплата труда:				631,29	50
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	101
		Итого материалов:				109740,99	8659
		Накладные расходы	%	--		5059,46	399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	733
		Сметная стоимость:				125364,88	9891
20	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	263,0000		1605,34	422204
		Итого оплата труда:				52,33	13763
		Итого эксплуатация машин:				68,64	18052
		Итого материалов:				1504,94	395800
		Накладные расходы	%	--		100,31	26380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	35887
		Сметная стоимость:				1842,09	484471
21	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	263,0000		375,99	98885
		Итого оплата труда:				0,17	45
		Итого эксплуатация машин:				0,03	9
		Итого материалов:				375,79	98832
		Накладные расходы	%	--		15,90	4181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	8245
		Сметная стоимость:				423,24	111312

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	140,0000		133,09	18633
		Итого оплата труда:				56,01	7842
		Итого эксплуатация машин:				107,48	15047
		Итого материалов:				0,20	27
		Накладные расходы	%	--		40,78	5710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,91	1947
		Сметная стоимость:				187,78	26290
23	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,0800		1756,40	29999
		Накладные расходы	%	--		73,77	1260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	2501
		Сметная стоимость:				1976,58	33760
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				597824
		Накладные расходы -	Тенге				39952
		Сметная прибыль -	Тенге				51022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				688798
		РАЗДЕЛ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ					
24	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,3200		2111,20	2787
		Итого оплата труда:				1636,42	2160
		Итого эксплуатация машин:				846,45	1117
		Накладные расходы	%	--		1116,88	1474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	341
		Сметная стоимость:				3486,33	4602
25	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,3760		154,00	366

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,47	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	31
		Сметная стоимость:				173,31	412
26	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,3760		441,24	1048
		Накладные расходы	%	--		18,53	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	87
		Сметная стоимость:				496,55	1180
27	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	22,0000		1754,51	38599
		Итого оплата труда:				1754,51	38599
		Накладные расходы	%	--		1154,15	25391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,69	5119
		Сметная стоимость:				3141,35	69110
28	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,6400		476,00	1257
		Накладные расходы	%	--		19,99	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,68	105
		Сметная стоимость:				535,67	1414
29	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,6400		441,24	1165
		Накладные расходы	%	--		18,53	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	97
		Сметная стоимость:				496,55	1311

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б подкладок для поднятия люков/Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4080		20005,68	28168
		Итого оплата труда:				3518,56	4954
		Итого эксплуатация машин:				680,79	959
		Итого материалов:				16054,34	22605
		Накладные расходы	%	--		2618,42	3687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1809,93	2548
		Сметная стоимость:				24434,03	34403
31	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	22,0000		1343,56	29558
		Итого оплата труда:				1176,69	25887
		Итого эксплуатация машин:				132,52	2915
		Итого материалов:				100,51	2211
		Накладные расходы	%	--		817,84	17993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,91	3804
		Сметная стоимость:				2334,32	51355
32	С123-030101-0310 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	22,0000		31332,65	689318
		Накладные расходы	%	--		1315,97	28951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2611,89	57462
		Сметная стоимость:				35260,51	775731
33	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание новых люков/Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,5200		20005,68	70420
		Итого оплата труда:				3518,56	12385
		Итого эксплуатация машин:				680,79	2396
		Итого материалов:				16054,34	56511
		Накладные расходы	%	--		2618,42	9217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1809,93	6371
		Сметная стоимость:				24434,03	86008

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	22,0000		1605,34	35317
		Итого оплата труда:				52,33	1151
		Итого эксплуатация машин:				68,64	1510
		Итого материалов:				1504,94	33109
		Накладные расходы	%	--		100,31	2207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	3002
		Сметная стоимость:				1842,09	40526
35	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	22,0000		751,98	16544
		Итого оплата труда:				0,34	7
		Итого эксплуатация машин:				0,07	1
		Итого материалов:				751,57	16535
		Накладные расходы	%	--		31,80	700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,70	1379
		Сметная стоимость:				846,48	18623
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				914547
		Накладные расходы -	Тенге				89780
		Сметная прибыль -	Тенге				80346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1084674
		РАЗДЕЛ ОДД					
36	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	17,0000		3797,16	64552
		Итого оплата труда:				2856,56	48562
		Итого эксплуатация машин:				737,37	12535
		Итого материалов:				380,95	6476
		Накладные расходы	%	--		1954,33	33224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	7822
		Сметная стоимость:				6211,62	105597

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С124-010202-0708 24-010202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	17,0000		4979,43	84650
		Накладные расходы	%	--		209,14	3555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415,09	7056
		Сметная стоимость:				5603,65	95262
38	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	1,3260		18529,99	24571
		Итого оплата труда:				1205,25	1598
		Итого эксплуатация машин:				674,65	895
		Итого материалов:				16821,45	22305
		Накладные расходы	%	--		1387,36	1840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	2113
		Сметная стоимость:				21510,74	28523
39	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	15,0000		6618,26	99274
		Накладные расходы	%	--		277,97	4170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	8275
		Сметная стоимость:				7447,93	111719
40	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		7912,19	15824
		Накладные расходы	%	--		332,31	665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,56	1319
		Сметная стоимость:				8904,06	17808
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				288871
		Накладные расходы -	Тенге				43453

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				26586
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				358910
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				9722295
	Накладные расходы I уровня		Тенге				326525
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				10048819
	Накладные расходы II уровня		Тенге				422050
	ИТОГО:		Тенге				10470870
	Сметная прибыль		Тенге				837670
	ИТОГО по акту:		Тенге				11308539
	В текущих ценах на 2018год к=1,0599383		Тенге				11986354
	Тендерная скидка		Тенге				-6820
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				11979533
	НДС 12%		Тенге				1437544
	Итого с НДС		Тенге				13417077

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.