Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление социального благосостояния г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущие ремонтные работы здания паспортного стола в мкр.Тастак 1, дом №3, пом.122 Ауэзовского района г.Алматы**

Справка №1 от 24. 07. 2019

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			№235		Наименование			код	Наименование	код
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период
		из гр.1							НДС	
	с начала строительства по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**2 189 995**	**1 955 353**							**234 642**	**2 189 995**
Всего за июнь 2019 год	**2 189 995**	**1 955 353**							**234 642**	**2 189 995**

Заказчик: **КГУ "Управление социального благосостояния г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление социального благосостояния г. Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сункар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3 Текущие ремонтные работы здания паспортного стола в мкр.Тастак 1, дом №3, пом.122 Ауэзовского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2 Текущие ремонтные работы здания паспортного стола в мкр.Тастак 1, дом №3, пом.122 Ауэзовского района г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№235 2019-07-05** от **05.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за июль 2019 года

на 2-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Двери									
1	1	Е12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		13	2312,2	122,55	30059	1593	0	21055	55 203
				шт.		2189,66	59,83	28466	778		4089	
2	2	Е12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**		23,4	397,63	0	9305	0	0	6699	17 284
				м2		397,63	0	9305	0		1280	
3	3	Е11-100402-0502 к=0,8	**Демонтаж стальной входной двери**		6,27	1978,01	112,53	12402	706	0	10820	25 080
				м2		1865,48	52,01	11697	326		1858	
4	4	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		26	1854,77	80,83	48224	2102	12878	30831	85 379
				м2		1278,62	38,93	33244	1012		6324	
5	5	С121-090102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**		26	4297		111722		111722		120 660
				м2							8938	
6	6	С121-090404-0305	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**		13	5436		70668		70668		76 321
				шт.							5653	
7	7	С121-090404-0701	**Скобяные изделия Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86**		13	4431		57603		57603		62 211
				шт.							4608	
			Итого по разделу: 1. Двери									339 982
			Раздел: 2. Окна									
			Раздел: 3. Полы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	19	Е12-070101-0205	Полы из ламината. Разборка покрытия	м2	163	123,24	2,96	20088	482	0	14308	37 148
						120,28	1,64	19605	267		2752	
9	20	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	71	914,55	32,79	64933	2328	0	46005	119 812
						881,76	18,17	62605	1290		8875	
10	27	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	117,08	3086,01	22,42	361317	2626	305111	51682	446 039
						457,64	11,95	53581	1399		33040	
			Итого по разделу: 3. Полы									446 338
			Раздел: 4. Внутренние отделочные работы									
			Раздел: 5. Фасад									
			Раздел: 6. Отопление									
11	48	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	14	1234,6	51	17284	714	0	12216	31 860
						1183,6	28,27	16570	396		2360	
12	49	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	140	477,04	0	66785	0	0	48085	124 060
						477,04	0	66785	0		9190	
13	50	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	38	2419,96	87,01	91959	3306	11286	76380	181 806
						2035,95	15,07	77366	573		13467	
14	51	С123-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	38	552		20976		20976		22 654
											1678	
15	52	С123-040501-0209	Вентили проходные муфтовые 15кч18 р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	38	1416		53808		53808		58 113
											4305	
16	53	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1333,87	19	186741	2661	121420	62504	269 185
						447,58	7,99	62661	1118		19940	
17	54	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	квт	22,4	1173,65	88,44	26290	1981	5751	19201	49 130
						828,48	46,18	18558	1034		3639	
18	55	С123-051001-0304	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	140	2826		395640		395640		427 291
											31651	
19	56	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Трубы Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,4	988,86	1,1	22151	25	2794	15476	40 637
						863,06	0,58	19332	13		3010	
			Итого по разделу: 6. Отопление									881 634
			Раздел: 7. Водоснабжение и канализация									
20	57	Е12-150101-0401	Раковины. Демонтаж	прибор	2	653,33	5,92	1307	12	0	937	2 423
						647,41	3,28	1295	7		179	
21	58	Е12-150101-0402	Унитазы. Демонтаж	прибор	2	812,26	6,6	1625	13	0	1165	3 013
						805,66	3,66	1611	7		223	
			Итого по разделу: 7. Водоснабжение и канализация									2 931

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 8. Электроосвещение									
			Раздел: 9. Покрытие трап и входная дорожка									
			Раздел 10. Устройство перегородки для помещения дневного стационара -3шт									
			ИТОГО:					1670887	18546	1169657	417364	2 255 309
								482681	8220		167059	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				45 106		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 300 415
			Тендерная скидка подрядчика			15%		345 062				
			ИТОГО по акту									1 955 353
			НДС			12 %		234 642				
			Итого с НДС									**2 189 995**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сункар"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление социального благосостояния г. Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. рук А. Мукажанова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)