Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление социального благосостояния г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущие ремонтные работы здания паспортного стола в мкр.Тастак 1, дом №3, пом.122 Ауэзовского района г.Алматы**

Справка № 2 от 01.08.2019

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			№235	05.07.2019	Наименование			код	Наименование	код
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период
	с начала строительства по отчетный месяц	из гр.1							НДС	
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**10 531 613**	**7 447 873**							**893 745**	**8 341 618**
Всего за июнь 2019 год	**10 531 613**	**7 447 873**							**893 745**	**8 341 618**

Заказчик: **КГУ "Управление социального благосостояния г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление социального благосостояния г. Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сункар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3 Текущие ремонтные работы здания паспортного стола в мкр.Тастак 1, дом №3, пом.122 Ауэзовского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2 Текущие ремонтные работы здания паспортного стола в мкр.Тастак 1, дом №3, пом.122 Ауэзовского района г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№235 2019-07-05** от **05.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30-08-19	1-08-19	31-08-19

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за август 2019 года

на 2-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Двери									
			Раздел: 2. Окна									
1	13	Е12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		5	1550,1	60,7	7751	303	0	5472	14 281
				шт.		1489,41	30,69	7447	153		1058	
2	14	Е12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**		20	536,22	21,18	10724	424	0	7586	19 775
				м2		515,05	11,74	10301	235		1465	
3	15	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		20	2231,32	179,71	44626	3594	19624	20945	70 817
				м2		1070,43	93,17	21409	1863		5246	
4	16	С121-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**		20	22441		448820		448820		484 726
				м2							35906	
5	17	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		33,3	1117,52	5,25	37213	175	28134	8097	48 936
				п/м		267,42	2,77	8905	92		3625	
6	18	С121-090205-0103	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**		24,642	1133		27919		27919		30 153
				м							2234	
			Итого по разделу: 2. Окна									668 687

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Полы									
7	21	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37	4846,99	135,62	179339	5018	129911	44099	241 312
						1200,26	67,67	44410	2504		17875	
8	23	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	191	661,74	29,62	126392	5658	46913	72269	214 554
						386,5	16,03	73821	3061		15893	
9	24	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	191	927,57	99,92	177167	19085	82511	78355	275 963
						395,66	40,77	75570	7786		20442	
10	25	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,21965	16998,1	1469,14	3734	323	7	3233	7 524
						15497,6	676,02	3404	148		557	
11	26	С121-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	191	869		165979		165979		179 257
			Итого по разделу: 3. Полы								13278	
												918 612
			Раздел: 4. Внутренние отделочные работы									
12	29	Е11-460201-0802	Отбивка штукатурки со стен местами	м2	650	240,98	0	156636	0	0	131575	311 268
						240,98	0	156636	0		23057	
13	30	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка деформированных плиток с трещинами местами	м2 облицовки	30	858,06	58,6	25742	1758	0	17898	47 131
						799,47	29,13	23984	874		3491	
14	31	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	650	1464,86	85,77	952157	55752	194626	597779	1 673 931
						1079,66	69,91	701779	45445		123995	
15	32	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Шпаклевка сухими смесями Алинекс на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	650	1522,93	19,93	989902	12956	286618	555918	1 669 486
						1062,04	7,03	690328	4569		123666	
16	35	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Шпаклевка сухими смесями Алинекс на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	191	1522,93	19,93	290879	3807	84222	163354	490 572
						1062,04	7,03	202850	1343		36339	
17	36	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	191	910,22	5,08	173852	970	45505	102308	298 252
						666,89	2,66	127376	509		22093	
18	37	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм фасада. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	56,1216	572,33	0,73	32120	41	5015	21651	58 073
						482,24	0	27064	0		4302	
19	38	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	47,12	754	4,79	35528	226	10292	20103	60 082
						530,79	2,51	25010	118		4450	
			Итого по разделу: 4. Внутренние отделочные работы									4 608 795
			Раздел: 5. Фасад									
20	39	Е11-460201-0802	Отбивка штукатурки со стен	м2	84	240,98	0	20242	0	0	17003	40 225
						240,98	0	20242	0		2980	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	40	Е11-100104-0201 к=0,8	Парапет. Обшивка металлосайдингом-ДЕМОНТАЖ	м2 потолков	39	559,71	18,56	21829	724	0	19301	44 420
						541,15	8,75	21105	341		3290	
22	41	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	84	1207,38	34,46	101420	2895	21180	63912	178 558
						920,78	30,29	77345	2544		13227	
23	42	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Отделка АСПОЛ составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,5 мм	м2	13,93	3034,71	9,5	42267	132	30115	9670	56 092
						863,03	4,82	12020	67		4155	
24	43	Е11-150402-0603 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	84	358,14	32,28	30084	2711	8207	15383	49 105
						228,17	0,75	19166	63		3637	
			Итого по разделу: 5. Фасад									368 400
			Раздел: 6. Отопление									
			Раздел: 7. Водоснабжение и канализация									
25	59	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	885,35	3,47	8854	35	55	8600	18 850
						876,4	1,18	8764	12		1396	
26	60	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	10	740		7400		7400		7 992
											592	
27	61	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	1326,69	2,06	66334	103	526	64407	141 201
						1314,1	0,33	65705	16		10459	
28	62	С123-010701-0107	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	50	619		30950		30950		33 426
											2476	
29	63	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	4011,9	185,85	8024	372	1063	6652	15 849
						3294,48	99,16	6589	198		1174	
30	64	С123-030102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	2	5666		11332		11332		12 239
											907	
31	65	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	17044		34088		34088		36 815
											2727	
32	66	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	2	1635,02	56,65	3270	113	715	2451	6 179
						1220,67	29,93	2441	60		458	
33	67	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	2	7142		14284		14284		15 427
											1143	
34	68	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	2	1089,57	0,12	2179	0	69	2068	4 586
						1054,9	0	2110	0		340	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	69	С123-030102-1232	Смеситель для раковин однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	7555		15110		15110	1209	16 319
			Итого по разделу: 7. Водоснабжение и канализация									308 884
			Раздел: 8. Электроосвещение									
36	71	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	16	67,42 66,74	0,68 0,38	1079 1068	11 6	0	773 148	2 000
37	72	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	41	61,67 61,67	0 0	2528 2528	0 0	0	1821 348	4 697
38	73	Ц13-080305-0906	Щиток ЩРн-48 Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1	8150,96 6260	292,38 109,8	8151 6260	292 110	1599	4586 1019	13 756
39	74	С123-070201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17890		17890		17890	1431	19 321
40	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16	2901,6 1484	22,06 0	46426 23744	353 0	22329	17096 5082	68 603
41	76	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	491		7856		7856	628	8 484
42	79	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	16	470,62 453,85	3,77 1,46	7530 7262	60 23	208	5245 1022	13 797
43	80	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	303		4848		4848	388	5 236
44	81	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	559,1 532,1	3,77 1,46	16773 15963	113 44	697	11525 2264	30 562
45	82	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	25	361		9025		9025	722	9 747
46	83	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	558		2790		2790	223	3 013
47	84	С123-070202-0104	Коробки ответвительные и подрозетник настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	49	777		38073		38073	3046	41 119
48	85	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	600	315,4 190,07	125,33 61,18	189240 114041	75199 36711	0	126631 25270	341 141

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	86	Е11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,12	132474,13	1249,34	15897	150	5435	8728	26 594
				м3 заделки		85934,46	648,01	10312	78		1970	
50	87	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		600	1052,95	28,72	631772	17232	229364	281280	986 096
				м кабеля		641,96	9,15	385176	5490		73044	
51	88	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,3	269015		80705		80705		87 161
				км							6456	
52	89	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,3	171889		51567		51567		55 692
				км							4125	
			Итого по разделу: 8. Электроосвещение									1 717 020
			Раздел: 9. Покрытие трап и входная дорожка									
			Раздел 10. Устройство перегородки для помещения дневного стационара -3шт									
			ИТОГО:					5436296	210585	2223576	2517774	8 590 395
								3002135	114463		636328	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				171808		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8762203
			Тендерная скидка подрядчика			15%		1 314 330				
			ИТОГО по акту									7 447 873
			НДС			12 %		893 745				
			Итого с НДС									8 341 618

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сункар"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление социального благосостояния г. Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)