Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Археологическая экспертиза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "Мир-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации "городища Шымкент" с проведением научно-исследовательских работ**

(наименование, адрес)

Объект : **Южные ворота "городища Шымкент"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **10.07.2019**

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы (оси 7-15,1-7)									
1	1	E11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		100	41,53	41,53	4153	4153	0	1061	5632
				м3 грунта		0	14,74	0	1474		417	
2	2	E11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		100	38,45	38,45	3845	3845	0	983	5214
				м3 грунта		0	13,65	0	1365		386	
3	3	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		1360	150,33	142,53	204445	193841	0	41482	265601
				м3 грунта		7,8	34,57	10603	47010		19674	
4	4	E11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом**		152	200,12	191,41	30419	29095	10	6538	39913
				м3 грунта		8,64	51,1	1313	7767		2956	
5	5	C341-020102-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		287,28	228		65500				70740
				т							5240	
6	6	E11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**		730	445,56	444,01	325258	324130	85	72268	429329

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 грунтовой подушки			1,43	136,07	1043	99329		31802	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		23,1	814,54	0	18816	0	0	13547	34952
				м3 грунта		814,54	0	18816	0		2589	
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5		306,9	34,02	34,02	10441	10441	0	2668	14158
				м3 грунта		0	12,07	0	3705		1049	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		330	151,99	72,61	50156	23960	0	26682	82985
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	26195	10863		6147	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы (оси 7-15,1-7)									948522
			Раздел: 2. Бетонные работы (по оси 1-7)									
10	10	Е11-050101-2603 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2		36	32364,76	5415,09	1165131	194943	886010	157224	1428144
				м3 конструктивного объема сваи		2338,28	2073,18	84178	74634		105788	
11	11	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,56	208951		325964		325964		352041
				т							26077	
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,72	221381		159394		159394		172146
				т							12752	
13	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		17	17744,71	1089,24	301660	18517	262993	21854	349395
				м3		1185,3	227,35	20150	3865		25881	
14	14	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		45,6743	22245,52	1788,43	1016049	81685	802429	134406	1242491
				м3		2888,6	345,13	131935	15764		92036	
15	15	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		28,3257	23797,72	2007,28	674087	56858	503938	113172	850240
				м3		3999,6	390,94	113291	11074		62981	
16	16	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,722	208951		359814		359814		388599
				т							28785	
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,902	221381		199686		199686		215661
				т							15975	
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		142,793	854,63	21,09	122036	3012	81638	35102	169709

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности		261,82	2,51	37386	358		12571	
19	19	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны(СЕРДЕЧНИКИ) железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		4	37404,91	6121,58	149620	24486	79748	45952	211217
				м3		11346,4	1277,78	45386	5111		15646	
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07	221381		15497		15497		16736
				т							1240	
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,13	214423		27875		27875		30105
				т							2230	
22	22	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны(СЕРДЕЧНИКИ) железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		12	37404,91	6121,58	448859	73459	239243	137856	633652
				м3		11346,4	1277,78	136157	15333		46937	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,204	221381		45162		45162		48775
				т							3613	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,288	214423		61754		61754		66694
				т							4940	
25	25	Е11-070105-0104 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м		16	5884,87	1480,45	94158	23687	32501	52352	158230
				шт. сборных конструкций		2373,12	399,74	37970	6396		11721	
26	26	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-03		73,8752	5347		395011		395011		426612
				м2							31601	
27	27	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		5,5	29622,12	1490,71	162922	8199	120884	32418	210967
				м3		6152,5	324,6	33839	1785		15627	
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,015	221381		3321		3321		3586
				т							266	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,015	214423		3216		3216		3474
				т							257	
30	30	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		0,9	29622,12	1490,71	26660	1342	19781	5305	34522
				м3		6152,5	324,6	5537	292		2557	
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,004	221381		886		886		956

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							71	
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм		0,073	214423		15653		15653		16905
				т							1252	
33	33	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5,6	45764,69	6231,83	256282	34898	135099	84689	368249
				м3		15408	1210,71	86285	6780		27278	
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,136	221381		30108		30108		32516
				т							2409	
35	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм		0,66	202258		133490		133490		144170
				т							10679	
36	36	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		2,1	26730,3	4056,68	56134	8519	37749	10459	71920
				м3		4697,8	775,08	9865	1628		5327	
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,028	221381		6199		6199		6695
				т							496	
38	38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм		0,088	214423		18869		18869		20379
				т							1510	
39	39	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		1,3	26730,3	4056,68	34749	5274	23369	6474	44522
				м3		4697,8	775,08	6107	1008		3298	
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02	221381		4428		4428		4782
				т							354	
41	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм		0,06	214423		12865		12865		13895
				т							1029	
42	42	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		2	26730,3	4056,68	53461	8113	35952	9961	68495
				м3		4697,8	775,08	9396	1550		5074	
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,028	221381		6199		6199		6695
				т							496	
44	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм		0,094	214423		20156		20156		21768
				т							1612	
45	45	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		1	26730,3	4056,68	26730	4057	17976	4980	34247
				м3		4697,8	775,08	4698	775		2537	
46	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,014	221381		3099		3099		3347
				т							248	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	214423		8148		8148	652	8800
48	48	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,8	26730,3	4056,68	21384	3245	14381	3984	27398
						4697,8	775,08	3758	620		2029	
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	221381		2657		2657	213	2869
50	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	214423		6433		6433	515	6947
51	51	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,7	26730,3	4056,68	18711	2840	12583	3486	23973
						4697,8	775,08	3288	543		1776	
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	221381		2214		2214	177	2391
53	53	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	214423		6218		6218	497	6716
54	54	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,7	26730,3	4056,68	18711	2840	12583	3486	23973
						4697,8	775,08	3288	543		1776	
55	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	221381		1992		1992	159	2152
56	56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	214423		5789		5789	463	6253
57	57	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,7	26730,3	4056,68	18711	2840	12583	3486	23973
						4697,8	775,08	3288	543		1776	
58	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	221381		2214		2214	177	2391
59	59	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	214423		6004		6004	480	6484
60	60	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	22	29622,12	1490,71	651687	32796	483536	129672	843867
						6152,5	324,6	135355	7141		62509	
61	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	221381		16382		16382	1311	17693
62	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,886	214423		404402		404402		436754

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							32352	
			Итого по разделу: 2. Бетонные работы (по оси 1-7)									9315172
			Раздел: 3. Плиты перекрытия на отм.+6,37									
63	63	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		2,8	45764,69	6231,83	128141	17449	67550	42344	184124
				м3		15408	1210,71	43142	3390		13639	
64	64	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0628208	221381		13907		13907		15020
				т							1113	
65	65	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,32932	202258		66608		66608		71936
				т							5329	
66	66	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		8	45764,69	6231,83	366118	49855	192999	120984	526070
				м3		15408	1210,71	123264	9686		38968	
67	67	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,2782064	221381		61590		61590		66517
				т							4927	
68	68	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		1,50272	202258		303937		303937		328252
				т							24315	
69	69	E11-060701-0202	**Пояса без опалубки. Устройство**		2	26730,3	4056,68	53461	8113	35952	9961	68495
				м3		4697,8	775,08	9396	1550		5074	
70	70	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,028	221381		6199		6199		6695
				т							496	
71	71	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,094	214423		20156		20156		21768
				т							1612	
72	72	E11-060701-0202	**Пояса без опалубки. Устройство**		0,8	26730,3	4056,68	21384	3245	14381	3984	27398
				м3		4697,8	775,08	3758	620		2029	
73	73	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,012	221381		2657		2657		2869
				т							213	
74	74	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,03	214423		6433		6433		6947
				т							515	
75	75	E11-060701-0202	**Пояса без опалубки. Устройство**		1	26730,3	4056,68	26730	4057	17976	4980	34247
				м3		4697,8	775,08	4698	775		2537	
76	76	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,014	221381		3099		3099		3347

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							248	
77	77	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,038	214423		8148		8148		8800
				т							652	
78	78	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		28	29622,12	1490,71	829419	41740	615409	165037	1074012
				м3		6152,5	324,6	172270	9089		79556	
79	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,071	221381		15718		15718		16975
				т							1257	
80	80	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,629	214423		349295		349295		377239
				т							27944	
81	81	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Лестница. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(прим)		40	49783,66	2883,46	1991346	115338	1105608	720528	2928825
				м3		19260	534,74	770400	21389		216950	
82	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,076	221381		16825		16825		18171
				т							1346	
83	83	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,974	214423		423271		423271		457133
				т							33862	
84	84	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Лестница. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(прим)		18	49783,66	2883,46	896106	51902	497524	324238	1317971
				м3		19260	534,74	346680	9625		97627	
85	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,035	221381		7748		7748		8368
				т							620	
86	86	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,775	214423		166178		166178		179472
				т							13294	
			Итого по разделу: 3. Плиты перекрытия на отм.+6,37									7750653
			Раздел: 4. Бетонные работы (по оси 7-15)									
87	87	Е11-050101-2603 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2		36	32364,76	5415,09	1165131	194943	886010	157224	1428144
				м3 конструктивного объема сваи		2338,28	2073,18	84178	74634		105788	
88	88	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,56	208951		325964		325964		352041

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	101	Е11-080201-1022 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4		478	22977,4	1496,75	10983195	715447	6851937	3316068	15443204
				м3 кладки		7146,05	313,5	3415812	149853		1143941	
102	102	Е11-080201-1022 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4		754	22977,4	1496,75	17324956	1128550	10808285	5230786	24360201
				м3 кладки		7146,05	313,5	5388122	236379		1804459	
			Итого по разделу: 5. Стены(лист АР-24)									39803405
			ИТОГО:					47471278	3710826	32003034	11622168	63820920
								11691918	883089		4727474	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		957314				
			Итого с временными									64778231
			Зимние удорожания			1,35 %		874506				
			Итого с зимними удорожаниями									65652737
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1313055				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									66965792
			НДС			12 %		8035895				
			Итого с НДС									75001687

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Археологическая экспертиза"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исп.Директор Захаров О.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мир-Строй"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Архрест"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление культуры, развития языков и архивов

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. Руководителя Е.Умбет

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт Маханбетов С.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ГИП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный