Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление социального благосостояния г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущие ремонтные работы здания паспортного стола в мкр.Тастак 1, дом №3, пом.122 Ауэзовского района г.Алматы**

Справка №1 от 24.07.2019
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			№235	05.07.2019	Наименование			код	Наименование	код
			ДС №1	10.09.2019						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12% НДС	Всего за отчетный период
	с начала строительства по отчетный месяц	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**3 014 550**	**2 691 562**							**322 988**	**3 014 550**
Всего за сентябрь 2019 год	**3 014 550**	**2 691 562**							**322 988**	**3 014 550**

Заказчик: **КГУ "Управление социального благосостояния г. Алматы"**

Зам. рук. А. Мухамеджанова

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление социального благосостояния г. Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сункар"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3 Текущие ремонтные работы здания паспортного стола в мкр.Тастак 1, дом №3, пом.122 Ауэзовского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **2 Текущие ремонтные работы здания паспортного стола в мкр.Тастак 1, дом №3, пом.122 Ауэзовского района г.Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№235 2019-07-05** от **05.07.2019 ДС №1 от 10.09.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за сентябрь, 2019 года
на 2-1 Общестроительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10#поз.21	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9	4846,99	135,62	43623	1221	31600	10727	58698
						1200,26	67,67	10802	609		4348	
2	2	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10#поз.21	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33	4846,99	135,62	159951	4475	115867	39331	215224
						1200,26	67,67	39609	2233		15943	
3	3	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10#поз.21	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6	4846,99	135,62	29082	814	21067	7151	39132
						1200,26	67,67	7202	406		2899	
4	4	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4#поз.31	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	238	1464,86	85,77	348636	20414	71263	218879	612916
						1079,66	69,91	256959	16640		45401	
5	5	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4#поз.25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	250	754	4,79	188501	1198	54606	106661	318775
						530,79	2,51	132698	628		23613	
6	6	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10#поз.32	Стены. Шпаклевка сухими смесями Алинекс на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	550	1522,93	19,93	837610	10963	242523	470392	1412642
						1062,04	7,03	584124	3866		104640	
7	7	Е11-150107-0101 #поз.34	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	4	5288,25	20,79	21153	83	9790	9059	32629
						2820	10,98	11280	44		2417	
8	8	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10#поз.35	Потолки. Шпаклевка сухими смесями Алинекс на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	35	1522,93	19,93	53302	698	15433	29934	89895
						1062,04	7,03	37172	246		6659	
9	9	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4#поз.36	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	35	910,22	5,08	31858	178	8339	18748	54654
						666,89	2,66	23341	93		4048	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е11-100104-0201 #поз.45	Парапет. Обшивка металлосайдингом	м2 потолков	12	725,4	23,2	8705	278	309	7424	17419
						676,44	10,94	8117	131		1290	
11	11	С121-100101-0402 #поз.46	Стоимость металлосайдинга	м2	12	2560		30720		30720		33178
											2458	
12	12	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6#поз.59	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	885,35	3,47	7083	28	44	6880	15080
						876,4	1,18	7011	9		1117	
13	13	С123-010801-0108 #поз.60	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	8	740		5920		5920		6394
											474	
14	14	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10#поз.61	Покрытие из "мягкая черепица". Устройство на мастике изолом	м2 слоя	12	4310,31	9,59	51724	115	6928	35744	94466
						3723,38	0	44681	0		6997	
15	15	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 11#поз.61	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9	1326,69	2,06	11940	19	95	11593	25416
						1314,1	0,33	11827	3		1883	
16	16	С123-010701-0107 #поз.62	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	9	619		5571		5571		6017
											446	
17	17	Е11-170501-0104 #поз.66	Раковины. Установка	комплект	1	1635,02	56,65	1635	57	358	1226	3089
						1220,67	29,93	1221	30		229	
18	18	С123-030102-1801 #поз.67	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	1	7142		7142		7142		7713
											571	
19	19	Е11-170201-0103 #поз.68	Смесители. Установка	шт.	1	1089,57	0,12	1090	0	35	1034	2293
						1054,9	0	1055	0		170	
20	20	С123-030102-1232 #поз.68	Смеситель для раковин однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	7555		7555		7555		8159
											604	
21	21	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	7,9571	2263,22	0	18009	0	0	12966	33453
						2263,22	0	18009	0		2478	
22	22	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	7,9571	99		788				851
											63	
23	23	С341-010101-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,9571	1904		15150				16362
											1212	
			ИТОГО:					1886748	40539	635165	987749	3104455
								1195108	24938		229960	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				62 089		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 166 544
			Тендерная скидка подрядчика			15%		474 982				
			Итого по акту									2 691 562
			НДС			12 %		322 988				
			Итого с НДС									3 014 550

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО "Сункар"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Управление социального благосостояния г. Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)