Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Музей литературы и искусства" управление якультуры, архивов и документации Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамерлан ЛТД"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальныйремонт здания КГУ "Музей литературы и искусства"

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	02.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
			Из графы 1						
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	СМР 2017 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	57 220 092,46	15 231 971,46	57 741 004	15 365 613					1 827 836,58
С НДС 12%	64 086 503,04	17 059 808,04							
Всего к оплате		17 059 808,04							

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Музей Литературы и искусства" управления культуры, архивов и документации Акмолинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тамерлан ЛТД"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт: здания КГУ "Музей литературы и искусства"

Акт выполненных работ №5
за НОЯБРЬ 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1						
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 2.Проемы						
		Двери металлические						
31	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**6.1000**		**2968.43**	**18107**	**59,8 5662**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1.714	10.452	879.79	9196	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.046	0.2806	970.83	272	
		Итого оплата труда:				**1552.18**	**9468**	
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0185	0.11285	3153.14	356	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0185	0.11285	1145.01	129	
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0275	0.16775	1794.86	301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0275	0.16775	853.65	143	
		Итого эксплуатация машин:				**107.69**	**657**	
1. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0005	0.00305	205870.68	628	
1. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.034	0.2074	196.55	41	
		Итого материалов:				**109.62**	**669**	
		Итого прямые затраты:				**1724.83**	**10521**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2653.03	16183	
		НР второго уровня	%	3.6		95.51	583	
		Накладные расходы	%	--		1023.71	6245	
		Сметная прибыль	%	8		219.88	1341	
32	**12-060101-1803 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пенкой монтажной**	**коробка**	**4.0000**		**1910.00**	**7640**	**59,1 2075**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1.159	4.635	756.11	3505	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0016	0.0064	853.66	5	
		Итого оплата труда:				**877.55**	**3510**	
2. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0016	0.0064	1794.86	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0016	0.0064	853.65	5	
		Итого эксплуатация машин:				**2.87**	**11**	
2. 4	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0.172	0.688	228.09	157	
2. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.25	1	1080.62	1081	
		Итого материалов:				**309.39**	**1238**	
		Итого прямые затраты:				**1188.44**	**4754**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1707.07	6828	
		НР второго уровня	%	3.6		61.45	246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		580.08	2320	
		Сметная прибыль	%	8		141.48	566	
34	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6.1000**		**62430.99**	**380829**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**55797.75**	**340366**	
		НР второго уровня	%	3.6		2008.72	12253	
		Накладные расходы	%	--		2008.72	12253	
		Сметная прибыль	%	8		4624.52	28210	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**355641**	**7737**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15275**	
Материалы -			Тенге				**1906**	
Всего заработная плата -			Тенге				**12978**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8565**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7737**	**7737**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**828**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1907**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25747**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12978**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**340366**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**340366**	
		Накладные расходы -	Тенге				**12253**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**28210**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**380829**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**406576**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12978**	
РАЗДЕЛ 3.Полы								
				Тип 3 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 537				
83	**11-110101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**95.4100**		**285.42**	**27232**	
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0.322	30.722	736.99	22642	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01025	0.977953	813.21	795	
		Итого оплата труда:				**245.65**	**23437**	
4. 3	31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0.06625	6.321	15.39	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00425	0.405493	1410.50	572	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00425	0.405493	756.11	307	
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.006	0.57246	1794.86	1027	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.006	0.57246	853.65	489	
		Итого эксплуатация машин:				**17.78**	**1697**	
		Итого прямые затраты:				**255.09**	**24339**	
		НР второго уровня	%	3.6		9.18	876	
		Накладные расходы	%	--		9.18	876	
		Сметная прибыль	%	8		21.14	2017	
				Тип 6 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	**11-110101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**13.7000**		**285.42**	**3910**	
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0.322	4.411	736.99	3251	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01025	0.140425	813.21	114	
		Итого оплата труда:				**245.65**	**3365**	
5. 3	31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0.06625	0.907625	15.39	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00425	0.058225	1410.50	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00425	0.058225	756.11	44	
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.006	0.0822	1794.86	148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.006	0.0822	853.65	70	
		Итого эксплуатация машин:				**17.78**	**244**	
		Итого прямые затраты:				**255.09**	**3495**	
		НР второго уровня	%	3.6		9.18	126	
		Накладные расходы	%	--		9.18	126	
		Сметная прибыль	%	8		21.14	290	
				Примечание				
110	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**137.0000**		**366.06**	**50150**	**60,9 7500**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0.103385	14.164	866.40	12271	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.000375	0.051375	853.65	44	
		Итого оплата труда:				**89.89**	**12315**	
6. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000375	0.051375	1794.86	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000375	0.051375	853.65	44	
		Итого эксплуатация машин:				**0.67**	**92**	
6. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0.0515	7.055	547.74	3865	
6. 5	22-060401-9901	Галтели	м	1.01	138.37	152.44	21093	
		Итого материалов:				**182.17**	**24958**	
		Итого прямые затраты:				**272.42**	**37321**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327.16	44821	
		НР второго уровня	%	3.6		11.78	1614	
		Накладные расходы	%	--		66.52	9114	
		Сметная прибыль	%	8		27.12	3715	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**65155**	**7500**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**65155**	
Материалы -			Тенге				**24958**	
Всего заработная плата -			Тенге				**39118**	
		Накладные расходы -	Тенге				**10116**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7500**	**7500**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2616**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6022**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**81292**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39118**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**81292**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39118**	

РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

Потолки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10(3) мм**	**м2 оштукатури**	**51.5000**		**988.73**	**50920**	**54,8 13237**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0.5175	26.651	866.40	23091	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02725	1.403	758.35	1064	
		Итого оплата труда:				**469.03**	**24155**	
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.000625	0.032188	3399.97	109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000625	0.032188	853.65	27	
7. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.024375	1.255	810.11	1017	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.024375	1.255	756.11	949	
7. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00225	0.115875	1410.50	163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00225	0.115875	756.11	88	
		Итого эксплуатация машин:				**25.05**	**1290**	
7. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3.393	174.74	45.10	7881	
7. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0074	0.3811	30.00	11	
		Итого материалов:				**153.25**	**7892**	
		Итого прямые затраты:				**626.65**	**32273**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				883.68	45510	
		НР второго уровня	%	3.6		31.81	1638	
		Накладные расходы	%	--		288.84	14875	
		Сметная прибыль	%	8		73.24	3772	
8	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**51.5000**		**505.70**	**26044**	**54,8 6741**
118	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0.299	15.398	795.00	12242	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001375	0.070813	844.78	60	
		Итого оплата труда:				**238.87**	**12302**	
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.006438	1410.50	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.006438	756.11	5	
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	0.064375	1794.86	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	0.064375	853.65	55	
		Итого эксплуатация машин:				**2.42**	**125**	
8. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	0.15965	84.66	14	
8. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	0.4326	162.18	70	
8. 7	22-040802-0201	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.69	35.535	108.32	3849	
8. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.055	2.833	83.36	236	
		Итого материалов:				**80.95**	**4169**	
		Итого прямые затраты:				**321.08**	**16535**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				451.97	23277	
		НР второго уровня	%	3.6		16.27	838	
		Накладные расходы	%	--		147.17	7579	
		Сметная прибыль	%	8		37.46	1929	
119	**11-150601-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону(натяжной потолок)**	**м2 оклеиваемо**	**275.1000**		**1509.52**	**415270**	**54,8 131356**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.99015	272.39	879.79	239646	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00025	0.068775	804.88	55	
		Итого оплата труда:				**871.33**	**239702**	
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.034388	1410.50	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.034388	756.11	26	
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000125	0.034388	1794.86	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.034388	853.65	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**0.40**	**110**	
9. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0015	0.41265	84.66	35	
		Итого материалов:				**0.13**	**35**	
		Итого прямые затраты:				**871.65**	**239791**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1349.14	371148	
		НР второго уровня	%	3.6		48.57	13361	
		Накладные расходы	%	--		526.06	144718	
		Сметная прибыль	%	8		111.82	30761	
120	**Прайс 8**	**Натяжной потолок, французкий, глянцевый**	**м2**	**294.3570**		**3016.02**	**887788**	
		Итого прямые затраты:				**2695.57**	**793461**	
		НР второго уровня	%	3.6		97.04	28565	
		Накладные расходы	%	--		97.04	28565	
		Сметная прибыль	%	8		223.41	65762	
121	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**115.0000**		**1867.67**	**214782**	**54,8** **65478**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1.179	135.556	833.89	113039	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.06675	7.676	839.77	6446	
		Итого оплата труда:				**1039.00**	**119485**	
11. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.066875	7.691	11.32	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0095	1.093	1410.50	1541	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0095	1.093	756.11	826	
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.05725	6.584	1794.86	11817	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.05725	6.584	853.65	5620	
		Итого эксплуатация машин:				**116.91**	**13445**	
		Итого прямые затраты:				**1099.86**	**126484**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1669.23	191962	
		НР второго уровня	%	3.6		60.09	6911	
		Накладные расходы	%	--		629.47	72389	
		Сметная прибыль	%	8		138.35	15910	
122	**22-030301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте**	**м2**	**115.0000**		**5800.08**	**667010**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5183.83**	**596140**	
		НР второго уровня	%	3.6		186.62	21461	
		Накладные расходы	%	--		186.62	21461	
		Сметная прибыль	%	8		429.64	49408	
				Стены				
126	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10(3) мм**	**м2 оштукатури**	**768.7000**		**782.36**	**601400**	**54,8** **153504**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0.4255	327.082	814.76	266493	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.023375	17.968	758.20	13624	
		Итого оплата труда:				**364.40**	**280117**	
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0005	0.38435	3399.97	1307	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.38435	853.65	328	
13. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.020875	16.047	810.11	13000	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.020875	16.047	756.11	12133	
13. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.002	1.537	1410.50	2169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	1.537	756.11	1162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**21.43**	**16475**	
13. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.91	2236.917	45.10	100885	
13. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0063	4.843	30.00	145	
		Итого материалов:				**131.43**	**101030**	
		Итого прямые затраты:				**499.54**	**383998**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				699.24	537502	
		НР второго уровня	%	3.6		25.17	19350	
		Накладные расходы	%	--		224.87	172854	
		Сметная прибыль	%	8		57.95	44548	
128	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**161.2000**		**452.04**	**72870**	**54,8 18759**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0.26565	42.823	795.00	34044	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001375	0.22165	844.78	187	
		Итого оплата труда:				**212.35**	**34231**	
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.02015	1410.50	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000125	0.02015	756.11	15	
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	0.2015	1794.86	362	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00125	0.2015	853.65	172	
		Итого эксплуатация машин:				**2.42**	**390**	
14. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	0.49972	84.66	42	
14. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	1.354	162.18	220	
14. 7	22-040802-0201	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.63	101.556	108.32	11001	
14. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.05	8.06	83.36	672	
		Итого материалов:				**74.03**	**11934**	
		Итого прямые затраты:				**287.65**	**46369**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				404.02	65127	
		НР второго уровня	%	3.6		14.54	2345	
		Накладные расходы	%	--		130.91	21103	
		Сметная прибыль	%	8		33.48	5398	
129	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура**	**м2 поверхност**	**21.0000**		**5302.26**	**111347**	**54,8 16570**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1.748	36.708	814.76	29908	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.020625	0.433125	760.84	330	
		Итого оплата труда:				**1439.89**	**30238**	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.001	0.021	3399.97	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.021	853.65	18	
15. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.01625	0.34125	810.11	276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01625	0.34125	756.11	258	
15. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003375	0.070875	1410.50	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.003375	0.070875	756.11	54	
		Итого эксплуатация машин:				**21.32**	**448**	
15. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	0.105	84.66	9	
15. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	21	2224.11	46706	
15. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0.5	10.5	236.28	2481	
15. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0093	0.1953	30.00	6	
15.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3.75	78.75	43.03	3389	
		Итого материалов:				**2504.31**	**52591**	
		Итого прямые затраты:				**3949.84**	**82947**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4738.90	99517	
		НР второго уровня	%	3.6		170.60	3583	
		Накладные расходы	%	--		959.66	20153	
		Сметная прибыль	%	8		392.76	8248	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2317999**	**405645**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2317999**	
	Материалы -		Тенге				**177651**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**740229**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1389602**	
		Накладные расходы -	Тенге				**503697**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**405646**	**405646**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**98051**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**225736**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3047431**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**884**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**740229**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3047431**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**884**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**740229**	
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка фасадов						
				Отмостка (АС-10)				
160	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**149.2000**		**282.87**	**42205**	**60,9 6143**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0.078315	11.685	743.36	8686	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.011	1.641	853.65	1401	
		Итого оплата труда:				**67.61**	**10087**	
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.004125	0.61545	3399.97	2093	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004125	0.61545	853.65	525	
16. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.001125	0.16785	2531.79	425	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001125	0.16785	853.65	143	
16. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.00575	0.8579	1900.21	1630	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00575	0.8579	853.65	732	
16. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.011625	1.734	11.48	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**27.93**	**4168**	
16. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.051	7.609	2459.42	18714	
16. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0022	0.32824	30.00	10	
		Итого материалов:				**125.50**	**18724**	
		Итого прямые затраты:				**211.65**	**31578**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				252.82	37720	
		НР второго уровня	%	3.6		9.10	1358	
		Накладные расходы	%	--		50.27	7501	
		Сметная прибыль	%	8		20.95	3126	
161	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**22.3800**		**25075.56**	**561191**	**60,9 41547**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4.209	94.197	724.24	68222	
		Итого оплата труда:				**3048.33**	**68222**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.6	13.428	12.15	163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7.29**	**163**	
17. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	6.938	1223.11	8486	
17. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	22.828	15330.29	349954	
17. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.02238	14376.94	322	
17. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	44.76	729.16	32637	
17. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.35	7.833	30.00	235	
		Итого материалов:				**17499.26**	**391633**	
		Итого прямые затраты:				**20554.87**	**460018**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22411.30	501565	
		НР второго уровня	%	3.6		806.81	18056	
		Накладные расходы	%	--		2663.24	59603	
		Сметная прибыль	%	8		1857.45	41570	
162	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**189.0000**		**1096.89**	**207312**	**60,9 16672**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0.16445	31.081	749.74	23303	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02525	4.772	853.65	4074	
		Итого оплата труда:				**144.85**	**27377**	
18. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.0175	3.308	2531.79	8374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0175	3.308	853.65	2824	
18. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.006375	1.205	1900.21	2290	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.006375	1.205	853.65	1029	
18. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0125	2.362	11.48	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001375	0.259875	1794.86	466	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001375	0.259875	853.65	222	
18. 7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0.008125	1.536	56.99	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**59.49**	**11244**	
18. 8	21-020501-0404	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0579	10.943	11404.41	124800	
18. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0001	0.0189	27855.94	526	
18.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.000173	0.032602	114611.14	3737	
18.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000517	0.097807	51147.90	5003	
		Итого материалов:				**709.34**	**134065**	
		Итого прямые затраты:				**892.13**	**168613**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				980.34	185285	
		НР второго уровня	%	3.6		35.29	6670	
		Накладные расходы	%	--		123.51	23343	
		Сметная прибыль	%	8		81.25	15356	
163	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**189.0000**		**183.66**	**34712**	**60,9 2154**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0.023115	4.369	749.74	3275	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001625	0.307125	853.65	262	
		Итого оплата труда:				**18.72**	**3538**	
19. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.001625	0.307125	1900.21	584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001625	0.307125	853.65	262	
19. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.00325	0.61425	11.48	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**3.13**	**591**	
19. 5	21-020501-0404	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0116	2.192	11404.41	25003	
		Итого материалов:				**132.29**	**25003**	
		Итого прямые затраты:				**152.75**	**28869**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				164.15	31023	
		НР второго уровня	%	3.6		5.91	1117	
		Накладные расходы	%	--		17.31	3271	
		Сметная прибыль	%	8		13.60	2571	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**689077**	**66516**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**689077**	
Материалы -			Тенге				**569426**	
Всего заработная плата -			Тенге				**109223**	
		Накладные расходы -	Тенге				**93718**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**66517**	**66517**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**27201**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**62624**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**845419**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**148**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109223**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**845419**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**148**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109223**	
РАЗДЕЛ 6.Кровля (АС-11,16)								
			Вентшахты (АС-16)					
176	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0.1000**		**84966.58**	**8497**	**59,8 1173**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25.875	2.587	743.36	1923	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.45	0.045	853.65	38	
		Итого оплата труда:				**19618.58**	**1962**	
20. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.2875	0.02875	11.32	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.4125	0.04125	86.39	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.45	0.045	1794.86	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.45	0.045	853.65	38	
		Итого эксплуатация машин:				**846.58**	**85**	
20. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0031	0.00031	205870.68	64	
20. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	0.093	35445.04	3296	
20. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12	0.012	37843.06	454	
20. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.001	18565.06	19	
20.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.45	0.145	215.22	31	
20.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0075	0.00075	395629.44	297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0.3	196.55	59	
20.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0.00258	0.000258	75443.28	19	
20.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.00301	0.000301	575926.68	173	
		Итого материалов:				**44126.03**	**4413**	
		Итого прямые затраты:				**64207.04**	**6421**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75938.96	7594	
		НР второго уровня	%	3.6		2733.80	273	
		Накладные расходы	%	--		14465.71	1447	
		Сметная прибыль	%	8		6293.82	629	
177	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0.3000**		**28154.16**	**8446**	**55,3 2418**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	17.02	5.106	824.33	4209	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.6375	0.19125	853.65	163	
		Итого оплата труда:				**14574.30**	**4372**	
21. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.25	0.075	8.04	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.6375	0.19125	1794.86	343	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6375	0.19125	853.65	163	
		Итого эксплуатация машин:				**1146.23**	**344**	
21. 5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.002178	125941.75	274	
21. 6	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.5	0.15	215.87	32	
21. 7	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	0.42	233.80	98	
21. 8	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0.6	150.96	91	
21. 9	21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.9	86.70	78	
21.10	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00006	0.000018	254612.26	5	
		Итого материалов:				**1926.89**	**578**	
		Итого прямые затраты:				**17103.22**	**5131**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25162.81	7549	
		НР второго уровня	%	3.6		905.86	272	
		Накладные расходы	%	--		8965.45	2690	
		Сметная прибыль	%	8		2085.49	626	
178	**21-110103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Isover KT-40)**	**м3**	**0.3000**		**5462.00**	**1639**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**4881.67**	**1465**	
		НР второго уровня	%	3.6		175.74	53	
		Накладные расходы	%	--		175.74	53	
		Сметная прибыль	%	8		404.59	121	
183	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2.8000**		**4865.77**	**13624**	**60,4 1955**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.473	4.125	775.88	3200	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013387	0.037485	970.76	36	
		Итого оплата труда:				**1155.98**	**3237**	
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005381	0.015068	3153.14	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005381	0.015068	1145.01	17	
23. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.005119	0.014332	73.08	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.021263	0.059535	173.16	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008006	0.022417	1794.86	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008006	0.022417	853.65	19	
		Итого эксплуатация машин:				**35.39**	**99**	
23. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.0513	0.14364	322.32	46	
23. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00011	0.000308	381819.66	118	
23. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.000008	0.000024	1827182.32	43	
23.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000004	0.000011	195385.08	2	
23.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.0758	0.21224	424.32	90	
23.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2.8	2365.38	6623	
		Итого материалов:				**2472.19**	**6922**	
		Итого прямые затраты:				**3650.57**	**10222**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4348.78	12177	
		НР второго уровня	%	3.6		156.56	438	
		Накладные расходы	%	--		854.77	2393	
		Сметная прибыль	%	8		360.43	1009	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**23238**	**5546**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13016**	
Материалы -			Тенге				**4991**	
Всего заработная плата -			Тенге				**6334**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1465**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4189**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3591**	**3591**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**598**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1376**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18582**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6334**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**10222**	
Материалы -			Тенге				**6922**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3237**	
Сдача и испытание -			Тенге				**157**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2393**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1955**	**1955**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**438**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1009**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**13624**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3237**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**32206**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9571**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1						
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3						
25	**11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1.0000**		**14120.81**	**14121**	**60,4 4659**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	9.05	9.05	833.89	7547	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.19	0.19	879.67	167	
		Итого оплата труда:				**7714.26**	**7714**	
24. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.04375	0.04375	3153.14	138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.04375	0.04375	1145.01	50	
24. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.08	0.08	1410.50	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.08	0.08	756.11	60	
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.06625	0.06625	1794.86	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.06625	0.06625	853.65	57	
		Итого эксплуатация машин:				**369.70**	**370**	
24. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.002	0.002	15144.36	30	
24. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.01	304.79	3	
24. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.012	0.012	415.60	5	
24. 9	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.024	0.024	247.04	6	
		Итого материалов:				**44.25**	**44**	
		Итого прямые затраты:				**7961.07**	**7961**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12620.49	12620	
		НР второго уровня	%	3.6		454.34	454	
		Накладные расходы	%	--		5113.75	5114	
		Сметная прибыль	%	8		1045.99	1046	
26	**51-040106-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1.0000**		**39307.37**	**39307**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**35131.00**	**35131**	
		НР второго уровня	%	3.6		1264.72	1265	
		Накладные расходы	%	--		1264.72	1265	
		Сметная прибыль	%	8		2911.66	2912	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**43092**	**4659**
		В том числе:						
		Стоимость оборудования -	Тенге				**35131**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1265**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2912**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**39307**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**7961**	
		Материалы -	Тенге				**44**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**7714**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5114**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4659	4659
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				455	
		Сметная прибыль -	Тенге				1046	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				14121	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9	
		Сметная заработная плата -	Тенге				7714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53428	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9	
		Сметная заработная плата -	Тенге				7714	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация						
			Оборудование					
26	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2.0000**		**4628.69**	**9257**	**60,4 2690**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2.553	5.106	844.09	4310	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08875	0.1775	809.69	144	
		Итого оплата труда:				**2226.82**	**4454**	
26. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.025	0.05	11.32	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.04	0.08	1410.50	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.04	0.08	756.11	60	
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.04875	0.0975	1794.86	175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.04875	0.0975	853.65	83	
		Итого эксплуатация машин:				**144.20**	**288**	
26. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0.4	0.8	339.66	272	
26. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0.00008	0.00016	1120908.60	179	
26. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0.4	0.8	110.23	88	
26. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.004	0.008	304.79	2	
26.10	21-130804-0401	Каболка	т	0.0001	0.0002	1083776.74	217	
26.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.08	0.16	1191.36	191	
26.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.02	0.04	415.60	17	
26.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.04	0.08	247.04	20	
		Итого материалов:				**492.73**	**985**	
		Итого прямые затраты:				**2791.89**	**5584**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4136.89	8274	
		НР второго уровня	%	3.6		148.93	298	
		Накладные расходы	%	--		1493.93	2988	
		Сметная прибыль	%	8		342.87	686	
27	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**2.0000**		**3310.60**	**6621**	**60,4 2045**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1.95	3.9	853.65	3329	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.035	0.07	817.42	57	
		Итого оплата труда:				**1693.23**	**3386**	
27. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.02	0.04	11.32	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.013	0.026	1410.50	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.013	0.026	756.11	20	
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.022	0.044	1794.86	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.022	0.044	853.65	38	
		Итого эксплуатация машин:				**58.05**	**116**	
27. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00036	0.00072	205870.68	148	
27. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0.2	0.4	339.66	136	
27. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0.4	0.8	110.23	88	
27. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.03	0.06	304.79	18	
27.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.02	0.04	415.60	17	
27.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.04	0.08	247.04	20	
		Итого материалов:				**213.47**	**427**	
		Итого прямые затраты:				**1936.14**	**3872**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2958.85	5918	
		НР второго уровня	%	3.6		106.52	213	
		Накладные расходы	%	--		1129.23	2258	
		Сметная прибыль	%	8		245.23	490	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9456**	**4735**
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**9456**	
Материалы -			Тенге				**1412**	
Всего заработная плата -			Тенге				**7840**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5246**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4735**	**4735**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**511**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1176**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**15879**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7840**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15879**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7840**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4

На Электроосвещение

Светильники

25	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда -**	**шт.**	**28.0000**		**6098.05**	**170745**	**42,8 / 26169**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	1.921	53.802	931.43	50113	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	11.2	984.70	11029	
		Итого оплата труда:				**2183.62**	**61141**	
28. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.02	0.56	3336.97	1869	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02	0.56	1145.01	641	
28. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0.36	10.08	3505.46	35335	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.36	10.08	983.07	9909	
28. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.02	0.56	2294.89	1285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02	0.56	853.65	478	
		Итого эксплуатация машин:				**1374.60**	**38489**	
28. 6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.01	0.28	620.99	174	
28. 7	21-130816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0.012	0.336	303.65	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.01	0.28	355.80	100	
28. 9	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.01429	0.40012	93617.35	37458	
		Итого материалов:				**1351.20**	**37834**	
		Итого прямые затраты:				**4515.55**	**126435**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5450.14	152604	
		НР второго уровня	%	3.6		196.21	5494	
		Накладные расходы	%	--		1130.79	31662	
		Сметная прибыль	%	8		451.71	12648	
31	**23-070106-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм**	**шт.**	**28.0000**		**23568.64**	**659922**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21064.49**	**589806**	
		НР второго уровня	%	3.6		758.32	21233	
		Накладные расходы	%	--		758.32	21233	
		Сметная прибыль	%	8		1745.82	48883	
42	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**10.0000**		**424.06**	**4241**	**42,8 1095**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.29	2.9	879.79	2551	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.008	999.33	8	
		Итого оплата труда:				**255.94**	**2559**	
30. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.004	3336.97	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.004	1145.01	5	
30. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.004	2294.89	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.004	853.65	3	
		Итого эксплуатация машин:				**2.25**	**23**	
30. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.000032	0.000315	19879.88	6	
30. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	10.2	11.22	114	
		Итого материалов:				**12.07**	**121**	
		Итого прямые затраты:				**269.46**	**2695**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				379.00	3790	
		НР второго уровня	%	3.6		13.64	136	
		Накладные расходы	%	--		123.19	1232	
		Сметная прибыль	%	8		31.41	314	
43	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**10.0000**		**224.95**	**2250**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**201.05**	**2011**	
		НР второго уровня	%	3.6		7.24	72	
		Накладные расходы	%	--		7.24	72	
		Сметная прибыль	%	8		16.66	167	
44	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5.0000**		**1102.71**	**5514**	**42,8 1285**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.68	3.4	879.79	2991	
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.01	999.33	10	
		Итого оплата труда:				**600.26**	**3001**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.001	0.005	3336.97	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.005	1145.01	6	
32. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0464	0.232	173.16	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.001	0.005	2294.89	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.005	853.65	4	
		Итого эксплуатация машин:				**13.67**	**68**	
32. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000035	0.000177	381819.66	68	
32. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.0976	0.488	182.65	89	
32. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.0976	0.488	270.38	132	
32. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0.000001	222237.60	0	
32.10	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.027	0.135	1037.54	140	
32.11	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00014	0.0007	220818.04	155	
		Итого материалов:				**116.71**	**584**	
		Итого прямые затраты:				**728.64**	**3643**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				985.55	4928	
		НР второго уровня	%	3.6		35.48	177	
		Накладные расходы	%	--		292.39	1462	
		Сметная прибыль	%	8		81.68	408	
45	**23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**5.0000**		**688.23**	**3441**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**615.11**	**3076**	
		НР второго уровня	%	3.6		22.14	111	
		Накладные расходы	%	--		22.14	111	
		Сметная прибыль	%	8		50.98	255	
46	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1.0000**		**424.06**	**424**	**42,8 / 110**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.29	0.29	879.79	255	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0008	999.38	1	
		Итого оплата труда:				**255.94**	**256**	
34. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.0004	3336.97	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.0004	1145.01	0	
34. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0004	2294.89	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.0004	853.65	0	
		Итого эксплуатация машин:				**2.25**	**2**	
34. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.000032	0.000032	19879.88	1	
34. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	1.02	11.22	11	
		Итого материалов:				**12.07**	**12**	
		Итого прямые затраты:				**269.46**	**269**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				379.00	379	
		НР второго уровня	%	3.6		13.64	14	
		Накладные расходы	%	--		123.19	123	
		Сметная прибыль	%	8		31.41	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1.0000**		**256.92**	**257**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**229.62**	**230**	
		НР второго уровня	%	3.6		8.27	8	
		Накладные расходы	%	--		8.27	8	
		Сметная прибыль	%	8		19.03	19	
48	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**28.0000**		**503.67**	**14103**	**42,8** / **3594**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.34	9.52	879.79	8376	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0224	999.33	22	
		Итого оплата труда:				**299.93**	**8398**	
36. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.0112	3336.97	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.0112	1145.01	13	
36. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0112	2294.89	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.0112	853.65	10	
		Итого эксплуатация машин:				**2.25**	**63**	
36. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.000032	0.000882	19879.88	18	
36. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000015	0.00042	381819.66	160	
36. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0042	0.1176	620.99	73	
36. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	28.56	11.22	320	
		Итого материалов:				**20.41**	**571**	
		Итого прямые затраты:				**321.79**	**9010**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				450.16	12604	
		НР второго уровня	%	3.6		16.21	454	
		Накладные расходы	%	--		144.57	4048	
		Сметная прибыль	%	8		37.31	1045	
49	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**28.0000**		**576.02**	**16129**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**514.82**	**14415**	
		НР второго уровня	%	3.6		18.53	519	
		Накладные расходы	%	--		18.53	519	
		Сметная прибыль	%	8		42.67	1195	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**751589**	**32253**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**751589**	
Материалы -			Тенге				**39121**	
Всего заработная плата -			Тенге				**75356**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**609536**	
Накладные расходы -			Тенге				**60471**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**32252**	**32252**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**28219**	
Сметная прибыль -			Тенге				**64965**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**877024**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75356**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**877024**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75356**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5						
		на Пожарная сигнализация						
1	**13-100701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1.0000**		**32730.29**	**32730**	**40,6 8335**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	23	23	892.54	20528	
		Итого оплата труда:				**20528.42**	**20528**	
38. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.16	0.16	11.32	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1.81**	**2**	
38. 3	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0.4	0.4	257.20	103	
38. 4	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000006	0.000006	2129890.41	12	
38. 5	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000056	0.000056	4877583.40	273	
		Итого материалов:				**387.95**	**388**	
		Итого прямые затраты:				**20918.18**	**20918**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29252.72	29253	
		НР второго уровня	%	3.6		1053.10	1053	
		Накладные расходы	%	--		9387.64	9388	
		Сметная прибыль	%	8		2424.47	2424	
2	**23-080303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1.0000**		**12432.08**	**12432**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11111.18**	**11111**	
		НР второго уровня	%	3.6		400.00	400	
		Накладные расходы	%	--		400.00	400	
		Сметная прибыль	%	8		920.89	921	
3	**13-100701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж**	**шт.**	**49.0000**		**2788.50**	**136637**	**40,6 33965**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	98	853.65	83658	
		Итого оплата труда:				**1707.30**	**83658**	
40. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.16	7.84	11.32	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1.81**	**89**	
40. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00001	0.00049	19879.88	10	
40. 4	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0.25	12.25	257.20	3151	
40. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0.000024	2129890.41	52	
40. 6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000005	0.000245	4877583.40	1195	
		Итого материалов:				**89.95**	**4408**	
		Итого прямые затраты:				**1799.06**	**88154**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2492.23	122119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3.6		89.72	4396	
		Накладные расходы	%	--		782.88	38361	
		Сметная прибыль	%	8		206.56	10121	
4	**23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**49.0000**		**856.12**	**41950**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**765.16**	**37493**	
		НР второго уровня	%	3.6		27.55	1350	
		Накладные расходы	%	--		27.55	1350	
		Сметная прибыль	%	8		63.42	3107	
5	**13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**35.0000**		**1393.62**	**48777**	**40,6 12130**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1	35	853.65	29878	
		Итого оплата труда:				**853.65**	**29878**	
42. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.06	2.1	11.32	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.68**	**24**	
42. 3	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0.005	0.175	1708.23	299	
42. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00001	0.00035	19879.88	7	
42. 5	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0.1	3.5	257.20	900	
42. 6	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0.000007	2129890.41	15	
42. 7	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000002	0.00007	4877583.40	341	
		Итого материалов:				**44.64**	**1562**	
		Итого прямые затраты:				**898.97**	**31464**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1245.55	43594	
		НР второго уровня	%	3.6		44.84	1569	
		Накладные расходы	%	--		391.42	13700	
		Сметная прибыль	%	8		103.23	3613	
6	**23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**2.0000**		**244.41**	**489**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**218.44**	**437**	
		НР второго уровня	%	3.6		7.86	16	
		Накладные расходы	%	--		7.86	16	
		Сметная прибыль	%	8		18.10	36	
7	**23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**11.0000**		**764.73**	**8412**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**683.48**	**7518**	
		НР второго уровня	%	3.6		24.61	271	
		Накладные расходы	%	--		24.61	271	
		Сметная прибыль	%	8		56.65	623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1.0000**		**2528.15**	**2528**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2259.54**	**2260**	
		НР второго уровня	%	3.6		81.34	81	
		Накладные расходы	%	--		81.34	81	
		Сметная прибыль	%	8		187.27	187	
9	**23-080304-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**21.0000**		**458.91**	**9637**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**410.15**	**8613**	
		НР второго уровня	%	3.6		14.77	310	
		Накладные расходы	%	--		14.77	310	
		Сметная прибыль	%	8		33.99	714	
10	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**98.0000**		**685.18**	**67148**	**40,6 17236**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0.5	49	866.40	42454	
		Итого оплата труда:				**433.20**	**42454**	
47. 2	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.00001	0.00098	125.46	0	
47. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00005	0.0049	19879.88	97	
47. 4	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00001	0.00098	230638.48	226	
		Итого материалов:				**3.30**	**324**	
		Итого прямые затраты:				**436.50**	**42777**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				612.38	60013	
		НР второго уровня	%	3.6		22.05	2160	
		Накладные расходы	%	--		197.92	19397	
		Сметная прибыль	%	8		50.75	4974	
11	**23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**98.0000**		**66.34**	**6501**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59.29**	**5810**	
		НР второго уровня	%	3.6		2.13	209	
		Накладные расходы	%	--		2.13	209	
		Сметная прибыль	%	8		4.91	482	
12	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14.0000**		**1350.69**	**18910**	**42,8 4457**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.82	11.48	879.79	10100	
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0224	0.3136	999.33	313	
		Итого оплата труда:				**743.81**	**10413**	
49. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0112	0.1568	3336.97	523	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0112	0.1568	1145.01	180	
49. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.256	3.584	173.16	621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0112	0.1568	2294.89	360	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0112	0.1568	853.65	134	
		Итого эксплуатация машин:				**107.41**	**1504**	
49. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0408	0.5712	428.96	245	
49. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0021	0.0294	620.99	18	
49. 8	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.00044	0.00616	93617.35	577	
		Итого материалов:				**60.00**	**840**	
		Итого прямые затраты:				**888.83**	**12444**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1207.18	16901	
		НР второго уровня	%	3.6		43.46	608	
		Накладные расходы	%	--		361.81	5065	
		Сметная прибыль	%	8		100.05	1401	
13	**23-080304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**14.0000**		**1273.91**	**17835**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1138.56**	**15940**	
		НР второго уровня	%	3.6		40.99	574	
		Накладные расходы	%	--		40.99	574	
		Сметная прибыль	%	8		94.36	1321	
14	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**100.0000**		**434.59**	**43459**	**42,8** **7946**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.22	22	833.89	18346	
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0022	0.22	999.33	220	
		Итого оплата труда:				**185.65**	**18565**	
51. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0011	0.11	3336.97	367	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	0.11	1145.01	126	
51. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.027	2.7	173.16	468	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0011	0.11	2294.89	252	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	0.11	853.65	94	
51. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0484	4.84	14.56	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11.58**	**1158**	
51. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.021	2.1	307.67	646	
51. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0.002	0.2	223.10	45	
51. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.134	13.4	182.65	2448	
51.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.134	13.4	270.38	3623	
51.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00001	0.00096	222237.60	213	
51.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0.018	1.8	1453.50	2616	
51.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0.067	6.7	216.24	1449	
51.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.18	18	11.22	202	
51.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.01	1	150.96	151	
		Итого материалов:				**113.93**	**11393**	
		Итого прямые затраты:				**308.96**	**30896**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				388.42	38842	
		НР второго уровня	%	3.6		13.98	1398	
		Накладные расходы	%	--		93.44	9344	
		Сметная прибыль	%	8		32.19	3219	
15	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**100.0000**		**25.15**	**2515**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**22.48**	**2248**	
		НР второго уровня	%	3.6		0.81	81	
		Накладные расходы	%	--		0.81	81	
		Сметная прибыль	%	8		1.86	186	
16	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**100.0000**		**86.16**	**8616**	**42,8** **1793**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.05	5	833.89	4169	
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.02	999.33	20	
		Итого оплата труда:				**41.89**	**4189**	
53. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.01	3336.97	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.01	1145.01	11	
53. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0001	0.01	2294.89	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.01	853.65	9	
		Итого эксплуатация машин:				**0.56**	**56**	
53. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0016	0.16	620.99	99	
53. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0002	0.02	2673.62	53	
53. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.000004	0.00043	71863.08	31	
53. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0.05	5	5.10	26	
53. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.122	12.2	11.22	137	
53.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0031	0.31	4010.64	1243	
53.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.008	0.8	115.26	92	
		Итого материалов:				**16.82**	**1682**	
		Итого прямые затраты:				**59.07**	**5907**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77.00	7700	
		НР второго уровня	%	3.6		2.77	277	
		Накладные расходы	%	--		20.70	2070	
		Сметная прибыль	%	8		6.38	638	
17	**13-100105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м провода**	**749.0000**		**410.24**	**307273**	**40,6** **36254**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.15	112.35	756.11	84949	
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0068	5.093	853.65	4348	
		Итого оплата труда:				**119.22**	**89297**	
54. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0068	5.093	3399.97	17317	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0068	5.093	853.65	4348	
54. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0425	31.832	11.32	360	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**23.60**	**17677**	
54. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.000005	0.004119	19879.88	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0.369	276.381	257.20	71085	
54. 7	21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.000014	0.010411	238673.02	2485	
54. 8	24-040207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0312	23.369	2657.10	62093	
		Итого материалов:				**181.24**	**135745**	
		Итого прямые затраты:				**318.25**	**238371**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				366.66	274626	
		НР второго уровня	%	3.6		13.20	9887	
		Накладные расходы	%	--		61.60	46141	
		Сметная прибыль	%	8		30.39	22761	
18	**23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0.8662**		**15297.17**	**13251**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**13671.86**	**11843**	
		НР второго уровня	%	3.6		492.19	426	
		Накладные расходы	%	--		492.19	426	
		Сметная прибыль	%	8		1133.12	982	
19	**23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0.0082**		**29572.21**	**244**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**26430.19**	**218**	
		НР второго уровня	%	3.6		951.49	8	
		Накладные расходы	%	--		951.49	8	
		Сметная прибыль	%	8		2190.53	18	
20	**13-110301-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**4.0000**		**1436.51**	**5746**	**44** **1548**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	4	879.79	3519	
		Итого оплата труда:				**879.79**	**3519**	
57. 2	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.079	0.316	214.94	68	
		Итого материалов:				**16.98**	**68**	
		Итого прямые затраты:				**896.77**	**3587**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1283.88	5136	
		НР второго уровня	%	3.6		46.22	185	
		Накладные расходы	%	--		433.33	1733	
		Сметная прибыль	%	8		106.41	426	
21	**Прайс 6 стр.8**	**Автономный модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-С2)-9(П)-И-ГЭ-У2**	**шт**	**4.0000**		**33870.90**	**135484**	
		Итого прямые затраты:				**30272.15**	**121089**	
		НР второго уровня	%	3.6		1089.80	4359	
		Накладные расходы	%	--		1089.80	4359	
		Сметная прибыль	%	8		2508.96	10036	
22	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**150.0000**		**292.86**	**43929**	**50,8** **11010**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0.1348	20.22	814.76	16474	
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0406	6.09	853.65	5199	
		Итого оплата труда:				**144.49**	**21673**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0406	6.09	1900.21	11572	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0406	6.09	853.65	5199	
59. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.0812	12.18	16.80	205	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**78.51**	**11777**	
		Итого прямые затраты:				**188.34**	**28251**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				261.74	39261	
		НР второго уровня	%	3.6		9.42	1413	
		Накладные расходы	%	--		82.82	12423	
		Сметная прибыль	%	8		21.69	3254	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**727349**	**134674**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**121089**	
Накладные расходы -			Тенге				**4359**	
Сметная прибыль -			Тенге				**10036**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**135484**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**575761**	
Материалы -			Тенге				**156409**	
Всего заработная плата -			Тенге				**302502**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**101243**	
		Накладные расходы -	Тенге				**148844**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**123665**	**123665**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**25179**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**57968**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**782574**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**365**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302502**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28251**	
Всего заработная плата -			Тенге				**21673**	
		Накладные расходы -	Тенге				**12423**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11010**	**11010**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1413**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3254**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43929**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21673**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2248**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2248**	
		Накладные расходы -	Тенге				**81**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**186**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2515**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**964502**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**392**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**324175**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАЗДЕЛ 3.МАФ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**84-020302-0306**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**4.0000**		**27727.65**	**110911**	**399**
		Итого оплата труда рабочих:				**125.00**	**500**	
		Итого эксплуатация машин:				**36.00**	**144**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8.00	32	
		Итого материалов:				**859.00**	**3436**	
		Итого оборудование:				**24554.00**	**98216**	
		Итого прямые затраты:				**25574.00**	**102296**	
		Накладные расходы				99.75	399	
		Сметная прибыль				2053.90	8216	
26.1	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**4.0000**		**1209.33**	**4837**	**75 399**
		Итого оплата труда рабочих:				**125.00**	**500**	
		Итого эксплуатация машин:				**36.00**	**144**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8.00	32	
		Итого материалов:				**859.00**	**3436**	
		Итого прямые затраты:				**1020.00**	**4080**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1119.75	4479	
		Накладные расходы	%	--		99.75	399	
		Сметная прибыль	%	8		89.58	358	
26.2	**8С84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**4.0000**		**26518.32**	**106073**	
		Итого прямые затраты:				**24554.00**	**98216**	
		Сметная прибыль	%	8		1964.32	7857	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**102296**	**798**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**98216**	
Сметная прибыль -			Тенге				**7857**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**106073**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4080**	
Материалы -			Тенге				**3436**	
Всего заработная плата -			Тенге				**532**	
		Накладные расходы -	Тенге				**399**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**399**	**399**
		Сметная прибыль -	Тенге				**358**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4837**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**532**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**110911**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**532**	
РАЗДЕЛ 4.Ограждение АС16-19, ГП2								
				Ограждение декоративное Н=1м, L 43х2,2=94,6м				
45.2	**11-070111-0110 РСНБ РК 2015**	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м**	**м**	**94.6000**		**3918.07**	**370650**	**62,1 81047**
61.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1.35	127.71	844.09	107799	
61.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2106	19.923	1140.03	22713	
		Итого оплата труда:				**1379.61**	**130511**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.2. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0.0755	7.142	407.67	2912	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.207	19.582	3153.14	61745	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.207	19.582	1145.01	22422	
61.2. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0.0052	0.49192	212.32	104	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61.2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0036	0.34056	1794.86	611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0036	0.34056	853.65	291	
		Итого эксплуатация машин:				**691.04**	**65373**	
61.2. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00009	0.008514	16749.49	143	
61.2. 8	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.00021	0.019866	46163.32	917	
61.2. 9	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.01	0.946	91.80	87	
61.2.10	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00002	0.001892	364885.09	690	
61.2.11	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00012	0.011352	197175.18	2238	
61.2.12	21-020101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.049683	4.7	15526.40	72974	
		Итого материалов:				**814.47**	**77049**	
		Итого прямые затраты:				**2645.04**	**250221**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3501.78	331268	
		НР второго уровня	%	3.6		126.06	11926	
		Накладные расходы	%	--		982.80	92973	
		Сметная прибыль	%	8		290.23	27456	
46.2	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0.2367**		**433565.36**	**102625**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387499.43**	**91721**	
		НР второго уровня	%	3.6		13949.98	3302	
		Накладные расходы	%	--		13949.98	3302	
		Сметная прибыль	%	8		32115.95	7602	
47.2	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0.5986**		**340660.27**	**203919**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**304465.42**	**182253**	
		НР второго уровня	%	3.6		10960.76	6561	
		Накладные расходы	%	--		10960.76	6561	
		Сметная прибыль	%	8		25234.09	15105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.2	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**19.1000**		**160.24**	**3061**	**54,2 359**
64.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.0426	0.81366	805.20	655	
64.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.00764	853.65	7	
		Итого оплата труда:				**34.64**	**662**	
64.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00382	3399.97	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.00382	853.65	3	
64.2. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.00382	36.04	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00382	1794.86	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.00382	853.65	3	
64.2. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.013	0.2483	46.75	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1.65**	**32**	
64.2. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000028	0.000535	317238.88	170	
64.2. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.003438	442240.78	1520	
		Итого материалов:				**88.49**	**1690**	
		Итого прямые затраты:				**124.44**	**2377**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				143.22	2735	
		НР второго уровня	%	3.6		5.16	98	
		Накладные расходы	%	--		23.93	457	
		Сметная прибыль	%	8		11.87	227	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**526572**	**81406**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**434851**	
Материалы -			Тенге				**78739**	
Всего заработная плата -			Тенге				**131173**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**182253**	
		Накладные расходы -	Тенге				**99991**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**81406**	**81406**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**18585**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**42787**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**577629**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**148**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131173**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**91721**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**91721**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3302**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7602**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**102625**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**680254**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**148**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131173**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		По протоколу замены №1						
		РАЗДЕЛ 1.Проемы						
		Двери						
1	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**33.4000**		**1854.52**	**61941**	**59,8 15553**
65.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.9753	32.575	775.88	25274	
65.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0253	0.84502	868.97	734	
		Итого оплата труда:				**778.70**	**26009**	
65.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.1576	5.264	11.32	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	0.0668	3153.14	211	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.0668	1145.01	76	
65.2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.002	0.0668	1410.50	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.0668	756.11	51	
65.2. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0477	1.593	18.64	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65.2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0213	0.71142	1794.86	1277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0213	0.71142	853.65	607	
65.2. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.0408	1.363	36.15	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51.51**	**1720**	
65.2. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.0334	21963.70	734	
65.2.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	8.016	1080.62	8662	
65.2.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3.03	101.202	33.29	3369	
65.2.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.00721	0.240814	196.55	47	
		Итого материалов:				**383.60**	**12812**	
		Итого прямые затраты:				**1191.82**	**39807**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1657.48	55360	
		НР второго уровня	%	3.6		59.67	1993	
		Накладные расходы	%	--		525.33	17546	
		Сметная прибыль	%	8		137.37	4588	
		Витраж алюминиевый						
2	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в**	**м2 проемов**	**8.0230**		**2998.04**	**24053**	**59,8 4072**
66.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.023	8.211	775.88	6371	
66.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0678	0.543959	807.47	439	
		Итого оплата труда:				**848.78**	**6810**	
66.2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0321	0.257538	1410.50	363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0321	0.257538	756.11	195	
66.2. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1321	1.06	18.64	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.286421	1794.86	514	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	0.286421	853.65	245	
66.2. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.2035	1.633	14.56	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**114.78**	**921**	
66.2. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.71	5.696	1080.62	6156	
66.2. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4.12	33.055	24.49	810	
66.2. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.59	4.734	108.14	512	
66.2.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1.59	12.757	80.69	1029	
66.2.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	64.184	9.87	633	
66.2.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2.53	20.298	48.98	994	
		Итого материалов:				**1263.12**	**10134**	
		Итого прямые затраты:				**2171.93**	**17425**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2679.50	21498	
		НР второго уровня	%	3.6		96.46	774	
		Накладные расходы	%	--		604.03	4846	
		Сметная прибыль	%	8		222.08	1782	
3	**11-100501-0203 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ**	**м2 проемов**	**4.5570**		**2366.31**	**10783**	**59,8 2079**
67.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.92	4.192	765.68	3210	
67.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0727	0.331294	804.01	266	
		Итого оплата труда:				**762.88**	**3476**	
67.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.6161	2.808	11.32	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67.2. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.037	0.168609	1410.50	238	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.037	0.168609	756.11	127	
67.2. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.208	0.947856	18.64	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67.2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.162685	1794.86	292	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	0.162685	853.65	139	
		Итого эксплуатация машин:				**127.12**	**579**	
67.2. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.68	3.099	1080.62	3349	
67.2. 8	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	36.456	9.87	360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.2. 9	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	6.52	29.712	2.05	61	
		Итого материалов:				**827.15**	**3769**	
		Итого прямые затраты:				**1658.69**	**7559**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2114.89	9638	
		НР второго уровня	%	3.6		76.14	347	
		Накладные расходы	%	--		532.34	2426	
		Сметная прибыль	%	8		175.28	799	
4	**21-090304-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**8.0230**		**37354.46**	**299695**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**33385.58**	**267853**	
		НР второго уровня	%	3.6		1201.88	9643	
		Накладные расходы	%	--		1201.88	9643	
		Сметная прибыль	%	8		2767.00	22200	
5	**21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**4.5570**		**84431.42**	**384754**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**75460.66**	**343874**	
		НР второго уровня	%	3.6		2716.58	12379	
		Накладные расходы	%	--		2716.58	12379	
		Сметная прибыль	%	8		6254.18	28500	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**676518**	**21704**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**64791**	
Материалы -			Тенге				**26715**	
Всего заработная плата -			Тенге				**36295**	
		Накладные расходы -	Тенге				**24818**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21704**	**21704**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3114**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7169**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**96778**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36295**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**611727**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**611727**	
		Накладные расходы -	Тенге				**22022**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**50700**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**684449**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**781227**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36295**	
		РАЗДЕЛ 2.Полы						
6	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**187.0000**		**2083.28**	**389574**	**60,9 83748**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0.8945	167.272	785.44	131382	
70.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0388	7.256	845.59	6135	
		Итого оплата труда:				**735.38**	**137517**	
70.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0248	4.638	11.32	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0006	0.1122	3153.14	354	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0006	0.1122	1145.01	128	
70.2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.005	0.935	1410.50	1319	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.935	756.11	707	
70.2. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.0286	5.348	53.21	285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70.2. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0332	6.208	2294.89	14248	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0332	6.208	853.65	5299	
70.2. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.0088	1.646	150.63	248	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**88.26**	**16505**	
70.2. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.02	3.74	84.66	317	
70.2.10	22-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0001	0.0187	83185.16	1556	
70.2.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00192	0.35904	30.00	11	
70.2.12	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7.65	1430.55	66.80	95561	
70.2.13	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0.75	140.25	136.21	19103	
		Итого материалов:				**623.25**	**116547**	
		Итого прямые затраты:				**1414.09**	**264434**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1861.94	348182	
		НР второго уровня	%	3.6		67.03	12535	
		Накладные расходы	%	--		514.88	96282	
		Сметная прибыль	%	8		154.32	28857	
7	**ПРАЙС**	**Керамогранит напольный полированный 80х80**	**м2**	**13.2600**		**8491.50**	**112597**	
		Итого прямые затраты:				**7589.29**	**100634**	
		НР второго уровня	%	3.6		273.21	3623	
		Накладные расходы	%	--		273.21	3623	
		Сметная прибыль	%	8		629.00	8341	
8	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**120.0000**		**2540.95**	**304914**	**60,9 / 13573**
72.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0.23	27.6	795.00	21942	
72.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00331	0.3972	870.04	346	
		Итого оплата труда:				**185.73**	**22288**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0021	0.252	11.32	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0003	0.036	3153.14	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.036	1145.01	41	
72.2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00034	0.0408	1410.50	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00034	0.0408	756.11	31	
72.2. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.01	1.2	53.21	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72.2. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.00267	0.3204	2294.89	735	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00267	0.3204	853.65	274	
		Итого эксплуатация машин:				**8.11**	**973**	
72.2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00016	0.0192	30.00	1	
72.2. 9	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0.64	76.8	66.80	5130	
72.2.10	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0.06	7.2	136.21	981	
72.2.11	22-060301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1.01	121.2	1897.01	229918	
		Итого материалов:				**1966.91**	**236029**	
		Итого прямые затраты:				**2157.87**	**258944**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2270.98	272517	
		НР второго уровня	%	3.6		81.76	9811	
		Накладные расходы	%	--		194.86	23384	
		Сметная прибыль	%	8		188.22	22586	
9	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**35.3000**		**4862.69**	**171653**	**60,9 15809**
73.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0.8945	31.576	785.44	24801	
73.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0388	1.37	845.59	1158	
		Итого оплата труда:				**735.38**	**25959**	
73.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0248	0.87544	11.32	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0006	0.02118	3153.14	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0006	0.02118	1145.01	24	
73.2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.005	0.1765	1410.50	249	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.1765	756.11	133	
73.2. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.0286	1.01	53.21	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73.2. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0332	1.172	2294.89	2690	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0332	1.172	853.65	1000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.2. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.0088	0.31064	150.63	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**88.26**	**3116**	
73.2. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.02	0.706	84.66	60	
73.2.10	22-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0001	0.00353	83185.16	294	
73.2.11	22-060301-0115	Керамогранит глазурованный напольный размер 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	1.02	36.006	2435.39	87689	
73.2.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00192	0.067776	30.00	2	
73.2.13	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7.65	270.045	66.80	18039	
73.2.14	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0.75	26.475	136.21	3606	
		Итого материалов:				**3107.34**	**109689**	
		Итого прямые затраты:				**3898.18**	**137606**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4346.03	153415	
		НР второго уровня	%	3.6		156.46	5523	
		Накладные расходы	%	--		604.31	21332	
		Сметная прибыль	%	8		360.20	12715	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**761618**	**113130**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**761618**	
Материалы -			Тенге				**462266**	
Всего заработная плата -			Тенге				**185764**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**100634**	
		Накладные расходы -	Тенге				**144621**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**113130**	**113130**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**31491**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**72499**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**978738**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**185764**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**978738**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**185764**	
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка								
Стены								
10	**11-100404-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом**	**115.8000**		**2207.57**	**255636**	**59,8** **44257**
74.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.7895	91.424	805.20	73615	
74.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0034	0.39372	999.33	393	
		Итого оплата труда:				**639.10**	**74008**	
74.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0017	0.19686	3153.14	621	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0017	0.19686	1145.01	225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.2. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0209	2.42	18.64	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0017	0.19686	1794.86	353	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0017	0.19686	853.65	168	
74.2. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0032	0.37056	181.67	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74.2. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0119	1.378	14.56	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9.56**	**1107**	
74.2. 8	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2.101	243.249	114.41	27830	
74.2. 9	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.192	138.01	14.89	2055	
74.2.10	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0.3636	42.105	52.48	2210	
74.2.11	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0.259	29.992	43.89	1316	
74.2.12	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0.016	1.853	954.67	1769	
74.2.13	22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1.05	121.59	507.59	61718	
74.2.14	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.006	0.6948	187.88	131	
74.2.15	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.4629	53.604	103.69	5558	
74.2.16	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2.858	330.991	1.02	338	
74.2.17	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0002	0.02316	155.36	4	
74.2.18	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0.3366	38.978	47.95	1869	
74.2.19	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0.903	104.567	37.75	3947	
74.2.20	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1.061	122.806	6.13	753	
		Итого материалов:				**945.57**	**109497**	
		Итого прямые затраты:				**1590.83**	**184218**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1973.01	228475	
		НР второго уровня	%	3.6		71.03	8225	
		Накладные расходы	%	--		453.21	52482	
		Сметная прибыль	%	8		163.52	18936	
11	**11-150213-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	**м2**	**630.0000**		**62.23**	**39202**	**54.8 12398**
75.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.047495	29.922	756.11	22624	
		Итого оплата труда:				**35.91**	**22624**	
75.2. 2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.001625	1.024	14.56	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0.02**	**15**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**35.94**	**22639**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55.61	35037	
		НР второго уровня	%	3.6		2.00	1261	
		Накладные расходы	%	--		21.68	13659	
		Сметная прибыль	%	8		4.61	2904	
12	**ПРАЙС**	**Грунтовка "Quarz Grand"л**		**189.0000**		**1958.04**	**370070**	
		Итого прямые затраты:				**1750.00**	**330750**	
		НР второго уровня	%	3.6		63.00	11907	
		Накладные расходы	%	--		63.00	11907	
		Сметная прибыль	%	8		145.04	27413	
13	**11-150212-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	**м2**	**630.0000**		**1001.25**	**630787**	**54,8 198846**
77.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.651475	410.429	879.79	361092	
77.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.003363	2.118	834.07	1767	
		Итого оплата труда:				**575.97**	**362858**	
77.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.025	15.75	11.32	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77.2. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000675	0.42525	1410.50	600	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000675	0.42525	756.11	322	
77.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002687	1.693	1794.86	3039	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002687	1.693	853.65	1445	
		Итого эксплуатация машин:				**6.06**	**3817**	
77.2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0006	0.378	30.00	11	
		Итого материалов:				**0.02**	**11**	
		Итого прямые затраты:				**579.24**	**364920**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				894.87	563766	
		НР второго уровня	%	3.6		32.22	20296	
		Накладные расходы	%	--		347.84	219142	
		Сметная прибыль	%	8		74.17	46725	
14	**ПРАЙС**	**Декоративная штукатурка "Bairamis"**	**кг**	**2520.0000**		**246.15**	**620307**	
		Итого прямые затраты:				**220.00**	**554400**	
		НР второго уровня	%	3.6		7.92	19958	
		Накладные расходы	%	--		7.92	19958	
		Сметная прибыль	%	8		18.23	45949	
		Потолки						
15	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых**	**м2 потолка**	**111.5000**		**2589.37**	**288715**	**59,8 53352**
79.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0.9779	109.036	814.76	88838	
79.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0034	0.3791	999.33	379	
		Итого оплата труда:				**800.15**	**89217**	
79.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0017	0.18955	3153.14	598	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0017	0.18955	1145.01	217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79.2. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0282	3.144	18.64	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0017	0.18955	1794.86	340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0017	0.18955	853.65	162	
79.2. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0025	0.27875	181.67	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79.2. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0079	0.88085	14.56	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9.51**	**1060**	
79.2. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0.6798	75.798	76.27	5781	
79.2. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2.863	319.269	114.41	36528	
79.2.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0.65	72.475	14.89	1079	
79.2.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	198.47	52.48	10416	
79.2.12	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0.16	17.84	24.23	432	
79.2.13	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0.1495	16.669	43.89	732	
79.2.14	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0.6565	73.2	6.65	487	
79.2.15	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0.0232	2.587	954.67	2470	
79.2.16	22-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1.03	114.845	392.30	45054	
79.2.17	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.367	40.921	103.69	4243	
79.2.18	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1.303	145.273	1.02	148	
79.2.19	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0001	0.01115	155.36	2	
79.2.20	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0.6677	74.449	47.95	3570	
79.2.21	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0.7003	78.083	37.75	2948	
79.2.22	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1.319	147.046	6.13	901	
		Итого материалов:				**1029.50**	**114789**	
		Итого прямые затраты:				**1835.76**	**204687**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2314.25	258039	
		НР второго уровня	%	3.6		83.31	9289	
		Накладные расходы	%	--		561.80	62641	
		Сметная прибыль	%	8		191.81	21386	
16	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатури**	**111.5000**		**900.32**	**100386**	**54,8 24833**
80.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0.45	50.175	866.40	43472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0218	2.431	758.35	1843	
		Итого оплата труда:				**406.41**	**45315**	
80.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0005	0.05575	3399.97	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.05575	853.65	48	
80.2. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0195	2.174	810.11	1761	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0195	2.174	756.11	1644	
80.2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	0.2007	1410.50	283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.2007	756.11	152	
		Итого эксплуатация машин:				**20.04**	**2234**	
80.2. 6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.1	11.15	187.88	2095	
80.2. 7	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3.393	378.319	45.10	17062	
80.2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0074	0.8251	30.00	25	
		Итого материалов:				**172.03**	**19182**	
		Итого прямые затраты:				**581.95**	**64887**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				804.66	89720	
		НР второго уровня	%	3.6		28.97	3230	
		Накладные расходы	%	--		251.68	28063	
		Сметная прибыль	%	8		66.69	7436	
17	**11-150405-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным**	**м2 окрашивае**	**111.5000**		**305.36**	**34048**	**54,8 7532**
81.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0.154	17.171	795.00	13651	
81.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	0.1115	843.90	94	
		Итого оплата труда:				**123.27**	**13745**	
81.2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.01115	1410.50	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.01115	756.11	8	
81.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0009	0.10035	1794.86	180	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0009	0.10035	853.65	86	
		Итого эксплуатация машин:				**1.76**	**196**	
81.2. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0011	0.12265	84.66	10	
81.2. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0033	0.36795	162.18	60	
81.2. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00057	0.063555	133274.30	8470	
81.2. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.055	6.133	83.36	511	
		Итого материалов:				**81.18**	**9052**	
		Итого прямые затраты:				**205.37**	**22898**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				272.92	30431	
		НР второго уровня	%	3.6		9.83	1096	
		Накладные расходы	%	--		77.38	8628	
		Сметная прибыль	%	8		22.62	2522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Галтели. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**210.0000**		**344.83**	**72414**	**60,9 9994**
82.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0.0899	18.879	866.40	16357	
82.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.063	853.65	54	
		Итого оплата труда:				**78.15**	**16411**	
82.2. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.063	1794.86	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.063	853.65	54	
		Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**113**	
82.2. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0.0515	10.815	547.74	5924	
82.2. 5	22-060401-9901	Галтели	м	1.01	212.1	152.44	32333	
		Итого материалов:				**182.17**	**38256**	
		Итого прямые затраты:				**260.60**	**54726**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				308.19	64720	
		НР второго уровня	%	3.6		11.09	2330	
		Накладные расходы	%	--		58.69	12324	
		Сметная прибыль	%	8		25.54	5364	
19	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура**	**м2 поверхност**	**15.0000**		**5302.26**	**79534**	**54,8 11836**
83.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1.748	26.22	814.76	21363	
83.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.020625	0.309375	760.84	235	
		Итого оплата труда:				**1439.89**	**21598**	
83.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.001	0.015	3399.97	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.015	853.65	13	
83.2. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.01625	0.24375	810.11	197	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01625	0.24375	756.11	184	
83.2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003375	0.050625	1410.50	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.003375	0.050625	756.11	38	
		Итого эксплуатация машин:				**21.32**	**320**	
83.2. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	0.075	84.66	6	
83.2. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	15	2224.11	33362	
83.2. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0.5	7.5	236.28	1772	
83.2. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0093	0.1395	30.00	4	
83.2.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3.75	56.25	43.03	2420	
		Итого материалов:				**2504.31**	**37565**	
		Итого прямые затраты:				**3949.84**	**59248**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4738.90	71084	
		НР второго уровня	%	3.6		170.60	2559	
		Накладные расходы	%	--		959.66	14395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		392.76	5891	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1863374**	**363048**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1863374**	
	Материалы -		Тенге				**328352**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**645777**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**885150**	
		Накладные расходы -	Тенге				**443199**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**363048**	**363048**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**80151**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**184526**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2491099**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**759**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**645777**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2491099**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**759**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**645777**	
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка фасадов						
20	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхност**	**83.0000**		**4624.53**	**383836**	**54,8 121053**
84.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3.105	257.715	853.65	219998	
84.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013375	1.11	811.72	901	
		Итого оплата труда:				**2661.44**	**220900**	
84.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0775	6.433	11.32	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84.2. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00575	0.47725	1410.50	673	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00575	0.47725	756.11	361	
84.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007625	0.632875	1794.86	1136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007625	0.632875	853.65	540	
84.2. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.1	8.3	14.56	121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**24.13**	**2003**	
		Итого прямые затраты:				**2674.71**	**222001**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4133.18	343054	
		НР второго уровня	%	3.6		148.79	12350	
		Накладные расходы	%	--		1607.26	133403	
		Сметная прибыль	%	8		342.56	28432	
21	**22-010104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**92.9800**		**7570.91**	**703943**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6766.51**	**629150**	
		НР второго уровня	%	3.6		243.59	22649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		243.59	22649	
		Сметная прибыль	%	8		560.81	52144	
22	**11-150303-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому**	**м деталей**	**70.0000**		**563.78**	**39465**	**54,8 11807**
86.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0.39	27.3	785.44	21443	
86.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	0.133	776.65	103	
		Итого оплата труда:				**307.80**	**21546**	
86.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0004	0.028	3399.97	95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.028	853.65	24	
86.2. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.06	4.2	11.32	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86.2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0015	0.105	1410.50	148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0015	0.105	756.11	79	
		Итого эксплуатация машин:				**4.15**	**291**	
86.2. 6	21-050307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.04	2.8	215.87	604	
86.2. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.000043	0.00301	21424.12	64	
86.2. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.00009	0.0063	17373.70	109	
86.2. 9	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0.04	2.8	340.26	953	
		Итого материалов:				**24.73**	**1731**	
		Итого прямые затраты:				**335.21**	**23464**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				503.88	35272	
		НР второго уровня	%	3.6		18.14	1270	
		Накладные расходы	%	--		186.81	13077	
		Сметная прибыль	%	8		41.76	2923	
23	**ПРАЙС**	**Обналичка из травертина**	**м**	**70.7000**		**2797.20**	**197762**	
		Итого прямые затраты:				**2500.00**	**176750**	
		НР второго уровня	%	3.6		90.00	6363	
		Накладные расходы	%	--		90.00	6363	
		Сметная прибыль	%	8		207.20	14649	
				Откосы				
24	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхност**	**22.2300**		**4624.53**	**102803**	**54,8 32422**
88.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3.105	69.024	853.65	58922	
88.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013375	0.297326	811.72	241	
		Итого оплата труда:				**2661.44**	**59164**	
88.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0775	1.723	11.32	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88.2. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00575	0.127823	1410.50	180	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00575	0.127823	756.11	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007625	0.169504	1794.86	304	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.007625	0.169504	853.65	145	
88.2. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.1	2.223	14.56	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**24.13**	**536**	
		Итого прямые затраты:				**2674.71**	**59459**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4133.18	91881	
		НР второго уровня	%	3.6		148.79	3308	
		Накладные расходы	%	--		1607.26	35729	
		Сметная прибыль	%	8		342.56	7615	
25	**22-010104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**22.2300**		**7570.91**	**168301**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6766.51**	**150420**	
		НР второго уровня	%	3.6		243.59	5415	
		Накладные расходы	%	--		243.59	5415	
		Сметная прибыль	%	8		560.81	12467	
26	**11-150105-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты подоконные гранитные. Укладка**	**м2 поверхност**	**5.9000**		**7500.96**	**44256**	**54,8 11565**
90.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,2)	чел-ч	3.5	20.65	1015.59	20972	
90.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0289	0.17051	770.96	131	
		Итого оплата труда:				**3576.85**	**21103**	
90.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0044	0.02596	3399.97	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0044	0.02596	853.65	22	
90.2. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0141	0.08319	24.04	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90.2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0245	0.14455	1410.50	204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0245	0.14455	756.11	109	
		Итого эксплуатация машин:				**49.86**	**294**	
90.2. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.00009	0.000531	1223.11	1	
90.2. 7	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.00003	0.000177	1439.67	0	
90.2. 8	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.025	0.1475	16712.53	2465	
90.2. 9	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00018	0.001062	19879.88	21	
90.2.10	21-130704-1901	Карборунд	кг	0.0371	0.21889	114.22	25	
90.2.11	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0.00007	0.000413	122499.96	51	
90.2.12	21-130805-0201	Войлок строительный	т	0.001827	0.010779	382842.72	4127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.2.13	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.000045	0.000266	20254.14	5	
90.2.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0091	0.05369	30.00	2	
90.2.15	22-040401-0201	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0.000009	0.000053	501637.24	26	
		Итого материалов:				**1139.46**	**6723**	
		Итого прямые затраты:				**4743.88**	**27989**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6703.99	39554	
		НР второго уровня	%	3.6		241.34	1424	
		Накладные расходы	%	--		2201.46	12989	
		Сметная прибыль	%	8		555.63	3278	
27	**22-010101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**5.9000**		**12385.42**	**73074**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**11069.48**	**65310**	
		НР второго уровня	%	3.6		398.50	2351	
		Накладные расходы	%	--		398.50	2351	
		Сметная прибыль	%	8		917.44	5413	
28	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**3.8000**		**1586.83**	**6030**	**54,8 / 636**
92.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.3925	1.492	775.88	1157	
92.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.00228	1145.00	3	
		Итого оплата труда:				**305.22**	**1160**	
92.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0675	0.2565	11.32	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0006	0.00228	3153.14	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0006	0.00228	1145.01	3	
92.2. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0038	0.01444	18.64	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92.2. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0075	0.0285	181.67	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**4.09**	**16**	
92.2. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1.05	3.99	254.90	1017	
92.2. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0.043	0.1634	351.20	57	
92.2. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2.74	10.412	1.00	10	
92.2.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1.37	5.206	1.03	5	
92.2.11	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1.05	3.99	624.24	2491	
		Итого материалов:				**942.35**	**3581**	
		Итого прямые затраты:				**1250.97**	**4754**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1418.23	5389	
		НР второго уровня	%	3.6		51.06	194	
		Накладные расходы	%	--		218.32	830	
		Сметная прибыль	%	8		117.54	447	
29	**11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**7.4000**		**2226.74**	**16478**	**54,8 1238**
93.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.3925	2.905	775.88	2254	
93.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.00444	1145.00	5	
		Итого оплата труда:				**305.22**	**2259**	
93.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0675	0.4995	11.32	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0006	0.00444	3153.14	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0006	0.00444	1145.01	5	
93.2. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0038	0.02812	18.64	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93.2. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0075	0.0555	181.67	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**4.09**	**30**	
93.2. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1.05	7.77	254.90	1981	
93.2. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0.043	0.3182	351.20	112	
93.2. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2.74	20.276	1.00	20	
93.2.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1.37	10.138	1.03	10	
93.2.11	21-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1.05	7.77	688.50	5350	
93.2.12	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1.05	7.77	480.42	3733	
		Итого материалов:				**1514.26**	**11206**	
		Итого прямые затраты:				**1822.89**	**13489**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1990.15	14727	
		НР второго уровня	%	3.6		71.65	530	
		Накладные расходы	%	--		238.91	1768	
		Сметная прибыль	%	8		164.94	1221	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1372786**	**178721**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1372786**	
		Материалы -	Тенге				**23240**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**326131**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**176750**	
		Местные материалы -	Тенге				**844880**	
		Накладные расходы -	Тенге				**234574**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**178720**	**178720**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**55854**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**128589**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1735949**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**381**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**326131**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1735949**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**381**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**326131**	
		РАЗДЕЛ 5.Кровля						
30	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**25.0000**		**7141.97**	**178549**	**59,8 9167**
94.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.78	19.5	765.68	14931	
94.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	0.425	939.34	399	
		Итого оплата труда:				**613.20**	**15330**	
94.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005	0.125	3153.14	394	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.125	1145.01	143	
94.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012	0.3	1794.86	538	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	0.3	853.65	256	
		Итого эксплуатация машин:				**37.30**	**933**	
94.2. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0.001	0.025	67003.80	1675	
94.2. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0017	0.0425	70963.90	3016	
94.2. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.1675	774946.48	129804	
94.2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.023	0.575	30.00	17	
94.2. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.012	0.3	120.36	36	
		Итого материалов:				**5381.92**	**134548**	
		Итого прямые затраты:				**6016.45**	**150411**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6383.15	159579	
		НР второго уровня	%	3.6		229.79	5745	
		Накладные расходы	%	--		596.49	14912	
		Сметная прибыль	%	8		529.04	13226	
31	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**71.8000**		**1521.59**	**109250**	**56,4 34342**
95.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1.118	80.258	756.11	60684	
95.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.003375	0.242325	853.65	207	
		Итого оплата труда:				**848.06**	**60891**	
95.2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0025	0.1795	3600.09	646	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	0.1795	853.65	153	
95.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000875	0.062825	1794.86	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000875	0.062825	853.65	54	
		Итого эксплуатация машин:				**10.57**	**759**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.2. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.12	8.616	99.96	861	
95.2. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.04	2.872	346.82	996	
		Итого материалов:				**25.87**	**1857**	
		Итого прямые затраты:				**881.62**	**63300**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1359.92	97643	
		НР второго уровня	%	3.6		48.96	3515	
		Накладные расходы	%	--		527.26	37858	
		Сметная прибыль	%	8		112.71	8093	
32	**21-050109-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 /фронтон/**	**м2**	**23.1028**		**1553.96**	**35901**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1388.85**	**32086**	
		НР второго уровня	%	3.6		50.00	1155	
		Накладные расходы	%	--		50.00	1155	
		Сметная прибыль	%	8		115.11	2659	
33	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**51.2820**		**1670.71**	**85677**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1493.20**	**76574**	
		НР второго уровня	%	3.6		53.76	2757	
		Накладные расходы	%	--		53.76	2757	
		Сметная прибыль	%	8		123.76	6346	
34	**12-080101-1806 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным**	**м**	**14.0000**		**196.31**	**2748**	**59,1 / 897**
98.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0.1445	2.023	743.36	1504	
98.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	0.0182	786.12	14	
		Итого оплата труда:				**108.44**	**1518**	
98.2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0009	0.0126	1410.50	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0009	0.0126	756.11	10	
98.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.0056	1794.86	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.0056	853.65	5	
		Итого эксплуатация машин:				**1.99**	**28**	
98.2. 5	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	1.27	17.78	--	--	
98.2. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.14	196.55	28	
		Итого материалов:				**1.97**	**28**	
		Итого прямые затраты:				**111.37**	**1559**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				175.45	2456	
		НР второго уровня	%	3.6		6.32	88	
		Накладные расходы	%	--		70.40	986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		14.54	204	
35	**21-100102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**14.0000**		**1131.56**	**15842**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1011.33**	**14159**	
		НР второго уровня	%	3.6		36.41	510	
		Накладные расходы	%	--		36.41	510	
		Сметная прибыль	%	8		83.82	1173	
36	**12-080101-1803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов**	**м**	**68.8000**		**394.30**	**27128**	**59,1** **6480**
0.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0.2125	14.62	743.36	10868	
0.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0018	0.12384	783.20	97	
		Итого оплата труда:				**159.37**	**10965**	
0.2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0013	0.08944	1410.50	126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0013	0.08944	756.11	68	
0.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0005	0.0344	1794.86	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.0344	853.65	29	
		Итого эксплуатация машин:				**2.73**	**188**	
0.2. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.03	2.064	196.55	406	
0.2. 6	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0.002	0.1376	45811.91	6304	
		Итого материалов:				**97.52**	**6709**	
		Итого прямые затраты:				**258.22**	**17765**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				352.41	24245	
		НР второго уровня	%	3.6		12.69	873	
		Накладные расходы	%	--		106.88	7353	
		Сметная прибыль	%	8		29.21	2009	
37	**21-050109-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**29.9715**		**1553.96**	**46574**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1388.85**	**41626**	
		НР второго уровня	%	3.6		50.00	1499	
		Накладные расходы	%	--		50.00	1499	
		Сметная прибыль	%	8		115.11	3450	
38	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**350.0000**		**224.45**	**78559**	**56,4** **11012**
2.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.0694	24.29	775.88	18846	
2.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0021	0.735	923.02	678	
		Итого оплата труда:				**55.78**	**19525**	
2.2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.28	3600.09	1008	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0008	0.28	853.65	239	
2.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.175	3153.14	552	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.175	1145.01	200	
2.2. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0041	1.435	501.30	719	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2.2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0008	0.28	1794.86	503	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0008	0.28	853.65	239	
		Итого эксплуатация машин:				**7.95**	**2782**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2. 7	21-080102-0501	Пленка армированная полимерная удельным весом 90 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	1.1	385	97.59	37572	
		Итого материалов:				**107.35**	**37572**	
		Итого прямые затраты:				**169.14**	**59200**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				200.61	70212	
		НР второго уровня	%	3.6		7.22	2528	
		Накладные расходы	%	--		38.68	13539	
		Сметная прибыль	%	8		16.63	5819	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**456681**	**61898**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**456681**	
	Материалы -		Тенге				**180714**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**108228**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**164445**	
		Накладные расходы -	Тенге				**80568**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**61899**	**61899**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**18669**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**42980**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**580229**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**142**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108228**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**580229**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**142**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108228**	
		РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение						
39	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**6.0000**		**1881.42**	**11289**	**42,8 2408**
3.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.76	4.56	879.79	4012	
3.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.346	2.076	777.90	1615	
		Итого оплата труда:				**937.79**	**5627**	
3.2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0155	0.093	3336.97	310	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0155	0.093	1145.01	106	
3.2. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.315	1.89	1048.99	1983	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.315	1.89	756.11	1429	
3.2. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0155	0.093	2294.89	213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0155	0.093	853.65	79	
		Итого эксплуатация машин:				**417.73**	**2506**	
3.2. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.000032	0.000189	19879.88	4	
3.2. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2.04	12.24	89.80	1099	
3.2. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.028	0.168	355.80	60	
		Итого материалов:				**193.78**	**1163**	
		Итого прямые затраты:				**1280.15**	**7681**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1681.52	10089	
		НР второго уровня	%	3.6		60.53	363	
		Накладные расходы	%	--		461.91	2771	
		Сметная прибыль	%	8		139.36	836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	**23-070106-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**6.0000**		**1591.61**	**9550**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1422.50**	**8535**	
		НР второго уровня	%	3.6		51.21	307	
		Накладные расходы	%	--		51.21	307	
		Сметная прибыль	%	8		117.90	707	
41	**13-080305-0312 РСНБ РК 2015**	**Люстры и подвесы с количеством ламп до 12. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7.0000**		**7743.08**	**54202**	**42,8 10244**
5.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	14	879.79	12317	
5.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.15	15.05	771.95	11618	
		Итого оплата труда:				**3419.27**	**23935**	
5.2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.07	0.49	3336.97	1635	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.07	0.49	1145.01	561	
5.2. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	2.01	14.07	1048.99	14759	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.01	14.07	756.11	10638	
5.2. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.02	0.14	173.16	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5.2. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.07	0.49	2294.89	1124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.07	0.49	853.65	418	
		Итого эксплуатация машин:				**2506.16**	**17543**	
5.2. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00016	0.00112	19879.88	22	
5.2. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0001	0.0007	381819.66	267	
5.2. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.01	0.07	620.99	43	
5.2.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.000012	0.000084	222237.60	19	
5.2.11	21-130816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0.01	0.07	303.65	21	
5.2.12	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.01	0.07	355.80	25	
5.2.13	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	24.5	171.5	32.64	5598	
5.2.14	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.0005	0.0035	574788.44	2012	
5.2.15	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00004	0.00028	220818.04	62	
5.2.16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00026	0.00182	147885.22	269	
		Итого материалов:				**1191.19**	**8338**	
		Итого прямые затраты:				**5456.93**	**38199**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6920.38	48443	
		НР второго уровня	%	3.6		249.13	1744	
		Накладные расходы	%	--		1712.58	11988	
		Сметная прибыль	%	8		573.56	4015	
42	**13-080305-0313 РСНБ РК 2015**	**Люстры и подвесы с количеством ламп до 30. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2.0000**		**18121.22**	**36242**	**42,8 6509**
6.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4	8	879.79	7038	
6.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.12	10.24	797.91	8171	
		Итого оплата труда:				**7604.48**	**15209**	
6.2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.44	0.88	3336.97	2937	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.44	0.88	1145.01	1008	
6.2. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	4.24	8.48	1048.99	8895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.24	8.48	756.11	6412	
6.2. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.02	0.04	173.16	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6.2. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.44	0.88	2294.89	2020	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.44	0.88	853.65	751	
		Итого эксплуатация машин:				**6929.20**	**13858**	
6.2. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00016	0.00032	19879.88	6	
6.2. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0001	0.0002	381819.66	76	
6.2. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.05	0.1	620.99	62	
6.2.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.000012	0.000024	222237.60	5	
6.2.11	21-130816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0.01	0.02	303.65	6	
6.2.12	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.25	0.5	355.80	178	
6.2.13	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	61	122	32.64	3982	
6.2.14	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.0005	0.001	574788.44	575	
6.2.15	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00004	0.00008	220818.04	18	
6.2.16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00026	0.00052	147885.22	77	
		Итого материалов:				**2492.78**	**4986**	
		Итого прямые затраты:				**12941.14**	**25882**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16195.86	32392	
		НР второго уровня	%	3.6		583.05	1166	
		Накладные расходы	%	--		3837.77	7676	
		Сметная прибыль	%	8		1342.31	2685	
43	**ПРАЙС**	**Люстра на 12 лампочек**	**шт**	**5.0000**		**114885.00**	**574425**	
		Итого прямые затраты:				**102678.57**	**513393**	
		НР второго уровня	%	3.6		3696.43	18482	
		Накладные расходы	%	--		3696.43	18482	
		Сметная прибыль	%	8		8510.00	42550	
44	**ПРАЙС**	**Люстра на 12 лампочек gold**	**шт**	**2.0000**		**67932.00**	**135864**	
		Итого прямые затраты:				**60714.29**	**121429**	
		НР второго уровня	%	3.6		2185.71	4371	
		Накладные расходы	%	--		2185.71	4371	
		Сметная прибыль	%	8		5032.00	10064	
45	**ПРАЙС**	**Люстра на 16 лампочек "Венеция"**	**шт**	**1.0000**		**139860.00**	**139860**	
		Итого прямые затраты:				**125000.00**	**125000**	
		НР второго уровня	%	3.6		4500.00	4500	
		Накладные расходы	%	--		4500.00	4500	
		Сметная прибыль	%	8		10360.00	10360	
46	**ПРАЙС**	**Люстра на 16 лампочек**	**шт**	**1.0000**		**69930.00**	**69930**	
		Итого прямые затраты:				**62500.00**	**62500**	
		НР второго уровня	%	3.6		2250.00	2250	
		Накладные расходы	%	--		2250.00	2250	
		Сметная прибыль	%	8		5180.00	5180	
47	**13-080305-0607 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с лампой мощностью до 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**	**шт.**	**2.0000**		**12818.63**	**25637**	**42,8 / 3780**
1.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3.2	6.4	879.79	5631	
1.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.627	3.253	983.64	3200	
		Итого оплата труда:				**4415.31**	**8831**	
1.2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0283	0.0566	3336.97	189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0283	0.0566	1145.01	65	
1.2. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1.57	3.14	3505.46	11007	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.57	3.14	983.07	3087	
1.2. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.133	0.266	173.16	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.2. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0283	0.0566	2294.89	130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0283	0.0566	853.65	48	
		Итого эксплуатация машин:				**5685.98**	**11372**	
1.2. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00038	0.00076	381819.66	290	
1.2. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.005	0.01	620.99	6	
1.2. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.000052	0.000104	222237.60	23	
1.2.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1.65	3.3	510.27	1684	
1.2.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0102	0.0204	4010.64	82	
1.2.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.00004	0.00008	574788.44	46	
		Итого материалов:				**1065.60**	**2131**	
		Итого прямые затраты:				**9566.91**	**19134**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11456.66	22913	
		НР второго уровня	%	3.6		412.44	825	
		Накладные расходы	%	--		2302.19	4604	
		Сметная прибыль	%	8		949.53	1899	
48	**ПРАЙС**	**Светильники прожекторного типа светодиодные, мощность 100 Вт**	**шт.**	**2.0000**		**1498.50**	**2997**	
		Итого прямые затраты:				**1339.29**	**2679**	
		НР второго уровня	%	3.6		48.21	96	
		Накладные расходы	%	--		48.21	96	
		Сметная прибыль	%	8		111.00	222	
49	**13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**70.0000**		**395.75**	**27703**	**42,8 4933**
3.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.15	10.5	853.65	8963	
3.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0468	3.276	782.10	2562	
		Итого оплата труда:				**164.65**	**11525**	
3.2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0025	0.175	3336.97	584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	0.175	1145.01	200	
3.2. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0.0418	2.926	2264.70	6627	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0418	2.926	756.11	2212	
3.2. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0.0418	2.926	10.95	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3.2. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0025	0.175	2294.89	402	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	0.175	853.65	149	
		Итого эксплуатация машин:				**109.20**	**7644**	
3.2. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.001	0.07	307.67	22	
3.2. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.000008	0.00056	281414.94	158	
3.2. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.000006	0.000434	230638.48	100	
3.2.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0.000245	0.01715	1671.43	29	
3.2.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0001	0.007	2673.62	19	
3.2.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000003	0.000175	3979619.26	696	
3.2.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0.102	7.14	233.58	1668	
3.2.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.000208	0.01456	361.08	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0072	0.504	1037.54	523	
		Итого материалов:				**45.99**	**3219**	
		Итого прямые затраты:				**283.23**	**19826**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				353.70	24759	
		НР второго уровня	%	3.6		12.73	891	
		Накладные расходы	%	--		83.20	5824	
		Сметная прибыль	%	8		29.32	2052	
50	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0714**		**137086.44**	**9788**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**122521.13**	**8748**	
		НР второго уровня	%	3.6		4410.76	315	
		Накладные расходы	%	--		4410.76	315	
		Сметная прибыль	%	8		10154.55	725	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**953005**	**27874**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**953005**	
Материалы -			Тенге				**19837**	
Всего заработная плата -			Тенге				**65127**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**842283**	
		Накладные расходы -	Тенге				**63186**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**27874**	**27874**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**35312**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**81295**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1097486**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65127**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1097486**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65127**	
		РАЗДЕЛ 7.Сантехнические работы						
51	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2.0000**		**4082.25**	**8165**	**60,4** / **2333**
5.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2.22	4.44	844.09	3748	
5.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.071	0.142	809.69	115	
		Итого оплата труда:				**1931.37**	**3863**	
5.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.02	0.04	11.32	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5.2. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.032	0.064	1410.50	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.032	0.064	756.11	48	
5.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.039	0.078	1794.86	140	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.039	0.078	853.65	67	
		Итого эксплуатация машин:				**115.36**	**231**	
5.2. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0.4	0.8	339.66	272	
5.2. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0.00008	0.00016	1120908.60	179	
5.2. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0.4	0.8	110.23	88	
5.2. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.004	0.008	304.79	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.10	21-130804-0401	Каболка	т	0.0001	0.0002	1083776.74	217	
5.2.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.08	0.16	1191.36	191	
5.2.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.02	0.04	415.60	17	
5.2.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.04	0.08	247.04	20	
		Итого материалов:				**492.73**	**985**	
		Итого прямые затраты:				**2481.97**	**4964**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3648.52	7297	
		НР второго уровня	%	3.6		131.35	263	
		Накладные расходы	%	--		1297.89	2596	
		Сметная прибыль	%	8		302.39	605	
52	**23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1.0000**		**20698.97**	**20699**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**18499.72**	**18500**	
		НР второго уровня	%	3.6		665.99	666	
		Накладные расходы	%	--		665.99	666	
		Сметная прибыль	%	8		1533.26	1533	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**23464**	**2333**
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**23464**	
	Материалы -		Тенге				**985**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3863**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**18500**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3262**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2333**	**2333**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**929**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2138**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**28863**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3863**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**28863**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3863**	
		РАЗДЕЛ 8.Отопление						
53	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**76.8000**		**1222.03**	**93852**	**60,4 23682**
7.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0.60873	46.75	795.00	37167	
7.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.032239	2.476	824.94	2043	
		Итого оплата труда:				**510.54**	**39209**	
7.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.002163	0.166118	11.32	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000927	0.071194	3153.14	224	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000927	0.071194	1145.01	82	
7.2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.012257	0.941338	1410.50	1328	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012257	0.941338	756.11	712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2. 6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.00824	0.632832	131.31	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7.2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.019055	1.463	1794.86	2627	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.019055	1.463	853.65	1249	
		Итого эксплуатация машин:				**55.52**	**4264**	
7.2. 8	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000045	0.003456	180808.26	625	
7.2. 9	23-021104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0.442	33.946	524.28	17797	
7.2.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	11.52	30.00	346	
		Итого материалов:				**244.37**	**18767**	
		Итого прямые затраты:				**783.83**	**60198**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1092.19	83880	
		НР второго уровня	%	3.6		39.32	3020	
		Накладные расходы	%	--		347.68	26702	
		Сметная прибыль	%	8		90.52	6952	
54	**23-051001-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**240.0000**		**1930.20**	**463249**	
		Итого прямые затраты:	**секция**			**1725.12**	**414029**	
		НР второго уровня	%	3.6		62.10	14905	
		Накладные расходы	%	--		62.10	14905	
		Сметная прибыль	%	8		142.98	34315	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**474227**	**23682**
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**474227**	
Материалы -			Тенге				**18767**	
Всего заработная плата -			Тенге				**39209**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**414029**	
Сдача и испытание -			Тенге				**1207**	
		Накладные расходы -	Тенге				**41607**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23682**	**23682**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17925**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**41267**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**557101**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39209**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**557101**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39209**	
ИТОГО ПО АКТУ								
Итого прямые затраты:			Тенге				**12193136**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2749093**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**286883**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**119209**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8902724**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**341746**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1543463**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**13736599**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**490821**	
	ИТОГО:		Тенге				**14227419**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1138194**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**15365613**	
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге				**180286**	
	Итого по разделу		Тенге				**15545899**	
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,772%		Тенге				**421459**	
	Итого по разделу		Тенге				**15967358**	
	Понижающий коэффициент к=0,95394439		Тенге				**15231971.46**	
	НДС 12%		Тенге				**1827836.58**	
	Итого к оплате		Тенге				**17059808.04**	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

2	3	4	5	6	7	8	9
и испытание -		Тенге				1207	
	Накладные расходы -	Тенге				41607	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				23682	23682
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17925	
	Сметная прибыль -	Тенге				41267	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				557101	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49	
	Сметная заработная плата -	Тенге				39209	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				557101	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49	
	Сметная заработная плата -	Тенге				39209	
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				12193136	
Итого прямые затраты:							
в том числе:		Тенге				2749093	
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				286883	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				119209	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8902724	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
	- перевозка грузов	Тенге				341746	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1543463	
Накладные расходы I уровня		Тенге				13736599	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				490821	
Накладные расходы II уровня		Тенге				14227419	
ИТОГО:		Тенге				1138194	
Сметная прибыль		Тенге				15365613	
ИТОГО по акту:		Тенге				180286	
Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге				15545899	
Итого по разделу		Тенге				421459	
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,772%		Тенге				15967358	
Итого по разделу		Тенге				15231971,46	
Понижающий коэффициент к=0,95394439		Тенге				1827836,58	
НДС 12%		Тенге				17059808,04	
Итого к оплате							

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР