Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Востокэнерго",070019, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,, дом № 81/2** ИИН/БИН **150940009332**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Перспективная технология",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Турара Рыскулова, 2/2, тел.: (7232) 50-31-00** **060440002734**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Д1938-190902-001126 от 22.05.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000035	22.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт котлоагрегата КЕ 25-14С №1 УТЭЦ ТОО "Востокэнерго "			работа	1	1 962 345,00	1 962 345,00	210 251,25
				Итого	1	x	1 962 345,00	210 251,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токтархан Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Нач. упр. / _____ / Мороз Ю.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2019

М.П.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Востокэнерго"
Подрядчик: ТОО "Перспективная технология"
Наименование стройки: Капитальный ремонт котлоагрегата КЕ 25-14С №1 УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"
Наименование объекта: Капитальный ремонт котлоагрегата КЕ 25-14С №1 УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"
Договор № Д1938-190902-001126 от 22.05.2019 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2019 год
Ремонт газохода котла КЕ-25-14 УТЭЦ

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	24	207,65	1,52	4984	36	2847	0,702	17
		м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	2673	13	106	0,0028	–
2	Е9-61-4	Демонтаж защитного кожуха газохода из оцинкованной стали	0,243	15211,07	6404,38	3696	1556	1622	38,34	9
		т конструкций		7141,5	1098,25	1735	267	81	5,306	1
3	Е26-12-2	Демонтаж теплоизоляции	42,86	113,74	40,12	4875	1720	3416	0,4272	18
		м2 поверхности изоляции		73,62	14,94	3155	640	90	0,0736	3
4	Е9-61-5	Демонтаж стенок газохода из листовой стали толщиной 2 мм	0,7693	10604,61	3996,27	8158	3074	3802	29,94	23
		т конструкций		5508	594,25	4237	457	81	2,842	2

5	Е9-61-12	Демонтаж рамы газохода из угловой стали	0,48	12779,38	3840,64	6134	1844	2887	39,12	19
		т конструкций		7317	107,58	3512	52	81	0,462	–
6	Е9-62-3	Изготовление рамы газохода из угловой стали 63х63х5 мм	0,48	104579,67	9375,11	50198	4500	7188	91	44
		т конструкций		16380	2107,33	7862	1012	81	7,36	4
7	Е9-61-12	Монтаж рамы газохода из угловой стали	0,48	20925,11	5486,63	10044	2634	4802	65,2	31
		т конструкций		12195	153,68	5854	74	81	0,66	–
8	Е9-62-1	Изготовление стенок газохода из стали листовой толщиной 5 мм	1,923	114435,94	14360,59	220060	27615	30396	91,8	177
		т конструкций		16524	2990,06	31776	5750	81	10,22	20
9	Е9-61-5	Монтаж стенок газохода из листовой стали толщиной 5 мм	1,923	17089,64	5708,96	32863	10978	15621	49,9	96
		т конструкций		9180	848,93	17653	1632	81	4,06	8
		Всего прямые затраты				**341012**	**53957**			**434**
						78457	**9897**			**38**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				208597				
		Накладные расходы, тенге				72581				
		- заработная плата, тенге				10887				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24816				
		командировочные расходы				88828				
		Всего				**527237**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**527237**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)				**1717739**				
		- материалы, тенге				679609				
		- сметная заработная плата, тенге				323327				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	508
Налог (2 %)	34355
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1752094**
НДС (12 %)	210251
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1962345**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"
_____И.В.Морозов

Технический директор ТОО "Востокэнерго"
_____М.А.Дегенбаев

Начальник УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"
_____А.Л.Вольнов

Главный инженер УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"
_____Минаков Д.В.

Начальник котельной УТЭЦ ТОО "Востокэнерго"
_____А.В.Егоров

Подрядчик:

Директор ТОО "Перспективная технология"
_____Р.Токтархан