Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик - ГУ "Аппарат акима Аягозского района, Восточно-Казахстанская область "
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г. Аягоз, Б .Абая, 14
БИН 980740000413 ИИК KZ64070103KSN1820000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"
Подрядчик: ТОО "Перспективная технология"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей,ул.Турара Рыскулова,2/2
БИН 060440002734 ИИК KZ878560000000021832 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Договор от 27.05.2019 год
Наименование объекта: Текущие ремонтные работы в котельной "Центральная" г. Аягоз

Акт № 10
выполненных работ за октябрь 2019 года
Тепломеханическая часть
смета 2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Котлоагрегат								
		2.1 Общекотельные трубопроводы и арматура								
1	Ц12-1-1									
		Трубопроводы из водогазопроводных труб, Dy 20 мм *м*	31	300,74	14,04	9323	435	7979	1,2	37
				283,2	2,76	8779	86	90	0,0156	–
2	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	31	120		3720				

3	Е16-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 219 мм	72,6	19,95	–	1448	–	1542	0,07778	6
		м трубопровода		16,6	–	1205	–	128	–	–
4	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 159 мм	67	17,67	–	1184	–	1423	0,07778	5
		м трубопровода		16,6	–	1112	–	128	–	–
5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 20 мм	31	16,9	–	524	–	659	0,07778	2
		м трубопровода		16,6	–	515	–	128	–	–
6	Ц12-949-1	Монтаж клапана проходного, Dy 20 мм	5	1592	264	7960	1320	5114	6	30
		шт		1104	32,4	5520	162	90	0,1896	1
7	9-1-62	Клапаны проходные муфтовые 15кч18п, DN 20	5	547		2735				
		шт								
8	Ц3-436-7	Механизм тяговый монтажный	1	15417,6	2181,6	15418	2182	11477	70,8	71
		шт		12504	248,4	12504	248	90	1,452	1
9	99-11-15	Механизм тяговый монтажный МТТМ 1,6 грузоподъемностью Q=3,2 т, длина каната 20 м	1	641522		641522				
		шт								
		2.2 Система смыва провала В1								
10	Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб, Dy 20х2,8 мм	61,5	300,74	14,04	18496	863	15828	1,2	74
		м		283,2	2,76	17417	170	90	0,0156	1
11	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	61,5	120		7380				
		м								
12	Ц12-798-1	Монтаж крана, Dy 20 мм	4	914,34	29,04	3657	116	3129	4,8	19
		шт		866,4	2,76	3466	11	90	0,0156	–

13 9-4-1015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б27п1, DN 20	4	1043		4172				
	шт								
14 8-10-290	Контргайка, диаметр 20 мм	4	42,33		169				
	шт								
15 8-4-2529	Муфта, диаметр 20 мм	4	156		624				
	шт								
16 Ц12-1208-5	Фильтр сетчатый	4	71,4	–	286	–	253	0,36	1
	шт								
			70,2	–	281	–	90	–	–
17 9-5-2054	Фильтр латунный сетчатый, DN 20	4	443		1772				
	шт								
18 Е29-176-1	Установка гильз из стальных труб диаметром 89х4,5 мм	3	698,43	–	2095	–	1097	1,26684	4
	гильза								
			338,83	–	1016	–	108	–	–
19 12-6-707	Гильза L=400 мм	3	1168		3504				
	шт								
20 Е26-1-11	Изоляция гильз диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных при толщине изоляционного слоя 60 мм	1,5	1606,91	8,96	2410	13	441	1,58355	2
	м трубопровода								
			290,99	3,43	436	5	100	0,01688	–
21 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 20 мм	61,5	16,9	–	1039	–	1307	0,07778	5
	м трубопровода								
			16,6	–	1021	–	128	–	–
22 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,94	19,6	0,08	77	–	32	0,0458	–
	м2								
			9,02	0,03	36	–	90	0,00017	–
23 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	7,88	18,89	0,03	149	–	46	0,03307	–
	м2								
			6,46	–	51	–	90	–	–

2.5 Монтаж элеватора

24	Ц3-382-26	Монтаж элеватора	1	163811	66048	163811	66048	93366	511,2	511
		шт		89376	14364	89376	14364	90	83,9496	84
		Всего прямые затраты				**893475**	**70977**			**767**
						142735	**15046**			**87**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				679762				
		Накладные расходы, тенге				143693				
		- заработная плата, тенге				21554				
		- трудоемкость, чел-ч				72				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62230				
		Всего				**1099398**				
		Временные здания и сооружения (3,6 %)				39578				
		- сметная заработная плата, тенге				5580				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)				41003				
		- сметная заработная плата, тенге				18861				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				115				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11390				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4556				
		командировочные расходы				207894				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1403819**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)				**4573643**				
		- материалы, тенге				2214665				
		- сметная заработная плата, тенге				715854				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1073				
		Налог (2 %)				91473				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4665116**				

НДС (12 %)	559814
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5224930**
Удержание аванса (30%)	**1567479**
Итого к оплате с учетом НДС (12%)	**3657451**

Заказчик

Государственное учреждение "Аппарат акима Аягозского района, Восточно-Казахстнской области"
Заместитель акима Аягозского района

_____Нукибаев Б.М.

Подрядчик

ТОО "Перспективная технология"

Директор

_____Токтархан Р.