Цены региона: Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Востокэнерго"

Подрядчик: ТОО "Перспективная технология"

Наименование стройки: Капитальный ремонт котлоагрегата КВ-ТС-20/150 №4 УТЭЦ

Наименование объекта: Капитальный ремонт котлоагрегата КВ-ТС-20/150 №4 УТЭЦ

Договор №1838-190902-000504 от 01.08.2018 г.

Акт № 3 от 13.11.2018 г.

выполненных работ за ноябрь 2018 года

Капитальный ремонт котлоагрегата КВ-ТС-20/150 №4 УТЭЦ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Замена поверхности нагрева котла								
1	Е99-1-31	Монтаж экранных труб котла с наружным диаметром 60 мм (358 шт)	358	3645	–	1304910	–	1174419	11,3	4045
		шт		3645	–	1304910	–	90	–	–
2	Е99-1-3	Изготовление коллекторов диаметром 83 мм	23	8707,5	–	200273	–	–	28,224	649
		шт		8707,5	–	200273	–	–	–	–
3	99-1-31	Труба стальная бесшовная диаметром 83 мм	0,98	111644		109411				
		т								
4	Е99-1-21	Монтаж коллекторов диаметром 83 мм	23	14454	–	332442	–	265954	46,836	1077
		шт		14454	–	332442	–	80	–	–
5	Е99-1-11.03.	Изготовление труб конвективной части котла с наружным диаметром 28 мм, имеющих 2 гиба в одной плоскости (736 штук)	48	12478,5	–	598968	–	–	40,428	1941
		100 кг труб		12478,5	–	598968	–	–	–	–