Объект номер -

АКТ N1

выполненных работ за январь 2012 года
на Капитальный ремонт ЛЭП. Реконструкция ВЛ -6 кВ Л-15 от ПС-Винное

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		К расценкам применен коэффициент К=0,8 (демонтаж опор) к=0,4 (демонтаж провода)										
		Подготовительные работы										
1	Е0101-191-1 2 К=1,5	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	46	71,28	5,80	3279	267	2179	0,38	17		
		дерево		65,48	2,19	3012	101	70	0,01	0		
2	Е0101-205-1 К=1,5	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на	2,5	14051,52	14051,52	35129	35129	8194		0		
		га			4681,80	0	11705	70	15,30	38		
3	Е0101-207-1 К=1,5	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с	2,5	3865,39	3865,39	9663	9663	2466		0		
		га			1409,13	0	3523	70	4,61	12		
4	Е0101-210-4 К=1,5	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-	2,5	15092,14	2925,26	37730	7313	19607	69,60	174		
		га		10226,25	977,40	25566	2444	70	3,21	8		
		Демонтаж в горных условиях, на крутых склонах и при глубоких оврагах										
5	Е0133-101-8 К=1,5 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ	36	2309,85	1019,70	83155	36709	50674	6,50	234		
		опора		1058,40	282,20	38102	10159	105	1,18	42		
6	Е0133-101-1 1 К=1,5 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных А-образных концевых, анкерных опор на	6	6320,61	2583,36	37924	15500	26390	21,12	127		
		опора		3456,00	732,78	20736	4397	105	3,10	19		
7	Е0133-101-1 0 К=1,5 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных А-образных угловых промежуточных опор на	1	5630,47	2477,09	5630	2477	3760	17,76	18		
		опора		2889,00	692,28	2889	692	105	2,90	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0133-109-2	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10	3,18	16050,53	10218,53	51041	32495	23539	26,22	83
	К=1,5 К=0,4	опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью		4590,00	2459,81	14596	7822	105	9,08	29
		1км								
9	Е0133-112-4	Демонтаж проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до	3	2493,04	373,54	7479	1121	7111	12,06	36
	К=1,5 К=0,4	250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3		2119,50	137,70	6359	413	105	0,67	2
		переход								
10	Е0133-116-1	Демонтаж линейного электрооборудования разрядников с	1	1527,43	1054,03	1527	1054	582	2,26	2
	К=1,5 К=0,4	помощью механизмов		369,90	184,01	370	184	105	0,64	1
		комплект								
11	Е0133-116-1	Демонтаж линейного электрооборудования	1	1401,54	461,94	1402	462	1023	4,45	4
	К=1,5 К=0,4	разъединителей с помощью механизмов		831,60	141,89	832	142	105	0,62	1
		шт								
				Прочие работы						
12	С01031-А19- 1	Погрузка деревянных опор при автомобильных	18,32	148,60		2722	0			0
		перевозках				0	0			0
		т								
13	С01031-А19- 2	Разгрузка деревянных опор при автомобильных	18,32	141,40		2590	0			0
		перевозках				0	0			0
		т								
14	Е010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	18,32	120,80	120,80	2213	2213	443		0
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17			24,16	0	443	100	0,51	9
		т								
15	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т	32,005	152,80		4890	0			0
		при автомобильных перевозках				0	0			0
		т								
16	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5	32,005	140,00		4481	0			0
		т при автомобильных перевозках				0	0			0
		т								
17	Е010333-А20 -1	Перевозка грузов сборного железобетона автомобилями-	32,005	139,80	139,80	4474	4474	895		0
		самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние			27,96	0	895	100	0,59	19
		т								
18	С01031-А37- 1	Погрузка провода при автомобильных перевозках	0,499	122,80		61	0			0
						0	0			0
		т								
19	С01031-А37- 2	Разгрузка провода при автомобильных перевозках	0,499	102,80		51	0			0
						0	0			0
		т								
20	Е010333-А17 -3	Перевозка провода автомобилями-самосвалами	0,499	200,90	200,90	100	100	20		0
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17			40,18	0	20	100	0,84	0
		т								
21	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов и линейной арматуры	3,1	1100,25		3411	0	3582	6,71	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную		1100,25		3411	0	105		0
		1т								
22	Е010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17	3,1	120,80	120,80	374	374	75		0
		т			24,16	0	75	100	0,51	2
		Монтаж ВЛ-6 кВ в горных условиях, на крутых склонах и при глубоких оврагах								
23	Е0101-170-1	Разработка скального грунта под стойки опор (30штх3м3) 4р группы отбойными молотками	19,2	1312,88	553,50	25207	10627	16475	5,25	101
		м3		759,38		14580	0	113		0
24	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	19,2	250,77		4815	0	5441	1,82	35
		м3		250,77		4815	0	113		0
25	Е0101-164-4	Разработка грунта под 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19	988,88		18789	0	21232	5,34	101
		м3		988,88		18789	0	113		0
26	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	19	250,77		4765	0	5384	1,82	35
		м3		250,77		4765	0	113		0
27	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	12	69,76	66,52	837	798	335	0,02	0
		м3		3,24	25,54	39	306	97	0,10	1
28	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3	12	11,36	11,36	136	136	43		0
		м3			3,69	0	44	97	0,01	0
29	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в горных условиях, на на	32	1200,23	291,23	38407	9319	29144	4,59	147
		опора		759,38	108,00	24300	3456	105	1,55	50
30	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в горных	3	2229,24	570,99	6688	1713	5316	8,97	27
		опора		1478,25	209,25	4435	628	105	3,44	10
31	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в горных	1	3244,77	857,52	3245	858	2658	13,50	14
		опора		2214,00	317,25	2214	317	105	5,45	5
32	Е0133-104-1	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4	1	4775,49	3136,36	4775	3136	2379	8,43	8
		опора		1473,75	792,14	1474	792	105	2,96	3
33	Е0133-103-4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	14	1889,91	953,91	26459	13355	15014	4,55	64
		опора		751,50	269,87	10521	3778	105	1,14	16
34	Е0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-	3	3565,97	2082,09	10698	6246	5856	7,75	23
		опора		1271,25	587,77	3814	1763	105	2,42	7
35	Е0133-103-6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя	1	5510,24	3385,11	5510	3385	2958	11,70	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6- опора		1881,00	936,18	1881	936	105	3,89	4
36	Е0101-35-3	Отсыпка банкеток м3	2256,575	21,93	21,93	49487	49487	16745		0
					7,65	0	17263	97	0,03	68
37	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Изолятор ПС-70Д шт	177	1144,00		202488	0			0
						0	0			0
38	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Изолятор ШСС-10Г шт	217	892,00		193564	0			0
						0	0			0
39	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Колпачек К-6 шт	217	38,40		8333	0			0
						0	0			0
40	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Зажим НБН 1-1 шт	88	977,00		85976	0			0
						0	0			0
41	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Серьга СР-7-16 шт	88	352,00		30976	0			0
						0	0			0
42	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Ушко У-7-16 шт	88	431,00		37928	0			0
						0	0			0
43	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Скоба СК-7-1А шт	177	281,00		49737	0			0
						0	0			0
44	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Промзвено ПРТ-7-1 шт	88	251,00		22088	0			0
						0	0			0
45	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Зажим ПА-2-2 шт	120	483,00		57960	0			0
						0	0			0
46	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Надставка ТС-1 шт	1	9684,90		9685	0			0
						0	0			0
47	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Надставка ТС-2 шт	2	7614,90		15230	0			0
						0	0			0
48	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Траверса ТМ-24 шт	15	3648,80		54732	0			0
						0	0			0
49	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Траверса ТМ-8 шт	4	5255,60		21022	0			0
						0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Траверса ТМ-7	9	2907,00		26163	0			0
						0	0			0
		шт								
51	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Хомут Х-1	58	636,92		36941	0			0
						0	0			0
		шт								
52	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Кронштейн У-2	18	4040,00		72720	0			0
						0	0			0
		шт								
53	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью	3,64	38263,32	25546,32	139278	92989	67361	65,55	239
				11475,00	6149,52	41769	22384	105	22,70	83
		1км								
54	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и	1,565	313500,00		490628	0			0
						0	0			0
		т								
55	Е0133-112-4	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3	2	6232,61	933,86	12465	1868	11851	30,15	60
				5298,75	344,25	10598	689	105	1,68	3
		переход								
56	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	2	3663,33	2635,08	7327	5270	2909	5,64	11
				924,75	460,02	1850	920	105	1,59	3
		комплект								
57	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Разрядник РВО-6	2	8233,31		16467	0			0
						0	0			0
		комп								
58	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Кронштейн У-3(крепление разрядников)	2	3133,23		6266	0			0
						0	0			0
		шт								
59	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	3	3341,84	1154,84	10026	3465	7666	11,13	33
				2079,00	354,72	6237	1064	105	1,55	5
		шт								
60	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Разъединитель РЛНД-10	3	93357,55		280073	0			0
						0	0			0
		шт								
61	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 25х2,8 мм	15	148,00		2220	0			0
						0	0			0
		м								
62	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Кронштейн РА-1	3	2079,37		6238	0			0
						0	0			0
		шт								
63	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Кронштейн РА-2	3	7688,54		23066	0			0
						0	0			0
		шт								
64	СПрайс ТОО "ТД Казтрансфо	Кронштейн Р-1	6	2079,37		12476	0			0
						0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6							9740
65	Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2 шт	11	115,25		1268	0	1196	0,56	6
				114,45		1259	0	95		0
66	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления стоек, разъеденителей и разрядников ВЛ 0,38-10 кВ шт	52	74,62	18,36	3880	955	2581	0,59	31
				43,88	3,38	2282	176	105	0,11	6
67	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 м шин	0,227	50000,00		11350	0			0
		т				0	0			0
			Прочие работы							
68	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	72	152,80		11002	0			0
		т				0	0			0
69	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	72	140,00		10080	0			0
		т				0	0			0
70	Е010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17	72	120,80	120,80	8698	8698	1740		0
		т			24,16	0	1740	100	0,51	37
71	С01031-А37- 1	Погрузка провода при автомобильных перевозках	1,565	122,80		192	0			0
		т				0	0			0
72	С01031-А37- 2	Разгрузка провода при автомобильных перевозках	1,565	102,80		161	0			0
		т				0	0			0
73	Е010333-А17 -3	Перевозка провода автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17	1,565	200,90	200,90	314	314	63		0
		т			40,18	0	63	100	0,84	1
74	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка изоляторов и линейной арматуры вручную	2,535	1100,25		2789	0	2928	6,71	17
		1т		1100,25		2789	0	105		0
75	Е010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17	2,535	120,80	120,80	306	306	61		0
		т			24,16	0	61	100	0,51	1
			Ремонт металлических опор							
76	Е0152-8-3	Усиление фундамента цементизацией	0,36	1712,66	113,05	617	41	337	5,06	2
				894,13	95,99	322	35	94,5	0,51	0
77	Е0109-62-8	Ремонт связей, конструкций металлической опоры и пр. в построечных условиях и на производственных базах м3	0,0199	25987,18	4444,95	517	88	367	110,00	2
		т		19800,00	697,37	394	14	90	2,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0113-44-7	Очистка щетками	145,86	60,75		8861	0	7975	0,34	50
		м2		60,75		8861	0	90		0
79	Е0113-44-9	Обеспыливание	145,86	59,00	47,75	8606	6965	3839	0,07	10
		м2		11,25	18,00	1641	2625	90	0,09	13
80	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0	26,46	0,02	0	0	0	0,02	0
		м2		4,16		0	0	90		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2499858**	**369370**	**390394,00**		**1744**
			Тенге			**285108**	**102069**			**501**
		Накладные расходы	Тенге			**390394**				
		Нормативная трудоемкость в накладных расходах								**196**
		Нормативная трудоемкость								**2441**
		Итого с накладными расходами	Тенге			**2890252**				
		Ненормируемые непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**173415**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			**3063667**				
		Временные здания и сооружения - 2,8%	Тенге			**85783**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**3149450**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,9%	Тенге			**91334**				
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге			**3240784**				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	тенге			**3240784**				
		Итого в текущих ценах 2012 г (К=1512/775)	Тенге			**6322665**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**126453**				
		Итого с 2%	Тенге			**6449118**				
		Командировочные расходы	Тенге			**475536**	474814			
		Итого с командировочными расходами	Тенге			**6924654**				
		НДС-12%	тенге			**830958**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге			**7755612**				

Заказчик:
Директор Усть-Каменогорского региона

_____ Назаров Е.Г.

24.01.2012г

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ Кизекпаев Х.

23.01.12г

счет № 2933 чек. № 022589

проверила Баженова О.Ю