"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"
ВКО, Катон-Карагайский район, с. Улкен-Нарын, ул.Аблайхана,114-11 БИН 060140002159
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ94070103KSN1802000 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»
070600, РК, ВКО, Жарминский район, с.Калбатау, ул.Промышленная зона, 1 БИН 040540007399 РНН 182300210860
БИК TSESKZKA ИИК KZ17998LTB0000017195 АО «Цеснабанк»

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-
Договор № 1 от 22 мая 2017 г. Дополнительное соглашение № 2 от 29.03.18 г

Акт приемки выполненных работ №15 от 27 июля 2018 года за период июль 2018 г.
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Хайрузовка, Катон-Карагайского района, ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Сухой грунт	7142	26,24	25,03	187406	178764	54937	0,008	57
		м3 грунта		1,15	6,78	8213	48423	97	0,0232	166
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	220,8	200,88	–	44354	–	50120	1,416	313
		м3 грунта		200,88	–	44354	–	113	–	–
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Сухой грунт	16838,6	32,27	30,77	543382	518124	159415	0,00984	166
		м3 грунта		1,42	8,34	23911	140434	97	0,02853	480

4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	520,8	262,72	–	136825	–	154612	1,848	962
	м3 грунта		262,72	–	136825	–	113	–	–
5 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	477	35,49	33,85	16929	16146	4969	0,01082	5
	м3 грунта		1,56	9,18	744	4379	97	0,03138	15
6 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	15	302,12	–	4532	–	5121	2,1252	32
	м3 грунта		302,12	–	4532	–	113	–	–
7 Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	444,88	1732,95	756,45	770955	336529	490900	5,97	2656
	м3 грунта		976,5	–	434425	–	113	–	–
8 Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	444,88	70,56	67,3	31391	29940	9218	0,0215	10
	м3 грунта		3,11	18,25	1384	8119	97	0,0624	28
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резервК=1,200;	10603,2	45	45	477144	477144	95429	–	–
	т		–	9	–	95429	100	0,0189	200
10 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резервК=1,820;	32488,9984	45	45	1462005	1462005	292401	–	–
	т		–	9	–	292401	100	0,0189	614

11 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резервК=2,000;	889,76	45	45	40039	40039	8008	–	–
	т		–	9	–	8008	100	0,0189	17
12 Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	243	27,88	27,88	6775	6775	1164	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	1200	97	0,01982	5
13 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	239,4	1791,2	152,52	428813	36513	65615	1,02	244
	м3 основания		153,68	57,15	36791	13682	130	0,279	67
14 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	273,8	6657,36	261,86	1822785	71697	201559	3,44	942
	м3 изоляции		499,5	99	136763	27106	123	0,48	131
15 Е8-5-1	Глиняный замок	52,8	2119,57	274,19	111913	14477	68411	6,93	366
	м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	52510	5465	118	0,5	26
16 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Завоз грунта для обратной засыпкиК=1,200;	8835,36	45	45	397591	397591	79518	–	–
	т		–	9	–	79518	100	0,0189	167
17 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резерв. Завоз грунта для обратной засыпкиК=1,820;	29018,7989	45	45	1305846	1305846	261169	–	–
	т		–	9	–	261169	100	0,0189	548
18 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резерв. Завоз грунта для обратной засыпкиК=2,000;	50	45	45	2250	2250	450	–	–
	т		–	9	–	450	100	0,0189	1

19	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7363	5,55	5,55	40865	40865	12855	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	13253	97	0,00691	51
20	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	15944,4	6,48	6,48	103320	103320	32479	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	33483	97	0,00806	129
21	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	25	7,57	7,57	189	189	60	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	62	97	0,00942	–
22	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1485,2	134,1	–	199165	–	225056	0,972	1444
		м3 грунта		134,1	–	199165	–	113	–	–
23	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под дорогой	296,3	21,55	4,52	6385	1339	4895	0,108	32
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5046	–	97	–	–
25	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	6	585,99	36,99	3516	222	2581	1,93	12
		задвижка или клапан		317,25	13,5	1904	81	130	0,07	–
27	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
33	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	575,87	36,99	3455	222	2352	1,82	11
		шт		288	13,5	1728	81	130	0,07	–
36	11-3-26	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	3	20941		62823				
		шт								

40	8-10-2986	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150x150,150x100,100x100 ГОСТ 5525-88	6	42220		253320				
		шт								
92	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,084	58881,69	25695,31	122709	53549	108065	194	404
		км трубопровода								
				33075	6813,45	68928	14199	130	26,38	55
99	8-4-1027	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	30,3	60		1818				
		м								
104	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отбортовок	90	300,56	225,63	27050	20307	15036	0,414	37
		шт								
				69,53	58,98	6258	5308	130	0,226	20
117	9-5-29	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	30	6102		183060				
		шт								
137	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1.5м	45,5	27613,4	1879,87	1256410	85534	116758	8,86	403
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	65315	24499	130	2,061	94
	Всего прямые затраты					**10056666**	**5199458**			**8102**
						1229723	**1076776**			**2814**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					3627484				
	Накладные расходы, тенге					2524393				
	- заработная плата, тенге					378659				
	- трудоемкость, чел-ч					1262				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					754864				
	Всего					**13335923**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)					362737				
	- сметная заработная плата, тенге					51146				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	290
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	452056
- сметная заработная плата, тенге	207946
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1266
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	136987
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	54795
Командировочные расходы	49448
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14391946**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**39390757**
- материалы, тенге	9928424
- сметная заработная плата, тенге	8583320
Налог (2 %)	787814
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40178571**
НДС (12 %)	**4821429**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45000000**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"

Руководитель _____Молдабаев Б.А.

Подрядчик:

ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

Руководитель _____Исабаев В.С.

Технический надзор: ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт _____