"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"

ВКО, Катон-Карагайский район, с. Улкен-Нарын, ул.Аблайхана,114-11 БИН 060140002159

БИК KKMFKZ2A ИИК KZ94070103KSN1802000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

070600, РК, ВКО, Жарминский район, с.Калбатау, ул.Промышленная зона, 1 БИН 040540007399 РНН 182300210860

БИК ALMNKZKA ИИК KZ KZ17998LTB0000017195 АО «АТФбанк»

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Хайрузовка, Катон-Карагайского района, ВКО

Договор № 1 от 22 мая 2017 г. Дополнительное соглашение № 2 от 29.03.18 г

Акт приемки выполненных работ № 21 от 28 сентября 2018 года за период сентябрь 2018 г.
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Хайрузовка, Катон-Карагайского района, ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Сухой грунт	1785,5	26,24	25,03	46852	44691	13734	0,008	14
		м3 грунта		1,15	6,78	2053	12106	97	0,0232	41
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	55,22	200,88	–	11093	–	12535	1,416	78
		м3 грунта		200,88	–	11093	–	113	–	–
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Сухой грунт	4209,65	32,27	30,77	135845	129531	39853	0,00984	41

	м3 грунта								
			1,42	8,34	5978	35108	97	0,02853	120
4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	130,2	262,72	–	34206	–	38653	1,848	241
	м3 грунта								
			262,72	–	34206	–	113	–	–
5 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	119,25	35,49	33,85	4232	4037	1243	0,01082	1
	м3 грунта								
			1,56	9,18	186	1095	97	0,03138	4
6 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	3,7	302,12	–	1118	–	1263	2,1252	8
	м3 грунта								
			302,12	–	1118	–	113	–	–
7 Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	111,22	1732,95	756,45	192739	84132	122725	5,97	664
	м3 грунта								
			976,5	–	108606	–	113	–	–
8 Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	111,22	70,56	67,3	7848	7485	2305	0,0215	2
	м3 грунта								
			3,11	18,25	346	2030	97	0,0624	7
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резервК=1,200;	2208,858	45	45	99399	99399	19880	–	–
	т								
			–	9	–	19880	100	0,0189	42
10 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резервК=1,820;	8122,2414	45	45	365501	365501	73100	–	–

	т		–	9	–	73100	100	0,0189	154
11 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резервК=2,000;	222,44	45	45	10010	10010	2002	–	–
	т		–	9	–	2002	100	0,0189	4
12 Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	60,75	27,88	27,88	1694	1694	291	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	300	97	0,01982	1
13 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	59,85	1791,2	152,52	107203	9128	16403	1,02	61
	м3 основания		153,68	57,15	9198	3420	130	0,279	17
14 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	68,45	6657,36	261,86	455696	17924	50391	3,44	235
	м3 изоляции		499,5	99	34191	6777	123	0,48	33
15 Е8-5-1	Глиняный замок	13,2	2119,57	274,19	27978	3619	17102	6,93	91
	м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	13127	1366	118	0,5	7
16 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Завоз грунта для обратной засыпкиК=1,200;	2208,84	45	45	99398	99398	19880	–	–
	т		–	9	–	19880	100	0,0189	42
17 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резерв. Завоз грунта для обратной засыпкиК=1,820;	7254,702	45	45	326462	326462	65292	–	–
	т		–	9	–	65292	100	0,0189	137
18 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза. Вывоз грунта в резерв. Завоз грунта для обратной засыпкиК=2,000;	12,3	45	45	554	554	111	–	–
	т								

			–	9	–	111	100	0,0189	–
19 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1840,7	5,55	5,55	10216	10216	3214	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	3313	97	0,00691	13
20 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3986,1	6,48	6,48	25830	25830	8120	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	8371	97	0,00806	32
21 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6,15	7,57	7,57	47	47	15	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	15	97	0,00942	–
22 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	200,5	134,1	–	26887	–	30382	0,972	195
	м3 грунта		134,1	–	26887	–	113	–	–

Всего	**2562638**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	72925
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	90882
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27540
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	129438
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2883423**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп=2,737)	**7878151**
Налог (2 %)	157563
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8035714**
НДС (12 %)	964286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9000000**

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"

Руководитель _____ Молдабаев Б.А.

Технический надзор: ТОО "УКТехЭкспертиза'

Эксперт _____

Подрядчик:

ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

Руководитель _____ Исабаев В.С.