Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "САЛТ",РК г.Астана, у.Сыганак 10/2 ВП-13** — **990540006239**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Универ-Астана",г.Астана,р-он Алматы,ул.Б.Момышулы, д.28/11, мкр.12, участок № 4** — **111140003101**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №ПР/Под/С-207 от 15.12.2015 г.

Номер документа	Дата составления
2	29.01.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ВЛ-6 кВ			шт	1	416 000,00	416 000,00
2	Монтаж КТПН-1000-6/0,4 кВ			шт	1	580 000,00	580 000,00
				Итого	2	x	996 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор Досмуратов Б.С. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор Жалалбеков — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.01.2016

М.П.

Омаров А.Т.

Генподрядчик: ТОО "САЛТ"
Субподрядчик: ТОО "Универ-астана"
Наименование стройки - Многофункциональный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями, объектами социально-культурного, бытового, оздоровительного торгово-развлекательного, административного назначения, гостиницей, детским садом, бизнес-центрами, паркингом и парковыми зонами", расположенного по адресу: г. Астана, район пересечения улиц №10, Е305,Е306.

Наименование работ: Монтаж КТПН-1000-6/0,4кВ
Договор: № Пр/Под/С-207 от 15.12.2015г

Акт выполненных работ
за январь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-62-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0.4	**Демонтаж трансформатора силового**	1	1939,60	616,40	1940	616	1386	7,60	8
		шт		1323,20	136,00	1323	136	95	0,79	1
2	Ц0108-62-1	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т**	1	4849,00	1541,00	4849	1541	3466	19,00	19
		шт		3308,00	340,01	3308	340	95	1,97	2
3	Ц0108-5-2	**Подсушка методом термодиффузии трансформатора, автотрансформатора или реактора, мощностью до 80 МВА**	1	170410,00	112130,00	170410	112130	80807	334,00	334
		шт		58280,00	26780,01	58280	26780	95	155,32	155
4	Ц0108-10-1	**Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования**	0,8	1455,00	1007,00	1164	806	458	2,30	2
		т		448,00	155,00	358	124	95	0,90	1
5	Ц0108-65-1	**Заливка маслом трансформаторов**	0,8	1771,00	1256,00	1417	1005	602	3,00	2
		т		515,00	277,00	412	222	95	1,61	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			179779	116098			365
			Тенге			63682	27602			160
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			179779				
	Всего заработная плата -		Тенге				91283			
		Накладные расходы -	Тенге			86719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15990				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			282488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				104291			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			282488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				104291			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					179 779				
	Накладные расходы		86 719							
	Сметная прибыль		15 990							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					282 488				
	Итого в текущих ценах на 01.01.2015г.		722 440							
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	86 693						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					809 133				
	Скидка		28%	229 133						
	Итого комерческое предложение на сумму				580 000					

Генподрядчик _____ Доланбеков Х.М

Начальник ОИС _____ Рахимжанов Д.К.

Начальник БиОТ _____ Яхтухович А.В.

Инженер-сметчик _____ Адильбекова Э.Ж.

Глав.спец ОИС _____ Омаров А.

Субподрядчик _____