ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт наружной сети ливневой канализации монумента "Казак ели"
Наименование объекта - Капитальный ремонт наружной сети ливневой канализации монумента "Казак ели"
Шифр объекта 2-1700

Акт выполненных работ №1 за август 2019г (№ 2-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	126	1258,91	--	158623	--	--	114208	294657
					1258,91	--	158623	--		21826	
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	11,48	144,36	73,78	1657	847	--	889	2751
					70,58	37,03	810	425		204	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	5,74	2412,42	172,24	13847	989	8637	4499	19814
					735,34	56,42	4221	324		1468	
4	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,082	456658,62	206060,12	37446	16897	1080	24704	67122
					237426,57	66880,66	19469	5484		4972	
5	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	82	3780,43	--	309995	--	309995	--	334795
					--	--	--	--		24800	
6	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	150	78,34	1,70	11751	255	3042	6159	19343
					56,36	0,67	8454	101		1433	
7	Прайс-лист	Кабель саморегулитрующийся *СП - 8%*	м	150	4017,86	--	602679	--	602679	--	650893
					--	--	--	--		48214	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,61	656,98	--	5657	--	--	4073	10508
					656,98	--	5657	--		778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,61	1368,04	--	11779	--	11779	--	12721
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из гранитных плиток. Разборка покрытия устройство	м2	100	651,85	29,98	65185	2998	--	45986	120064
		НР - 72%; СП - 8%			621,87	16,82	62187	1682		8894	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	94	656,98	--	61756	--	--	44464	114717
		НР - 72%; СП - 8%			656,98	--	61756	--		8498	
12	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3	8130,09	1722,85	24390	5169	12214	8826	35873
		НР - 94%; СП - 8%			2335,77	793,91	7007	2382		2657	
13	1122-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых устр-во колодцев водопр-х	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6	75672,23	4271,04	454033	25626	300419	139696	641228
		НР - 99%; СП - 8%			21331,40	2186,46	127988	13119		47498	
14	Прайс-лист	Днище КЦД-15	шт	3	25000,00	--	75000	--	75000	--	81000
		СП - 8%			--	--	--	--		6000	
15	Прайс-лист	Плита КЦП-15	шт	3	21428,57	--	64286	--	64286	--	69429
		СП - 8%			--	--	--	--		5143	
16	Прайс-лист	Кольцо КЦ-15-6	шт	6	16517,86	--	99107	--	99107	--	107036
		СП - 8%			--	--	--	--		7929	
17	Прайс-лист	Кольцо КЦ-15-9	шт	1	18750,00	--	18750	--	18750	--	20250
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
18	Прайс-лист	Кольцо опорное КЦО-1	шт	3	7142,86	--	21429	--	21429	--	23143
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
19	Прайс-лист	Люк пластиковый	шт	3	17410,71	--	52232	--	52232	--	56411
		СП - 8%			--	--	--	--		4179	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,48	144,36	73,78	1657	847	--	889	2751
		НР - 72%; СП - 8%			70,58	37,03	810	425		204	
21	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит гранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	100	38121,74	144,81	3812174	14481	3727842	72578	4195532
		НР - 94%; СП - 8%			698,51	73,59	69851	7359		310780	
22	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	35	663,57	--	23225	--		--	25083
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**	т	35	384,20	--	13447	--		--	14523
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
24	4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	35	755,04	--	26426	--		--	28541
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6948182**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				526833				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68108			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31301			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5308491		
		- Перевозка грузов	Тенге				63098				
		- Накладные расходы	Тенге							466971	
		- Сметная прибыль	Тенге							514681	
		ВСЕГО по акту :	Тенге								6 948 182
		НДС 12%	**Тенге**							833 782	**7 781 964**
		ВСЕГО	**Тенге**								**7 781 964**

ЗАКАЗЧИК:

Директор _____

26.08.19г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____