Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района"
Подрядчик: ТОО "Универ-Астана"
Наименование строительства и его адрес: ВКО, г.Аягоз, ул.Талды, ул. Отарбекова, освещение улиц

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		119	**2019-10-14**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещения между ул.Талды и ул.Отарбекова в г.Аягоз ВКО	**1 971 678,40**	**1 760 427,14**							**211 251,26**	**1 971 678,40**

ЗАКАЗЧИК:

Аким
Аягозского района _____ **Азыханов К.Н.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО "Универ-Астана" _____ **С. Доскемпиров**

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района" Заказ 4а

Подрядчик: ТОО "Универ-Астана"

Наименование объекта: ВКО, г.Аягоз, ул.Талды, ул. Отарбекова, освещение улиц

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2019г
(Локальная смета № 2-5-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	10	879,8	713,6	8798	7136	–	3417	13192
					166,2	308,4	1662	3084	–	977	
2	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	10	6861,3	2922,3	68613	29223	7138	37054	114120
					3225,2	1406,5	32252	14065	–	8453	
3	2900-0000-0000 (пл)	Опоры освещения СТВг-8м, толщина металла 3мм (ГОСТ 9.307-89)	штук	10	58816		588160		588160	–	635213
					–		–		–	47053	

4	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	10	10128	5673,3	101280	56733	2433	44611	157562
					4211,4	1984,6	42114	19846	–	11671	
5	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн типа "Ива" вылет 1,5м, угол наклона 20 градусов (ГОСТ 9.307-89)	штук	10	6442		64420		64420	–	69574
					–		–		–	5154	
6	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,655	186931,3	1218,32	122440	798	107062	13574	146895
					22259,54	514,5	14580	337	–	10881	
7	2900-0000-0000 (пл)	Закладной фундамент ЗФ-2	компл	10	10735		107350		107350	–	115938
					–		–		–	8588	
8	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	10	4620,9	2446,8	46209	24468	174	25101	77015
					2156,7	980,9	21567	9809	–	5705	
9	2900-0000-0000 (пл)	Светильник уличные светодиодные С 90W, 90Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	штук	10	57015		570150		570150	–	615762
					–		–		–	45612	
10	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,35	32808,57	13308,57	11483	4658	441	6613	19544
					18240	5377,14	6384	1882	–	1448	

11	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,35	197308		69058		69058	–	74583
					–		–		–	5525	
12	1310-0105-0302	Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	10	197,7	27,5	1977	275	7	1080	3302
					169,5	7,6	1695	76	–	245	
13	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	45665		685		685	–	740
					–		–		–	55	
14	1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	571,85	9,4	11437	188	1561	7022	19936
					484,4	3,25	9688	65	–	1477	
15	2900-0000-0000 (пл)	Зажим поддерживающий SLIW 11.1	штук	20	1303		26060		26060	–	28145
					–		–		–	2085	
16	2900-0000-0000 (пл)	Зажим анкерный натяжкой	штук	4	2600		10400		10400	–	11232
					–		–		–	832	
17	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
18	5800-0000-0000 (пл) (об)	Шкаф металлический	штук	1	3910		3910		–	–	3910
					–		–		3910	–	

19	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	533	83	533	83	22	329	931
					428	29	428	29	–	69	
20	2900-0000-0000 (пл)	Счетчик однофазный электронный	штук	1	17593		17593		17593	–	19000
					–		–		–	1407	
21	1310-0702-0202	Электрочасофикации установка оборудования НР = 61 %	шт.	1	2492	–	2492	–	106	1455	4263
					2386	–	2386	–	–	316	
22	2900-0000-0000 (пл)	Реле времени	штук	1	7482		7482		7482	–	8081
					–		–		–	599	
23	1308-0303-0901	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	9475	108	9475	108	5593	2738	13190
					3774	29	3774	29	–	977	
24	2900-0000-0000 (пл)	Контактор	штук	1	7656		7656		7656	–	8268
					–		–		–	612	

Итого по АКТу	**2 200 534**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 273
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 595 312
- оборудование, тенге	3 910
Накладные расходы, тенге	156 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	162 714
СКИДКА 20%, тенге	440 106,86

ИТОГО со скидкой, тенге	1 760 427,14
НДС 12%, тенге	211 251,26
ВСЕГО по АКТу, тенге	1 971 678,40

ЗАКАЗЧИК:

Аким
Аягозского района _____ **Азыханов К.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО "Универ-Астана" _____ **С. Доскемпиров**