Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района"
Подрядчик: ТОО "Универ-Астана"
Наименование строительства и его адрес: ВКО, г.Аягоз, парк "Ардагер" освещение

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	**дата**	наименование	код	наименование	код
		120	**22.10.2019**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещения парка "Ардагер" в г.Аягоз ВКО	**11 402 651,20**	**10 180 938,57**							**1 221 712,63**	**11 402 651,20**

ЗАКАЗЧИК:

Аким
Аягозского района _____ **Азыханов К.Н.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО "Универ-Астана" _____ **С. Доскемпиров**

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: У "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района" Заказ 4а

Подрядчик: ТОО "Универ-Астана"

Наименование объекта: ВКО, г.Аягоз, парк "Ардагер" освещение

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2019г

(Локальная смета № 2-2-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	13,195	2103,07	–	27750	–	–	19980	51548
					2103,07	–	27750	–	–	3818	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,25	786,29	–	4128	–	–	2972	7668
					786,29	–	4128	–	–	568	
3	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,7525	186931,56	1217,28	140666	916	122999	15595	168762
					22260,47	512,96	16751	386	–	12501	
4	2900-0000-0000 (пл)	Закладной фундамент ЗФ-2	компл	35	10735		375725		375725	–	405783
					–		–		–	30058	
5	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	35	23547,26	8663,14	824154	303210	45084	471128	1398905

				13596	3230	475860	113050	–	103623		
6	2900-0000-0000 (пл)	Опоры прямая Н-3,5 без кронштейна	штук	35	47800		1673000		1673000	–	1806840
				–		–		–	133840		
7	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	35	4620,97	2446,77	161734	85637	611	87854	269555
				2156,74	980,91	75486	34332	–	19967		
8	2900-0000-0000 (пл)	Светильник парковый светодиодный 40 Вт	штук	35	158900		5561500		5561500	–	6006420
				–		–		–	444920		
9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	294	143,31	135,78	42132	39918	–	8662	54858
				7,53	33,39	2214	9816	–	4064		
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	42	2919,5	152,6	122619	6409	76369	41205	176930
				948,6	42,38	39841	1780	–	13106		
11	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,4	266784,29	66403,57	373498	92965	1276	303025	730645
				199469,29	19163,57	279257	26829	–	54122		
12	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1400	130		182000		182000	–	196560
				–		–		–	14560		

13	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1400	562,96	287,28	788148	402196	63826	320900	1197772
					230,09	88,26	322126	123569	–	88724	
14	2306-0131-1002	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,428	157557		224991		224991	–	242990
					–		–		–	17999	
15	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	252	31,78	31,78	8009	8009	–	2118	10937
					–	11,67	–	2941	–	810	

Итого по АКТу	**12 726 173**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 243 413
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	939 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	312 703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 327 381
Накладные расходы, тенге	1 273 439
Сметная прибыль (8 %), тенге	942 680
СКИДКА 20%, тенге	2 545 234,43
ИТОГО со скидкой, тенге	10 180 938,57
НДС 12%, тенге	1 221 712,63
ВСЕГО по АКТу, тенге	11 402 651,20

ЗАКАЗЧИК:
Аким
Аягозского района _____ **Азыханов К.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Универ-Астана" _____ **С. Доскемпиров**