Утверждаю:

Заместитель Председателя Правления по эксплуатации

_____Кулбаев С.Ш.

«_____» _____ 20__ г.

АКТ № 1 от 31 мая 2013 года.

приемки выполненных работ за май 2013 года

по Капитальному ремонту ВЛ-6-10 кВ Усть-Каменогорский регион Усть-Каменогорский РЭС ВЛ-6 кВ Л-706 от ПС 37

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге ------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины и механизмы: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К расценкам применен коэффициент К=1,2 на стесненность в городе 1,15								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж								
1	Е0133-109-6 К=0,5	Демонтаж проводов АС-50 в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	1,63	27781,17 6318,68	21462,49 4426,05	45283 10299	34984 7214	18390 105	35,26 15,68	57 26
2	Е0133-101-8 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов опора	24	1911,85 973,73	938,12 259,63	45884 23369	22515 6231	31081 105	5,98 1,08	144 26
3	Е0133-101-1 0 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов опора	1	4936,80 2657,88	2278,92 636,90	4937 2658	2279 637	3460 105	16,34 2,67	16 3
4	Е0133-101-1 1 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных А-образных концевых, анкерных опор опора	3	5556,21 3179,52	2376,69 674,16	16669 9539	7130 2022	12139 105	19,43 2,85	58 9
5	Е0133-111-8 К=0,5	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-6	9	1699,31 271,69	1427,62 239,89	15294 2445	12849 2159	4834 105	1,46 0,80	13 7

6	С01031-А19- 1	Погрузка деревянных опор при автомобильных перевозках	22,4	148,60	--	3329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	22,4	120,80	--	2706	--	541	0,51	11
		т		24,16	--	541	--	100	--	--
8	С010333-А21 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	22,4	146,10	--	3273	--	655	0,61	14
		т		29,22	--	655	--	100	--	--
9	С01031-А19- 2	Разгрузка деревянных опор при автомобильных перевозках	22,4	141,40	--	3167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж								
10	Е0133-109-6	Подвеска проводов АС-50/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,63	56804,33	42924,98	92591	69968	36779	70,52	115
		1км		12637,35	8852,11	20599	14429	105	31,35	51
11	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	24	2060,21	1211,96	49445	29087	26175	4,22	101
		опора		698,63	340,06	16767	8161	105	1,42	34
12	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4286,55	2746,56	4287	2747	2225	8,25	8
		опора		1359,99	758,86	1360	759	105	3,16	3
13	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	6608,58	4398,45	19826	13195	10235	12,42	37
		опора		2036,88	1212,19	6111	3637	105	5,01	15
14	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	3083,13	1062,45	3083	1062	2351	10,24	10
		шт		1912,68	326,34	1913	326	105	1,42	1
15	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	3378,54	2424,27	3379	2424	1338	5,19	5
		комплект		850,77	423,22	851	423	105	1,46	1
16	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	226,6	69,64	16,89	15780	3828	10343	0,25	56

		м шин								
		РАЗДЕЛ 3.Погрузочно-Разгрузочные работы								
17	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	49,2	152,80 --	-- --	7518 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 т	49,2	120,80 24,16	-- --	5943 1189	-- --	1189 100	0,51 --	25 --
19	С010333-А21 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 т	49,2	146,10 29,22	-- --	7188 1438	-- --	1438 100	0,61 --	30 --
20	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	49,2	140,00 --	-- --	6888 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С01031-А30- 12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках т	1,96	195,70 --	-- --	384 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С01031-А30- 22	Разгрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках т	1,96	208,50 --	-- --	409 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки т	1,96	120,80 24,16	-- --	237 47	-- --	47 100	0,51 --	1 --
24	С010333-А21 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки т	1,96	146,10 29,22	-- --	286 57	-- --	57 100	0,61 --	1 --
25	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	0,33	1100,25 1100,25	-- --	363 363	-- --	381 105	6,71 --	2 --
26	С010333-А17 -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	0,33	151,00 30,20	-- --	50 10	-- --	10 100	0,63 --	-- --

27	С010333-А21 -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки т	0,33	182,70	--	60	--	12	0,77	--
				36,54	--	12	--	100	--	--
28	Е0109-62-8	Изготовление траверс, надставок, бондажей в построечных условиях и на производственных т	1,04	35200,27	6134,04	36679	6392	26527	151,80	158
				27324,00	962,37	28472	1003	90	3,52	4
РАЗДЕЛ 4.КЛ-6кВ										
29	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	35	537,17	--	18801	--	21245	3,42	120
				537,17	--	18801	--	113	--	--
30	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	3,8	27,10	--	103	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	3,8	108,20	108,20	411	411	82	--	--
				--	21,64	--	82	100	0,45	2
32	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг м	107	74,09	27,46	7928	2938	4938	0,26	28
				42,23	6,35	4518	679	95	0,04	4
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	24	185,06	--	4441	--	5019	1,34	32
				185,06	--	4441	--	113	--	--
34	Е0101-145-5	Работа на отвале грунтов м2	11	26,77	--	294	--	286	0,17	2
				26,77	--	294	--	97	--	--
35	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	24	29,73	6,23	714	150	547	0,15	4
				23,50	--	564	--	97	--	--
36	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	107	50,61	38,36	5415	4105	2202	0,08	9
				12,14	9,52	1299	1019	95	0,06	6
37	С143008-92	Песок природный м3	7,49	1050,00	--	7865	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного	107	44,67	32,71	4780	3500	2034	0,08	9

			м								
39	Ц0108-146-7	Монтаж кабеля в ТП	35	218,53	98,67	7648	3453	3657	0,57	20
				88,46	21,53	3096	753	95	0,12	4
			м							
40	Ц0108-167-9	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	1	3326,62	27,88	3327	28	2658	15,18	15
				2791,74	6,21	2792	6	95	0,04	--
			шт							
41	Ц0108-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	2	5977,32	3709,44	11955	7419	5795	11,04	22
				2230,08	819,71	4460	1639	95	4,75	10
			шт							
42	С01031-А29- 1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	11,23	20,00	--	225	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
43	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,06	66,25	44,86	70	48	49	0,16	--
				21,39	13,28	23	14	133	0,05	--
			м3							
44	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,06	542,50	213,37	575	226	472	2,14	2
				329,13	5,62	349	6	133	0,02	--
			м3							
45	Е0109-62-8	Изготовление защитного уожуха из уголка на опоре 63х63х4	0,02	35200,27	6134,04	704	123	509	151,80	3
				27324,00	962,37	546	19	90	3,52	--
			т							
46	Ц0108-396-1	Монтаж защитного кожуха на опоре	5	264,68	165,60	1323	828	558	0,44	2
				71,48	45,95	357	230	95	0,27	1
			м							
47	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	5	123,46	35,47	617	177	429	0,52	3
				81,70	8,69	408	43	95	0,05	--
			м							
48	Ц0108-146-7	монтаж кабеля по опоре	5	218,53	98,67	1093	493	522	0,57	3
				88,46	21,53	442	108	95	0,12	1
			м							
49	Е0109-62-8	Изготовление шлейфов	0,025	35200,27	6134,04	880	153	636	151,80	4
				27324,00	962,37	683	24	90	3,52	--
			т							
50	Е0133-108-1	Монтаж шлейфов (прим)	0,1	9940,61	5948,88	994	595	567	22,22	2
				3788,10	1613,86	379	161	105	6,14	1
			1км							
51	С010333-А17 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	4,63	120,80	--	559	--	112	0,51	2
				24,16	--	112	--	100	--	--
			т							
52	С010333-А21 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	4,63	146,10	--	676	--	135	0,61	3

		21 км, класс груза 1	т								
53	С01031-А3-1	Погрузка кабеля, кирпича	т	4,63	154,30	--	714	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	С01031-А3-2	Разгрузка кабеля, кирпича	т	4,63	141,40	--	655	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКОМПЛЕКТ"	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х185 мм2	1000м	0,154	6987190,00	--	1076027	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ	шт	35	25922,04	--	907271	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Металлоконструкциидля опор	т	1,04	746218,78	--	777560	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Хомут Х-3	шт	4	315,00	--	1260	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Хомут Х-1	шт	35	650,00	--	22750	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Шайба М-16	шт	160	350,00	--	56000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Гайка М-16	шт	480	40,00	--	19200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Изолятор ПС-10	шт	72	1075,00	--	174150	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Изолятор ПС-70	шт	24	1950,00	--	46800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Колпачек КП-22	шт	72	50,00	--	8100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Серьга СРС-7-16	шт	24	400,00	--	9600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

	"АЗИЯТЕХКО МИЛЕКТ"	шт		--	--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Зажим ПБ-2-6 шт	24	1600,00	--	38400	--	--	--	--	--
68	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Муфта концевая ЗКНТП 10 150х240 шт	2	7561,00	--	15122	--	--	--	--	--
69	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т	1,04	555373,00	--	578699	--	--	--	--	--
70	С151607-20	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 95 мм2 т	0,025	401600,00	--	10040	--	--	--	--	--
71	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	ОПН-6/7,6 шт	3	6208,00	--	18624	--	--	--	--	--
72	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Сталь угловая 63х63х4 кг	20	105,64	--	2113	--	--	--	--	--
73	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-125 1000шт	0,856	15000,00	--	12840	--	--	--	--	--
74	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Сталь круглая д 32 кг	30	746,22	--	22387	--	--	--	--	--
75	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Сталь круглая д 10 кг	138	746,22	--	102978	--	--	--	--	--
76	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Разъединитель РЛНД кг	1	8067,59	--	8068	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4294042	233106	242659,00			1150
			Тенге			182812	53362				217
	Накладные расходы		Тенге			242658					
	Нормативная трудоемкость в накладных расходах										119
	Нормативная трудоемкость										1486

Ненормируемые непредвиденные затраты 6 %	Тенге			272202			
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			4808902			
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4808902			
Итого с затратами в зимнее время	Тенге			4808902			
Итого в базовых ценах 2001 г.	тенге			4808902			
Итого в текущих ценах 2013 г 2,2335	Тенге			10740683			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			214813			
Итого с 2%	Тенге			10955496			
Командировочные расходы	Тенге			0			
Итого с командировочными расходами	Тенге			10955496			
НДС-12%	тенге			1314660			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге			12270156			

Заказчик:
Директор Усть-Каменогорского РЭС

Козинец Г.Б.

Главный инженер Усть-Каменогорского РЭС

Шеншько Д.В.

Начальник ПТУ

Кашкимбаев З.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"

Кизекпаев Х.

Прошнуровано и пронумеровано

8 (восемь) листов

Директор Кизекпаев Х