Заказчик:Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания

Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис"

Республика Казахстан, ВКО, 070006, г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, пр. АБАЯ 160, ТЕЛ:.55-00-01, ФАКС: 78-47-65,РНН 181600065511,ИИК KZ858560000003069580,БИК KCJBKZKX,БИН 000140003502, АО «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт ВЛ-6-10 кВ Усть-Каменогорский регион Усть-Каменогорский РЭС ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС-Феклистовка"

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орг.прав.форма	
		Номер	Дата	Наименов	Код	Наименование	Код
		ДП-9311	04.05.2012				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за	Из гр.1							
			СМР (в сметах, базисных ценах 2001 г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобр материалов, обор.	СМР рынок		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ									1080000	10080000
в том числе:									1080000	10080000
Акт № 1 за июль 2013 г	9000000	9000000	4143492	4143492						10080000
Итого	9000000	9000000	4143492	4143492						
Итого к оплате с НДС 12%										

К оплате за текущий месяц: Десять миллионов триста пятьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре тенге

Заказчик:

Заместитель председателя правления по эксплуатации

_____ Кулбаев С.Ш.

Директор Усть-Каменогорского РЭС

_____ Козинец Г.Ь.

Главный инженер Усть-Каменогорского РЭС

_____ Шепотько Д.Е.

Начальник ПТУ

_____ Кашкимбаев З.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ Кизекпаев Х.

Форма 2

АКТ № 1 от 25 июля 2013 года.

приемки выполненных работ за июль 2013 года

по Капитальному ремонту ВЛ-6-10 кВ Усть-Каменогорский регион Усть-Каменогорский РЭС ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС-Феклистовка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к/ф в охр.зоне-1,2;на стесненность к/ф-1,15								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж								
1	Е0133-109-6 К=0,4	Демонтаж проводов АС-50 в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 1км	2,16	22224,93 5054,94	17169,99 3540,84	48006 10919	37087 7648	19495 105	28,21 12,54	61 27
2	Е0133-101-8 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью опора	30	1911,85 973,73	938,12 259,63	57356 29212	28144 7789	38851 105	5,98 1,08	180 32
3	Е0133-101-1 1 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных концевых, анкерных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с опора	3	5556,21 3179,52	2376,69 674,16	16669 9539	7130 2022	12139 105	19,43 2,85	58 9
4	Е0133-101-1 8 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных двойных А-образных концевых, анкерных опор на приставках для ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с опора	1	6365,17 3626,64	2738,53 776,90	6365 3627	2739 777	4624 105	22,41 3,28	22 3
5	С01031-А19- 1	Погрузка деревянных опор при автомобильных перевозках т	24,6	148,60 --	-- --	3656 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С010333-А38 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 1 т	24,6	225,50 45,10	-- --	5547 1109	-- --	1109 100	0,95 --	23 --
7	С01031-А19- 2	Разгрузка деревянных опор при автомобильных перевозках т	24,6	141,40 --	-- --	3478 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С01031-А25- 1	Погрузка демонтируемого провода т	1,26	120,00 --	-- --	152 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С01031-А25- 2	Разгрузка провода т	1,26	120,00 --	-- --	152 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С010333-А27 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 27 км, класс груза 1 т	1,26	181,20 36,24	-- --	229 46	-- --	46 100	0,76 --	1 --

РАЗДЕЛ 2.Монтаж

11	Е0133-109-6	Подвеска проводов АС-70/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов	2,16	56804,33	42924,98	122697	92718	48738	70,52	152
		1км		12637,35	8852,11	27297	19121	105	31,35	68
12	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	30	2060,21	1211,96	61806	36359	32719	4,22	127
		опора		698,63	340,06	20959	10202	105	1,42	43
13	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/-анкерная опора	1	4286,55	2746,56	4287	2747	2225	8,25	8
		опора		1359,99	758,86	1360	759	105	3,16	3
14	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	6608,58	4398,45	19826	13195	10235	12,42	37
		опора		2036,88	1212,19	6111	3637	105	5,01	15
15	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	3378,54	2424,27	3379	2424	1338	5,19	16
		комплект		850,77	423,22	851	423	105	1,46	4
16	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	30	69,64	16,89	2089	507	1369	0,25	7
		м шин		40,37	3,11	1211	93	105	0,01	--
17	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (30мх0,5х0,8)	12	537,17	--	6446	--	7284	3,42	41
		м3		537,17	--	6446	--	113	--	--
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	185,06	--	2221	--	2509	1,34	16
		м3		185,06	--	2221	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Погрузочно-Разгрузочные работы								
19	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	49,2	152,80	--	7518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С010333-А38 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 1	49,2	225,50	--	11095	--	2219	0,95	47
		т		45,10	--	2219	--	100	--	--
21	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	49,2	140,00	--	6888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С01031-А30- 12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	0,634	195,70	--	124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С01031-А30- 22	Разгрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	0,634	208,50	--	132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С010333-А38 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 1	0,634	225,50	--	143	--	29	0,95	1
		т		45,10	--	29	--	100	--	--
25	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,22	1100,25	--	242	--	254	6,71	1
		1т		1100,25	--	242	--	105	--	--

26	С010333-А27 -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 38 км, класс груза 2	0,22	226,20	--	50	--	10	0,95	--
		т		45,24	--	10	--	100	--	--
27	Е0109-62-8	Изготовление траверс, надставок, бондажей в построечных условиях и на производственных базах	0,955	35200,27	6134,04	33616	5858	24312	151,80	145
		т		27324,00	962,37	26094	919	90	3,52	3
28	С01031-А18- 1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,955	247,10	--	236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С01031-А18- 2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,955	234,30	--	224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С010333-А27 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 27 км, класс груза 1	0,955	181,20	--	173	--	35	0,76	1
		т		36,24	--	35	--	100	--	--
31	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, ддлина 10,5 м, марка СВ 105	41	25922,04	--	1062803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Металлоконструкциидля опор	0,955	946218,78	--	903639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Изолятор ШС-10	121	1075,00	--	130075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Изолятор ПС-70	84	1950,00	--	163800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Колпачек КП-22	121	50,00	--	6050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Серьга СРС-7-16	24	400,00	--	9600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Ушко У1-7-16	54	400,00	--	21600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Зажим НБ-2-6	54	1600,00	--	86400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов I группы и алюминиевых проволок, марка АС	1,92	367178,00	--	706450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	ОПН-10/7,6	3	13374,70	--	40124,1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс ТОО	Промзвено ПРТ-7	54	800,00	--	43200	--	--	--	--

	"АЗИЯТЕХКО				--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Сталь круглая д 10	шт	15	746,22	--	11193	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			**Тенге**			**3696740**	**233756**	**212215,00**		**945**
				Тенге			**151236**	**54236**			**208**
	Накладные расходы			Тенге			**212215**				
	Нормативная трудоемкость в накладных расходах										**101**
	Нормативная трудоемкость										**1254**
	Итого с накладными расходами			Тенге			**3908955**				
	Ненормируемые инепредвиденные затраты 6 %			Тенге			**234537**				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			Тенге			**4143492**				
	Итого в базовых ценах 2001 г.			тенге			**4143492**				
	Итого в текущих ценах 2013 г 2,17081			Тенге			**9000000**				
	НДС-12%			тенге			**1080000**				
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС			Тенге			**10080000**				

Заказчик:

Заместитель председателя правления по эксплуатации

Кулбаев С.Ш.

Директор Усть-Каменогорского РЭС

Козинец Г.Б.

Главный инженер Усть-Каменогорского РЭС

Шепотько Д.Е.

Начальник ПТУ

Кашкимбаев З.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергостройсервис"

Кизекпаев Х.