Заказчик:Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания

Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис"

Республика Казахстан, ВКО, 070006, г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, пр. АБАЯ 160, ТЕЛ:.55-00-01, ФАКС: 78-47-65,РНН 181600065511,ИИК KZ858560000003069580,БИК KCJBKZKX,БИН 000140003502, АО «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ»

Наименование объекта:"Капитальный ремонт ВЛ-6-10 кВ Усть-Каменогорский регион Усть-Каменогорский РЭС ВЛ-6 кВ Л-6 от ПС-КСМ"

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник к финансир		Орг.прав.форма	
		Номер	Дата	Наименов	Код	Наименование	Код
		ДП-9311	04.05.2012				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (вк	Из гр.1							
			СМР (в сметах, базисных ценах 2001 г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобр материалов, обор.	СМР рынок		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ										
в том числе:										
Акт № 3 за июль 2013 г	6045266	6045266	2653562	2653562						
Итого	6045266	6045266	2653562	2653562					725432	6770698
Итого к оплате с НДС 12%									725432	6770698
К оплате за текущий месяц: Шесть миллионов семьсот семьдесят тысяч шестьсот девяносто восемь тенге										6770698

Заказчик:

Заместитель председателя правления по эксплуатации

_____ Кулбаев С.Ш.

Директор Усть-Каменогорского РЭС

_____ Козинец Г.Б.

Главный инженер Усть-Каменогорского РЭС

_____ Шепотько Д.Е.

Начальник ПТУ

_____ Кашкимбаев З.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ Кизекпаев Х.

1

эксплуатации

_____Кулбаев С.Ш.

«_____» _____ 20__ г.

АКТ № 3 от 22 июля 2013 года.

приемки выполненных работ за июль 2013 года

по Капитальному ремонту ВЛ-6-10 кВ Усть-Каменогорский регион Усть-Каменогорский РЭС ВЛ-6 кВ Л-6 от ПС-КСМ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
К расценкам применен коэффициент на стесненность в городе 1,15										
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Е0133-109-6	Подвеска проводов АС-70/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов 1км	3,4	47543,95 10531,13	35770,82 7376,75	161649 35806	121621 25081	63931 105	58,77 26,13	200 89
2	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов комплект	7	2832,70 708,98	2020,23 352,68	19829 4963	14142 2469	7803 105	4,32 1,22	30 9
3	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	70	60,09 33,64	14,08 2,59	4207 2355	985 181	2663 105	0,21 0,01	14 1
4	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (70мх0,5х0,8) м3	28	447,64 447,64	-- --	12534 12534	-- --	14163 113	2,85 --	80 --
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	28	154,22 154,22	-- --	4318 4318	-- --	4879 113	1,12 --	31 --
6	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Изолятор ПС-70 шт	72	1950,00 --	-- --	140400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Серьга СРС-7-16	36	400,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --	-- --

2

		шт								
9	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Зажим НБ-2-6	36	1600,00	--	57600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и	2,96	533702,00	--	1579758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	ОПН-10/7,6	21	13374,70	--	280869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКОМПЛЕКТ"	Промзвено ПРТ-7	36	800,00	--	28800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКОМПЛЕКТ"	Сталь круглая д 10	35	746,22	--	26118	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2409921	136748	93439,00		356
			Тенге			59975	27731			98
	Накладные расходы		Тенге			93439				
	Нормативная трудоемкость в накладных расходах									40
	Нормативная трудоемкость									494
	Итого с накладными расходами		Тенге			2503360				
	Ненормируемые инепредвиденные затраты 6 %		Тенге			150202				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		Тенге			2653562				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			2653562				
	Итого с затратами в зимнее время		Тенге			2653562				
	Итого в базовых ценах 2001 г.		тенге			2653562				
	Итого в текущих ценах 2013 г 2,2335		Тенге			5926731				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			118535				

НДС-12%	тенге			725432				
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге			**6770698**				

Заказчик:
Директор Усть-Каменогорского РЭС

_____ Козинец Г.Б.

Главный инженер Усть-Каменогорского РЭС

_____ Шепотько Д.Е.

Начальник ПТУ

_____ Кашкимбаев З.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ Кизекпаев Х.