А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ «РЕКОНСТРУКЦИЯ I И II-ГО ПОДЪЕМА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СЕЛО ЗАРЕЧНОЕ КАПШАГАЙСКОГО РЕГИОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

г.Капшагай №06 от «29» июля 2015г.

Государственная приёмочная комиссия, назначенная постановлением акимата города Капшагай от« »_____2015 г. № в составе:

Председатель комиссии:	
Сугуров И.С.	*Заместитель акима города Капшагай*
заместитель председателя комиссии – представитель органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора	
АбишовТ.А.	*Главный специалист отдела Государственной архитектурно-строительной инспекциикомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК»*
Членов комиссии – представителей:	
Заказчика:	
Абауов М.К.	*И.о.руководителя ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагай»*
Сырлыбаев К.	*Директор ТОО «Акжол» авторский надзор*
Мұқатаев Ж.И.	*директор ТОО «JMI Комтани Сервис»*
органов архитектуры и градостроительства:	
Жуаспаев Т.С.	*И.о.руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Капшагай*
Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:	
КамаубаевА.С.	*руководитель РГУ «Капшагайское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав Алматинской области Агенства Республики Казахстан по защите прав потребителей»*
органовгосударственной противопожарной службы:	
Абдикаримов Ж.	*Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям г.Капшагай*
государственный орган в области охраны окружающей среды	
Максаламова Б.К.	*государственный инспектор Департемента экологии по Алматинской области*
представителей других заинтересованных органов	
Нурсейтов Б.Е.	*Директор ГКП «Камкор»*

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (застройщиком) *ГУ «Отдел жилищно –коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая»*
(наименование организации)

Предьявлена к приемке в эксплуатацию:*«Реконструкция I и II –го подъема питьевой воды село Заречное Капшагайского региона Алматинской области»*
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: *Алматинская область, г. Капшагай, село Заречное, Арна*

2. Строительство осуществлялось на основании *талона Государственной архитектурно-строительной инспекциикомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития*
(наименование органа, вынесшего решение, приказ и др.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ *ЗТ 15-1-852 от 17.10.2014года*

3.Строительство осуществлено подрядчиком *ТОО «JMI Компани Сервис»* выполнившим *строительно-монтажные работы (водопроводные сети с колодцами)*
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организации *ТОО «Акжол»* выполнившей *рабочий проект*
(наименование частей или разделов документации)

5.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *индивидульному проекту*
(номер проекта, номер серии (по типовому проекту)

6. Проектно-сметная документация утверждена *ГУ «отдел ЖКХ и ЖИ города Капшагай» №*
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ _____ Окончание *работ* _____
(месяц и год) (месяц и год)

При продолжительности строительства 7 месяцев

8. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация, основании: *заключение № 18-0500/14 от 01.08 2014 года государственной экспертизы, рабочий проект, сметная документация.*
(указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, выпускной способности, провозной способности, числов рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ р/с	Жұмыс атауы	өлшем бірлігі	жоба бойынша көлемі	орындалу туралы көлемі
	Площадка I-го водоподъема			
1.	Ремонт склада на площадке 1-го водоподъема	здание	1	1
2.	Ремонт трансформаторной подстанции	здание	1	1
3.	Ликвидация скважин	шт	3	0
4.	Бурение скважин глубиной 82м	шт	2	2
5.	Насосная станция 1-го подъема (здание над скважиной)	шт	2	2
6.	Монтаж насосов ЭЦВ8-40-60	шт	2	2
7.	Здание контрольно пропускного пункта 1го водоподъема	шт	1	1
8.	Внутриплощадочные электрические сети 1-го водоподъема	м	156	156
9.	Наружные сети связи 1-го водоподъема.	М	1000	1000

	Охранная сигнализация			
10.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250мм с промывкой и дезинфекцией	м	216	216
11.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150мм с гидравлическим испытанием	м	37	37
12.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 150мм.	м	35	35
13.	Устройство септика	шт	1	1
14.	Вертикальная планировка. Устройство выемки с перемещением на 10м	м3	1300	1300
15.	Устройство дорожного основания из песчанно-гравийной смеси	м2	3098	3098
16.	Установка противоподкопной сетки	т	2,7	2,7
17.	Ограждение территории 1-го водоподъема	м	438	438
18.	Устройство трапы наряда	м	438	438
19.	Автоматизация технологических процессов на площадке 1-го водоподъема	шт	1	1
20.	Камера переключения	шт	1	1
	Площадка II-го водоподъема			
1.	Демонтаж полуразрушенного здания КПП	шт	1	1
2.	Ремонт хлораторной	шт	1	1
3.	Ремонт комнаты оператора	шт	1	1
4.	Ремонт разрушенного здания фильровальной	шт	1	1
5.	Ремонт ограждения площадка 2-го подъема	шт	21	21
6.	Здание насосной станции 2-го подъема	шт	1	1
7.	Установка насосов KHD	шт	5	5
8.	Монтаж гидропневмобаков	шт	2	2
9.	Здание контрольно-пропускного пункта 2-го водоподъема	шт	1	1
10.	Внутриплощадочные электрические сети	м	156	156
11.	Наружные сети связи. Охранная сигнализация	м	1115	1115
12.	Укладка стальных водопроводных труб диам.400мм с гидравлическим испытанием	м	224	224
13.	Укладка стальных водопроводных труб.диам. 300мм с гидравлическим испытанием	м	10	10
14.	Укладка стальных водопроводных труб.диам. 250мм с гидравлическим испытанием	м	139	139
15.	Укладка стальных водопроводных труб.диам. 200мм с гидравлическим испытанием	м	145	145
16.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с гидравлическим испытанием	м	19	19
17.	Промывка с дезинфекцией трубопроводов	м	537	537
18.	Укладка трубопроводов полиэтиленовых труб диам. 150мм	м	101	101
19.	Строительство резервуара противопожарного на 600м3	шт	2	2
20.	Устройство фильтра поглотителя	шт	2	2
21.	Устройство септика	шт	1	1
22.	Вертикальная планировка. Разработка грунта	м3	440	440

23.	Устройство дорожного покрытия из песчанно-гравийной смеси	м2	3605	3605
24.	Устройство противоподкопной сетки	Т	2,8	2,8
25.	Устройство тропы наряда	м	434	434
26.	Автоматизация технологических процессов	шт	1	1
27.	Устройство камеры переключения	шт	3	3

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Согласно проект водопроводная сеть из полиэтиленовых тру ф110мм и железобетонные колодца ф1,5м

(краткие характеристики по особеностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудования –задвижки 249шт (25,50,100),пожарные гиранты 17 шт, в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные пректом выполнены.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями ГКП «Капшагай Су Кубыры»

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего *214651,3 тыс. тенге*, в том числе: строительно-монтажные работы *196 999,0 тыс. тенге* ; ПИР с гос экспертизы 16149,0 тыс. тенге, прочие 17652,3 тыс.тенге.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙКОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған объект: *«Алматы облысы Қапшағай өңірінің Заречный ауылы ауыз суының I -ші және II –ші көтерімін жаңғырту »*

Предъявленный к приемке объект: *«Реконструкция I и II –го подъема питьевой воды село Заречное Капшагайского региона Алматинской области»*

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Комиссия төрағасы:
Председатель комиссии: И. Сугуров

Комиссия төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя комиссии: Т. Абишов

М. Абауов

К. Сырлыбаев

Ж.Мукатаев

А. Камаубаев

Ж. Абдикеримов

Б. Мақсаламова

Б.Нурсейтов

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая »

Подрядчик ТОО «JMI Компани Сервис»

Договор № 53 от 01.10.2014г. Дополнительное соглашение №2 от 25.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция I-го и II-го подъема питьевой воды с.Заречный Капшагайского региона Алматинско области

Наименование объекта: Площадка II-го водоподъема

А К Т N 1

приемки выполненных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кабельная канализация								
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	88,52	21,55	4,52	1907	400	0,11	10
					17,03	--	1508	--	--	--
9.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	м3	12,01	1813,20	152,52	21777	1832	1,02	12
					153,68	57,15	1846	686	0,28	3
10.	Е0134-105 -8	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-1	колодец	7,00	18810,54	575,54	131674	4029	6,91	48
					1194,75	146,03	8363	1022	0,59	4
11.	С143018-2 8	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	2,66	19700,00	--	52402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	98,00	245,44	3,82	24053	374	0,21	21
					37,35	1,44	3660	141	0,01	1
13.	Е0134-112 -1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	18,00	161,67	--	2910	--	0,78	14
					131,18	--	2361	--	--	--

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб дима. 110мм до 2-х отверстий	кан.-км	0,95	621603,38	--	590523	--	133,00	126
					20790,00	--	19750	--	--	--
15.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,07	501603,38	--	32604	--	133,00	9
					20790,00	--	1351	--	--	--
16.	СПрайс-лист	Труба ПВХ жесткая, двухстенная диам.110мм	м	950,00	317,48	--	301602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Труба ПВХ гибкая, двухстенная диам.50мм	м	65,00	110,59	--	7188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-363 -1	Устройство ввода в здание	шт	4,00	3713,66	3151,45	14855	12606	2,57	10
					178,48	662,47	714	2650	3,84	15
19.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	16,00	250,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0110-927 -3	Прокладка кабеля в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	1115,00	59,83	28,70	66710	32001	0,14	156
					29,97	7,30	33417	8139	0,04	47
21.	Ц0110-927 -4	Прокладка кабеля в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	299,00	76,86	37,17	22981	11114	0,18	54
					38,53	9,45	11520	2826	0,05	16
22.	Ц0110-51-1	Разделка и включение кабелей	конец	296,00	445,40	--	131838	--	2,50	740
					423,00	--	125208	--	--	--
23.	СПрайс-лист	Кабель экранированный UTP CaT5E, число жил и сечение 4x2x0,5мм2	м	935,00	23,44	--	21912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2x1,5 мм2	1000м	0,66	28900,00	--	18930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,48	10008,35	95,97	4804	46	4,90	2
					771,75	36,25	370	17	0,18	0
26.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор	опора	10,00	4796,83	1831,40	47968	18314	12,00	120
					1977,75	625,01	19778	6250	2,34	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С12021-245	Стоимость опор	т	0,65	172800,00	--	112320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	36,00	114,40	7,80	4118	281	0,29	10
					48,80	0,50	1757	18	0,00	0
29.	СПрайс-лист	Металлорукав диам.20мм	м	36,00	38,45	--	1384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-148-4	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	36,00	60,40	15,60	2174	562	0,24	9
					38,70	3,80	1393	137	0,02	1
31.	Ц0110-485-7	Коробка распределительная, устанавливаемая на опоре	шт	10,00	1752,50	141,00	17525	1410	10,00	100
					1595,00	4,50	15950	45	0,03	0
32.	С151802-15прим.	Коробка распределительная	шт	10,00	5090,00	--	50900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0110-669-9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: извещатель двухпозиционный	шт	5,00	484,90	1,60	2424	8	3,00	15
					475,00	--	2375	--	--	--
34.	ТПрайс-лист	Извещатель охранный радиоволновой FMW-3	шт	5,00	54100,42	--	270502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Кабельная канализация 1961987

Раздел: Сеть охранной сигнализации КПП

35.	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
36.	ТПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный пожарный "Гранит-12"	шт	1,00	7210,02	--	7210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	шт	1,00	86,30	7,80	86	8	0,35	0
					60,80	--	61	--	--	--
38.	Ц0110-669	Приборы и устройства	шт	1,00	1401,20	1,60	1401	2	8,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-5	сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении			1350,00	--	1350	--	--	--
39.	ТПрайс-лист	Извещатель охранный пассивный, всепогодный, LX-802N	шт	1,00	6134,19	--	6134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-121-2	Резервный источник питания	шт	1,00	380,30	--	380	--	2,00	2
					333,00	--	333	--	--	--
41.	ТПрайс	Блок резервного питания 24В, 3А	шт	1,00	8568,54	--	8569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-121-6	Аккумулятор	шт	2,00	938,00	--	1876	--	5,00	10
					790,00	--	1580	--	--	--
43.	ТПрайс-лист	Батарея аккумуляторная 12а/ч	шт	2,00	1691,74	--	3383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-397-1	Кабельный канал	м	40,00	170,10	15,30	6804	612	0,09	4
					15,80	3,20	632	128	0,02	1
45.	СПрайс-лист	Канал кабельный 30х10мм	м	40,00	43,58	--	1743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	140,00	27,70	2,10	3878	294	0,10	14
					19,70	0,50	2758	70	0,00	0
		Итого по разделу: Сеть охранной сигнализации КПП								48975

ИТОГО:	2010959	83893	1533
	265190	22129	113

Накладные расходы :

На монтажные работы	213945
На общестроительные работы	42489
На металломонтажные работы	27329
Всего накладных расходов:	283763

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						2294722		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						119936		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2414658		
		Итого с временными, 1,92 %						2455340		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %						2521422		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2530060		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2551655		
		Пересчет в текущих ценах 2014г, К-2,38968						2988243		
		Пересчет в текущих ценах 2015г, К-2,38968						3327537		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						126315		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6442096		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						773051		
		Итого с НДС						7215147		

Принял: Руководитель отдела

ГУ «ККХ и ЖИ г.Капшагай»

Серикбаев Б.П. _____

Технический надзор ТОО «УКС»

Имашев А. _____

Сдал: Директор ТОО «JMI Компани Сервис»

Мукатаев Ж.И. _____

6

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая »

Подрядчик ТОО «JMI Компани Сервис»

Договор № 53 от 01.10.2014г. Дополнительное соглашение № 2 от 25.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция I-го и II-го подъема питьевой воды с.Заречный Капшагайского региона Алматинско области

Наименование объекта: Площадка II-го водоподъема. Контрольно-пропускной пункт

А К Т N 2

приемки выполненных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
1.	Е0115-64-2	Затирка потолков	м2	32,50	116,50	1,42	3786	46	0,45	15
					71,33	0,54	2318	18	0,00	0
2.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	32,50	175,80	3,94	5714	128	0,55	18
					102,11	1,49	3319	48	0,01	0
3.	Е0115-180-2	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	32,50	196,95	1,65	6401	54	0,15	5
					24,53	0,63	797	20	0,00	0
4.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	91,40	789,29	4,85	72141	443	1,29	118
					222,86	1,41	20369	129	0,01	1
5.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	м2	91,40	146,88	3,43	13425	314	0,46	42
					73,73	1,31	6739	120	0,01	1
6.	Е0115-17-	Гладкая облицовка стен, столбов,	м2	20,00	1028,30	4,62	20566	92	1,52	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			254,97	3,14	5099	63	0,02	0
7.	Е0115-180 -1	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	91,40	194,24	1,19	17754	109	0,14	13
					22,28	0,45	2036	41	0,00	0
8.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	9,51	594,08	6,33	5651	60	1,79	17
					312,75	2,39	2975	23	0,01	0
9.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	9,51	217,32	6,12	2067	58	0,81	8
					141,39	2,32	1345	22	0,01	0
10.	Е0115-180 -1	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	9,51	194,24	1,19	1848	11	0,14	1
					22,28	0,45	212	4	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								149351
		Раздел: Наружная отделка								
11.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	66,40	132,99	1,02	8830	68	0,24	16
					37,89	0,16	2516	11	0,00	0
13.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	66,40	936,05	4,92	62154	327	1,15	76
					193,05	1,87	12819	124	0,01	1
14.	Е0115-156 -1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	66,40	136,40	1,65	9057	110	0,13	9
					24,53	0,63	1629	42	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								80041
		Раздел: Разные работы								
15.	Е0110-55-1	Укладка щита над приямком	м2	0,81	1292,59	29,74	1047	24	0,23	0
					32,85	11,23	27	9	0,05	0

1630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0108-41-1	Кладка кирпичной вентшахты	м3	2,70	10236,59	379,78	27598	1024	11,90	32
					1935,00	141,75	5217	382	0,70	2
17.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1129,10	7,30	1129	7	0,51	1
					85,05	2,36	85	2	0,01	0
18.	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,80	8719,48	--	24415	--	3,66	10
					567,00	--	1588	--	--	--
19.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2	28,00	481,02	--	13469	--	0,14	4
					24,75	--	693	--	--	--
20.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси добавлять 0,5 см до толщины 3,5см	м2	28,00	3,98	--	111	--	0,02	1
					3,98	--	111	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								67768

ИТОГО:

	297163	2876	414
	69894	1058	5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	75611
Всего накладных расходов:	75611
Итого с накладными	372774

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22366
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	395140
Итого с временными, 1,92 %	402727
Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %	415050
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	416661
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	420688
Пересчет в текущих ценах 2014г К-2,38968	492667
Пересчет в текущих ценах 2015г К-2,38968	548606
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20825

9

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1062100
Налог на добавленную стоимость, 12 %	127452
Итого с НДС	1189552

Принял: Руководитель отдела

ГУ «ЖКХ и ЖИ г.Каншагай»

Серикбаев Е.П. _____

Технический надзор ТОО «УКС»

Имашев А.Т. _____

Сдал: Директор ТОО «JMI Компани Сервис»

Мукатаев Ж.И. _____

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая »

Подрядчик ТОО «JMI Компани Сервис»

Договор № 53 от 01.10.2014г. Дополнительное соглашение № 2 от 25.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция I-го и II-го подъема питьевой воды с.Заречный Капшагайского региона Алматинско области

Наименование объекта: Площадка II-го водоподъема.Насосная станция II-го подъема

А К Т N 3

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
96.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,72	9474,28	--	6821	--	3,66	3
					567,00	--	408	--	--	--
97.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,20	211,49	9,95	1523	72	0,36	3
					52,20	3,74	376	27	0,02	0
98.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,20	167,53	4,02	1206	29	0,03	0
					3,78	1,50	27	11	0,01	0
99.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	7,20	378,21	14,76	2723	106	0,36	3
					52,43	5,54	377	40	0,03	0
100.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-7,20	47,04	0,67	-339	-5	0,01	-0
					1,69	0,25	-12	-2	0,00	-0
101.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,60	9474,28	--	5685	--	3,66	2
					567,00	--	340	--	--	--
102.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,00	211,49	9,95	1269	60	0,36	2
					52,20	3,74	313	22	0,02	0

103.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	6,00	167,53	4,02	1005	24	0,03	0
					3,78	1,50	23	9	0,01	0
104.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	6,00	1041,83	15,20	6251	91	1,07	6
					173,30	7,37	1040	44	0,04	0
105.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,12	9474,28	--	1137	--	3,66	0
					567,00	--	68	--	--	--
106.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,20	211,49	9,95	254	12	0,36	0
					52,20	3,74	63	4	0,02	0
107.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1,20	55,84	1,34	67	2	0,01	0
					1,26	0,50	2	1	0,00	0
108.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	1,20	1041,83	15,20	1250	18	1,07	1
					173,30	7,37	208	9	0,04	0
109.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,25	9474,28	--	2369	--	3,66	1
					567,00	--	142	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,50	211,49	9,95	529	25	0,36	1
					52,20	3,74	130	9	0,02	0
111.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-2,50	55,84	1,34	-140	-3	0,01	-0
					1,26	0,50	-3	-1	0,00	-0
112.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	2,50	1041,83	15,20	2605	38	1,07	3
					173,30	7,37	433	18	0,04	0
113.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	3,50	1041,83	15,20	3646	53	1,07	4
					173,30	7,37	607	26	0,04	0
114.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	6,42	109,84	0,46	705	3	0,08	0
					12,04	0,18	77	1	0,00	0
115.	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	4,49	83,18	1,22	374	5	0,22	1

12

				35,55	0,45	160	2	0,00	0
116.	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	47,83	28,11	0,22	1345	11	0,10	5
					18,50	0,09	885	4	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								40285
		Раздел: Внутренняя отделка								
117.	E0115-64-2	Затирка цементно-известковым раствором потолка	м2	52,30	116,50	1,42	6093	74	0,45	24
					71,33	0,54	3731	28	0,00	0
118.	E0115-169-6	Шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	52,30	47,10	0,05	2463	3	0,15	8
					26,55	0,02	1389	1	0,00	0
119.	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	52,30	9,90	0,12	518	6	0,04	2
					6,75	0,05	353	3	0,00	0
120.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	171,80	284,95	4,07	48955	698	0,74	127
					135,68	0,97	23310	167	0,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	E0115-64-3	Левкас стен	м2	171,80	71,72	0,69	12321	118	0,09	16
					14,75	0,26	2533	45	0,00	0
122.	E0115-163-8	Окраска стен эмалью	м2	16,50	85,57	1,42	1412	23	0,19	3
					30,38	0,54	501	9	0,00	0
123.	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	155,30	9,90	0,12	1537	19	0,04	7
					6,75	0,05	1048	8	0,00	0
124.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	60,40	1028,30	4,62	62109	279	1,52	92
					254,97	3,14	15400	190	0,02	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								135408
		Раздел: Наружная отделка								
125.	E0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным	м2	109,50	1432,12	43,81	156817	4797	2,25	247

13.

		слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов			396,91	31,25	43462	3421	0,14	16
126.	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL	м3	10,95	4518,00 ---	-- --	49472 --	-- --	-- --	-- --
127.	Е0110-7-5	Обшивка стен полиэтиленовой пленкой	м2	109,50	14,76 13,32	0,22 0,09	1616 1459	24 10	0,08 0,00	9 0
128.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая	1000м2	0,12	30400,00 ---	-- --	3663 --	-- --	-- --	-- --
129.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	120,30	72,14 22,50	0,16 0,07	8678 2707	19 8	0,13 0,00	16 0
130.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	7,39	594,08 312,75	6,33 2,39	4391 2312	47 18	1,79 0,01	13 0
131.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	116,89	101,33	1,65	11844	193	0,09	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перхлорвиниловая			17,12	0,63	2001	74	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								236483
		Раздел: Разные работы								
132.	ТПрайс-лист	Шкаф металлический	шт	1,00	22702,96 ---	-- --	22703 --	-- --	-- --	-- --
133.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,00	108,05 10,51	2,62 0,99	648 63	16 6	0,07 0,00	0 0
134.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	6,00	378,21 52,43	14,76 5,54	2269 315	89 33	0,36 0,03	2 0
135.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-6,00	47,04 1,69	0,67 0,25	-282 -10	-4 -1	0,01 0,00	-0 -0
136.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	39,17	78,00 ---	-- --	3056 --	-- --	-- --	-- --
137.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	37,06	108,05	2,62	4004	97	0,07	3

					10,51	0,99	390	37	0,00	0
138.	Е0113-49-1	Пропитка битумом	м3	3,76	5652,57	462,96	21254	1741	11,00	41
					1935,00	173,25	7276	651	0,85	3
139.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5см/	м2	37,60	474,17	--	17829	--	0,14	5
					24,75	--	931	--	--	--
140.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	37,60	304,87	--	11463	--	0,09	3
					15,92	--	599	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								82944
ИТОГО:							495118	8777		665
							115434	4932		31

Накладные расходы :

На общестроительные работы	127244
Всего накладных расходов:	127244
Итого с накладными	622362

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35980
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	658342
Итого с временными, 1,92 %	670546
Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %	690370
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	692961
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	699439
Пересчет в текущих ценах 2014г, К-2,38968	819113
Пересчет в текущих ценах 2015г, К-2,2,557	912117
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34624
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1765855
Налог на добавленную стоимость, 12 %	211902
Итого с НДС	1977758

Принял: Руководитель отдела

ГУ «ЖКХ и ЖИ г.Капшагай»

Сериков Е.П. _____

Технический надзор ТОО «УКС» Имашев А. _____

Сдал: Директор ТОО «JMI Компани Сервис»

Мукатаев Ж.И. _____

15.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая »

Подрядчик ТОО «JMI Компани Сервис»

Договор № 53 от 01.10.2014г. Дополнительное соглашение № 2 от 25.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция I-го и II-го подъема питьевой воды с.Заречный Капшагайского региона Алматинско области

Наименование объекта: Площадка I-го водоподъема

А К Т N 4

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие								
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	3098,00	19,95	15,58	61805	48267	0,01	29
					1,03	5,50	3191	17039	0,03	83
2.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	3098,00	224,86	12,65	696620	39186	0,02	72
					3,56	3,63	11029	11258	0,01	41
3.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	3098,00	248,29	15,40	769205	47696	0,05	145
					7,16	4,05	22191	12545	0,01	45
		Итого по разделу: Покрытие								1527630
		Раздел: Озеленение								
4.	Е0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%	яма	61,00	404,62	--	24682	--	1,79	109
					258,30	--	15756	--	--	--

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143012-3 8	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	9,00	2030,00	--	18270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								42952

ИТОГО:

	1570582	135149	355
	52167	40842	169

Накладные расходы :

На общестроительные работы	123072
Всего накладных расходов:	123072
Итого с накладными	1693654

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	101619
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1795273
Итого с временными, 1,92 %	1829742
Итого с зимними удорожаниями, 3,07 %	1885915
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1893234
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1911531
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4567942
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91359
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4659301
Налог на добавленную стоимость, 12 %	559116
Итого с НДС	5217543

Принял: Руководитель отдела

ГУ «ЖКХ и ЖИ г.Капшагай»

Серикбаев Е.П. _____

Технический надзор ТОО «УКС»

Имашев А. _____

ДЛЯ ФОРМ №2

Сдал: Директор ТОО «JMI Компани Сервис»

Мукатаев Ж.И. _____

189.	С12031-33	Фрамуги остекленные из алюминиевых сплавов	шт	3,00	8450,00	--	25350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,94	634,99	31,85	1867	94	1,15	3
					190,80	12,04	561	35	0,06	0
191.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	3,00	1960,00	--	5880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	м	26,00	25,65	--	667	--	0,15	4
					25,65	--	667	--	0,07	2
195.	С11011-411	Стоимость монтажной пены	кг	1,25	563,00	--	703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0110-23-5	Установка блоков люков	м2	0,80	375,50	30,89	300	25	1,23	1
					191,93	11,68	154	9	0,06	0
197.	С12064-6п рим.	Люки и лазы	м2	0,80	12300,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Двери 132197

Раздел: Окна

198.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,80	472,81	19,00	851	34	1,30	2
					217,73	6,18	392	11	0,03	0
199.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	10,80	346,04	18,87	3737	204	0,82	9
					136,44	6,39	1474	69	0,03	0

200.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,80	5206,00 ---	-- --	9371 --	-- --	-- --	-- --
201.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,80	5206,00 ---	-- --	56225 --	-- --	-- --	-- --
202.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-12,60	2800,00 ---	-- --	-35280 --	-- --	-- --	-- --
203.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим	м2	12,60	4963,00 ---	-- --	62534 --	-- --	-- --	-- --
204.	Е0110-22- 2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	12,60	229,35 --- 94,05	5,58 --- 2,12	2890 --- 1185	70 --- 27	0,59 --- 0,01	7 --- 0
205.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	9,00	2030,00 ---	-- --	18270 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Окна 118598

Раздел: Полы
==========

206.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон класса В15	м3	3,76	9239,68 --- 567,00	-- --- --	34741 --- 2132	-- --- --	3,66 --- --	14 --- --
207.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2,70	6569,36 --- 499,50	261,86 --- 99,00	17737 --- 1349	707 --- 267	3,44 --- 0,48	9 --- 1
208.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	16,30	211,49 --- 52,20	9,95 --- 3,74	3447 --- 851	162 --- 61	0,36 --- 0,02	6 --- 0
209.	Е0111-11- 2	добавлять на 30 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	16,30	167,53 ---	4,02 ---	2731 ---	66 ---	0,03 ---	0 ---

				3,78	1,50	62	24	0,01	0
210.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	16,30	1950,96	30,36	31801	495	0,80	13
					132,85	7,46	2165	122	0,04	1
211.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.40мм/	м2	22,30	211,49	9,95	4716	222	0,36	8
					52,20	3,74	1164	83	0,02	0
212.	Е0111-11-2	добавлять на 20 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	22,30	111,69	2,68	2491	60	0,02	0
					2,52	1,00	56	22	0,00	0
213.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	22,30	769,78	4,90	17166	109	0,38	9
					58,50	1,85	1305	41	0,01	0
214.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	21,90	123,31	0,16	2701	4	0,09	2
					16,18	0,07	354	2	0,00	0
215.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	4,20	211,49	9,95	888	42	0,36	1
					52,20	3,74	219	16	0,02	0
216.	Е0111-11-2	добавлять на 30 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,20	167,53	4,02	704	17	0,03	0
					3,78	1,50	16	6	0,01	0
217.	Е0111-4-1	Устройство первого слоя оклеечной изоляции из гидроизола	м2	4,20	340,45	18,42	1430	77	0,42	2
					85,95	6,91	361	29	0,03	0
218.	Е0111-4-2	Устройство второго слоя оклеечной изоляции из гидроизола	м2	4,20	232,19	9,05	975	38	0,25	1
					50,85	3,40	214	14	0,02	0
219.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	4,20	1041,83	15,20	4376	64	1,07	4
					173,30	7,37	728	31	0,04	0
220.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	11,30	137,40	0,32	1553	4	0,24	3
					41,63	0,11	470	1	0,00	0

Итого по разделу: Полы 127456

Площадка II-го водоподъема.
Контрольно-пропускной пункт.

Раздел: Водоснабжение и канализация.
Канализация хоз.бытовая

221.	E0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	6,00	712,05	10,58	4272	63	0,70	4
					119,25	3,96	716	24	0,02	0
222.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1,00	620,54	0,64	621	1	0,58	1
					106,20	0,25	106	--	0,00	0
223.	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	7,00	748,88	1,43	5242	10	0,56	4
					102,38	0,54	717	4	0,00	0
224.	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	5930,28	21,53	5930	22	1,95	2
					346,50	9,00	346	9	0,04	0
225.	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0

Итого по разделу: Канализация хоз.бытовая 25192

Площадка II-го водоподъема. Резервуар.

Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции

226.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	20,00	7940,17	66,01	158803	1320	1,35	27
					195,75	24,93	3915	499	0,12	2
227.	E0106-33-3	Устройство днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	47,60	12388,20	1327,03	589679	63167	12,49	595
					2137,50	456,24	101745	21717	1,72	82
228.	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	47,60	223,00	--	10615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	C12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,32	29400,00	--	9408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	C12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,59	73000,00	--	42858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00	--	4331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	67700,00	--	7366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

233.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,19	65900,00	--	144446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	1,89	4740,00	--	8959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	4,00	955,77	638,52	3823	2554	1,92	8
					317,25	221,13	1269	885	0,85	3
236.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	18,44	18200,00	--	335608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов эданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	шт	4,00	1937,37	581,49	7749	2326	4,14	17
					713,25	198,49	2853	794	0,73	3
238.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	6,32	18300,00	--	115656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0107-30-2	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 9 м2	м3	30,62	5930,22	1187,70	181583	36367	7,52	230
					1298,25	415,44	39752	12721	1,85	57
240.	С143018-2 0	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 W4	м3	30,62	8706,00	--	266578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,05	94008,57	2434,57	4512	117	170,00	8
					31950,00	920,25	1534	44	4,49	0
242.	С143002-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 200	м3	0,82	5870,00	--	4790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции 1896764

Раздел: Покрытие

243.	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий длиной до 6 м	шт	10,00	2025,89	586,04	20259	5860	2,76	28

				459,00	176,74	4590	1767	0,72	7
244.	С143017-1 8	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона	м2	177,31	1030,00	--	182628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	94008,57	2434,57	617	16	170,00	1
					31950,00	920,25	210	6	4,49	0
246.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности гидротехнических сооружениях литым асфальтом	м2	795,00	302,17	7,38	240223	5867	0,41	326
					61,20	2,79	48654	2218	0,01	11
247.	С11011-40 5	Горячая асфальтовая мастика	кг	159,00	49,00	--	7791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	Е0141-3-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	м2	79,00	457,57	11,73	36148	927	0,68	53
					113,18	0,38	8941	30	0,00	0
249.	С11011-40 6	Мастика битумно-латексная кровельная	кг	59,25	37,00	--	2192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	343,50	211,49	9,95	72647	3418	0,36	122
					52,20	3,74	17931	1285	0,02	6
251.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками	м	180,00	17,33	0,18	3120	32	0,06	11
					10,60	0,07	1908	13	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие								565624
		Раздел: Разные работы								
252.	Е0107-31-2	Установка камеры лаза	м3	0,65	1869,66	1247,36	1212	808	3,00	2
					503,55	418,91	326	271	1,76	1

253.	С143018-4 6	Камера лаза КЛ W6	шт	1,00	5008,99 ---	-- ---	5009 ---	-- ---	-- ---	-- ---
254.	Е0109-53- 1	Монтаж стальных люков, лаза	т	0,18	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	2635 2295	202 71	82,10 1,95	15 0
255.	С12021-22 7	Лазы круглые для резервуаров	т	0,18	247800,00 ---	-- ---	44108 ---	-- ---	-- ---	-- ---
256.	Е0109-29- 1	Монтаж металлических стремянок	т	0,09	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	1289 474	515 146	28,90 5,46	3 1
257.	С12021-26 7	Стоимость металлических стремянок	т	0,09	68187,00 ---	-- ---	6410 ---	-- ---	-- ---	-- ---
258.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	724 33	8 3	42,70 3,37	0 0
259.	Е0113-17- 3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	85,33	31,99 4,41	0,05 0,02	2729 376	4 2	0,02 0,00	2 0
260.	Е0113-26- 8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	м2	85,33	65,73 2,77	0,12 0,05	5609 236	10 4	0,01 0,00	1 0
261.	Е0113-26- 8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	85,33	280,33 11,08	0,48 0,20	23919 945	41 17	0,06 0,00	5 0
262.	Е0106-3-1	Обетонирование люка-лаза бетоном В15 W6	м3	0,50	9894,91 614,25	260,48 89,46	4947 307	130 45	3,94 0,35	2 0
263.	Е0107-31- 2	Установка камеры лаза	м3	0,65	1869,66 503,55	1247,36 418,91	1212 326	808 271	3,00 1,76	2 1
264.	С143018-4 6	Камера лаза КЛ W6	шт	1,00	5008,99 ---	-- ---	5009 ---	-- ---	-- ---	-- ---
265.	Е0109-53- 1	Монтаж стальных люков, лаза	т	0,18	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	2635 2295	202 71	82,10 1,95	15 0

266.	С12021-22 7	Лазы круглые для резервуаров	т	0,18	247800,00	--	44108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С12021-26 7	Стоимость металлической лестницы	т	0,09	68187,00	--	6410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	80,91	31,99	0,05	2588	4	0,02	2
					4,41	0,02	357	2	0,00	0
269.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	м2	80,91	65,73	0,12	5318	10	0,01	1
					2,77	0,05	224	4	0,00	0
270.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	80,91	280,33	0,48	22681	39	0,06	4
					11,08	0,20	896	16	0,00	0
271.	Е0106-3-1	Обетонирование камеры приборов бетоном В15 W6	м3	0,30	9894,91	260,48	2968	78	3,94	1
					614,25	89,46	184	27	0,35	0
272.	Е0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	м	10,60	3440,76	45,33	36472	480	1,66	18
					290,25	16,97	3077	180	0,08	1
273.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,41	247994,13	49389,75	102223	20358	312,70	129
					62775,00	18657,00	25876	7690	91,12	38
274.	Е0106-3-1	Устройство бетонных опор под трубопроводы	м3	0,80	9894,91	260,48	7916	208	3,94	3
					614,25	89,46	491	72	0,35	0
275.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,80	223,00	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,80	259,00	--	207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	Е0116-8-6	Установка трубы диам. 50 мм	м	0,65	545,63	8,84	355	6	0,36	0
					64,58	3,31	42	2	0,02	0
278.	Е0116-9-3	Установка патрубков диам. 80 мм	м	1,00	979,75	20,80	980	21	0,72	1
					130,50	7,79	130	8	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	600,00	24,60	0,69	14760	414	0,08	47
					11,70	0,27	7020	162	0,00	1
		Итого по разделу: Разные работы								354613
		Раздел: Вертикальная планировка								
280.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-440,00	23,36	22,08	-10278	-9715	0,01	-4
					1,28	5,56	-563	-2446	0,02	-8
281.	Е0101-24-2	Обратная засыпка траншеи после укладки противоподкопной сетки	м3	-440,00	9,24	9,24	-4068	-4068	--	--
					--	3,00	--	-1321	0,01	-5
282.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-440,00	21,55	4,52	-9480	-1987	0,11	-48
					17,03	--	-7493	--	--	--
283.	Е0101-17-8	Разработки и погрузка грунта на автосамосвалы	м3	-2162,00	32,26	30,77	-69756	-66525	0,01	-21
					1,42	8,34	-3070	-18042	0,03	-62
284.	Е010333-А 5-1	Вывоз избыточного грунта на 5 км	т	-3891,60	45,00	45,00	-175122	-175122	--	--
					--	9,00	--	-35024	0,19	-736
285.	Е0101-20-2	Работа на отвале	м3	-2162,00	3,80	3,24	-8212	-7014	0,00	-7
					0,48	1,12	-1038	-2421	0,00	-8
286.	Ц0108-102-1	Ящик управления и регулирования	шкаф	-1,00	3089,00	497,00	-3089	-497	13,00	-13
					2273,00	110,00	-2273	-110	0,64	-1
287.	75-6-34	Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров 2, типа РУС М 5115-2676, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	шт	-1,00	65800,00	--	-65800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	Ц0108-637-3	Реле промежуточное	шт	-1,00	5796,30	16,30	-5796	-16	26,00	-26
					4658,00	2,30	-4658	-2	0,01	-0
289.	Ц0108-593	Светильник с подвеской на крюк для	шт	-2,00	216,30	120,00	-433	-240	0,41	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	помещений с нормальными условиями среды			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					65,00	34,40	-130	-69	0,20	-0
290.	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	шт	-2,00	848,00	--	-1696	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
291.	5101-258	Фонарь электрический	шт.	-1,00	1540,00	--	-1540	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
292.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	-3,00	8,50	0,10	-26	--	0,05	-0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					7,30	--	-22	--	--	--
293.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	-162,00	175,20	75,70	-28382	-12263	0,44	-71
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					72,70	20,60	-11777	-3337	0,12	-19
294.	С151607-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	-0,17	2599,00	--	-429	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
295.	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	-4,00	186,90	--	-748	--	1,00	-4
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					90,00	--	-360	--	--	--
296.	СПрайс-лист	Стоимость металлорукава диам.25	м	3,00	38,45	--	115	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
297.	С151706-27	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	шт	-1,00	54,00	--	-54	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
298.	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	шт	-1,00	52,00	--	-52	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
299.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	-2,00	55,00	0,90	-110	-2	0,33	-1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					49,70	0,20	-99	--	0,00	-0
300.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	-2,00	215,00	--	-430	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301.	С151803-5 6	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116x116x63 мм, тип У272УХЛЗ	шт	-4,00	92,00	--	-368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								-385753
		Раздел: Разборка полуразрушенного здания КПП								
302.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	-19,76	1795,50	627,75	-35479	-12404	7,10	-140
					1167,75	236,25	-23075	-4668	1,16	-23
303.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	-7,20	3714,23	2438,48	-26742	-17557	7,78	-56
					1275,75	950,21	-9185	-6842	5,22	-38
304.	Е0107-25-1	Демонтаж ворот распашных металлических	шт	-1,00	3246,30	1026,23	-3246	-1026	12,28	-12
					2220,07	292,92	-2220	-293	1,12	-1
305.	Е0107-25-8	Демонтаж калиток металлических	шт	-1,00	1019,78	29,29	-1020	-29	5,42	-5
					990,50	11,07	-990	-11	0,05	-0
306.	Е0107-24-8	Демонтаж оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	м	-12,00	424,91	187,38	-5099	-2249	1,39	-17
					237,53	51,15	-2850	-614	0,18	-2
307.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-6,00	40,17	38,46	-241	-231	0,01	-0
					1,63	10,43	-10	-63	0,04	-0
308.	Е010333-А 5-1	Привоз грунта на 5 км	т	-10,80	56,25	56,25	-608	-608	--	--
					--	11,25	--	-122	0,24	-3
309.	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	-5,40	8,10	8,10	-44	-44	--	--
					--	2,63	--	-14	0,01	-0
310.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	-0,60	154,22	--	-93	--	1,12	-1
					154,22	--	-93	--	--	--
311.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-5,40	25,23	5,65	-136	-30	0,12	-1
					19,58	--	-106	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Разборка полуразрушенного здания КПП								-72708
		Раздел: Земляные работы								
312.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-335,36	29,07 1,47	27,60 6,95	-9749 -494	-9256 -2330	0,01 0,02	-3 -8
313.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы после разработки их механизированным способом	м3	-10,37	302,12 302,12	-- --	-3134 -3134	-- --	2,13 --	-22 --
314.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-139,78	40,17 1,63	38,46 10,43	-5615 -228	-5376 -1458	0,01 0,04	-2 -5
315.	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	т	-279,56	56,25 --	56,25 11,25	-15725 --	-15725 -3145	-- 0,24	-- -66
316.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	-139,78	4,68 0,55	4,06 1,40	-654 -77	-567 -196	0,00 0,00	-1 -1
317.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	-143,22	8,10 --	8,10 2,63	-1160 --	-1160 -377	-- 0,01	-- -1
318.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	-15,91	154,22 154,22	-- --	-2454 -2454	-- --	1,12 --	-18 --
319.	Е0101-12-8	Подсыпка под полы грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-35,10	29,07 1,47	27,60 6,95	-1021 -52	-969 -244	0,01 0,02	-0 -1
320.	Е0101-166-2	Подсыпка грунта 2-ой группы под полы вручную	м3	-11,70	154,22 154,22	-- --	-1805 -1805	-- --	1,12 --	-13 --
321.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-178,33	25,23 19,58	5,65 --	-4499 -3492	-1007 --	0,12 --	-22 --
322.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	-73,39	29,07 1,47	27,60 6,95	-2134 -108	-2025 -510	0,01 0,02	-1 -2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
323.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-8,49	40,17	38,46	-341	-327	0,01	-0
					1,63	10,43	-14	-89	0,04	-0
324.	Е0101-164-2т.ч.	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2-ой группы	м3	-1,50	302,12	--	-453	--	2,13	-3
					302,12	--	-453	--	--	--
325.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	-15,16	56,25	56,25	-853	-853	--	--
					--	11,25	--	-171	0,24	-4
326.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8,66	4,68	4,06	41	35	0,00	0
					0,55	1,40	5	12	0,00	0
327.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	-66,23	154,22	--	-10213	--	1,12	-74
					154,22	--	-10213	--	--	--
328.	Е0101-166-2	Подсыпка грунта 2-ей группы под полы вручную	м3	-13,69	154,22	--	-2111	--	1,12	-15
					154,22	--	-2111	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								-61879
		Раздел: Земляные работы								
329.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-282,03	29,07	27,60	-8199	-7784	0,01	-3
					1,47	6,95	-415	-1960	0,02	-7
330.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	-8,72	302,12	--	-2635	--	2,13	-19
					302,12	--	-2635	--	--	--
331.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-21,14	40,17	38,46	-849	-813	0,01	-0
					1,63	10,43	-35	-221	0,04	-1

332.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	-37,85	56,25	56,25	-2129	-2129	--	--
					--	11,25	--	-426	0,24	-9
333.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	-21,14	4,68	4,06	-99	-86	0,00	-0
					0,55	1,40	-12	-30	0,00	-0
334.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	-242,65	8,10	8,10	-1965	-1965	--	--
					--	2,63	--	-638	0,01	-2
335.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	-26,96	154,22	--	-4158	--	1,12	-30
					154,22	--	-4158	--	--	--
336.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-242,65	25,23	5,65	-6122	-1370	0,12	-30
					19,58	--	-4752	--	--	--
337.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	-269,61	17,36	15,00	-4680	-4043	0,01	-4
					1,86	3,43	-502	-925	0,02	-4

Итого по разделу: Земляные работы -30836

Раздел: Земляные работы

338.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-998,82	40,17	38,46	-40123	-38417	0,01	-11
					1,63	10,43	-1631	-10419	0,04	-36
339.	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	-20,38	302,12	--	-6158	--	2,13	-43
					302,12	--	-6158	--	--	--
340.	Е010333-А 1-1	Транспортировка грунта в резерв	т	-1722,45	24,63	24,63	-42415	-42415	--	--
					--	4,92	--	-8483	0,10	-178
341.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	-1019,20	4,68	4,06	-4771	-4133	0,00	-4
					0,55	1,40	-563	-1427	0,00	-5
342.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы из временного отвала для обратной засыпки и обвалования	м3	-542,60	40,17	38,46	-21796	-20870	0,01	-6
					1,63	10,43	-886	-5660	0,04	-19
343.	Е010333-А 1-1	Транспортировка грунта для обратной засыпки	т	-916,99	24,63	24,63	-22581	-22581	--	--
					--	4,92	--	-4516	0,10	-95
344.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	-211,14	8,10	8,10	-1710	-1710	--	--
					--	2,63	--	-555	0,01	-2

345.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	-23,46	154,22	--	-3618	--	1,12	-26
					154,22	--	-3618	--	--	--
346.	Е0101-12-14	Обвалование резервуара экскаватором оборудованным грейферным ковшом емк.0,5м3	м3	-308,00	50,21	47,44	-15465	-14612	0,02	-6
					2,77	13,05	-853	-4019	0,05	-14
347.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-542,60	25,23	5,65	-13690	-3063	0,12	-67
					19,58	--	-10627	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								-172327

ИТОГО:

	11924246	74598	5141
	851843	58068	-537

Накладные расходы :

На монтажные работы	37301
На общестроительные работы	1049497
На металломонтажные работы	76349
На сантехнические работы	7377
Всего накладных расходов:	1170524
Итого с накладными	13094770

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	763569
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13858339
Итого с временными, 1,9 %	14114644
Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %	14535272
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14590256
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14727716
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	35194490
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	703890
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35898380
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4307806
Итого с НДС	40206186

Принял: Руководитель отдела
ГУ «ЖКХ и ЖИ г.Капшагай»
Серикбаев Е.П. _____

Технический надзор ТОО «УКС»
Имашев А. _____

Сдал: Директор ТОО «JMI Компани Сервис»
Мукатаев Ж.И. _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая"

Подрядчик ТОО "JMI Компани Сервис"

Договор № 53 от 01.10.2014г дополнительное соглашение №1 от 11.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция I-го и II-го подъема питьевой воды с.Заречный Капшагайского региона Алматинской области

Наименование объекта: Реконструкция I-го и II-го подъема питьевой воды с.Заречный Капшагайского региона Алматинской области

А К Т N 1
приемки выполненных работ за февраль 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Площадка I-го водоподъема. Внутриплощадочные электрические сети.								
		Раздел: Кл 0,4кВт								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,00	23,36	22,08	677	640	0,01	0
					1,28	5,56	37	161	0,02	1
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,74	32,26	30,77	347	330	0,01	0
					1,42	8,34	15	90	0,03	0
3.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы	м3	3,22	262,72	--	846	--	1,85	6
					262,72	--	846	--	--	--
4.	Е010333-А5-1	Вывоз лишнего грунта на 5км	т	18,80	45,00	45,00	846	846	--	--
					--	9,00	--	169	0,19	4
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10,74	3,80	3,24	41	35	0,00	0
					0,48	1,12	5	12	0,00	0

6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	19,33	6,48	6,48	125	125	--	--
					--	2,10	--	41	0,01	0
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,15	134,10	--	288	--	0,97	2
					134,10	--	288	--	--	--
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	19,33	21,55	4,52	417	87	0,11	2
					17,03	--	329	--	--	--
9.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	156,00	36,70	27,80	5725	4337	0,06	9
					8,80	6,90	1373	1076	0,04	6
10.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	220,00	11,20	7,90	2464	1738	0,02	4
					3,30	2,00	726	440	0,01	3
11.	С143008-92	Песок природный	м3	10,74	1370,00	--	14714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	156,00	32,40	23,70	5054	3697	0,06	9
					8,60	5,90	1342	920	0,03	5
13.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	220,00	18,80	14,20	4136	3124	0,03	7
					4,50	3,50	990	770	0,02	4
14.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,82	12200,00	--	10053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,03	229872,38	--	6896	--	175,00	5
					27450,00	--	824	--	--	--
16.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	39,00	60,40	15,60	2356	608	0,24	9
					38,70	3,80	1509	148	0,02	1
17.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	64,00	73,10	20,80	4678	1331	0,14	9
					23,40	4,40	1498	282	0,03	2
18.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	346,00	31,50	7,50	10899	2595	0,12	42
					19,80	1,60	6851	554	0,01	3
19.	С151601-543	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,25	216900,00	--	54225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С151601-542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,12	169800,00	--	19697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	48,00	84,00	--	4032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	2,00	1660,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-363-1	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 2	шт	4,00	3713,66	3151,45	14855	12606	2,57	10
					178,48	662,47	714	2650	3,84	15
24.	Ц0108-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	кг	1,20	144,40	1,60	173	2	1,00	1
					24,80	--	30	--	--	--
25.	С11041-79 прим.	Кожух металлический	шт	4,00	124,00	--	496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кл 0,4кВт								167360
		Раздел: Оборудование								
26.	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2,00	2862,00	172,00	5724	344	3,00	6
					540,00	40,50	1080	81	0,23	0
27.	75-6-А6	Секционная панель распред елительных щитов, типа ЩО 70-1-74, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомога	шт	1,00	293400,00	--	293400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	75-6-63	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1082-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,00	64500,00	--	64500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в конструкции щита, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	1724 / 680	56 / 9	2,00 / 0,03	4 / 0
30.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в конструкции щита, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	5513 / 2497	145 / 25	1,00 / 0,01	11 / 0
31.	Тпрайс-лист	Автоматы трехполюсные ВА88-32, 3Р-400А	шт	1,00	8476,99 / --	-- / --	8477 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Тпрайс-лист	Автоматы трехполюсные ВА88-32, 3Р-250А	шт	1,00	4265,96 / --	-- / --	4266 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	Тпрайс-лист	Автоматы трехполюсные ВА88-32, 3Р-50А,40А,32А,25А,16А	шт	11,00	2583,38 / --	-- / --	28417 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	Ц0108-599 -10	Щиток осветительный	шт	1,00	1233,60 / 610,00	54,60 / 4,50	1234 / 610	55 / 5	3,00 / 0,03	3 / 0
35.	75-6-12	Щиток осветительный групповой	шт	1,00	36900,00 / --	-- / --	36900 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Оборудование 450155

Раздел: Освещение территории

36.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор	опора	20,00	4796,83 / 1977,75	1831,40 / 625,01	95937 / 39555	36628 / 12500	12,00 / 2,34	240 / 47
37.	С12021-24 5	Стоимость опор	т	1,37	172800,00 / --	-- / --	236563 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	Е0106-1-1 3	Бетонирование столбов /опор/	м3	4,00	9488,15 / 771,75	95,97 / 36,25	37953 / 3087	384 / 145	4,90 / 0,18	20 / 1
39.	Е0133-115 -2	Светильник на кронштейнах	шт	37,00	1745,38 / 333,00	1411,25 / 239,85	64579 / 12321	52216 / 8874	2,01 / 0,81	74 / 30
40.	С151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	шт	37,00	8370,00 /	-- /	309690 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
41.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	37,00	619,00	--	22903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	36,00	45,00	6,70	1620	241	0,19	7
					32,20	1,60	1159	58	0,01	0
43.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,04	52100,00	--	1876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,50	5096,44	752,81	2548	376	24,40	12
					4140,00	276,75	2070	138	1,35	1
45.	С151607-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,52	69895,00	--	36520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-лист	Анкерный зажим SO243	шт	40,00	897,50	--	35900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс-лист	Прокалывающий зажим SLIW15.1	шт	74,00	549,27	--	40646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Освещение территории 886734

Раздел: Заземление

48.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	88,20	218,93	--	19310	--	1,54	136
					218,93	--	19310	--	--	--
49.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	88,20	134,10	--	11828	--	0,97	86
					134,10	--	11828	--	--	--
50.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	180,00	61,90	3,30	11142	594	0,14	25
					23,00	0,40	4140	72	0,00	0
51.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	32,00	330,10	24,10	10563	771	0,70	22
					116,00	2,50	3712	80	0,01	0

Итого по разделу: Заземление 52842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Площадка I-го водоподъема Внутриплощадочные сети водопровода. Раздел: Земляные работы								
52.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	287,17	23,36 1,28	22,08 5,56	6708 368	6341 1596	0,01 0,02	3 6
53.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,88	262,72 262,72	-- --	2333 2333	-- --	1,85 --	16 --
54.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	13,37	32,26 1,42	30,77 8,34	431 19	411 112	0,01 0,03	0 0
55.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	23,13	45,00 --	45,00 9,00	1041 --	1041 208	-- 0,19	-- 4
56.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	13,37	3,80 0,48	3,24 1,12	51 6	43 15	0,00 0,00	0 0
57.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	254,41	6,48 --	6,48 2,10	1648 --	1648 535	-- 0,01	-- 2
58.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	28,27	134,10 134,10	-- --	3791 3791	-- --	0,97 --	27 --
59.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	254,41	21,55 17,03	4,52 --	5482 4333	1149 --	0,11 --	27 --
		Итого по разделу: Земляные работы								21485
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
60.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	км	0,22	1984930,44 83025,00	71861,81 27146,25	428745 17933	15522 5864	441,00 132,58	95 29

61.	E0122-23-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	км	0,22	53724,32	10767,35	11604	2326	89,00	19
					16132,50	4068,00	3485	879	19,87	4
62.	E0122-50-4	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 250 мм	км	0,22	18571,21	2153,43	4011	465	7,58	2
					1208,25	814,50	261	176	3,97	1
63.	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	1003172,32	31953,19	37117	1182	360,00	13
					66375,00	12071,25	2456	447	58,95	2
64.	E0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км	0,04	38344,26	9129,13	1419	338	75,10	3
					13635,00	3449,25	504	128	16,84	1
65.	E0122-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 125; 150 мм	км	0,04	9127,94	2024,06	338	75	5,79	0
					922,50	765,00	34	28	3,74	0
66.	E0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	3,00	2070,39	1086,01	6211	3258	3,86	12
					661,50	409,50	1984	1228	2,00	6
67.	C130902-71	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна PN 10, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	63191,00	--	189573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	585,99	36,99	1172	74	1,93	4
					317,25	13,50	634	27	0,07	0
69.	C130902-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	24851,00	--	49702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
71.	C130904-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 20	шт.	1,00	526,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

72.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	1,00	193,78	--	194	--	1,00	1
					164,25	--	164	--	--	--
73.	С130905-1 056	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1,00	10345,00	--	10345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей /отводы, переходы/	т	0,11	247994,13	49389,75	27279	5433	312,70	34
					62775,00	18657,00	6905	2052	91,12	10
75.	С130809-1 6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1539,00	--	9234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130809-1 1	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	272,00	--	1088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								778835

Раздел: Колодцы

77.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,64	8556,54	1879,87	14033	3083	8,86	15
					1435,50	538,43	2354	883	2,06	3
78.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,65	23700,00	--	15405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	6230,00	--	5545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м, Dв 1500 мм	м	1,18	8283,00	--	9774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 8020-90/								
81.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	3,00	784,00 ---	-- --	2352 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12021-256	Детали крепления с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, при сейсмике	т	0,03	154700,00 ---	-- --	5003 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,02	151200,00 ---	-- --	3069 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,55	41,55 9,15	0,04 --	23 5	-- --	0,05 --	0 --
85.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 ---	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0127-56-1	Щебеночное основание толщ.12 см	м2	2,50	374,29 38,03	12,52 4,39	936 95	31 11	0,24 0,02	1 0
87.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	7940,17 195,75	66,01 24,93	4367 108	36 14	1,35 0,12	1 0
		Итого по разделу: Колодцы								68566
		Раздел: Площадка I-го водоподъема. Ограждение								
88.	Е0106-11-6	Установка противоподкопной сетки	1т	2,77	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	52170 20937	30794 11634	42,50 20,52	118 57
89.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,77	62000,00 ---	-- --	171703 --	-- --	-- --	-- --
90.	У1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-1, строительные работы	м	438,00	10973,48 635,25	432,59 130,00	4806384 278240	189474 56940	3,90 0,64	1708 278
91.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, ограды строительные работы	м	438,00	31,27 12,13	-- --	13696 5313	-- --	0,07 --	32 --

92.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	438,00	56,90	0,09	24922	39	0,04	17
					6,56	0,04	2873	18	0,00	0
93.	У1-33-1	Ограда из колючей стальной проволоки по столбам деревянным, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Д/, строительные работы	м ограды	395,00	457,03	7,79	180527	3077	0,47	186
					77,88	2,28	30763	901	0,01	4
94.	У1-33-2	Ограда из колючей стальной проволоки по столбам деревянным, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Д/, монтаж металлоконструкций	м ограды	395,00	93,85	0,16	37071	63	0,06	25
					10,81	0,06	4270	24	0,00	0
95.	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1,00	47820,30	2530,32	47820	2530	23,00	23
					3811,50	778,32	3812	778	3,80	4
96.	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	28439,52	49,96	28440	50	20,00	20
					3384,96	14,96	3385	15	0,06	0

Итого по разделу: Площадка I-го водоподъема. Ограждение 5362733

Раздел: Площадка II-го водоподъема.
Насосная станция II-го подъема.

Общестроительные работы

97.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных лестниц	м3	0,70	12593,79	360,48	8816	252	8,99	6
					1440,00	136,17	1008	95	0,67	0
98.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	0,70	15004,08	3768,94	10503	2638	12,53	9
					2040,75	1019,84	1429	714	3,90	3
99.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00	--	841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00	--	149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	65900,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Площадка II-го водоподъема. Общестроительные работы								20756
		Раздел: Кровля								
103.	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	109,50	72,27	0,42	7913	46	0,09	10
					14,92	0,16	1634	18	0,00	0
104.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /толщ. 45мм/	м2	109,50	156,61	15,94	17149	1745	0,24	27
					34,65	5,96	3794	653	0,03	3
105.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	109,50	129,90	4,20	14224	460	0,03	3
					3,30	1,50	361	164	0,01	1
106.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами в один слой	м2	109,50	189,44	4,72	20744	517	0,40	44
					70,88	1,78	7761	195	0,01	1
107.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя	м2	109,50	315,78	9,44	34578	1034	0,62	68
					109,36	3,56	11975	390	0,02	2
108.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL жесткие	м3	12,76	14600,00	--	186230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /толщ. 50мм/	м2	109,50	167,93	15,94	18389	1745	0,24	27
					34,65	5,96	3794	653	0,03	3
110.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	109,50	177,97	4,90	19487	537	0,03	3
					3,85	1,75	422	192	0,01	1
111.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,24	5239,08	327,33	1274	80	11,60	3
					1890,00	123,75	459	30	0,60	0
112.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	65000,00	--	15801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0112-3-1 прим.	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики	м2	109,50	937,03	6,24	102605	683	0,29	32
					47,70	2,34	5223	256	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	Е0112-10-1	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали	м2	27,00	575,05	1,24	15526	33	0,97	26
					153,23	0,47	4137	13	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								453921
		Раздел: Двери,окна								
115.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	6,00	828,63	71,29	4972	428	1,64	10
					272,25	25,25	1634	151	0,10	1
116.	С12061-5	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 18-9А для жилья	м2	6,00	3840,00	--	23040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,00	229,35	5,58	1376	33	0,59	4
					94,05	2,12	564	13	0,01	0
118.	С12069-12	Доски подоконные, марка с ПД7-20 по ПД16-20, толщина 34 мм, шириной 200 мм	м	4,40	595,00	--	2618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,16	634,99	31,85	5182	260	1,15	9
					190,80	12,04	1557	98	0,06	0
120.	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	м2	4,80	5380,00	--	25824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	С11011-81 5	Замок врезной	шт	4,00	844,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	м	21,60	25,65	--	554	--	0,15	3
					25,65	--	554	--	0,07	2
127.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	15,12	530,00	--	8014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0110-52-1	Огнезащита двери, 4 слоя	м2	4,80	40,96	1,82	197	9	0,06	0
					9,36	0,68	45	3	0,00	0
		Итого по разделу: Двери ,окна								95658
		Раздел: Полы								
129.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,38	9474,28	--	32023	--	3,66	12
					567,00	--	1916	--	--	--
130.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,11	5239,08	327,33	590	37	11,60	1
					1890,00	123,75	213	14	0,60	0
131.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00	--	4637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,80	211,49	9,95	7148	336	0,36	12
					52,20	3,74	1764	126	0,02	1
133.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	33,80	55,84	1,34	1888	45	0,01	0
					1,26	0,50	43	17	0,00	0
134.	Е0111-4-1	Устройство первого слоя оклеечной изоляции из гидроизола	м2	33,80	340,45	18,42	11507	623	0,42	14
					85,95	6,91	2905	234	0,03	1
135.	Е0111-4-2	Устройство второго слоя оклеечной изоляции из гидроизола	м2	33,80	232,19	9,05	7848	306	0,25	8
					50,85	3,40	1719	115	0,02	1

136.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	33,80	1041,83	15,20	35214	514	1,07	36
					173,30	7,37	5858	249	0,04	1
		Итого по разделу: Полы Площадка II-го водоподъема. Контрольно-пропускной пункт.								100855
		Раздел: Фундамент								
137.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон класса В7,5	м3	0,58	8062,57	66,01	4676	38	1,35	1
					195,75	24,93	114	14	0,12	0
138.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, бетон класса В25	м3	3,20	11027,10	112,36	35287	360	6,34	20
					1021,50	42,44	3269	136	0,21	1
139.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00	--	2341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок, бетон класса В25	м3	2,00	13944,17	308,99	27888	618	11,00	22
					1757,25	116,73	3514	233	0,57	1
141.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,22	51000,00	--	11383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	3886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	65,17	245,44	3,82	15995	249	0,21	14
					37,35	1,44	2434	94	0,01	0
144.	Е0111-11-1	Горизонтальная гидроизоляция стен цементно-песчанным раствором	м2	6,00	211,49	9,95	1269	60	0,36	2
					52,20	3,74	313	22	0,02	0
		Итого по разделу: Фундамент								102726
		Раздел: Каркас								
145.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	1,60	15782,38	4467,45	25252	7148	12,43	20
					2074,50	1208,95	3319	1934	4,63	7

146.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,32	51000,00	--	16467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	3802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В20	м3	2,88	14496,58	3768,94	41750	10855	12,53	36
					2040,75	1019,84	5877	2937	3,90	11
150.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,30	48300,00	--	14482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00	--	5177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	172357,31	536,06	9817	31	289,00	16
					47475,00	202,50	2704	12	0,99	0
		Итого по разделу: Каркас								117237

Раздел: Стена

153.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	13,00	1372,43	319,70	17836	4155	3,07	40
					461,25	119,25	5994	1550	0,58	8
154.	С143004-24	Газоблоки В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	м3	13,00	6892,00	--	89568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	8679,65	422,15	436	21	56,40	3
					8257,50	157,50	415	8	0,77	0
156.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	2068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стена								109908

Раздел: Перекрытие

157.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон класса B20	м3	5,29	13235,79	241,10	70017	1275	8,06	43
					1282,50	91,08	6784	482	0,44	2
158.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,68	67700,00	--	45765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								115783

Раздел: Кровля

159.	E0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	м3	0,89	21304,82	334,28	18876	296	22,10	20
					3397,50	126,00	3010	112	0,62	1
160.	E0110-5-1	Установка стоек, подкосов	м3	1,13	22541,72	316,57	25495	358	22,50	25
					3487,50	119,25	3944	135	0,58	1
161.	E0110-5-1	Установка накладок и подкладок	м3	0,05	21381,47	316,57	1112	16	22,50	1
					3487,50	119,25	181	6	0,58	0
162.	E0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего сплошного	м2	125,28	529,44	13,00	66328	1629	0,28	36
					46,13	4,91	5779	615	0,02	3
163.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	4,47	573,75	28,11	2564	126	0,78	3
					123,75	10,58	553	47	0,05	0
164.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	3163	33	42,70	1
					8100,00	690,75	146	12	3,37	0
165.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,81	41,55	0,04	34	--	0,05	0
					9,15	--	7	--	--	--
166.	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	40,00	20,14	0,23	806	9	0,12	5
					19,91	0,09	796	4	0,00	0
167.	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	172357,31	536,06	3792	12	289,00	6

				47475,00	202,50	1044	4	0,99	0
169.	E0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	110,00	1490,18	8,30	163919	913	0,57	62
					94,18	1,17	10360	129	0,00	1
170.	E0112-10-1прим.	Устройство конька	м2	3,76	575,05	1,24	2162	5	0,97	4
					153,23	0,47	576	2	0,00	0
171.	E0108-6-9	Кладка кирпичных столбиков и простенков	м3	2,43	7890,85	296,60	19190	721	5,95	14
					915,75	110,25	2227	268	0,54	1
172.	E0134-60-13	Обшивка панелями карнизных свесов	м2	15,00	146,07	1,20	2191	18	0,84	13
					141,30	0,45	2120	7	0,00	0
173.	C11011-458	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 3 мм	м2	15,00	1610,00	--	24150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	9,60	575,05	1,24	5520	12	0,97	9
					153,23	0,47	1471	5	0,00	0
175.	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	24,00	3081,19	81,61	73949	1959	6,08	146
					963,00	31,50	23112	756	0,15	4
176.	C12061-181	Блоки оконные с жалюзийной решеткой Ок-1Р	м2	6,48	4472,00	--	28979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								443340
		Раздел: Перегородки								
177.	E0106-1-20	Устройство фундаментов бетонных под перегородки, бетон класса В15	м3	0,50	9519,10	311,32	4760	156	2,82	1
					441,00	117,61	220	59	0,57	0
178.	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	28,77	1049,38	34,73	30191	999	1,43	41
					225,00	13,01	6473	374	0,06	2
179.	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	4,00	390,89	250,96	1564	1004	0,81	3
					130,73	88,22	523	353	0,37	1

180.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,04	23700,00 ---	-- --	948 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки								37462
		Раздел: Утепление чердачного перекрытия								
181.	Е0112-15- 3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	34,00	103,08 11,59	0,99 0,38	3505 394	34 13	0,07 0,00	2 0
182.	Е0112-13- 3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	34,00	189,44 70,88	4,72 1,78	6441 2410	160 61	0,40 0,01	14 0
183.	С11031-18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	5,10	4518,00 ---	-- --	23042 --	-- --	-- --	-- --
184.	Е0112-17- 1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /толщ.30мм/	м2	34,00	162,88 34,65	15,94 5,96	5538 1178	542 203	0,24 0,03	8 1
185.	Е0112-17- 2	добавлять на 15 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	34,00	71,22 1,65	2,10 0,75	2422 56	71 26	0,01 0,00	0 0
		Итого по разделу: Утепление чердачного перекрытия								40947
		Раздел: Двери								
186.	Е0109-44- 4	Монтаж дверный блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	9,02	3617,59 765,00	202,91 51,20	32645 6903	1831 462	3,81 0,17	34 2
187.	С12031-10	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными неравнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-13П	шт	2,00	13700,00 ---	-- --	27400 --	-- --	-- --	-- --
188.	С12031-8	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-10П	шт	1,00	9090,00 ---	-- --	9090 --	-- --	-- --	-- --

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая"
Подрядчик: ТОО "JMI Компани Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция I-го и II-го подъема питьевой воды село Заречное Капшагайского региона Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2015 года

	Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код	
			№53	01.10.2014г.					
			Доп. Договор №1	11.02.2015г.					
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц с НДС включительно	В отчетном месяце (тенге) без НДС	СМР В базисных ценах	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
А	1	2		4	5	6	7	8	9
Реконструкция I-го и II-го подъема питьевой воды село Заречное Капшагайского региона Алматинской области"	30 927 835	27 614 138		30 927 835				3 313 697	30 927 835
Аванс 3%	927 835	828 424		927 835				99 411	927 835
Итого к оплате:	30 000 000	26 785 714		30 000 000				3 214 286	30 000 000

Заказчик: Руководитель отдела "ЖКХиЖИ" г.Капшагай
Серикбаев Е.П._____

Подрядчик: ТОО "JMI Компани Сервис".
Директор Мукатаев Ж.И._____

72.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	1,00	193,78	--	194	--	1,00	1
					164,25	--	164	--	--	--
73.	С130905-1 056	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1,00	10345,00	--	10345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей /отводы, переходы/	т	0,11	247994,13	49389,75	27279	5433	312,70	34
					62775,00	18657,00	6905	2052	91,12	10
75.	С130809-1 6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1539,00	--	9234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130809-1 1	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	272,00	--	1088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								778835

Раздел: Колодцы

77.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,64	8556,54	1879,87	14033	3083	8,86	15
					1435,50	538,43	2354	883	2,06	3
78.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,65	23700,00	--	15405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	6230,00	--	5545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м, Dв 1500 мм	м	1,18	8283,00	--	9774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 8020-90/								
81.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	3,00	784,00 ---	-- --	2352 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12021-256	Детали крепления с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, при сейсмике	т	0,03	154700,00 ---	-- --	5003 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,02	151200,00 ---	-- --	3069 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,55	41,55 9,15	0,04 --	23 5	-- --	0,05 --	0 --
85.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 ---	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0127-56-1	Щебеночное основание толщ.12 см	м2	2,50	374,29 38,03	12,52 4,39	936 95	31 11	0,24 0,02	1 0
87.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	7940,17 195,75	66,01 24,93	4367 108	36 14	1,35 0,12	1 0
		Итого по разделу: Колодцы								68566
		Раздел: Площадка I-го водоподъема. Ограждение								
88.	Е0106-11-6	Установка противоподкопной сетки	1т	2,77	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	52170 20937	30794 11634	42,50 20,52	118 57
89.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,77	62000,00 ---	-- --	171703 --	-- --	-- --	-- --
90.	У1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-1, строительные работы	м	438,00	10973,48 635,25	432,59 130,00	4806384 278240	189474 56940	3,90 0,64	1708 278
91.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, ограды строительные работы	м	438,00	31,27 12,13	-- --	13696 5313	-- --	0,07 --	32 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
323.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-8,49	40,17	38,46	-341	-327	0,01	-0
					1,63	10,43	-14	-89	0,04	-0
324.	Е0101-164-2т.ч.	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2-ой группы	м3	-1,50	302,12	--	-453	--	2,13	-3
					302,12	--	-453	--	--	--
325.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	-15,16	56,25	56,25	-853	-853	--	--
					--	11,25	--	-171	0,24	-4
326.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8,66	4,68	4,06	41	35	0,00	0
					0,55	1,40	5	12	0,00	0
327.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	-66,23	154,22	--	-10213	--	1,12	-74
					154,22	--	-10213	--	--	--
328.	Е0101-166-2	Подсыпка грунта 2-ей группы под полы вручную	м3	-13,69	154,22	--	-2111	--	1,12	-15
					154,22	--	-2111	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								-61879
		Раздел: Земляные работы								
329.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-282,03	29,07	27,60	-8199	-7784	0,01	-3
					1,47	6,95	-415	-1960	0,02	-7
330.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	-8,72	302,12	--	-2635	--	2,13	-19
					302,12	--	-2635	--	--	--
331.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-21,14	40,17	38,46	-849	-813	0,01	-0
					1,63	10,43	-35	-221	0,04	-1

332.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	-37,85	56,25	56,25	-2129	-2129	--	--
					--	11,25	--	-426	0,24	-9
333.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	-21,14	4,68	4,06	-99	-86	0,00	-0
					0,55	1,40	-12	-30	0,00	-0
334.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	-242,65	8,10	8,10	-1965	-1965	--	--
					--	2,63	--	-638	0,01	-2
335.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	-26,96	154,22	--	-4158	--	1,12	-30
					154,22	--	-4158	--	--	--
336.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-242,65	25,23	5,65	-6122	-1370	0,12	-30
					19,58	--	-4752	--	--	--
337.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	-269,61	17,36	15,00	-4680	-4043	0,01	-4
					1,86	3,43	-502	-925	0,02	-4

Итого по разделу: Земляные работы -30836

Раздел: Земляные работы

338.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-998,82	40,17	38,46	-40123	-38417	0,01	-11
					1,63	10,43	-1631	-10419	0,04	-36
339.	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	-20,38	302,12	--	-6158	--	2,13	-43
					302,12	--	-6158	--	--	--
340.	Е010333-А 1-1	Транспортировка грунта в резерв	т	-1722,45	24,63	24,63	-42415	-42415	--	--
					--	4,92	--	-8483	0,10	-178
341.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	-1019,20	4,68	4,06	-4771	-4133	0,00	-4
					0,55	1,40	-563	-1427	0,00	-5
342.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы из временного отвала для обратной засыпки и обвалования	м3	-542,60	40,17	38,46	-21796	-20870	0,01	-6
					1,63	10,43	-886	-5660	0,04	-19
343.	Е010333-А 1-1	Транспортировка грунта для обратной засыпки	т	-916,99	24,63	24,63	-22581	-22581	--	--
					--	4,92	--	-4516	0,10	-95
344.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	-211,14	8,10	8,10	-1710	-1710	--	--
					--	2,63	--	-555	0,01	-2

345.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	-23,46	154,22	--	-3618	--	1,12	-26
					154,22	--	-3618	--	--	--
346.	Е0101-12-14	Обвалование резервуара экскаватором оборудованным грейферным ковшом емк.0,5м3	м3	-308,00	50,21	47,44	-15465	-14612	0,02	-6
					2,77	13,05	-853	-4019	0,05	-14
347.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-542,60	25,23	5,65	-13690	-3063	0,12	-67
					19,58	--	-10627	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								-172327

ИТОГО:

	11924246	74598	5141
	851843	58068	-537

Накладные расходы :

На монтажные работы	37301
На общестроительные работы	1049497
На металломонтажные работы	76349
На сантехнические работы	7377
Всего накладных расходов:	1170524
Итого с накладными	13094770

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	763569
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13858339
Итого с временными, 1,9 %	14114644
Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %	14535272
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14590256
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14727716
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	35194490
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	703890
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35898380
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4307806
Итого с НДС	40206186

Принял: Руководитель отдела
ГУ «ЖКХ и ЖИ г.Капшагай»
Серикбаев Е.П. _____

Технический надзор ТОО «УКС»
Имашев А. _____

Сдал: Директор ТОО «JMI Компани Сервис»
Мукатаев Ж.И. _____

6

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая »

Подрядчик ТОО «JMI Компани Сервис»

Договор № 53 от 01.10.2014г. Дополнительное соглашение № 2 от 25.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция I-го и II-го подъема питьевой воды с.Заречный Капшагайского региона Алматинско области

Наименование объекта: Площадка II-го водоподъема. Контрольно-пропускной пункт

А К Т N 2

приемки выполненных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
1.	Е0115-64-2	Затирка потолков	м2	32,50	116,50	1,42	3786	46	0,45	15
					71,33	0,54	2318	18	0,00	0
2.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	32,50	175,80	3,94	5714	128	0,55	18
					102,11	1,49	3319	48	0,01	0
3.	Е0115-180-2	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	32,50	196,95	1,65	6401	54	0,15	5
					24,53	0,63	797	20	0,00	0
4.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	91,40	789,29	4,85	72141	443	1,29	118
					222,86	1,41	20369	129	0,01	1
5.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	м2	91,40	146,88	3,43	13425	314	0,46	42
					73,73	1,31	6739	120	0,01	1
6.	Е0115-17-	Гладкая облицовка стен, столбов,	м2	20,00	1028,30	4,62	20566	92	1,52	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			254,97	3,14	5099	63	0,02	0
7.	Е0115-180 -1	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	91,40	194,24	1,19	17754	109	0,14	13
					22,28	0,45	2036	41	0,00	0
8.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	9,51	594,08	6,33	5651	60	1,79	17
					312,75	2,39	2975	23	0,01	0
9.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	9,51	217,32	6,12	2067	58	0,81	8
					141,39	2,32	1345	22	0,01	0
10.	Е0115-180 -1	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	9,51	194,24	1,19	1848	11	0,14	1
					22,28	0,45	212	4	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								149351
		Раздел: Наружная отделка								
11.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	66,40	132,99	1,02	8830	68	0,24	16
					37,89	0,16	2516	11	0,00	0
13.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	66,40	936,05	4,92	62154	327	1,15	76
					193,05	1,87	12819	124	0,01	1
14.	Е0115-156 -1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	66,40	136,40	1,65	9057	110	0,13	9
					24,53	0,63	1629	42	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								80041
		Раздел: Разные работы								
15.	Е0110-55-1	Укладка щита над приямком	м2	0,81	1292,59	29,74	1047	24	0,23	0
					32,85	11,23	27	9	0,05	0

1630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0108-41-1	Кладка кирпичной вентшахты	м3	2,70	10236,59	379,78	27598	1024	11,90	32
					1935,00	141,75	5217	382	0,70	2
17.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1129,10	7,30	1129	7	0,51	1
					85,05	2,36	85	2	0,01	0
18.	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,80	8719,48	--	24415	--	3,66	10
					567,00	--	1588	--	--	--
19.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2	28,00	481,02	--	13469	--	0,14	4
					24,75	--	693	--	--	--
20.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси добавлять 0,5 см до толщины 3,5см	м2	28,00	3,98	--	111	--	0,02	1
					3,98	--	111	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								67768

ИТОГО:

	297163	2876	414
	69894	1058	5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	75611
Всего накладных расходов:	75611
Итого с накладными	372774

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22366
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	395140
Итого с временными, 1,92 %	402727
Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %	415050
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	416661
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	420688
Пересчет в текущих ценах 2014г К-2,38968	492667
Пересчет в текущих ценах 2015г К-2,38968	548606
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20825

9

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1062100
Налог на добавленную стоимость, 12 %	127452
Итого с НДС	1189552

Принял: Руководитель отдела

ГУ «ЖКХ и ЖИ г.Каншагай»

Серикбаев Е.П. _____

Технический надзор ТОО «УКС»

Имашев А.Т. _____

Сдал: Директор ТОО «JMI Компани Сервис»

Мукатаев Ж.И. _____

15.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Капшагая »

Подрядчик ТОО «JMI Компани Сервис»

Договор № 53 от 01.10.2014г. Дополнительное соглашение № 2 от 25.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция I-го и II-го подъема питьевой воды с.Заречный Капшагайского региона Алматинско области

Наименование объекта: Площадка I-го водоподъема

А К Т N 4

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие								
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	3098,00	19,95	15,58	61805	48267	0,01	29
					1,03	5,50	3191	17039	0,03	83
2.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	3098,00	224,86	12,65	696620	39186	0,02	72
					3,56	3,63	11029	11258	0,01	41
3.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	3098,00	248,29	15,40	769205	47696	0,05	145
					7,16	4,05	22191	12545	0,01	45
		Итого по разделу: Покрытие								1527630
		Раздел: Озеленение								
4.	Е0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%	яма	61,00	404,62	--	24682	--	1,79	109
					258,30	--	15756	--	--	--

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143012-3 8	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	9,00	2030,00	--	18270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								42952

ИТОГО:

	1570582	135149	355
	52167	40842	169

Накладные расходы :

На общестроительные работы	123072
Всего накладных расходов:	123072
Итого с накладными	1693654

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	101619
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1795273
Итого с временными, 1,92 %	1829742
Итого с зимними удорожаниями, 3,07 %	1885915
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1893234
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1911531
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4567942
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91359
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4659301
Налог на добавленную стоимость, 12 %	559116
Итого с НДС	5217543

Принял: Руководитель отдела

ГУ «ЖКХ и ЖИ г.Капшагай»

Серикбаев Е.П. _____

Технический надзор ТОО «УКС»

Имашев А. _____

ДЛЯ ФОРМ №2

Сдал: Директор ТОО «JMI Компани Сервис»

Мукатаев Ж.И. _____