АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«15» 09 2015 г. **с. Кызылмектеп**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) акима Кербулакского района от «__»____ 2015 г. №
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя комиссии:
Анапиянов Е.А - Аким Алтынемельского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя комиссия:
Абишов Т.А.- Главный специалист -государственный инспектор ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии – представителей:

Заказчика:
Сопбеков М.К.- Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Кербулакского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации):
Абугалиев Д.Т. – Директор ТОО«ATD-Holding»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:
Мукатаев Ж.И. - Директор ТОО «JMI Компани Сервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Онгарбаев С.Ж.- Начальник питьевого отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно–эпидемиологического надзора
Ешкенов Е.О.- Начальник УГСЭН по Кербулакскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора
Калдыханов Б.К.- Начальник ОЧС по Кербулакскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции
Чормаков А.М.- Директор ТОО «УКС»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бураханов А.Ж.- Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Кербулакского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Садыкова Ж.С.- Директор ГКП на ПХВ «Кербулак су кубыры»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком с заказчиком) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылмектеп Кербулакского района Алматинской области»**
(наименование объекта и вид строительство (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **Алматинская область Кербулакский район с. Кызылмектеп**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
от «___»_____20 г. №___

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«10» апреля 2015г. № ЗТ-15-1-89 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области**
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено подрядчиком **ТОО «JMI Компани Сервис**
(наименование организации)

выполнившим **Строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано генеральным проектировщиком **ТОО «ATD-Holding »**
(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим: **проектно-сметную документацию**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

5. Исходные данные проектирования выданы: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района»**
(наименования научно-исследовательских и изыскательские организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) по проекту
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам): для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района»**
(наименования органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

Приказом № 145 от 31 декабря 2014 г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ _____года; окончание работ_____года;
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС._____; фактически_____

9. Государственной приемочной комиссии представлено следующая документация:
Проектно-сметная документация, журнал производства работ, акты скрытых работ Сертификаты качества, акты испытания
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется

по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	Монтаж водонапорной башни	шт	1	1
2	Строительство здания контрольно-пропускного пункта	шт	1	1
3	Строительство здания склада хранения реагентов	шт	1	1
4	Монтаж водопроводных колодцев с люками	шт	76	76
5	Прокладка полиэтиленовой трубы SDR разного диаметра	км	4,5	4,5
6	Монтаж железобетонного ограждения с колючей проволокой	м	369	369
7	Устройство арыков	м	230	230
8	Устройство бордюров	м	506,5	506,5
9	Монтаж контрольного колодца	шт	1	1
10	Монтаж стальных опор освещения со светильниками	шт	12	12
11	Монтаж дизельного генератора KIPOR KDE30SS3	шт	1	1
12	Переход через речку Майтобе	шт	2	2
13	Устройство покрытий из асфальтобетонной смеси	м2	1492,5	1492,5
14	Устройство туалета на одно очко	шт	1	1

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начало выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водонапорная башня 50м3 высотой опоры 18м и шириной ствола 1220мм. Согласно типового проекта ТП РК 15-100ВБ 7С,8С,9С. Полиэтиленовая труба SDR11 ГОСТ 18599-80 диам 110х6,6, 40х3,7, 32х3, 20х2,0.Стальные электросварные трубы 133х5, 108х4,5, 89х4 по ГОСТу 10704-91. Хлор сатуратор 2 шт (основной 1шт, резервный 1шт)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в полном объеме согласно проекта

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией устранены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: хорошо

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) согласно проекта

РЕШЕНИЕ
Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кызылмектеп Кербулакского района Алматинской области»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Анапиянов Е.А

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Абишов Т.А.

Члены Государственной комиссии

_____ (подпись) Онгарбаев С.Ж..

_____ (подпись) Абугалиев Д.Т.

_____ (подпись) Чормаков А.М.

_____ (подпись) Сопбеков М.К.

_____ (подпись) Ешкенов Е.О

_____ (подпись) Калдыханов Б.К

_____ (подпись) Бураханов А.Ж.

_____ (подпись) Садыкова Ж.С

_____ (подпись) Мукатаев Ж.И.

Объект: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылмектеп Кербулакского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "JMI Компани Сервис"
Адрес: г.Алматы пр.Гагарина 238 Б
БИН 070340004451
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ638560000006575847
Филиал АО "БанкЦентр Кредит"
Договор №5 от 10 марта .2015 г.

АКТ КС-3
Выполненных работ за июль 2015 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Един. Изм.	Стоимость работ, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода за текущий месяц (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц 2015 года
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения за текущий месяц (тенге)	Остаток			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Реконструкция и строительсво системы водоснабжения с.Кызылмектеп Кербулакского района Алматинской области	объект	108 803 721,60		32 641 116,48					
1	Май 2015 г.			56 747 741,49		17 024 322,45	15 616 794,03	0,00	56 747 741,49	39 723 419,04
2	Июль 2015 г.			101 032 027,20		13 285 285,71	2 331 508,32	56 747 741,49	44 284 285,71	30 999 000,00
	Итого					**30 309 608,16**	**0,00**	**56 747 741,49**	**101 032 027,20**	**70 722 419,04**

Сумма требуемая к перечислению: 30 999 000 (Тридцать миллионов девятьсот девяноста девять тысяч) 00 тиын

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района _____ **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "JMI Компани Сервис" _____ **Мукатаев Ж.И.**

Заказчик ГУ «ЖКХ и ЖИ Кербулакского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «JMI Копмани Сервис»

Договор № 5 от 10.03.2015

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылмектеп Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: На проходная

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,61	23,36	22,08	692	654	0,01	0
				1,28	5,56	38	165	0,02	1
2.	E0101-164-2 Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	8,88	262,72	--	2334	--	1,85	16
				262,72	--	2334	--	--	--
3.	E0101-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,90	134,10	--	3205	--	0,97	23
				134,10	--	3205	--	--	--
4.	E0108-3-3 Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты с уплотнением	м3	1,20	1840,27	100,89	2208	121	0,85	1
				123,75	38,25	148	46	0,18	0
5.	E0106-1-1 Устройство бетонной подготовки	м3	1,60	8062,57	66,01	12900	106	1,35	2
				195,75	24,93	313	40	0,12	0
6.	E0106-1-22 Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	16,00	9786,72	353,46	156588	5655	3,60	58
				585,00	133,52	9360	2136	0,65	10
7.	C12041-54 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1370	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

Заказчик ГУ «ЖКХ и ЖИ Кербулакского района»

Подрядчик ТОО «JMI Копмани Сервис»

Договор № 5 от 10.03.2015

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылмектеп Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: На проходная

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,61	23,36	22,08	692	654	0,01	0
					1,28	5,56	38	165	0,02	1
2.	E0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	8,88	262,72	--	2334	--	1,85	16
					262,72	--	2334	--	--	--
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,90	134,10	--	3205	--	0,97	23
					134,10	--	3205	--	--	--
4.	E0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты с уплотнением	м3	1,20	1840,27	100,89	2208	121	0,85	1
					123,75	38,25	148	46	0,18	0
5.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,60	8062,57	66,01	12900	106	1,35	2
					195,75	24,93	313	40	0,12	0
6.	E0106-1-12	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	16,00	9786,72	353,46	156588	5655	3,60	58
					585,00	133,52	9360	2136	0,65	10
7.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00 -- --	-- -- --	1173 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,86	12856,40 1644,75	990,15 374,04	11057 1414	852 322	10,40 1,83	9 2
10.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	1,33	15256,04 2385,00	407,30 153,86	20291 3172	542 205	14,40 0,75	19 1
11.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 -- --	-- -- --	1781 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
12.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00 -- --	-- -- --	105 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00 -- --	-- -- --	2931 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00 -- --	-- -- --	3196 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
15.	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	17,10	8466,46 769,50	337,41 126,00	144776 13158	5770 2155	4,76 0,62	81 11
16.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,08	73679,65 8257,50	422,15 157,50	5541 621	32 12	56,40 0,77	4 0
17.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,62	21304,82 3397,50	334,28 126,00	13209 2106	207 78	22,10 0,62	14 0
18.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	29,89	475,06 272,95	8,20 3,08	14200 8158	245 92	1,71 0,01	51 0
19.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	32,88	1190,00 -- --	-- -- --	39126 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	Е0110-3-5	Устройство карнизов	м2	15,00	421,24 214,65	7,54 2,86	6319 3220	113 43	1,43 0,01	21 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С11011-596	Плиты древесностружечные,/OSB/	100м2	0,15	53400,00	--	8010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	15,00	165,65	1,61	2485	24	0,53	8
					88,65	0,61	1330	9	0,00	0
23.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,55	2139,46	330,46	1177	182	10,58	6
					1809,00	123,75	995	68	0,60	0
24.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,55	4500,00	--	2475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	17,00	207,96	1,19	3535	20	0,15	3
					27,00	0,45	459	8	0,00	0
26.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,80	21,55	4,52	103	22	0,11	1
					17,03	--	82	--	--	--
27.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,60	6569,36	261,86	10511	419	3,44	6
					499,50	99,00	799	158	0,48	1
28.	Е0106-1-16	Устройство монолитного пола и крыльца	м3	1,80	8832,81	196,62	15899	354	1,79	3
					272,25	74,27	490	134	0,36	1
29.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	16,00	211,49	9,95	3384	159	0,36	6
					52,20	3,74	835	60	0,02	0
31.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 50мм/	м2	16,00	167,53	4,02	2681	64	0,00	0
					3,78	1,50	60	24	0,00	0
32.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	16,00	925,06	4,90	14801	78	0,38	6
					58,50	1,85	936	30	0,01	0
33.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	16,00	109,84	0,46	1757	7	0,08	1
					12,04	0,18	193	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	м2	1,28	83,18	1,22	106	2	0,22	0
					35,55	0,45	46	1	0,00	0
35.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	м2	36,82	613,94	4,85	22605	178	1,29	47
					222,86	1,41	8206	52	0,01	0
36.	С11011-464	Гипсокартон влагостойкий, толщиной 14 мм	м2	38,66	1030,00	--	39821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	2,95	7627,27	378,22	22467	1114	20,04	59
					3566,25	141,75	10505	418	0,69	2
38.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	2,95	4500,00	--	13255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0134-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	м2	16,00	555,33	32,02	8885	512	3,00	48
					508,50	12,20	8136	195	0,06	1
40.	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм/OSB/	м2	16,00	1546,96	6,13	24751	98	1,13	18
					177,75	2,34	2844	37	0,01	0
41.	С12031-183	Монтажные детали алюминиевые М-02	шт	24,00	34,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12031-156	Профили алюминиевые	м	44,00	138,00	--	6072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12031-157	Профили алюминиевые	м	16,00	61,00	--	976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	16,00	1752,37	2,86	28038	46	1,63	26
					282,04	0,94	4513	15	0,00	0
45.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	16,00	325,41	2,33	5207	37	0,49	8
					81,23	0,88	1300	14	0,00	0
46.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	36,82	306,50	2,10	11285	77	0,39	14
					65,03	0,79	2394	29	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0126-34-2	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах	м2	2,10	3384,81 428,83	53,72 20,12	7108 901	113 42	2,73 0,10	6 0
48.	С12022-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00 --	-- --	25100 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,44	498,09 230,97	19,17 6,18	717 333	28 9	1,38 0,03	2 0
50.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	1,44	4472,00 --	-- --	6440 --	-- --	-- --	-- --
51.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-1,12	2800,00 --	-- --	-3145 --	-- --	-- --	-- --
52.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	1,12	4963,00 --	-- --	5574 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	1,44	425,24 177,30	10,41 3,94	612 255	15 6	1,11 0,02	2 0
54.	С12069-9	Доски подоконные, марка с ПД19-40 по ПД28-40, толщина 42 мм, ширина 400 мм	м	1,20	1330,00 --	-- --	1596 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0112-8-2	Устройство фартука из оцинкованной стали	м2	0,24	25,35 7,70	0,05 0,02	6 2	-- --	0,05 0,00	0 0
56.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	45,00	241,27 108,90	1,96 0,45	10857 4900	88 20	0,61 0,03	27 1
57.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	3,00	417,97 258,75	2,65 0,72	1254 776	8 2	1,43 0,03	4 0
58.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	45,00	306,50 65,03	2,10 0,79	13792 2926	94 36	0,39 0,00	18 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0115-155 -1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	4,32	13,73	0,90	59	4	0,06	0
					9,68	0,34	42	1	0,00	0
60.	Е0106-1-1	Устройство бетонных отмосток	м2	0,76	7940,17	66,01	6035	50	1,35	1
					195,75	24,93	149	19	0,12	0
ИТОГО:							772644	18093		621
							101654	6684		33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	201351
Всего накладных расходов:	201351
Итого с накладными	973995

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58440
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1032435
Итого с временными, 2,48 %	1058039
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1079940
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1084172
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1094752
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2799740
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55995
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2855735
Налог на добавленную стоимость, 12 %	342688
Итого с НДС	3198423

Принял: Руководитель отдела

ГУ «ОЖКХ и ЖИ Кербулакского района»

_____ Сопбеков М.К.

Технический надзор ТОО «УКС»

Болсамбеков Н.К. _____

Сдал: Директор ТОО «JMI Компани Сервис»

Мукатаев Ж.И. _____

Заказчик ГУ «ЖКХ и ЖИ Кербулакского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «JMI Компани Серврис»

Договор № 5 от 10.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылмектеп Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: На склад хранения реагентов

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,61	23,36 1,28	22,08 5,56	692 38	654 165	0,01 0,02	0 1
2.	E0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	8,88	262,72 262,72	-- --	2334 2334	-- --	1,85 --	16 --
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,90	134,10 134,10	-- --	3205 3205	-- --	0,97 --	23 --
4.	E0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты с уплотнением	м3	1,20	1840,27 123,75	100,89 38,25	2208 148	121 46	0,85 0,18	1 0
5.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,60	8062,57 195,75	66,01 24,93	12900 313	106 40	1,35 0,12	2 0
6.	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	16,00	9786,72 585,00	353,46 133,52	156588 9360	5655 2136	3,60 0,65	58 10
7.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00 --	-- --	1370 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00 -- --	-- -- --	1173 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,86	12856,40 1644,75	990,15 374,04	11057 1414	852 322	10,40 1,83	9 2
10.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	1,33	15256,04 2385,00	407,30 153,86	20291 3172	542 205	14,40 0,75	19 1
11.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 -- --	-- -- --	1781 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
12.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00 -- --	-- -- --	105 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00 -- --	-- -- --	3196 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
14.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00 -- --	-- -- --	2931 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
15.	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	17,10	8466,46 769,50	337,41 126,00	144776 13158	5770 2155	4,76 0,62	81 11
16.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,08	72779,65 8257,50	422,15 157,50	5473 621	32 12	56,40 0,77	4 0
17.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,62	21304,82 3397,50	334,28 126,00	13209 2106	207 78	22,10 0,62	14 0
18.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	29,89	475,06 272,95	8,20 3,08	14200 8158	245 92	1,71 0,01	51 0
19.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	32,88	1190,00 -- --	-- -- --	39126 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	Е0110-3-5	Устройство карнизов	м2	15,00	421,24 214,65	7,54 2,86	6319 3220	113 43	1,43 0,01	21 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С11011-596	Плиты древесностружечные,/OSB/	100м2	0,15	53400,00 --	-- --	8010 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,55	2139,46 1809,00	330,46 123,75	1177 995	182 68	10,58 0,60	6 0
23.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,55	4500,00 --	-- --	2475 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	17,00	207,96 27,00	1,19 0,45	3535 459	20 8	0,15 0,00	3 0
25.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,80	21,55 17,03	4,52 --	103 82	22 --	0,11 --	1 --
26.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,60	6569,36 499,50	261,86 99,00	10511 799	419 158	3,44 0,48	6 1
27.	Е0106-1-16	Устройство монолитного пола и крыльца	м3	1,80	8832,81 272,25	196,62 74,27	15899 490	354 134	1,79 0,36	3 1
28.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 --	-- --	2535 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	16,00	211,49 52,20	9,95 3,74	3384 835	159 60	0,36 0,02	6 0
30.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 50мм/	м2	16,00	167,53 3,78	4,02 1,50	2681 60	64 24	0,00 0,00	0 0
31.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	37,66	238,64 117,00	3,39 0,72	8987 4406	127 27	0,65 0,05	24 2
32.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	37,66	17,43 13,73	0,12 0,05	656 517	5 2	0,09 0,00	3 0
33.	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19	м2	16,00	1546,96 177,75	6,13 2,34	24751 2844	98 37	1,13 0,01	18 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм/OSB/								
34.	E0134-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	м2	16,00	555,33 508,50	32,02 12,20	8885 8136	512 195	3,00 0,06	48 1
35.	C12031-183	Монтажные детали алюминиевые М-02	шт	24,00	34,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --
36.	C12031-156	Профили алюминиевые	м	44,00	138,00 --	-- --	6072 --	-- --	-- --	-- --
37.	C12031-157	Профили алюминиевые	м	16,00	61,00 --	-- --	976 --	-- --	-- --	-- --
38.	E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	16,00	1752,37 282,04	2,86 0,94	28038 4513	46 15	1,63 0,00	26 0
39.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	16,00	325,41 81,23	2,33 0,88	5207 1300	37 14	0,49 0,00	8 0
40.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,10	398,48 151,65	102,53 35,67	837 318	215 75	0,90 0,14	2 0
41.	C12022-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00 --	-- --	25100 --	-- --	-- --	-- --
42.	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,24	498,09 230,97	19,17 6,18	120 55	5 1	1,38 0,03	0 0
43.	C12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	0,24	4472,00 --	-- --	1073 --	-- --	-- --	-- --
44.	C11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-0,19	2800,00 --	-- --	-524 --	-- --	-- --	-- --
45.	C11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО	м2	0,19	4963,00 --	-- --	929 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/								
46.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	0,24	425,24 177,30	10,41 3,94	102 43	2 1	1,11 0,02	0 0
47.	С12069-9	Доски подоконные, марка с ПД19-40 по ПД28-40, толщина 42 мм, ширина 400 мм	м	0,40	1330,00 --	-- --	532 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0112-8-2	Устройство фартука из оцинкованной стали	м2	0,24	25,35 7,70	0,05 0,02	6 2	-- --	0,05 0,00	0 0
49.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен фасада	м2	45,00	241,27 108,90	1,96 0,45	10857 4900	88 20	0,61 0,03	27 1
50.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором цоколя	м2	3,00	417,97 258,75	2,65 0,72	1254 776	8 2	1,43 0,03	4 0
51.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	45,00	306,50 65,03	2,10 0,79	13792 2926	94 36	0,39 0,00	18 0
52.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	4,32	13,73 9,68	0,90 0,34	59 42	4 1	0,06 0,00	0 0
53.	Е0106-1-1	Устройство бетонных отмосток	м2	0,76	7940,17 195,75	66,01 24,93	6035 149	50 19	1,35 0,12	1 0
ИТОГО:							637804 81894	16809 6191		505 33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	180458
Всего накладных расходов:	180458
Итого с накладными	818262

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49096
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	867358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,48 %						888868		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						907268		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						910823		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						919712		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						2352089		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						47042		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2399131		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						287896		
		Итого с НДС						2687026,71		

Принял: Руководитель отдела

ГУ «ОЖКХ и ЖИ Кербулакского района»

_____ Сопбеков М.К.

Технический надзор ТОО «УКС»

Болсамбеков Т.Б. _____

Сдал: Директор ТОО «JMI Компани Сервис»

Мукатаев Ж.И. _____

Объект: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылмектеп Кербулакского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "JMI Компани Сервис"
Адрес: г.Алматы пр.Гагарина 238 Б
БИН 070340004451
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ638560000006575847
Филиал АО "БанкЦентр Кредит"
Договор №5 от 10 марта .2015 г.

АКТ КС-3
Выполненных работ за июль 2015 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Един. Изм.	Стоимость работ, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода за текущий месяц (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц 2015 года
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения за текущий месяц (тенге)	Остаток			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Реконструкция и строительсво системы водоснабжения с.Кызылмектеп Кербулакского района Алматинской области	объект	108 803 721,60		32 641 116,48					
1	Май 2015 г.			56 747 741,49		17 024 322,45	15 616 794,03	0,00	56 747 741,49	39 723 419,04
2	Июль 2015 г.			101 032 027,20		13 285 285,71	2 331 508,32	56 747 741,49	44 284 285,71	30 999 000,00
	Итого					**30 309 608,16**	**0,00**	**56 747 741,49**	**101 032 027,20**	**70 722 419,04**

Сумма требуемая к перечислению: 30 999 000 (Тридцать миллионов девятьсот девяноста девять тысяч) 00 тиын

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района _____ **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "JMI Компани Сервис" _____ **Мукатаев Ж.И.**

Заказчик ГУ «ЖКХ и ЖИ Кербулакского района»

Подрядчик ТОО «JMI Копмани Сервис»

Форма N 2в

Договор № 5 от 10.03.2015

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кызылмектеп Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8886,70	34,43	33,42	305935	296960	0,01	55
					1,01	3,75	8976	33323	0,01	116
		Итого по разделу: Земляные работы								305935
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
34.	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	3,00	13378,84	17,71	40137	53	1,62	5
					272,25	6,75	817	20	0,03	0
35.	C130804-5488	Адаптор, PN 10, DN 20x1/2	шт.	82,00	781,00	--	64042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	E0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	4,00	181,14	23,64	725	95	0,71	3
					146,25	--	585	--	--	--
37.	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	260,00	156,43	21,43	40672	5572	0,60	156
					126,00	--	32760	--	--	--
38.	E0122-40-	Приварка фланцев к стальным	фланец	36,00	74,06	9,93	2666	358		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводам диам. 50 мм			63,00	--	2268	--	--	--
39.	С130809-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	656,00	--	2624	--	--	--
40.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	260,00	384,00	--	99840	--	--	--
41.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	36,00	202,00	--	7272	--	--	--
42.	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	129,00	552,00	--	71208	--	--	--
43.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	12,00	741,00	--	8892	--	--	--
44.	С130810-152	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно16 МПа, 133х6-108х5 мм	шт	2,00	982,00	--	1964	--	--	--
45.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	4,00	338,00	--	1352	--	--	--
46.	С130806-79	Патрубки стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	34,00	629,00	--	21386	--	--	--
47.	С130806-66	Патрубки стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм	м	14,00	279,00	--	3906	--	--	--
48.	С130806-58	Патрубки стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм,толщина стенки 2,5 мм	м	0,60	111,00	--	67	--	--	--
49.	С130806-5	Патрубки стальные электросварные	м	82,00	41,00	--	3362	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм,толщина стенки 1,5 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
50.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	26,00	243,00 -------- --	-- -------- --	6318 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
51.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	28,00	181,00 -------- --	-- -------- --	5068 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
52.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов /гильз/ из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,02	155788,86 -------- 51300,00	103471,23 -------- 23175,85	3770 -------- 1241	2504 -------- 561	306,00 -------- 98,72	7 -------- 2
53.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов/гильз/ из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,02	58881,69 -------- 33075,00	25695,31 -------- 6813,45	1131 -------- 635	493 -------- 131	194,00 -------- 26,38	4 -------- 1
54.	С130804-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315Х28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	24,44	5581,00 -------- --	-- -------- --	136411 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
55.	С130804-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	19,39	678,00 -------- --	-- -------- --	13148 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
56.	С130806-1044	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820мм, толщина стенки 7,0 мм	м	32,73	13000,00 -------- --	-- -------- --	425495 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
57.	Е0122-20-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	км	0,03	1523955,65 -------- 106357,50	271531,87 -------- 102573,00	49681 -------- 3467	8852 -------- 3344	625,20 -------- 500,97	20 -------- 16
58.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,09	243707,18 -------- 115425,00	102058,18 -------- 38553,75	21592 -------- 10227	9042 -------- 3416	615,00 -------- 188,29	54 -------- 17
59.	С130806-1012	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325мм, толщина стенки 6,0 мм	м	88,95	3560,00 -------- --	-- -------- --	316678 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С130804-3 486	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,00	598,00	--	14352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130804-2 736	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,00	868,00	--	7812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130804-2 762	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,00	1279,00	--	15348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,63	8097,13	--	13213	--	51,50	84
					8032,50	--	13107	--	--	--
65.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	3,98	8287,75	--	32996	--	51,50	205
					8032,50	--	31980	--	--	--
66.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	124,09	33843,20	2104,76	4199603	261180	13,90	1725
					2362,50	623,48	293163	77368	2,48	307
67.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	71,00	13400,00	--	951400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С131104-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	9260,00	--	46300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12021-237	Лестницы металлические	т	1,44	154400,00	--	222876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента детекционная ЛСВ	м	1253,00	36,08	--	45203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	2,62	175710,10	1826,10	461134	4792	42,70	112
					8100,00	690,75	21258	1813	3,37	9
72.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	84,24	36,09	0,09	3040	8	0,02	2
					4,39	0,05	370	4	0,00	0
73.	Е0115-172-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюХС-710, количество окрасок 2	м2	84,24	168,91	0,07	14230	6	0,65	54
					108,00	0,02	9098	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	41,80	8062,57	66,01	337015	2759	1,35	56
					195,75	24,93	8182	1042	0,12	5
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								7713928
		Раздел: Водопроводные сети В1 на площадке водонапорной башни								
75.	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,08	115636,32	31953,19	8997	2486	360,00	28
					66375,00	12071,25	5164	939	58,95	5
76.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	70153,47	10674,97	4693	714	270,00	18
					48825,00	4032,00	3266	270	19,69	1
77.	C130806-3 273	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	78,11	951,00	--	74284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	C130806-3 258	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	42,47	549,00	--	23316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	C130806-7 7	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	24,70	636,00	--	15708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	E0122-35-4	Установка чугунных задвижекили клапанов обратных диам. 125 мм	шт	6,00	503,23	28,48	3019	171	1,88	11
					312,75	11,25	1876	67	0,05	0
81.	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
82.	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 80 мм	шт	4,00	405,40	16,15	1622	65	1,36	5
					227,25	6,75	909	27	0,03	0
83.	C130902-4 65	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	387796,00	--	387796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	С130902-427	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	36607,00	--	109821	--	--	--
85.	С130902-426	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	21532,00	--	21532	--	--	--
86.	С130902-425	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	18459,00	--	73836	--	--	--
87.	С130903-47	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 125 мм, типа FAFГОСТ 11823-91	шт.	2,00	7559,00	--	15118	--	--	--
88.	С130809-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125ГОСТ 12816-80	шт.	10,00	656,00	--	6560	--	--	--
89.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	384,00	--	768	--	--	--
90.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	272,00	--	2176	--	--	--
91.	С130810-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х4 мм	шт	4,00	830,00	--	3320	--	--	--
92.	С130810-115	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 133х4-89х3,5 мм	шт	2,00	347,00	--	694	--	--	--
93.	С130810-300	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108х6 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	3,00	672,56	--	2018	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	С130810-2 98	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	шт	1,00	427,07 --	-- --	427 --	-- --	-- --	-- --
95.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	2,00	194,00 --	-- --	388 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крановпроходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 100 мм	1шт	2,00	582,88 447,75	90,13 33,75	1166 896	180 67	2,60 0,16	5 0
97.	С130905-1 088	Вентиль запорный PN 10, DN 80	шт.	2,00	12910,00 --	-- --	25820 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	786,37 211,50	36,99 13,50	786 212	37 14	1,22 0,07	1 0
99.	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-50	шт	1,00	15600,00 --	-- --	15600 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	960,18 57,94	1,62 --	960 58	2 --	0,32 --	0 --
101.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88 159,91	72,98 27,81	6912 160	73 28	0,94 0,13	1 0
102.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	309,24 254,25	39,24 15,75	618 508	78 31	1,47 0,07	3 0
103.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
104.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy15 мм	шт	1,00	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 100 мм								
106.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
107.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду100 мм	шт	2,00	6480,00 --	-- --	12960 --	-- --	-- --	-- --
108.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду50 мм	шт	2,00	3500,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --
109.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	384,00 --	-- --	1536 --	-- --	-- --	-- --
110.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
111.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	786,37 211,50	36,99 13,50	786 212	37 14	1,22 0,07	1 0
112.	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-50	шт	1,00	15600,00 --	-- --	15600 --	-- --	-- --	-- --
113.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	960,18 57,94	1,62 --	960 58	2 --	0,32 --	0 --
114.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88 159,91	72,98 27,81	6912 160	73 28	0,94 0,13	1 0
115.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	309,24 254,25	39,24 15,75	618 508	78 31	1,47 0,07	3 0
116.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	1,00	328,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
117.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Ду15 мм			--	--	--	--	--	--
118.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0
119.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
120.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду80 мм	шт	2,00	5190,00 --	-- --	10380 --	-- --	-- --	-- --
121.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду50 мм	шт	2,00	3500,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --
122.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	272,00 --	-- --	1088 --	-- --	-- --	-- --
123.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	786,37 211,50	36,99 13,50	786 212	37 14	1,22 0,07	1 0
125.	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-50	шт	1,00	15600,00 --	-- --	15600 --	-- --	-- --	-- --
126.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	960,18 57,94	1,62 --	960 58	2 --	0,32 --	0 --
127.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88 159,91	72,98 27,81	6912 160	73 28	0,94 0,13	1 0
128.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	309,24 254,25	39,24 15,75	618 508	78 31	1,47 0,07	3 0
129.	С130904-5	Краны трехходовые регулирующие	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
130.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy15 мм	шт	1,00	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	3,00	2004,94 1014,75	155,59 58,50	6015 3044	467 175	6,05 0,28	18 1
132.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
133.	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy125 мм	шт	3,00	9130,00 --	-- --	27390 --	-- --	-- --	-- --
134.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy50 мм	шт	2,00	3500,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --
135.	С130809-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125ГОСТ 12816-80	шт	6,00	656,00 --	-- --	3936 --	-- --	-- --	-- --
136.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	4,00	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопроводные сети В1 на площадке водонапорной башни								955991
		Раздел: Колодец с хлор-сатуратором (2 шт)								
137.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	100,00	23,36 1,28	22,08 5,56	2336 128	2208 556	0,01 0,02	1 2
138.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	20,00	262,72 262,72	-- --	5254 5254	-- --	1,85 --	37 --
139.	Е0101-28-	Засыпка пазух котлована	м3	80,00	6,83	6,83	546	546	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 96								
					--	1,87	--	149	0,01	0
140.	E0101-30-1	Планировка поверхности	м2	20,00	0,28	0,28	6	6	--	--
					--	0,09	--	2	0,00	0
141.	E0106-1-1	Устройство бетонных упоров, заделка труб, отмостка вогруг горловины	м3	1,62	8062,57	66,01	13061	107	1,35	2
					195,75	24,93	317	40	0,12	0
142.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,80	25580,84	1879,87	71626	5264	8,86	25
					1435,50	538,43	4019	1508	2,06	6
143.	C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	C12021-223	Стремянка	т	0,03	173500,00	--	5587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	E0106-11-7	Установка закладныхдеталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1344	4	198,00	3
					33075,00	114,75	473	2	0,56	0
146.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,20	121294,13	49389,75	24259	9878	312,70	63
					62775,00	18657,00	12555	3731	91,12	18
147.	СПРАЙС-ЛИСТ	Хлор-сатуратор ХС10-100	шт	2,00	61096,75	--	122193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,00	960,18	1,62	3841	6	0,32	1
					57,94	--	232	--	--	--
149.	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
150.	C130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dу 80 мм	шт	2,00	5190,00	--	10380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.100 мм	м	4,20	1240,75	20,80	5211	87	0,72	3
					130,50	7,79	548	33	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	Е0116-7-3	Установка патрубка из трубы диам. 25мм	м	4,80	362,67	4,19	1741	20	0,34	2
					59,85	1,58	287	8	0,01	0
153.	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d15 мм	шт	4,00	84,00	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,14	36,09	0,09	5	--	0,02	0
					4,39	0,05	1	--	0,00	0
155.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей лаком ХС-76	м2	0,14	16,92	0,02	2	--	0,02	0
					4,14	--	1	--	--	--
156.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовойстали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2,00	900,19	5,65	1800	11	0,38	1
					63,79	2,36	128	5	0,01	0
157.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	552,00	--	2208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Колодец с хлор-сатуратором (2 шт) 300321

Раздел: Демонтаж колодца и водомерного узла

158.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,46	2177,21	1315,91	5356	3237	5,32	13
					861,30	376,90	2119	927	1,44	4
159.	Е0122-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,02	36767,48	7472,48	588	120	162,00	3
					29295,00	2822,40	469	45	13,78	0
160.	Е0116-26-2	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	2,00	152,79	25,89	306	52	0,73	1
					126,90	9,45	254	19	0,05	0
161.	Е0118-22-3	Демонтаж манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,00	35,89	1,13	72	2	0,19	0
					34,76	--	70	--	--	--
162.	Е0118-21-4	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	2,00	147,03	51,08	294	102	0,56	1
					95,94	19,47	192	39	0,09	0
163.	Е0116-15-1	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	4,00	180,02	27,47	720	110	0,88	4
					152,55	11,02	610	44	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 25 мм								
164.	Е0116-15-3	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	331,74 268,65	63,09 23,62	1327 1075	252 94	1,56 0,11	6 0
165.	Е0116-15-2	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	180,02 152,55	27,47 11,02	720 610	110 44	0,88 0,05	4 0
		Итого по разделу: Демонтаж колодца и водомерного узла								9383
		Раздел: Демонтаж водонапорной башни V=15 м3, H=12м								
166.	Е0122-43-1	Демонтаж водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	м3	3,10	3378,55 2880,00	498,55 188,33	10474 8928	1546 584	15,70 0,92	49 3
167.	Е0109-7-1	Демонтаж стальных конструкций водонапорной башни	т	3,63	7054,07 2160,00	4894,07 1228,84	25642 7852	17790 4467	11,40 4,29	41 16
168.	Е0109-61-2	Демонтаж каркасов	т	0,25	6912,42 4468,50	2443,92 391,08	1728 1117	611 98	25,86 1,85	6 0
169.	Е0126-30-3	Демонтаж теплоизоляциии башни	м3	4,00	2976,87 2695,95	280,92 105,53	11907 10784	1124 422	15,50 0,52	62 2
170.	Е0109-43-2	Демонтаж ограждающих конструкций стениз профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	79,00	173,96 86,40	87,56 20,82	13743 6826	6917 1645	0,56 0,07	45 6
		Итого по разделу: Демонтаж водонапорной башни V=15 м3, H=12м								63493
		ИТОГО:				9349051 525396	648232 137551			3055 541
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					791285			
		На металломонтажные работы					19803			
		На сантехнические работы					20498			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	831587
Итого с накладными	10180637

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	610838
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10791475
Итого с временными, 2,48 %	11059104
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	11288027
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11332263
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11442854
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	29264176
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	585284
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29849460
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3581935
Итого с НДС	33431395

Принял: Руководитель отдела

ГУ «ОЖКХ и ЖИ Кербулакского района»

_____ Сопбеков М.К.

Технический надзор ТОО «УКС»

Болсамбеков П.К. _____

Сдал: Директор ТОО «JMI Компани Сервис»

Мукатаев Ж.И. _____