№_____ «_____»_____ 20____ж.

# МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ АКТІСІ

2015 жылғы «29» маусымдағы №211-Ө өкімінің негізінде тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы:
(қабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің тегі, аты, әкесінің аты)

Комиссия төрағасы:
Іле ауданы әкімінің орынбасары,
комиссияны тағайындайтын жергілікті
атқарушы орган өкілі: В.А.Файль

Комиссия төрағасының орынбасары
«Алматы облыстық Мемлекеттік
сәулет-құрылыс басқармасы»
ММ-нің бөлім бас маманы Б.С.Боранбаев

**Комиссия мүшелері:**
Тапсырыс беруші
«Іле ауданының тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық және тұрғын инспекциясы
бөлімі» ММ-нің басшысының
міндетін атқарушы А.Д.Қамалбек

Пайдалануға қабылдау ұйымының өкілі
«АЭЖ» басшысы Ж.М.Куандыков

Бас жобалау ұйымының өкілі:
«ИнститутТалдыкорганВодпроект»
ЖШС-нің ~~директоры~~ Д.Джанекенов
С.М.Жусупбеков

Бас мердігер
«JMI компани сервис»
ЖШС-нің директоры Ж.Мукатаев

Іле аудандық тұтынушылардың
құқықтарын қорғау басқарма
басшысы Т.Б.Молдахметов

Іле ауданы ТЖБ басқарма басшысы А.Т.Масимов

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
мемлекеттік инспекторы К.К.Карибаев

**БЕЛГІЛЕНДІ:** 000758
1.Тапсырыс беруші «Іле ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын инспекциясы бөлімі» ММ-нің басшысының міндетін атқарушы Қамалбек А.Д.
(ұйымның аталуы)

Құрылысы аяқталып, пайдалануға қабылдап алу жөніндегі мемлекеттік қабылдауға ұсынылған Іле ауданы, Чапаев ауылдық округі, Чапаев ауылы, (селекцентр) мекен-жайындағы электрмен қамсыздандыру құрылысы

Құрылыс _____

(облысы, ауданы)

2. Құрылыс Іле ауданы әкімдігінің 2012 жылғы 05 шілдедегі №6-655 қаулысының негізінде жүргізілді

(шешім, өкім, бұйрық).

3. Құрылысты орындаған бас мердігер «JMI компани сервис» ЖШС-і

(ұйымның атауы)

Және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

_____

Ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «ИнститутТалдыкорганВодпроект» ЖШС-і

орындаған бас жобалаушы Джанекенов Д _____

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

Орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің..... қосымшасында мкөрсетіледі)

5. жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

құрылыстың жобалық-сметалық құжаттары _____

_____ дайындалды

(жобалау ұйымның аталуы)

және қалақұрылысы және құрылыс бөлімімен бекітілді.

6. Құрылыс «Жетісу Сәулет Құрылысы» жобасы бойынша жүзеге асырылды

(құжатты бекітетін органның аталуы)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «ИнститутТалдыкорганВодпроект» ЖШС-і

ж. № бекіткен

8. Құрылыс-монтаж жұмысының жүзеге асырылу мерзімі

Жұмыстың басталуы 2013 жылы_____

(айы және жылы)

Жұмыстың аяқталуы 2014 жылда _____

(айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтығы, ай:

Норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша; нақты

9. Қабылдау комиссиясына төмендегі құжаттар өткізілді: өкім, жұмыс комиссиясының қорытынды, СЖТ, жоба_____

(құжаттар тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Эксплуатацияға қабылдауға ұсынылған нысанның көлемі, қашықтығы, көлемнің сиымдылығы, өткізу қабілеті, жұмысшы орны саны (барлық нысандар бойынша(тұрғын үйден басқа) мақсатты өнім немесе қызметтің негізгі түріне сәйкес өлшем бірлігінде толтырылады.

Бастапқы кезеңде жоба қуаттылығын игеру нормасына сәйкес көзделген жобадағы көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

| **Қуаттылық, өнімділік т.б.** | **өлшем бірлігі** | **Жоба бойынша** | | **Нақты** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Жалпы (есепке ала ертерек қабылданғандар) | кешен н/е кезек соның ішінде | Жалпы (есепке ала ертерек қабылданғандар) | кешен н/е кезек соның ішінде |
| | | | | | |

**Ғимарат келесі көрсеткіштерді көрсетеді**

| **Көрсеткіш** | **өлшем бірліктері** | **Жоба бойынша** | **нақты** |
|---|---|---|---|
| Жалпы ауданы | М2 | | |
| Ғимараттың ауқымы | М3 | | |
| Қабат саны | қабат | | |
| Құрылыс ауданы | М2 | | |

| **Көрсеткіштер** | **Жоба бойынша** | | | **Нақты** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, м$^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, м$^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: | | | | | | |
| бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім төмендегі мәліметтермен сипатталады: _____

(орналасу ерекшелігі, жобасы, қабаты, негізгі материалдары мен құрастыру, инженерлік ж
технологиялық жабдықталуы бойынша қысқаша техникалық сипаттама)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кей
оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____
қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

13. жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамту, қоршаған табиғи орт
қорғау және сейсмикаға қарсы іс шаралар көзделген жобамен

(орындалуы туралы мәлімет)

Іс шаралар мазмұны _____ актіге қосымшада берілген

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың ішкі және сыртқы коммуникаци
канализация, жылумен, газбен, энергиямен жабдықтау және байланыс шыса
эксплуатацияға дұрыс қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдар
қабылданды. Қалалық ұйым анықтамасының тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Көгалндыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шруашылық, ойын және спорт алаңдар
кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әр
элементтері орындалу тиіс:

| Жұмыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мерзімі |
|---|---|---|---|
| | | | |

Жалпы құрылыс және құрастыру жұмыстары:

| | |
|---|---|
| Іргетасы | |
| Қабырғасы | |
| Арақабырға | |
| төбесі | |
| Жабуы | |
| Терезесі | |
| Есік | |
| Едені | |
| Сыртқы қабырғасы | |
| Ішкі өңдеу | |

Ішкі жабдықталуы:

| | |
|---|---|
| Жылытуы | |
| Жарықтануы | |
| Канализация | |
| Сумен жабдықталуы | |

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттар бойынша сметалық құны: 30 380 520 т
оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмысы 27 503 930 теңге, құралдар мен ке
жабдықтары теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны: теңге, оның іш
құрылыс-монтаждау жұмысы теңге, құралдар мен керек-жабдықтары теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттармен танысу негізінде үстемелі шешім бағасы берілді:

Технологиялық _____

Стандарты _____

(тұрғын үйлерге толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (жоспарланған көлемін қоса және материалдар мен құрастыруларды қолдану бойынша) қаңқасыз жүйе бойынша құрастыру

_____

құрылысқа құрылыс-монтаждау жұмыстары _____

(ғимарат аталуы (құрылымы))

құрылыс нормалары мен ережелеріне, жобасына сәйкес орындалды және СНжЕ тиісті тарауында баяндалғандай құрылысы аяқталған нысандарды пайдалануға қабылдау талаптарына жауап береді.

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:**

**Қабылдауға ұсынылған Іле ауданы, Чапаев ауылдық округі, Чапаев ауылы, (селекцентр) мекен-жайындағы электрмен қамсыздандыру құрылысы**

**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН**

**(құрылыс аталуы)**

**Комиссия төрағасы:**
Іле ауданы әкімінің орынбасары,
комиссияны тағайындайтын жергілікті
атқарушы орган өкілі: В.А.Файль

_____ ( қолы)

М.О.

**Комиссия төрағасының орынбасары**
«Алматы облыстық Мемлекеттік
сәулет-құрылыс басқармасы»
ММ-нің бөлім басшысы Б.С.Боранбаев

_____ ( қолы)

М.О.

**Комиссия мүшелері:**
Тапсырыс беруші
«Іле ауданының тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық және тұрғын инспекциясы
бөлімі» ММ-нің басшысының
міндетін атқарушы А.Д.Қамалбек

_____ ( қолы)

М.О.

Пайдалануға қабылдау ұйымының өкілі
«АЭЖ» басшысы Ж.М.Куандыков

_____ ( қолы)

М.О.

Бас жобалау ұйымының өкілі:
«ИнститутТалдыкорганВодпроект»
ЖШС-нің директоры Д.Джанекенов

_____ ( қолы)

М.О.

Бас мердігер
«ЖМІ компани сервис»
ЖШС-нің директоры Ж.Мукатаев

( қолы)

М.О

Іле аудандық тұтынушылардың
құқықтарын қорғау басқарма
басшысы Т.Б.Молдахме

( қолы)

М.О.

Іле ауданы ТЖБ басқарма басшысы А.Т.Масимов

( қолы)

М.О

Қорғалған ортаны қорғау жөніндегі
мемлекеттік инспекторы К.К.Карибаев

( қолы)

М.О.

Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района Алматинской области" Строительство Заказ 4623С

Наименование объекта: Электроснабжение мкр "Селекцентр"

## Акт выполненных работ за май месяц 2015г

Трансформаторная подстанция КТПН-630/10/0,4кВ -

Основание: 458/12-19-06-ЭС листы 1,6

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | |
| 3 | 75-4-46 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-630 кВА; ВВ/ВВ<br>*шт* | 1 | 676900 | | 676900 | | | | |
| 4 | 75-3-8 | Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 630/6-10 У1<br>*шт* | 1 | 634700 | | 634700 | | | | |
| 6 | 80-8-12(пл)Sa | Трехфазный многотарифный электронный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP<br>*шт* | 1 | 6989 | | 6989 | | | | |
| 8 | 80-8-40(пл)Ca | PLCконцентратор "Saiman "-1000<br>*шт* | 1 | 71832 | | 71832 | | | | |
| 9 | 75-6-112 | Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)<br>*шт* | 3 | 599 | | 1797 | | | | |
| 12 | 80-33-5(пл)Ге | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 трехполюсный с приводом<br>*шт* | 2 | 19026 | | 38052 | | | | |
| 13 | 1-5-143 | Металлоконструкции разъединителя (применительно)<br>*т* | 0,1122 | 159100 | | 17851 | | | | |
| 15 | 99-8-145(пл)К | Кабельный наконечник SAL2.27<br>*шт* | 18 | 788 | | 14184 | | | | |
| 16 | 99-33-7(пл)Ел | Изолятор штыревой SDI90.150 | 6 | 2790 | | 16740 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *шт* | | | |
| 17 | 99-33-8(пл)ЕІ SO | 115,9585 спиральная вязка 1 комплект-6 шт | 2 | 4067 | 8134 |
| | | | *компл* | | | |
| 19 | 30-14-3 | Лежень ЛЖ-1,6К=2,000; | 0,34 | 18200 | 6188 |
| | | | *м3* | | | |
| 22 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,024 | 53000 | 1272 |
| | | | *т* | | | |
| 23 | 4-1-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм | 0,038 | 50900 | 1934 |
| | | | *т* | | | |
| 24 | 1-1-881 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,00855 | 87100 | 745 |
| | | | *т* | | | |
| 25 | 1-1-59 | Болты с гайками и шайбами | 0,00081 | 149300 | 121 |
| | | | *т* | | | |
| 26 | 1-5-143 | Металлоконструкции | 0,002 | 159100 | 318 |
| | | | *т* | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | **1497757** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | 0 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 4049 |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | 1 501 806 |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями 2,8%** | | | 1 503 809 |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%** | | | 1 504 103 |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет 1%** | | | 1 504 838 |
| | | **Пересчет в текущих ценах к=2,39** | | | 3 596 563 |
| | | **Налоги сборы обязательные платежи** | | | 71 931 |
| | | **Всего с налогами сборами и обязательными платежами** | | | 3 668 494 |
| | | **Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)** | | | 440 219 |
| | | **Итого с НДС 12%** | | | 4 108 713 |

Принял : Заказчик
Руководитель отдела ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»

Камалбек А.Д.

Технический надзор

Сдал : Подрядчик ТОО «JMI Компани Сервис»

Мукатаев Ж.И.