Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и стротельства Уланского района"**

Подрядчик **ТОО "Энергостройсервис"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно коммунального хозяйства
от"_____"_____2012 г
№_____

Наименование объекта - **Внешнее электроснабжение ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЫНБАЕВА А.А. Уланский район, территория учетного квартала 05-079-016,(земли Егинсуйского сельского округа)**

Акт № 1 от 16 мая 2014 года
Приемки выполненных работ
за май 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
		опора		506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в охранной зоне	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
3	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	19	19100,00	--	362900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

5	Е0101-164-3	Разработка вручную траншейпод контур заземления ВЛ-10 и ВЛ-0,4 (150х0,8х0,4), пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	80	389,25	--	31140	--	35188	2,48	198
		м3		389,25	--	31140	--	113	--	--
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	80	167,18	--	13374	--	15113	1,21	97
		м3		167,18	--	13374	--	113	--	--
7	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	150	53,87	12,24	8081	1836	4961	0,18	27
		м шин		29,25	2,25	4388	338	105	0,01	2
8	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	45	146,87	41,12	6609	1851	5422	0,67	30
		шт		105,75	9,00	4759	405	105	0,04	2
9	СПрайс "Главстройснаб-НС"	Траверса ТМ-1	12	2841,39	--	34097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Хомут Х-1-15	15	521,27	--	7819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Траверса ТМ-6	3	3477,42	--	10432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Проводник ЗП-1	15	186,66	--	2800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Траверса ТМ-6	3	2352,27	--	7057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Изолятор ШФ-20	75	54,27	--	4070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Колпачек К-6	75	16,94	--	1270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Зажим ПА-2-2	27	218,46	--	5898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Зажим ПС-2-1	16	89,87	--	1438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Подвеска натяжная изолирующая	12	241,97	--	2904	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Крепление подкоса	4	1163,17	--	4653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Сталь круглая	700	50,12	--	35085	--	--	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Плита П-4	7	2545,85	--	17821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,79	25922,88	17030,88	20479	13454	9746	43,70	35
		1км		7650,00	4099,68	6044	3239	105	15,13	12
23	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,46	165875,00	--	76303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0133-111-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-2	5	1438,79	953,91	7194	4770	2302	1,53	8
		опора		274,50	163,94	1373	820	105	0,56	3
25	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
		шт		1386,00	85,50	2772	171	105	0,42	1
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛ-0,4 кВ								
26	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	18	1534,11	878,23	27614	15808	14225	3,06	55
		опора		506,25	246,42	9113	4436	105	1,03	19
27	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в охранной зоне	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
28	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	19100,00	--	114600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

29	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	18	11600,00	--	208800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Траверса ТН-1	24	1482,57	--	35582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Траверса ТН-2	24	1301,44	--	31235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Хомут Х-10	42	521,27	--	21893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Заземляющий проводник ЗП-1	21	181,48	--	3811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Изолятор ТФ-20	96	501,94	--	48186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Колпачек К-5	96	16,94	--	1626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Зажим ПА-1	8	60,49	--	484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Зажим ПС-1	21	89,87	--	1887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	3,2	7259,41	4310,78	23230	13794	13153	16,10	52
		1км		2745,00	1169,46	8784	3742	105	4,45	14
39	С151607-15 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые, марка А сечение 35 мм2	0,476	188851,00	--	89893	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0101-164-3	Разработка вручную траншейнод контур заземления ВЛ-10 и ВЛ-0,4 (210х0,8х0,4), пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	67,2	389,25	--	26158	--	29558	2,48	167
		м3		389,25	--	26158	--	113	--	--
41	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	67,2	167,18	--	11234	--	12695	1,21	81
		м3		167,18	--	11234	--	113	--	--

42	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	210	53,87	12,24	11313	2570	6946	0,18	38
		м шин		29,25	2,25	6143	473	105	0,01	2
43	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	63	146,87	41,12	9253	2591	7591	0,67	42
		шт		105,75	9,00	6662	567	105	0,04	3
		РАЗДЕЛ 3.Установка КТП								
44	Е0101-164-3	Разработка грунта для установки фундамента под КТП заземления 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,3	389,25	--	117	--	132	2,48	1
		м3		389,25	--	117	--	113	--	--
45	Е0133-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	4	2216,31	--	8865	--	1465	2,21	9
		опора		348,75	--	1395	--	105	--	--
46	Сцена завода	Приставка ж/б ПТ-2.2-4.25	4	1725,23	--	6901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Сцена завода	Металлическая подставка под КТП	1	7081,78	--	7082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Сцена завода	Лестница КТП	1	4666,52	--	4667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
50	75-4-39	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая,типа КТП-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА,	1	473000,00	--	473000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%	1	261000,00	--	261000	--	--	--	--

52	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	шт	3	–	–	–	–	–	–	–
					177,80	7,00	533	21	423	1,00	3
					146,00	2,30	438	7	95	0,01	–
53	Ц0108-16-1	Предохранитель, напряжение 10 кВ	шт	3	724,00	188,00	2172	564	1270	2,40	7
					405,00	40,50	1215	122	95	0,23	1
54	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Кронштейн РА-1	шт	2	1571,41	–	3143	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
55	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Кронштейн РА-2	шт	4	581,07	–	2324	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
56	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Кронштейн РА-4	шт	4	478,06	–	1912	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
57	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Кронштейн РА-5	шт	6	470,11	–	2821	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
58	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Хомут Х-7	шт	10	498,11	–	4981	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
59	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Хомут Х-8	шт	2	501,91	–	1004	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
60	Сцена завода	Контур заземления КТП	т	0,13155	50121,93	–	6594	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
61	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования привода вручную	шт	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
					1386,00	85,50	2772	171	105	0,42	1
62	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Привод ПРНЗ-10У1 (трехполюсный с приводом)	шт	2	18230,56	–	36461	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
63	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	3	1008,70	32,70	3026	98	1270	2,00	6
					441,00	4,50	1323	13	95	0,03	–
64	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Болт М12х40	шт	22	51,85	–	1141	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
65	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Гайка М12	шт	22	51,85	–	1141	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
66	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Шайба 12		22	51,85	–	1141	–	–	–	–

		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс ТОО "Главстройснаб-НС"	Зажим аппаратный	18	218,46	--	3932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0101-164-3	Разработка грунта под контур заземления КТП (75х0,8х0,4) заземления 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24	389,25	--	9342	--	10556	2,48	60
		м3		389,25	--	9342	--	113	--	--
69	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	134,10	--	2682	--	3031	0,97	19
		м3		134,10	--	2682	--	113	--	--
70	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	75	53,87	12,24	4040	918	2481	0,18	14
		м шин		29,25	2,25	2194	169	105	0,01	1
71	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	30	146,87	41,12	4406	1234	3615	0,67	20
		шт		105,75	9,00	3173	270	105	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ АКТУ:	Тенге			2245039	94701			1100
			Тенге			173751	23844			101
	Стоимость оборудования -		Тенге			734000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			734000				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			611486				
	Материалы -		Тенге			6382				
	Всего заработная плата -		Тенге				40003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			531488				
		Накладные расходы -	Тенге			40991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39149				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			691626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				46151			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			899553				
	Материалы -		Тенге			18418				
	Всего заработная плата -		Тенге				157592			
	Местные материалы -		Тенге			686300				
		Накладные расходы -	Тенге			172995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25949			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1136901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1076
		Сметная заработная плата -	Тенге				183541			

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2562527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1308
		Сметная заработная плата -	Тенге				229692			
		Временные здания и сооружения (2,8%)				71751				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%				74313,28				
		Командировачные расходы				573368,00				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 г.				3281959				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. К=2,389				7840598,04				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				156811,96				
		Итого по акту с 2%				7997410,00				
		НДС-12%				959689,20				
		Итого по акту с НДС-12%				8957099,20				

Заказчик:

Руководителя отдела ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" _____ Аханов А.З.

Технадзор:

ТОО "Стройэнергоснаб" _____ Пайзрахманов Д.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ Кизекпаев Х.