Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Бажова, дом № 10** — **990340002992**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, пр-т Абая, дом № 160, тел.: (7232) 55-00-01** — **000140003502**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №ДП-10257 от 28.08.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000095	25.09.2014	01.09.2014	30.09.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполненные работы по Реконструкции ВЛ-0,38 кВ проводом СИП от ТП-164 Л-1 Риддерский РЭС за сентябрь 2014г.		тг	1	8 498 560,00	8 498 560,00
			Итого	1	х	8 498 560,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Кизекпаев Х.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель Пр. Правления по эксплуатации / [подпись] / Аідабулов Т.И.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик:Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания

Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис"

Республика Казахстан, ВКО, 070006, г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, пр. АБАЯ 160, ТЕЛ:.55-00-01, ФАКС: 78-47-65,РНН 181600065511,ИИК KZ858560000003069580,БИК KCJBKZKX,БИН 000140003502, АО «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ»

Наименование объекта: реконструкция ВЛ-0,38 кВ проводом СИП от ТП-164 Л-1 Риддерский РЭС

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат

от 25 сентября 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орг.прав.форма	
		Номер	Дата	Наименов	Код	Наименование	Код
		ДП-10257	28.08.2014				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за сентябрь 2014	Из гр.1							
			СМР (в сметах, базисных ценах 2001 г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметах	Дополнительные			
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобр материалов, обор.	СМР рынок		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ										
в том числе:										
Акт № 1 от 25 сентября 2014 г	7588000	7588000	3017322	3017322					910560	8498560
Итого	7588000	7588000	3017322	3017322					910560	8498560
Итого к оплате с НДС 12%										**8498560**

К оплате за текущий месяц: восемь миллионов четыреста девяноста восемь тысяч пятьсот шестьдесят тенге

Заказчик:
Заместитель председателя правления по эксплуатации АО ВК РЭК

_____ Айдабулов Т.И.

Начальник ПТУ

_____ Кашкимбаев З.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ Кизекпаев Х.

АКТ № 1 от 25 сентября 2014 года.
приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года
по реконструкции ВЛ-0,38 кВ проводом СИП от ТП-164 Л-1 Риддерский РЭС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих,	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж								
1	Е0133-101-8 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	30	1910,37	977,21	57311	29316	37913	5,73	172
		опора		933,16	270,45	27995	8113	105	1,13	34
2	Е0133-101-11 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных концевых, анкерных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	3	5522,76	2475,72	16568	7427	11810	18,62	56
		опора		3047,04	702,25	9141	2107	105	2,97	9
3	Е0133-108-1 К=0,4	Демонтаж ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	8	3930,80	2478,70	31446	19830	17846	8,52	68
		1км		1452,11	672,44	11617	5380	105	2,56	20
4	Е0109-62-1	Демонтаж металлоконструкций по опоре	0,03	44663,33	20643,36	1340	619	706	121,41	4
		т		21852,99	4298,21	656	129	90	14,69	--
5	Е0133-111-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=0,5	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	13	134,83	89,76	1753	1167	735	0,22	3
		опора		37,20	16,62	484	216	105	0,06	1
6	Е0109-62-1 К=0,5	Демонтаж металлоконструкций по опоре	0,3	22331,66	10321,68	6699	3097	3530	60,70	18
		т		10926,50	2149,11	3278	645	90	7,35	2
7	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка стали мелких профилей	0,03	1118,84	--	34	--	35	6,81	--
		1т		1118,84	--	34	--	105	--	--

		т	1,237	122,80 --	-- --	152 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С01031-А37-2	Разгрузка демонтируемого провода АС-35 при автомобильных перевозках	1,237	102,80	--	127	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
РАЗДЕЛ 2.Строительство линии											
10	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	23	2081,60	1262,46	47877	29036	24723	4,05	93	
		опора		669,52	354,23	15399	8147	105	1,48	34	
11	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/-анкерная опора	10	4344,32	2861,00	43443	28610	21985	7,91	79	
		опора		1303,32	790,48	13033	7905	105	3,29	33	
12	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2	10030,64	6196,75	20061	12393	11154	21,29	43	
		1км		3630,26	1681,10	7261	3362	105	6,40	13	
13	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	983,90	40,25	984	40	433	2,65	3	
		шт		449,65	6,47	450	6	95	0,04	--	
14	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	23,1	148,60	--	3433	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
15	С01031-А19-2	Разгрузка леса круглого при автомобильных перевозках	23,1	141,40	--	3266	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
16	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	33,11	152,80	--	5059	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

17	С01031-А11-31	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	33,11	140,00	--	4635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С01031-А37-1	Погрузка провода СИП-5 4х95 мм2 при автомобильных перевозках	2,704	122,80	--	332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С01031-А37-2	Разгрузка провода СИП-5 4х95 мм2, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2,704	102,80	--	278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,06	1118,84	--	67	--	70	6,81	--
		1т		1118,84	--	67	--	105	--	--
21	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	41	11800,00	--	483800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	19500,00	--	39000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С прайс-лист	Крюк КБ 200/16 (SOT21.16)	31	665,85	--	20641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С	Крюк КБ 230/16 (SOT21.16)	2	574,15	--	1148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С прайс-лист	Крюк гайка КГ 16	34	813,82	--	27670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С прайс-лист	Крюк SOT 39	14	482,00	--	6748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С прайс-лист	Бандажная лента СОТ 37	33	147,84	--	4879	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С прайс-лист	Скрепа	28	33,23	--	930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С	Анкерный зажим SO 234	4	1559,41	--	6238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

30	С прайс-лист	Анкерный зажим SO 118.415	3	1347,68	--	3698	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
31	С прайс-лист	Анкерный зажим SO 118.1301	4	68,74	--	275	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
32	С прайс-лист	Поддерживающий зажим SO 140	40	870,00	--	34800	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
33	С прайс-лист	Поддерживающий угловой зажим SO 99	2	3125,00	--	6250	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
34	С прайс-лист	Ракаточная тележка ST 2699	1	8781,42	--	8781	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
35	С прайс-лист	Прокалывающий зажим SLIW 15.1	33	287,52	--	9488	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
36	С прайс-лист	Комплект для заземления st 208	2	4186,48	--	8373	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
37	С прайс-лист	Зажим ПА-2-2	43	59,81	--	2572	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
38	С прайс-лист	Дистанционный бандаж SO 79.1	2	671,17	--	1342	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
39	С прайс-лист	Концевой колпачек	2	107,21	--	214	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
40	С прайс-лист	Бандажный ремешок PER.15	2	10,19	--	20	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
41	С прайс-лист	Ограничитель перенапряжения SE 46 128.5	3	2468,47	--	7405	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
42	С прайс-лист	Кронштейн У3 для крепления подкосов	9	1385,30	--	12468	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
43	С прайс-лист	Кронштейн У4 для крепления подкосов	1	2385,30	--	2385	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
44	С прайс-лист	Провод СИП-5 4х95 мм2	2090	418,41	--	874477	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	

РАЗДЕЛ 3.Вынос

45	E0133-114-3	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 3/	37	653,22	262,65	17637	7091	11321	2,05	55
		шт		342,20	87,13	9239	1542	105	0,23	6
46	E0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	27	529,15	221,72	14287	5986	9324	1,68	45
		шт		282,68	46,19	7632	1247	105	0,19	5
47	E0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	27	529,15	221,72	14287	5986	9324	1,68	45
		шт		282,68	46,19	7632	1247	105	0,19	5
48	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	54	34,98	--	1889	--	1784	0,20	11
		шт		34,78	--	1878	--	95	--	--
49	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	27	237,09	--	6401	--	3596	1,32	36
		ввод		140,19	--	3785	--	95	--	--
50	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	135	18,49	0,29	2497	39	2020	0,09	12
		м		15,61	0,14	2107	19	95	--	--
51	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	143	133,55	11,21	19098	1603	8865	0,38	55
		м		64,54	0,72	9229	103	95	--	1
52	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	143	18,49	0,29	2644	41	2140	0,09	13
		м		15,61	0,14	2232	21	95	--	--
53	C01031-A37-1	Погрузка провода при автомобильных перевозках	0,231	122,80	--	28	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	C01031-A37-2	Разгрузка провода при автомобильных перевозках	0,231	102,80	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	C01031-A37-1	Погрузка трубостоек при автомобильных перевозках	0,416	122,80	--	51	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	C01031-A37-2	Разгрузка трубостоек при автомобильных перевозках	0,416	102,80	--	43	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	E0133-27-2	Погрузка и выгрузка арматуры и крепежных элементов	0,044	1118,84	--	49	--	52	6,81	--
		1т		1118,84	--	49	--	105	--	--

ЗАКАЗЧИК: АО ВКРЭК

58	С прайс-лист	Провод СИП-4 2х16 мм2	м	775	41,84	--	32427	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	С прайс-лист	Провод АВТ 2х10 мм2	м	2090	209,21	--	437238	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	С прайс-лист	Анкерный зажим SO 243	шт	62	1559,41	--	96683	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	С прайс-лист	Прокалывающий зажим Slip22.12EnsTO 15.1	шт	31	487,52	--	15113	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	С прайс-лист	Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1	шт	62	1887,52	--	117026	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
63	С прайс-лист	Трубостойка СТ 500	шт	27	2287,40	--	61760	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
64	С прайс-лист	Винт 8 ммх70	кг	6,732	400,00	--	2693	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	С прайс-лист	Винт 8 ммх60	кг	3,468	390,00	--	1353	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
66	С прайс-лист	Дюбель распорный 12 ммх60мм	шт	120	12,00	--	1440	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
67	С прайс-лист	Зажим тросовый ЗТ-3	шт	54	265,00	--	14310	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
68	С прайс-лист	Втулка В-28	шт	54	794,97	--	42928	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
69	С	Трубка гофрированная ПВХ д-25	м	143	230,12	--	32907	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
70	С прайс-лист	Крепеж клипса КО 1125	шт	162	25,50	--	4131	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
71	С	Гайка стальная оцинк М10	кг	0,276	266,10	--	73	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
72	С	Шайба стальная оцинк М10	кг	0,193	266,10	--	51	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
73	С прайс-лист	Хомут металличесий 25-51 мм	шт	81	53,00	--	4293	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
74	С прайс-лист	Хомут пласмассовый l-180 мм		189	135,27	--	25566	--	--	--	--

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2776391	152284	179366		812
	Тенге			133197	40189			164
Накладные расходы	Тенге			179366				
Нормативная трудоемкость в накладных расходах								85
Нормативная трудоемкость								1061
Итого с накладными расходами	Тенге			2955757				
Ненормируемые инепредвиденные затраты 6 %	Тенге			61565				
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			3017322				
Итого в базовых ценах 2001 г.	тенге			3017322				
Итого в текущих ценах 2013 г 2,39	Тенге			7211400				
Командировочные расходы	Тенге			258354				
Транспортные расходы	Тенге			118246				
Итого с командировочными и тарнспортными расходами	Тенге			7588000				
НДС-12%	тенге			910560				
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге			8498560				

Заказчик:
Заместитель председателя правления по эксплуатации АО ВК РЭК

_____ Айдабулов Т.И.

Начальник Риддерского РЭС

_____ Третьяков Д.А.

Главный инженер Риддерсого РЭС

_____ Толеухасимов Д. Б.

Начальник ПТУ

_____ Кашкимбаев З.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ Кизекпаев Х.