Заказчик:ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района ВКО" РНН 180200210905, БИК 195301070. ИИК 000130465

Подрядчик: ТОО «Энергостройсервис» РНН 181600065511 БИК 1909011749 ИИК 300467178

Наименование объекта: Текущий ремонт электролиний ВЛ-0,4 кВ Катон-Карагайского района по программе "Дорожная карта"

Договор № 1 от 22 февраля 2010 г.
Сумма по договору : 12 073 000 тенге

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2010 года. от 26 апреля 2010 г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орг. прав, форма	
			Номер	Дата	Наименов	Код	Наименован	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сумма по договору	Стоимость выполненных работ и затрат						
		С начала строительства	В отчетном месяце (за	Сумма аванса	Всего выполнено	Всего оплачено	Сумма по поручению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акт выполненных работ № 1	12073000	6863000	6863000	3621900				
Итого:	**12073000**	**6863000**	**6863000**	3621900				
В том числе НДС-12%	750000	735321	735321					

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района ВКО"
Гаврилов С.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"
Малышев А.С.

Заказчик:ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района ВКО" РНН 180200210905, БИК 195301070. ИИК 000130465

Подрядчик: ТОО «Энергостройсервис» РНН 181600065511 БИК 1909011749 ИИК 300467178

Наименование программы: Текущий ремонт электролиний ВЛ-0,4 кВ Катон-Карагайского района по программе "Дорожная карта"

Договор № 1 от 22 февраля 2010 г.

А К Т №1

выполненных работ за период 01 апреля по 25 апреля 2010 года.

от 26 апреля 2010

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ по селу Приморское от ЗРУ										
1	Е0133-101-8 К=0,5	Демонтаж деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью	66	1559,75	1002,88	102944	66190	38710	2,71	179
		опора		441,00	117,59	29106	7761	105	0,49	32
2	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	42	2690,11	2034,23	112985	85438	33193	3,06	129
		опора		506,25	246,42	21263	10350	105	1,03	43
3	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в	24	5875,76	4710,26	141018	113046	38692	5,98	144
		опора		985,50	549,90	23652	13198	105	2,29	55
4	Сцена завода	Стойка ж/б СВ-95	90	10775,02		969752	0	--	--	--
		шт				0	0	--	--	--
5	Сцена завода	Траверса ТМ-9	132	3918,00		517176	0	--	--	--
		шт				0	0	--	--	--
6	Сцена завода	Хомут Х-5	132	540,00		71280	0	--	--	--
		шт				0	0	--	--	--
7	Сцена завода	Изолятор ТФ-20	264	120,00		31680	0	--	--	--
		шт				0	0	--	--	--
8	Е0162-28-3	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2	66	41,86	0,05	2763	3	2515	0,26	17
		м2		40,30	0,02	2660	1	94,5	--	--

9	СПрайс2010	Кузбасслак	158,4	171,42		27153	0	--	--	--
		кг				0	0	--	--	--
10	Е0133-101-1 Применит.	Текущий ремонт деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из	66	2049,10	1534,30	135241	101264	34244	2,01	179
		опора		331,20	162,94	21859	10754	105	0,66	58
11	Е0134-119-1 Применит.	Текущий ремонт подпоры к опорам высотой до 8,5 м	11	659,81	72,10	7258	793	5902	2,78	31
		подпора		460,80	27,00	5069	297	110	0,14	1
12	Е0133-108-1 К=0,5	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	18,56	4175,24	2700,92	77492	50129	38142	8,05	149
		1км		1372,50	584,73	25474	10853	105	2,23	41
13	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	18,56	8350,48	5401,85	154985	100258	76285	16,10	299
		1км		2745,00	1169,46	50947	21705	105	4,45	83
14	Сцена завода	Провод А-35	0,441	274273,18		120954	0	--	--	--
		тн				0	0	--	--	--
15	Е0133-108-1 Применит.	Перетяжка имеющихся проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью	2,08	8350,48	5401,85	17369	11236	8549	16,10	33
		1км		2745,00	1169,46	5710	2432	105	4,45	9
16	Е0133-112-3	Переход через ЛС и а/д	3	3307,95	495,45	9924	1486	9433	16,00	48
		переход		2812,50	182,25	8438	547	105	0,89	3
17	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	4,85	42,86	18,33	208	89	181	0,14	4
		м2		24,53	6,86	119	33	119	0,03	1
18	Сцена завода	Бикрост ХКП 4.0	36,34	146,93		5339	0	--	--	--
		м2				0	0	--	--	--
19	Сцена завода	Бикрост ХПП 3.0	35,71	122,44		4372	0	--	--	--
		м2				0	0	--	--	--
20	Е010335-А4	Плата за транспортировку в оба конца бурильно-кранвой машины грузоподъемность автомобиля	520	21,80	21,80	11336	11336	2267	--	--
		км			4,36	0	2267	100	0,09	48
21	Е010332-А20 0-1	Транспортировка трактора и эксковатора до места выполнения работ и его возвращение после	10	702,50	702,50	7025	7025	1405	--	--
		т			140,50	0	1405	100	2,95	30
22	Е010332-А20 1-1	Транспортировка трактора до места выполнения работ и его возвращение после выполнения работ,	3200	2,80	2,80	8960	8960	1792	--	--
		т			0,56	0	1792	100	0,01	38

23	Е010333-А20 0-3	Перевозка грузов (материалов) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, т	74	1173,00	1173,00	86802	86802	17360	--	--
					234,60	0	17360	100	4,93	365
24	Е010333-А20 1-3	Перевозка грузов (материалов) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, т	23680	4,70	4,70	111296	111296	22259	--	--
					0,94	0	22259	100	0,02	467
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2735312**	**755352**			**1211**
			Тенге			**194295**	**123015**			**1274**
		Стоимость: материалов, тенге				1785665				
		Накладные расходы, тенге				330931				
		- заработная плата, тенге				366977				
		- трудоемкость, чел-ч				2657				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)				183975				
		Итого по акту:				3250218				
		Единовремиенное вознаграждение за выслугу лет (1%)				32502				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				12689				
		Итого по акту в ценах 2001г.				3295408				
		Итого по акту в ценах 2010г.(к=1,823)				6007528				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				120151				
		Итого по акту с 2%				6127679				
		НДС (12%)				735321				
		Итого по акту с НДС				6863000				
		Аванс				3621900				
		Итого к оплате				3241100				

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района ВКО

Гаврилов С.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергостройсервис"

Малышев А.С.