Заказчик:ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района ВКО" РНН 180200210905, БИК 195301070. ИИК 000130465

Подрядчик: ТОО «Энергостройсервис» РНН 181600065511 БИК 1909011749 ИИК 300467178

Наименование объекта: Текущий ремонт электролиний ВЛ-0,4 кВ Катон-Карагайского района по программе "Дорожная карта"

Договор № 1 от 22 февраля 2010 г.
Сумма по договору : 12 073 000 тенге

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за май 2010 года. от 26 мая 2010 г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орг. прав, форма	
			Номер	Дата	Наименов	Код	Наименован	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сумма по договору	Стоимость выполненных работ и затрат						
		С начала строительства	В отчетном месяце (за	Сумма аванса	Всего выполнено	Всего оплачено	Сумма по поручению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акт выполненных работ № 1	12073000	10863000	4000000					
Итого:	**12073000**	**10863000**	**4000000**					
В том числе НДС-12%	1293536	1163892	428571					

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Гаврилов С.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"
_____ Малышев А.С.

Заказчик:ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района ВКО" РНН 180200210905, БИК 195301070. ИИК 000130465

Подрядчик: ТОО «Энергостройсервис» РНН 181600065511 БИК 1909011749 ИИК 300467178

Наименование программы: Текущий ремонт электролиний ВЛ-0,4 кВ Катон-Карагайского района по программе "Дорожная карта"

Договор № 1 от 22 февраля 2010 г.

А К Т №1

выполненных работ за период 01 мая по 25 мая 2010 года.

от 26 мая 2010

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ по селу Аршаты от КТП-676										
		К расценкам применен коэффициент К=1,15 строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов (общие положения сметных норм и расценок на строительные работы, прилож.4, п.7)								
		К расценкам применен коэффициент К=1,2 производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач (общие положения сметных норм и расценок на строительные работы, прилож.4, п.4)								
1	Е0101-170-1	**Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками** м3	117,3835	1207,85 698,63	509,22	141782 82008	59774 0	92668,63 113	4,83	567 0
2	Е0133-101-8 К=0,5	**Демонтаж деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов** опора	10	2108,42 608,58	1383,97 162,27	21084 6086	13840 1623	8094 105	3,74 0,68	37 7
3	Е0133-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** опора	8	3655,49 698,63	2807,24 340,06	29244 5589	22458 2720	8725 105	4,22 1,42	34 11
4	Е0133-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в охранной зоне** опора	4	8040,15 1359,99	6500,16 758,86	32161 5440	26001 3035	8899 105	8,25 3,16	33 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Сцена завода	Стойка ж/б СВ-105	12	10775,02		129300	0			
		шт				0	0			
6	Сцена завода	Траверса ТМ-9	24	3918,00		94032	0			
		шт				0	0			
7	Сцена завода	Хомут Х-5	24	540,00		12960	0			
		шт				0	0			
8	Сцена завода	Изолятор ТФ-20	48	120,00		5760	0			
		шт				0	0			
9	Е0162-28-3	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2	18	57,19	0,07	1029	1	946	0,36	6
		м2		55,61	0,03	1001	1	94,5		0
10	СПрайс2010	Кузбасслак	43,2	171,42		7405	0			
		кг				0	0			
11	Е0133-101-1 Применит.	Текущий ремонт деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из	12	3447,49	2646,67	41370	31760	10740	3,46	42
		опора		571,32	281,06	6856	3373	105	1,13	14
12	Е0134-119-1 Применит.	Текущий ремонт подпоры к опорам высотой до 8,5 м	4	1077,89	124,38	4312	498	3702	4,80	19
		подпора		794,88	46,57	3180	186	110	0,23	1
13	Е0133-108-1 Применит.	Перетяжка имеющихся проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	4,64	11446,28	7454,55	53111	34589	26318	22,22	103
		1км		3788,10	1613,86	17577	7488	105	6,14	28
14	Е010335-А4	Плата за транспортировку в оба конца бурильно-кранвой машины грузоподъемность автомобиля свыше 3	60	30,08	30,08	1805	1805	361		0
		км			6,02	0	361	100	0,13	8
15	Е010332-А20 0-1	Транспортировка трактора и экскаватора до места выполнения работ и его возвращение после выполнения	10	969,45	969,45	9695	9695	1939		0
		т			193,89	0	1939	100	4,07	41
Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ по селу Приморское от ЗРУ										
10	Е0133-101-1 Применит. К=0,8	Текущий ремонт деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из	23	2049,10	1534,30	47129	35289	11933	2,01	46
		опора		331,20	162,94	7618	3748	105	0,66	15
17	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	26,75	42,86	18,33	1147	490	999	0,14	4
				24,53	6,86	656	184	119	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ по селу Урыль										
1	Е0133-101-8 К=0,5	Демонтаж деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	19	1559,75	1002,88	29635	19055	11144	2,71	51
		опора		441,00	117,59	8379	2234	105	0,49	9
2	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	2690,11	2034,23	37662	28479	11064	3,06	43
		опора		506,25	246,42	7088	3450	105	1,03	14
3	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в охранной зоне	5	5875,76	4710,26	29379	23551	8061	5,98	30
		опора		985,50	549,90	4928	2750	105	2,29	11
4	Сцена завода	Стойка ж/б СВ-105	24	10775,02		258600	0			0
		шт				0	0			0
5	Сцена завода	Траверса ТМ-9	38	3918,00		148884	0			0
		шт				0	0			0
6	Сцена завода	Хомут Х-5	38	540,00		20520	0			0
		шт				0	0			0
7	Сцена завода	Изолятор ТФ-20	76	120,00		9120	0			0
		шт				0	0			0
8	Е0162-28-3	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2	19	41,86	0,05	795	1	724	0,26	5
		м2		40,30	0,02	766	0	94,5		0
9	СПрайс2010	Кузбасслак	45,6	171,42		7817	0	--		0
		кг				0	0	--		0
10	Е0133-101-1 Применит. К=0,8	Текущий ремонт деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из	1	2049,10	1534,30	2049	1534	519	2,01	2
		опора		331,20	162,94	331	163	105	0,66	1
11	Е0133-108-1 Применит.	Перетяжка имеющихся проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	6,08	8350,48	5401,85	50771	32843	24990	16,10	98
		1км		2745,00	1169,46	16690	7110	105	4,45	27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1228557	341662			1120
			Тенге			174190	40365			201
		Стоимость: материалов, тенге				712705				
		Накладные расходы, тенге				231828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				248138				
		- трудоемкость, чел-ч				1413				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)				87623				
		Итого по акту:				1548008				
		Единовремиенное вознаграждение за выслугу лет (1%)				15480				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				6192				
		Итого по акту в ценах 2001г.				1569680				
		Итого по акту в ценах 2010г.(к=1,823)				2861527				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				57231				
		Итого по акту с 2%				2918758				
		Командировочные расходы				652671				
		Итого с командировочными расходами				3571429				
		НДС (12%)				428571				
		Итого по акту с НДС				4000000				
		Итого к оплате				4000000				

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района ВКО

Гаврилов С.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"

Малышев А.С.