Заказчик:Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания

Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис"

Республика Казахстан, ВКО, 070006, г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, пр. АБАЯ 160, ТЕЛ:.55-00-01, ФАКС: 78-47-65,РНН 181600065511,ИИК KZ858560000003069580,БИК KCJBKZKX,БИН 000140003502, АО «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ»

Наименование объекта: Капитальный ремонт ВЛ-6-10 кВ Усть-Каменогорский регион Усть-Каменогорский РЭС ВЛ-6 кВ Л-9 от ПС-40

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат

за май 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник к финансир		Орг.прав.форма	
		Номер	Дата	Наименов	Код	Наименование	Код
		ДП-9311	04.05.2012				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за	Из гр.1							
			СМР (в сметах, базисных ценах 2001 г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобр материалов, обор.	СМР рынок		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ										
в том числе:										
Акт № 2 за май 2013 г	4889098	4889098	4793233	4793233					586692	5475790
Итого	4889098	4889098	4793233	4793233					586692	5475790
Итого к оплате с НДС 12%										5475790

К оплате за текущий месяц: Пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч семьсот девяносто тенге

Заказчик:
Заместитель председателя правления по эксплуатации
_____ Кулбаев С.Ш.

Директор Усть-Каменогорского РЭС
_____ Козинец Г.Б.

Главный инженер Усть-Каменогорского РЭС
_____ Шепотько Д.Е.

Начальник ПТУ
_____ Кашкимбаев З.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"
_____ Кизекпаев Х.

Утверждаю:

Заместитель Председателя Правления по эксплуатации

_____Кулбаев С.Ш.

«_____» _____ 20__ г.

АКТ № 2 от 31 мая 2013 года.

приемки выполненных работ за май 2013 года

по Капитальному ремонту ВЛ-6-10 кВ Усть-Каменогорский регион Усть-Каменогорский РЭС ВЛ-6 кВ Л-9 от ПС-40

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к/ф в охр.зоне-1,2;на стесненность в городе к/ф-1,15								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж								
1	Е0133-109-6 К=0,5	Демонтаж проводов АС-70 в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,5	68539,39	61272,92	34270	30636	6719	40,55	20
				7266,48	5532,57	3633	2766	105	19,60	10
2	Е0133-101-8 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов опора	6	4927,82	3808,03	29567	22848	9099	6,88	41
				1119,79	324,53	6719	1947	105	1,35	8
3	Е0133-11-1	Демонтаж опор ВЛ 35-500 кВ	2,6	31523,60	26699,52	81961	69419	18184	24,76	64

		промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т 1т		4824,08	1836,75	12543	4776	105	5,09	13
4	Е0133-101-1 0 К=0,8	Демонтаж двустоечной А-образной опоры с железобетонными приставками и ригелями опора	2	12106,09 3056,56	9049,53 796,12	24212 6113	18099 1592	8091 105	18,79 3,34	38 7
5	Е0133-116-1 К=0,5	Демонтаж линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов комплект	3	4256,52 489,19	3767,33 264,51	12770 1468	11302 794	2374 105	2,98 0,91	9 3
6	С01031-А19- 1	Погрузка демонтируемых опор при автомобильных перевозках т	7,5	148,60 --	-- --	1115 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С010333-А7- 1	Перевозка демонтируемых опор автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	7,5	57,60 11,52	-- --	432 86	-- --	86 100	0,24 --	2 --
8	С010333-А5- 1	Перевозка демонтируемых опор автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	7,5	45,00 9,00	-- --	338 68	-- --	68 100	0,19 --	1 --
9	С01031-А19- 2	Разгрузка деревянных опор при автомобильных перевозках т	7,5	141,40 --	-- --	1061 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж								
10	Е0133-109-6	Подвеска проводов АС-70 /в 3 провода при	0,5	152028,66	134800,41	76014	67400	14783	89,21	45

	т.ч. п-3.92 К=1,1	10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 по прсекам, кустарникам или 1км		15986,25	12171,65	7993	6086	105	45,11	--
11	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	14	5762,21	4809,16	80671	67328	18059	4,86	68
				803,42	425,07	11248	5951	105	1,78	25
12	Е0133-116-1	Монтаж ограничителя перенапряжения ОПН-6/7,6 комплект	3	8616,55	7534,66	25850	22604	4748	5,97	18
				978,39	529,02	2935	1587	105	1,83	5
13	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	111,3	79,91	21,11	8894	2350	5878	0,29	32
				46,42	3,88	5167	432	105	0,02	2
РАЗДЕЛ 3.Погрузочно-Разгрузочные работы										
14	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	16,8	152,80	--	2567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	16,8	57,60	--	968	--	194	0,24	4
				11,52	--	194	--	100	--	--
16	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	16,8	45,00	--	756	--	151	0,19	3
				9,00	--	151	--	100	--	--
17	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	16,8	140,00	--	2352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С01031-А30-	Погрузка стали мелких профилей при	0,25	195,70	--	49	--	--	--	--

	12	автомобильных перевозках т		--	--	--	--	--	--	--
19	С01031-А30-22	Разгрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках т	0,25	208,50 --	-- --	52 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	0,25	57,60 11,52	-- --	14 3	-- --	3 100	0,24 --	-- --
21	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	0,25	45,00 9,00	-- --	11 2	-- --	2 100	0,19 --	-- --
22	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	0,12	1100,25 1100,25	-- --	132 132	-- --	139 105	6,71 --	1 --
23	С010333-А7- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 т	0,12	71,70 14,34	-- --	9 2	-- --	2 100	0,30 --	-- --
24	С010333-А5- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 т	0,12	56,20 11,24	-- --	7 1	-- --	1 100	0,24 --	-- --
25	Е0109-62-8	Изготовление траверс, надставок, бондажей в построечных условиях и на производственных базах т	0,491	40832,37 31422,60	7667,54 1202,96	20049 15428	3765 591	14417 90	174,57 4,40	86 2
26	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКОМПЛЕКТ"	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, ддлина 10,5 м, марка СВ 105 шт	14	25922,04 --	-- --	362909 --	-- --	-- --	-- --	-- --

27	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Металлоконструкции для опор т	0,491	746218,78 --	-- --	366393 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Хомут Х-3 шт	4	315,00 --	-- --	1260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Хомут Х-1 шт	6	650,00 --	-- --	3900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Шайба М-16 шт	20	350,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Гайка М-16 шт	20	40,00 --	-- --	800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Изолятор ШС-10 шт	48	1075,00 --	-- --	51600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Изолятор ПС-70 шт	21	1950,00 --	-- --	40950 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Колпачек КП-22 шт	48	50,00 --	-- --	2400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Серьга СРС-7-16 шт	21	400,00 --	-- --	8400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Ушко У1-7-16 шт	21	400,00 --	-- --	8400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Зажим НБ-2-6 шт	21	1600,00 --	-- --	33600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2 т	0,4326	950000,00 --	-- --	410970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	СПрайс ТОО	ОПН-10/7,6	9	18600,00	--	167400	--	--	--	--

	"АЗИЯТЕХКО	шт		--	--	--	--	--	--	
40	СПрайс ТОО "АЗИЯТЕХКО	Сталь круглая д 10 кг	69	746,22	--	51489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1921590	315752	102998,00		432
			Тенге			73885	26521			97
	Накладные расходы		Тенге			102998				
	Нормативная трудоемкость в накладных расходах									46
	Нормативная трудоемкость									575
	Итого с накладными расходами		Тенге			2024588				
	Ненормируемые инепредвиденные затраты 6 %		Тенге			121475				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		Тенге			2146063				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			2146063				
	Итого с затратами в зимнее время		Тенге			2146063				
	Итого в базовых ценах 2001 г.		тенге			2146063				
	Итого в текущих ценах 2013 г 2,2335		Тенге			4793233				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			95865				
	Итого с 2%		Тенге			4889098				
	Командировочные расходы		Тенге							
	Итого с командировочными расходами		Тенге			4889098				
	НДС-12%		тенге			586692				
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			5475790				

Заказчик:
Директор Усть-Каменогорского РЭС

Козинец Т.Б.

Главный инженер Усть-Каменогорского РЭС

Шепотько Д.Е.

Начальник ПТУ

Кашкимбаев З.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"

Кизекпаев Х.