Заказчик:Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания

Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис"

Республика Казахстан, ВКО, 070006, г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, пр. АБАЯ 160, ТЕЛ:.55-00-01, ФАКС: 78-47-65,РНН 1816000655511,ИИК KZ858560000003069580,БИК KCJBKZKX,БИН 000140003502, АО «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ»

Наименование объекта: по Капитальному ремонту ВЛ-10 кВ Л-5 ПС-ППР
(Кап.ремонт ВЛ с выносом трассы заменой опор и провода)
(Восточно-Казахстанская область с.Предгорное)

СПРАВКА № 1
О стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источни к финансир		Орг.прав.форма	
		Номер	Дата	Наименов	Код	Наименование	Код
		ДП-10116	19.06.2014				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за	Из гр.1							
			СМР (в сметах, базисных ценах 2001 г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметах	Дополнительные			
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобр материалов, обор.	СМР рынок		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ										
в том числе:										
Акт № 2 за июль 2014 г	3714439	14123440	5223988	5223988					1694813	15818253
Итого	3714439	14123440	5223988	5223988					1694813	15818253
Итого к оплате с НДС 12%										**15818253**

К оплате за текущий месяц: пятнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят три тенге

Заказчик:
Заместитель председателя правления по эксплуатации
_____ Айдабулов Т.И.

Начальник Глубоковского РЭС
_____ Какишев О.Т.

Главный инженер Глубоковского РЭС
_____ Борисенко С.В.

Начальник ПТУ
_____ Кашкимбаев З.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Энергостройсервис"
_____ Кизекпаев Х.

ЗЧИК: АО ВК РЭК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"

АКТ № 2 от 29 июля 2014 года.
приемки выполненных работ за июль 2014 года
по Капитальному ремонту ВЛ-10 кВ Л-5 ПС-ППР
(Кап.ремонт ВЛ с выносом трассы заменой опор и провода)
(Восточно-Казахстанская область с.Предгорное)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж								
1	Е0133-101-8 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	15	1910,37	977,21	28656	14658	18957	5,73	86
		опора		933,16	270,45	13997	4057	105	1,13	17
2	Е0133-101-11 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных концевых, анкерных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	5	5522,76	2475,72	27614	12379	19684	18,62	93
		опора		3047,04	702,25	15235	3511	105	2,97	15
3	Е0133-101-13 К=0,8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных с подкосом угловых промежуточных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ с помощью механизмов	10	4310,99	2059,04	43110	20590	29713	13,86	139
		опора		2251,95	577,84	22520	5778	105	2,42	24
4	Е0133-109-6 К=0,4	Демонтаж проводов АС-50 в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	3	22729,73	17885,41	68189	53656	26878	27,03	81
		1км		4844,32	3688,38	14533	11065	105	13,06	39
5	Е0133-108-1 К=0,4	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,96	3930,80	2478,70	11635	7337	6603	8,52	25
		1км		1452,11	672,44	4298	1990	105	2,56	8
6	Е0133-116-1 К=0,5 т.ч. п-3.106 К=1,15	Демонтаж линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов в охранной зоне	13	1920,85	1452,04	24971	18877	9859	2,86	37
		комплект		468,81	253,49	6095	3295	105	0,88	11

7	Е0133-116-3 К=0,5	Демонтаж линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	6	1469,85	553,36	8819	3320	6845	4,91	29
		шт		916,49	169,97	5499	1020	105	0,74	4
8	С01031-А19-1	Погрузка деревянных опор при автомобильных перевозках	45,8	148,60	--	6806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С01031-А19-2	Разгрузка деревянных опор при автомобильных перевозках	45,8	141,40	--	6476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С01031-А25-1	Погрузка демонтируемого провода	1,99	120,00	--	239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С01031-А25-2	Разгрузка провода	1,99	120,00	--	239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	47,79	139,80	--	6681	--	1336	0,59	28
		т		27,96	--	1336	--	100	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж								
13	Е0133-101-12	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	19	3307,80	1360,02	62848	25840	41449	10,41	198
		опора		1690,16	387,48	32113	7362	105	1,64	31
14	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	21	2081,60	1262,46	43714	26512	22574	4,05	85
		опора		669,52	354,23	14060	7439	105	1,48	31
15	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/-анкерная опора	12	4344,32	2861,00	52132	34332	26382	7,91	95
		опора		1303,32	790,48	15640	9486	105	3,29	40

16	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	6706,98	4581,72	67070	45817	33754	11,90	119
		опора		1952,01	1262,70	19520	12627	105	5,22	52
17	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	3	35841,02	24481,89	107523	73446	50433	57,79	173
		1км		10117,13	5893,29	30351	17680	105	21,75	65
18	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы под стойки опор (57х3м3)	35,456	871,86	--	30913	--	34931	4,71	167
		м3		871,86	--	30913	--	113	--	--
19	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	35,456	221,10	--	7839	--	8858	1,60	57
		м3		221,10	--	7839	--	113	--	--
20	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	70	68,66	17,60	4806	1232	3081	0,24	17
		м шин		38,68	3,23	2708	226	105	0,01	1
21	Е0133-116-3	Монтаж линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	3047,70	1106,72	6095	2213	4563	9,81	20
		шт		1832,99	339,94	3666	680	105	1,48	3
РАЗДЕЛ 3.Погрузочно-Разгрузочные работы										
22	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	111,83	152,80	--	17088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	111,83	140,00	--	15656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С01031-А37-1	Погрузка провода АС-50 и АС-35 при автомобильных перевозках	4,58	122,80	--	562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С01031-А37-2	Разгрузка провода АС-50 и АС-35 при автомобильных перевозках	4,58	102,80	--	471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

26	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка литнейной арматуры ручную	3,49	1100,25	--	3840	--	4032	6,71	23
		т		1100,25	--	3840	--	105	--	--
27	С01031-А30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	--	195,70	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С01031-А30-22	Разгрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	--	208,50	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	119,9	196,00	--	23500	--	4700	0,82	99
		т		39,20	--	4700	--	100	--	--
30	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	94	15894,10	--	1494045	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	1,835	165875,00	--	304381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Траверса ТМ-3	62	4215,39	--	261354	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Траверса ТМ-5	6	3205,08	--	19230	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Траверса ТМ-6	6	4448,97	--	26694	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Траверса ТМ-7	38	4121,41	--	156614	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Траверса ТМ-8	10	3489,79	--	34898	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Траверса ТН-10	38	3207,15	--	121872	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--

38	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Траверса ТН-11	Шт	38	4504,94	--	171188	--	--	--	--	--
39	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Накладка ОГ-1	Шт	6	967,47	--	5805	--	--	--	--	--
40	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Накладка ОГ-2	Шт	12	621,94	--	7463	--	--	--	--	--
41	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Накладка ОГ-5	Шт	6	240,48	--	1443	--	--	--	--	--
42	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Надставка ТС-2	Шт	48	3824,95	--	183598	--	--	--	--	--
43	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Хомут Х-1	Шт	150	281,95	--	42292	--	--	--	--	--
44	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Хомут Х-2	Шт	6	281,95	--	1692	--	--	--	--	--
45	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Хомут Х-3	Шт	96	281,95	--	27067	--	--	--	--	--
46	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Хомут Х-7	Шт	39	180,36	--	7034	--	--	--	--	--
47	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Хомут Х-8	Шт	13	180,36	--	2345	--	--	--	--	--
48	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Болт Б5	Шт	6	172,76	--	1037	--	--	--	--	--
49	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Кронштейн У1	Шт	32	1465,71	--	46903	--	--	--	--	--

50	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Проводник ЗП1	201,1	281,95	--	56700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Изолятор ШС-10	652	671,70	--	437947	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Колпачек К22	652	74,63	--	48661	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Зажим ПС-2	144	217,68	--	31346	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Зажим ПА-2-2	740	248,78	--	184095	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Подвеска натяжная изолирующая	48	2425,58	--	116428	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Звено промежуточное ПРТ-7-1	--	2425,58	--	--	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Скоба СК-7-1А	30	174,14	--	5224	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Серга СРС-7-16	--	120,24	--	--	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Кронштейн РА-1	13	1969,49	--	25603	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Кронштейн РА-2	13	331,70	--	4312	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Кронштейн РА-3	26	1451,20	--	37731	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--

62	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Кронштейн РА-1	Шт	13	248,78	--	3234	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
63	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Кронштейн РА-5	Шт	13	228,05	--	2965	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
64	С12041-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатанная сталь класса A-IV, A-V, A-VI, d 12 мм	т	0,11775	58600,00	--	6900	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
65	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Разъединитель РЛНД-10/400	Шт	2	12438,86	--	24878	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
66	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Зажим соединительный СОАС-50-3	Шт	18	611,58	--	11008	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
67	СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС"	Зажим соединительный СОАС-35-3	Шт	6	310,97	--	1866	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге				4593343	340209	334948		1571	
			Тенге				248863	86217			342	
Накладные расходы												
Нормативная трудоемкость в накладных расходах			Тенге				334948					
Нормативная трудоемкость												
Итого с накладными расходами											67	
Ненормируемые инепредвиденные затраты 6 %			Тенге				4928291				836	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			Тенге				295697					
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				5223988					
Итого с затратами в зимнее время			Тенге				5223988					
Итого в базовых ценах 2001 г.			тенге				5223988					

Итого в текущих ценах 2014 г 2,389	Тенге			12480108				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			0				
Итого с 2%	Тенге			12480108				
Командировочные расходы	Тенге			1344552				
Транспортные расходы	Тенге			298780				
Итого с командировочными и транспортными расходами	тенге			14123440				
НДС-12%	Тенге			1694813				
ИТОГО ПО АКТУ С НДС				15818253				

Заказчик:
Заместитель председателя правления по эксплуатации
_____ Айдабулов Т.И.

Начальник Глубоковского РЭС
_____ Какишев О.Т.

Главный инженер Глубоковского РЭС
_____ Борисенко С.В.

Начальник ПТУ
_____ Кашкимбаев З.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис"
_____ Кизекпаев Х.