*Заказчик:Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания*

*Подрядчик: ТОО "Энергостройсервис"*

*Республика Казахстан, ВКО, 070006, г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, пр. АБАЯ 160, ТЕЛ:.55-00-01, ФАКС: 78-47-65,РНН 181600065511,ИИК KZ858560000003069580,БИК KCJBKZKX,БИН 000140003502, АО «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ»*

*Наименование объекта: по Капитальному ремонту ВЛ-10 кВ Л-5 ПС-ПНР*
*(Кап.ремонт ВЛ с выносом трассы заменой опор и провода)*
*(Восточно-Казахстанская область с.Предгорное)*

**СПРАВКА № 3**
**О стоимости выполненных работ и затрат**
**за август 2014 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник к финансир | | Орг.прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименов | Код | Наименование | Код |
| | | ДП-10116 | 19.06.2014 | | | | |

(тыс.тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за август без НДС) | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | СМР (в сметах, базисных ценах 2001 г) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметах | Дополнительные | | | |
| | | | | В отчетном месяце за август | По монтажу оборудования | | На приобр материалов, обор. | СМР рынок | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ** | | | | | | | | | | |
| **в том числе:** | | | | | | | | | | |
| **Акт № 1 за июнь 2014 г** | 4151392 | | | | | | | | 0 | 0 |
| **Акт № 2 за июль 2014 г** | 15818253 | | | | | | | | 0 | 0 |
| **Акт № 3 за август 2014 г** | 4558355 | 4069960 | 8399517 | 1819441 | | | | | 488395 | 4558355 |
| **Итого** | 24528000 | 4069960 | 8399517 | 1819441 | | | | | 488395 | 4558355 |
| **Итого к оплате с НДС 12%** | | | | | | | | | | **4558355** |
| **К оплате за текущий месяц: четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять тенге** | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
Заместитель председателя правления по эксплуатации АО ВК РЭК
_____ Айдабулов Т.И.

Начальник Глубоковского РЭС
_____ Какишев О.Т.

Главный инженер Глубоковского РЭС
_____ Борисенко С.В.

Начальник ПТУ
_____ Кашкимбаев З.С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Энергостройсервис"
_____ Кизекпаев Х.

**АКТ № 3 от 25 августа 2014 года.**
**приемки выполненных работ за август 2014 года**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж** | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-101-8 К=0,8 | **Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов** | 67 | 1910,37 | 977,21 | 127995 | 65473 | 84673 | 5,73 | 384 |
| | | опора | | 933,16 | 270,45 | 62521 | 18120 | 105 | 1,13 | 76 |
| 2 | Е0133-101-11 К=0,8 | **Демонтаж из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных концевых, анкерных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов** | 5 | 5522,76 | 2475,72 | 27614 | 12379 | 19684 | 18,62 | 93 |
| | | опора | | 3047,04 | 702,25 | 15235 | 3511 | 105 | 2,97 | 15 |
| 3 | Е0133-101-13 К=0,8 | **Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных с подкосом угловых промежуточных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ с помощью механизмов** | 4 | -4310,99 | -2059,04 | -17244 | -8236 | -11885 | -13,86 | -55 |
| | | опора | | -2251,95 | -577,84 | -9008 | -2311 | 105 | -2,42 | -10 |
| 4 | Е0133-109-6 К=0,4 | **Демонтаж проводов АС-50 в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2** | 3 | 22729,73 | 17885,41 | 68189 | 53656 | 26878 | 27,03 | 81 |
| | | 1км | | 4844,32 | 3688,38 | 14533 | 11065 | 105 | 13,06 | 39 |
| 5 | Е0133-108-1 К=0,4 | **Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов** | 3 | 3930,80 | 2478,70 | 11792 | 7436 | 6692 | 8,52 | 26 |
| | | 1км | | 1452,11 | 672,44 | 4356 | 2017 | 105 | 2,56 | 8 |
| 6 | Е0133-116-3 К=0,5 | **Демонтаж линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов** | 7 | 1469,85 | 553,36 | 10289 | 3874 | 7985 | 4,91 | 34 |
| | | шт | | 916,49 | 169,97 | 6415 | 1190 | 105 | 0,74 | 5 |
| 7 | С01031-А19-1 | **Погрузка деревянных опор при автомобильных перевозках** | 45,8 | 148,60 | -- | 6806 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С01031-А19-2 | Разгрузка деревянных опор при автомобильных перевозках | т | 45,8 | 141,40 | -- | 6476 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С01031-А25-1 | Погрузка демонтируемого провода | т | 2 | 120,00 | -- | 240 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С01031-А25-2 | Разгрузка провода | т | 2 | 120,00 | -- | 240 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С010333-А20-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 | т | 47,8 | 139,80 | -- | 6682 | -- | 1336 | 0,59 | 28 |
| | | | | | 27,96 | -- | 1336 | -- | 100 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж** | | | | | | | | | |
| 12 | Е0133-101-12 | Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных | опора | -- | 3307,80 | 1360,02 | -- | -- | -- | 10,41 | -- |
| | | | | | 1690,16 | 387,48 | -- | -- | -- | 1,64 | -- |
| 13 | Е0133-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 1км | 5,92 | 10030,64 | 6196,75 | 59381 | 36685 | 33015 | 21,29 | 126 |
| | | | | | 3630,26 | 1681,10 | 21491 | 9952 | 105 | 6,40 | 38 |
| 14 | Е0133-109-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в | 1км | 3 | 35841,02 | 24481,89 | 107523 | 73446 | 50433 | 57,79 | 173 |
| | | | | | 10117,13 | 5893,29 | 30351 | 17680 | 105 | 21,75 | 65 |
| 15 | Е0133-116-1 | Установка линейного электрооборудования огранич перенапряжения ОПН- | комплект | 13 | 3444,11 | 2525,28 | 44773 | 32829 | 17147 | 4,97 | 65 |
| | | | | | 815,32 | 440,85 | 10599 | 5731 | 105 | 1,52 | 20 |
| 16 | Е0101-164-4 | Разработка грунта 4 группы под стойки опор (57х3м3) | м3 | 13,1 | -871,86 | -- | -11421 | -- | -12906 | -4,71 | -62 |
| | | | | | -871,86 | -- | -11421 | -- | 113 | -- | -- |
| 17 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | м3 | 13,1 | -221,10 | -- | -2896 | -- | -3273 | -1,60 | -21 |
| | | | | | -221,10 | -- | -2896 | -- | 113 | -- | -- |
| 18 | Е0133-116-3 | Монтаж линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов | шт | 11 | 3047,70 | 1106,72 | 33525 | 12174 | 25097 | 9,81 | 108 |
| | | | | | 1832,99 | 339,94 | 20163 | 3739 | 105 | 1,48 | 16 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Погрузочно-Разгрузочные работы** | | | | | | | | | |
| 19 | С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 1,8 | 165875,00 | -- | 298575 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С151607-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 | | 0,92 | 164403,00 | -- | 151251 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | СПрайс ТОО | Подвеска натяжная изолирующая | т | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | Шт | | 2425,58 | -- | 116428 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС" | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | Шт | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 2425,58 | -- | 48512 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС" | Серга СРС-7-16 | Шт | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 120,24 | -- | 3607 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС" | Разъединитель РЛНД-10/400 | Шт | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 12438,86 | -- | 136827 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | СПрайс ТОО "ГЛАВСТРОЙСНАБ-НС" | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/2 УХЛ1 | Шт | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 3482,88 | -- | 135832 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изоляторы форфоровые ТФ-20 | шт. | 190 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 388,00 | -- | 73720 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 190 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 8,00 | -- | 1520 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | 1472914 | 289715 | 243540,00 | | 945 |
| | Тенге | | 163677 | 70694 | | | 208 |
| Накладные расходы | Тенге | | 243540 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в накладных расходах | | | | | | | 67 |
| Нормативная трудоемкость | | | | | | | 836 |
| Итого с накладными расходами | Тенге | | 1716454 | | | | |
| Ненормируемые инепредвиденные затраты 6 % | Тенге | | 102987 | | | | |
| Итого в базовых ценах 2001 г. | тенге | | 1819441 | | | | |
| Итого в текущих ценах 2014 г 2,389 | Тенге | | 4348464 | | | | |

Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | | 0 | | | | |
| Итого с 2% | Тенге | | | 4348464 | | | | |
| Командировочные расходы | Тенге | | | -298780 | | | | |
| Транспортные расходы | Тенге | | | 20276 | | | | |
| Итого с командировочными и транспортными расходами | Тенге | | | 4069960 | | | | |
| НДС-12% | тенге | | | 488395 | | | | |
| **ИТОГО ПО АКТУ С НДС** | Тенге | | | 4558355 | | | | |

**Заказчик:**
Заместитель председателя правления по эксплуатации АО ВК РЭК

_____ Айдабулов Т.И.

Начальник Глубоковского РЭС

_____ Какишев О.Т.

Главный инженер Глубоковского РЭС

_____ Борисенко С.В.

Начальник ПТУ

_____ Кашкимбаев З.С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ Кизекпаев Х.