Подрядчик ТОО ПМК"Промэлектросвяь"
Субподрядчик ТОО "Энергостройсервис"
Расширение сети ШПД ВКО. Строительство ВОЛС Белоусовка-Риддер.
Раздел 1. Участок с.Белоусовка-с.Секисовка

СПРАВКА
стоимости выполненых работ

за июль 2010

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финанс.		Орган-прав.Форма	
				номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				14	18.06.2010 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненых работ и затрат тыс.тенге								Налог на НДС
	С начала гоода по отчётный месяц	В отчётном месяце(за)	СМР (в см тах, базис-ных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Налоги, сборы и другие обязательные платежи		
				в отчётном месяце	по монтаж оборудова ния				
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всего по строке без НДС	12573,465	12573,465							1508,816
Всего выполнено с НДС		14082,281							
Выполнено:									
Минус материалы									
Минус оборудование									
Минус аванс		3400,000							
Итого к оплате:		10682,281							

М.П Подрядчик: Директор ТОО ПМК "Промэлектросвязь" _____ Киселёв С.Е.

М.П Субподрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" _____ Малышев А.С.

Подрядчик: ТОО ПМК "Промэлектросвязь"
Субподрядчик: ТОО "Энергостройсервис"
Договор: № 14 от 18.06.2010 г.

АКТ №1

выполненных работ за ИЮЛЬ 200 года

по объекту Строительство ВОЛС на участке "Белоусовка-риддер". Прокладка ПЭТ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
1	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	314,16	389,25		122287	0	138184	2,48	779
				389,25		122287	0	113		0
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	314,16	134,10		42129	0	47606	0,97	305
				134,10		42129	0	113		0
3	E0101-14-3	Разработка грунта 3 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м м3	1339,68	22,72	22,72	30438	30438	7667		0
					5,90	0	7904	97	0,02	27
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы м3	1339,68	6,48	6,48	8681	8681	2729		0
					2,10	0	2813	97	0,01	13
5	E0101-14-4	Разработка грунта 4 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до м3	42,5	34,30	34,30	1458	1458	367		0
					8,90	0	378	97	0,03	1
6	E0101-28-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении м3	42,5	4,28	4,28	182	182	34		0
					0,83	0	35	97		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	571,5	11,19	11,19	6395	6395	1696		0
		м3			3,06	0	1749	97	0,01	6
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов	571,5	6,83	6,83	3903	3903	1037		0
		м3			1,87	0	1069	97	0,01	6
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	667	25,65	5,38	17109	3588	13114	0,13	87
		м3		20,27		13520	0	97		0
10	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,5	389,25		4087	0	4618	2,48	26
		м3		389,25		4087	0	113		0
11	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	23	35,29	33,19	812	763	251	0,01	0
		м3		2,10	9,13	48	210	97	0,03	1
12	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	2	1732,95	756,45	3466	1513	2207	5,97	12
		м3		976,50		1953	0	113		0
13	Е0101-190-3 к=1,4 прим	Разработка грунта 5 группы отбойными молотками	583,5	303,88	303,88	177314	177314	40735		0
		м3			71,97	0	41994	97	0,17	99
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы	583,5	6,48	6,48	3781	3781	1189		0
		м3			2,10	0	1225	97	0,01	6
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32,5	21,55	4,52	700	147	537	0,11	4
		м3		17,03		553	0	97		0
16	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	36,5	1732,95	756,45	63253	27610	40276	5,97	218
		м3		976,50		35642	0	113		0
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	121,5	122,18		14845	0	16775	0,89	108
		м3		122,18		14845	0	113		0
18	Ц0110-865-1 1	Прокладка п/э трубы кабелеукладчиком в грунтах 3 группы	7,24	42703,00	38810,00	309170	280984	79305	24,00	174
		км		3893,00	4342,84	28185	31442	133	25,19	182
19	Ц0110-866-6	Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы	3	148485,00	140520,00	445455	421560	94980	49,00	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на выброшенных тросах: переход кабелем коаксиальным марки МКТ-4, однокабельным, глубиной прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до 100 м		7965,00	15839,41	23895	47518	133	91,87	276
		переход								
20	Ц0110-866-7	Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах: переход кабелем коаксиальным марки МКТ-4, однокабельным, глубиной прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до 200 м	1	186800,00	176900,00	186800	176900	39767	60,00	60
		переход		9900,00	20000,31	9900	20000	133	116,00	116
				Рабочие котлованы к проколам==========						
21	Е0134-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	1	13765,41	11580,66	13765	11581	4133	10,50	11
		переход		2184,75	1572,48	2185	1572	110	5,46	5
22	Е0134-113-2	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять	2,4	5335,44	4538,94	12805	10893	3730	3,83	9
		переход		796,50	616,32	1912	1479	110	2,14	5
				ГНБ==========						
23	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
24	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	0
25	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	40	1015,90	873,67	40636	34947	9798	0,57	23
				142,23	93,31	5689	3732	104	0,42	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
26	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	40	1594,99	1372,90	63800	54916	15339	0,89	36
		м		222,09	146,64	8884	5866	104	0,66	26
27	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения	40	7108,69	6115,64	284348	244626	68483	3,98	159
		м		993,05	653,17	39722	26127	104	2,94	118
				Срезка кустарника==========						
28	Е0101-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1372	5571,72	5571,72	764	764	111		0
		га			1156,68	0	159	70	3,78	1
29	Е0101-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1372	9367,68	9367,68	1285	1285	300		0
		га			3121,20	0	428	70	10,20	1
30	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1372	2576,93	2576,93	354	354	90		0
		га			939,42	0	129	70	3,07	0
31	Е0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1372	32275,00	32275,00	4428	4428	735		0
		га			7650,00	0	1050	70	25,00	3
32	Е0101-210-4	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1372	8767,67	1950,17	1203	268	717	46,40	6
		га		6817,50	651,60	935	89	70	2,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0101-211-4	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из густого кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1372	5273,71	1178,71	724	162	431	27,80	4
		га		4095,00	394,56	562	54	70	1,30	0
34	Е0101-212-4	Перетряхивание валов из густого кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1372	1928,64	1928,64	265	265	62		0
		га			642,60	0	88	70	2,10	0
35	Е0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1372	2145,68	2145,68	294	294	74		0
		га			771,12	0	106	70	2,52	0
				Монтажные работы==========						
36	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,1616	20790,00		3360	0	3696	133,00	21
		кан.-км		20790,00		3360	0	110		0
37	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,072	59499,97	10674,97	4284	769	4947	270,00	19
		км		48825,00	4032,00	3515	290	130	19,69	1
38	Ц0110-879-8	Разные работы: столбик замерный для линии связи	186	589,00	274,00	109554	50964	94079	2,00	372
		шт		315,00	65,30	58590	12146	133	0,38	71
39	Ц0110-867-1	Прокладка провода П-274 для ГНБ	0,023	14785,00	10420,00	340	240	209	26,00	1
		км		4365,00	2474,96	100	57	133	14,35	0
				Прокладка ПЭТ==========						
40	Ц0110-865-1 1	Прокладка п/э трубы кабелеукладчиком	6,76	42703,00	38810,00	288672	262356	74047	24,00	162
		км		3893,00	4342,84	26317	29358	133	25,19	170
41	Ц0110-926-1 к=0,3 прим	Прокладка предупредительной ленты	14	6469,41	5158,75	90572	72223	37898	6,30	88
		км		1310,66	724,68	18349	10146	133	4,20	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2365242	1897163	853146		2836
			Тенге			468078	249450			1213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы:	Тенге			853146				
		Итого с накладными расходами:	Тенге			3218387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			193103				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			3411491				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%	Тенге			81876				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге			3493366				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			3493366				
К=1,823		Итого в текущих ценах 2010 года	Тенге			6368407				
	Материалы заказчика в текущих ценах:									
	Итого по материалам заказчика:						**0**			
	Материалы подрядчика:									
1	Глина			м3	16,25	1074	17448			
2	Песок			м3	121,5	1914	232569			
4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм			м	72	1951	140444			
5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм			м	22	352	7740			
6	Манжеты полиэтиленовые			10шт	0,6	879	527			
7	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35			шт	10	2826	28257			
8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, н.диам. 40 мм			10м	1400	2589	3624124			
9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, н.диам. 63 мм			10м	16,16	4722	76301			
10	провод П-274			1000м	0,023	29168	671			
11	замерные столбики			шт	186	1817	337918			
12	шаровый маркер			шт	27	1693	45708			
13	фитинг для п/э трубы д40 мм			шт	62	2312	143359			
14	предупредительная лента СО-50/0 2х0,5			м	14000	26	358329			
15	переходный фитинг 40/63			шт	42	1178	49459			
	Итого по материалам подрядчика						**5062854**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% на материалы подрядчика						303771			
	Итого материалы подрядчика с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5366625			
	Итого в текущих ценах 2010 года с материалами заказчика, подрядчика с ненормируемыми и непредвиденными затратами						11735032			
	Минус материалы заказчика						0			
	Итого без материалов заказчика						11735032			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						234701			
	Итого с 2%						11969733			
	Транспортные расходы						220000			
	Командировачные расходы						383732			
	Итого с транспортными и командировачными расходами						12573465			
	НДС 12%						1508816			
	Итого с НДС						14082281			
	Всего по акту с материалами заказчика						14082281			
	Подрядчик: Директор ТОО ПМК "Промэлектросвязь"					Киселев С.Е.				
	Субподрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис"					Малышев А.С.				